



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Poglavarstvo

c) I Z V J E Š Ć E

o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete
na području mjesnih odbora u 2006. godini

I. UVOD

Financijskim planom sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda za 2006. godinu dio sredstava komunalne naknade planiran je za prioritete u održavanju komunalnih objekata i uređaja po mjesnim odborima. Usmjeravanje sredstava komunalne naknade za navedene namjene temeljeno je na Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj: 10/02 i 30/03), po kojoj za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) u Proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području toga mjesnog odbora u prethodnoj godini, što u 2006. godini iznosi ukupno 9.940.000,00 kn.

Raspodjela sredstava po mjesnim odborima, a na osnovi kriterija iz članka 5. gore navedene Odluke, utvrđena je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora kojeg je donijelo Gradsko vijeće na sjednici 22. prosinca 2005. godine, a Izmjene i dopune Plana donesene su 30. studenog 2006. godine.

Planirani radovi također su utvrđeni i Programom održavanja komunalne infrastrukture kojeg je Gradsko vijeće donijelo na istoj sjednici kad i Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora.

Izvešće o realizaciji Plana temelji se na knjigovodstvenim podacima Odjela gradske uprave za financije i podacima iz Izvešća koji je dostavio TD Rijeka promet (održavanje nerazvrstanih cesta) i Energo d.o.o. Rijeka (održavanje javne rasvjete).

Kao i prethodnih godina, pored radova planiranih za tekuću (2006.) godinu, tijekom godine izvodili su se i radovi koji su prenijeti iz 2005. godine, a koji uslijed određenih okolnosti nisu realizirani u godini za koju su bili planom predviđeni, radi čega Izvešće sadržava realizaciju prijelaznih radova i realizaciju radova utvrđenih Planom prioriteta za 2006. godinu.

II. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2005. GODINE

Tablica 1. - Prikaz izvedenih radova i sredstava utrošenih za njihovu realizaciju

R. br.	MJESNI ODBOR	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	2	3	4
T. D. RIJEKA PROMET			
1.	MO BELVEDER		7.315,91
1.		Uređenje rukohvata u Ulici stube Marka Remsa. Izvedeno je ličenje i popravak rukohvata i dvorednih ograda	7.315,91
2.	MO BRAŠČINE-PULAC		234.337,76
1.		Popravak i uređenje bankina, te obnova kolničke konstrukcije (asfaltiranje kolnika) ceste za Pulac od križanja Ulice internacionalnih brigada do Pulca kućni broj 18.	

		U 2005. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 156.978,70 kn, što je sa sredstvima utrošenim za preostali dio radova ukupno 391.316,46 kn utrošenih za navedeni zahvat. Radovi su se izveli na sedam lokacija na način da su postojeće krivine proširene i uređene. Na mjestima gdje su površine denivelirane i gdje su se nalazili trošni suhozidi izvedene su sanacije zidova.	234.337,76
3.	MO DRAGA		78.372,80
1.		Izrada glavnog projekta i ishođenje dozvole za uređenje okretišta u Tomasićima. Izrađen je glavni projekt za izgradnju okretišta. U tijeku je ovjera geodetske dokumentacije nakon čega će se pristupiti imovinsko pravnoj pripremi, a zatim ishođenju građevinske dozvole.	30.500,00
2.		Izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za uređenje okretišta u Gušću. Izrađen je glavni projekt. Geodetska dokumentacija je ovjerena od strane vlasnika čestica. Po izvršenom otkupu projektna dokumentacija predati će se u sklopu zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.	29.280,00
3.		Uklanjanje nepoželjne vegetacije uz stubišta prometnice i nogostupe na području mjesnog odbora. U dogovoru s Mjesnim odborom iz preostalih sredstava za realizaciju planiranih prioriteta izvedeno je uklanjanje nepoželjne vegetacije.	18.592,80
4.	MO DRENOVA		222.548,71
1.		Uređenje pristupa Ulice Benaši križanju sa ulicama Brune Francetića i Drenovski put. U dogovoru s Mjesnim odborom izvedeno je prometno uređenje pristupa. Postavljeno je sedam prometnih znakova, jedno prometno ogledalo i dvije ulične tablice.	6.228,10
2.		Uređenje rampi za invalidska kolica na većem broju pješačkih prijelaza i na prilaze javnim objektima.	40.586,38
3.		Sanacija dijela Kablarske ulice od kućnog broja 44 do 58A. U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto planirane tehničke pripreme za uređenje parkirališta na području mjesnog odbora, izvedena je sanacija dijela Kablarske ulice.	85.534,20
4.		Korekcija krivina i sanacija dijela kolnika na prometnicama. U 2005. godini izvršena je djelomična sanacija na lokaciji Proslopskog puta i Paškinovca za što je utrošeno 47.756,90 kn. U 2006. godini izvedena je sanacija kolnika na desetak lokacija na području mjesnog odbora.	90.200,03
5.	MO GORNJA VEŽICA		67.835,66
1.		Izrada glavnog projekta za uređenje okretišta u gornjem odvojk Ulice Ivana Matrljana. Izrađen je glavni projekt.	

		Po usvajanju GUP-a pristupit će se ishođenju građevinske dozvole.	34.160,00
2.		Uređenje površine, te rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 22. Izgrađen je sabirni kanal s pripadajućom rešetkom, postavljeno je 15,50 m cjevovoda i izvedeno je asfaltiranje.	33.675,66
6.	MO KANTRIDA		292.465,61
1.		Uređenje parkirališnog prilaznog puta i stubišta u Labinskoj ulici. U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto tehničke pripreme za uređenje Pionirske ulice uređeno je parkiralište u Labinskoj ulici.	78.179,08
2.		Sanacija nogostupa oko marketa u Ulici Vere Bratonje broj 28 i stubišta. U 2005. godini izveden je dio radova u vrijednosti od 19.324,80 kn, što sa utrošenim sredstvima u 2006. godini čini iznos od ukupno 61.743,71 kn koji je utrošen za navedeni zahvat.	42.418,91
3.		Ispitivanje mogućnosti uređenja i eventualno tehnička priprema na raznim lokacijama. U 2005. godini na raznim lokacijama su izvršeni geodetski snimci i ispitano vlasništvo za što je utrošeno 49.715,00 kn. U 2006. godini izrađeno je osam idejnih projekata za sanacije cesta i zidova na području mjesnog odbora.	49.715,00
4.		Sanacija stubišta u Istarskoj ulici broj 18 do spoja sa Creskom ulicom. U 2005. godini izveden je dio planiranih radova za koje je utrošeno 29.524,00 kn. Za preostali dio planiranih radova u 2006. godini utrošeno je 45.419,38 kn, što je ukupnih 74.943,38 kn utrošenih za navedeni planirani zahvat.	45.419,38
5.		Uređenje spoja Ul. Silve Lovre Milenića sa Ul. Marina Jakominića. U 2005. godini izveden je dio planiranih radova za koje je utrošeno 28.169,80 kn, a dio je prenijet na početak 2006. godine i za koje je utrošeno 76.733,24 kn, što je ukupnih 104.903,04 kn utrošenih za navedeni zahvat.	76.733,24
7.	MO KOZALA		14.308,65
1.		Postava zaštitnih stupića u Ulici Bože Milanovića od kućnog broja 1 do Ulice Mići Voljak.	4.526,20
2.		Sanacija kolnika u Ulici Kozala od broja 11 do 31. Sredstvima planiranim za postavu dodatnog prometnog ogledala u Ulici Bože Milanovića kod kućnog broja 8A koja nabavka je izvršena kroz Program održavanja komunalne infrastrukture, te sredstvima koja su preostala nakon realizacije planiranih zahvata izvedena je sanacija kolnika u Ulici Kozala.	9.782,45
8.	MO PAŠAC		56.547,92
1.		Tehnička priprema za uređenje nogostupa u dijelu Ulice Balde Fučka.	4.880,00
2.		Uređenje nogostupa u dijelu Ulice Balde Fučka.	51.667,92

9.	MO PEHLIN		94.398,49
1.		Uređenje Ulice Hosti 101/1. U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto ispitivanja mogućnosti eventualne tehničke pripreme izvedeno je uređenje (asfaltiranje) Ulice Hosti 101/1.	54.074,01
2.		Završetak radova uređenja odvodnje oborinskih voda u Ulici Maria Genaria. Veći dio planiranih radova izveden je u 2005. godini i za koje je utrošeno 78.258,12 kn sredstava, što sa utrošenim sredstvima u 2006. god. čini ukupno 104.024,52 kn sredstava utrošenih za navedeni planirani zahvat.	25.766,40
3.		Asfaltiranje južnog kolnika Ulice Pehlin kod kućnog broja 25/2. U dogovoru s Mjesnim odborom iz preostalih sredstava za realizaciju planiranih zahvata izvedeni su radovi na uređenju Ulice Pehlin u dužini od 80 m.	14.558,08
10.	MO PODMURVICE		88.812,34
1.		Završetak radova na uređenju parkirališta u Dubrovačkoj ulici kod kućnih brojeva 2 i 4. U 2005. godini izveden je dio radova u vrijednosti od 61.707,60 kn, što sa sredstvima utrošenim u 2006. godini čini ukupno 120.989,84 kn. Uređeno je 41 parkirno mjesto i 50 m ceste.	59.282,24
2.		Završetak sanacije stubišta u Bribirskoj ulici broj 14, te obilježavanje parkirnih mjesta. U 2005. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 22.356,50 kn što sa utrošenim sredstvima za navedeni zahvat u 2006. godini čini ukupno 51.886,60 kn. Uređen je nogostup i stubište u dužini 11 m i sanirano parkiralište površine 100 m ² .	29.530,10
11.	MO SRDOČI		393.653,18
1.		Uređenje dijela Ulice Bartola Kašića i označavanje pješačkog prijelaza. Uređeno je 100 m ceste na način da je cesta asfaltirana i ugrađeni su cestovni rubnjaci.	115.687,48
2.		Sanacija prilaznog puta Ulice Tina Ujevića br. 26 (uklanjanje nepoželjne vegetacije), sanacija odvodnje oborinske vode u Ulici Ive Vojnovića od broja 29 do 35 i uređenje kolnika Ulice Tonžino od broja 20 do 26A.	99.506,74
3.		Građevinsko prometno poboljšanje sigurnosti prometa u naselju Markovići. U 2005. godini izveden je dio radova u vrijednosti od 39.601,20 kn, što sa utrošenim sredstvima u 2006. godini za preostali dio radova čini ukupno 66.380,20 kn. Sanirano je 90 m kolnika, postavljena su četiri prometna znaka i postavljen usporivač prometa.	26.779,00
4.		Uređenje ograde kod stambenih blokova Srdoči od broja 57 do broja 68 i postava ležećih policajaca i ograde na kolnik u blizini dječjeg igrališta.	

		Sanirane su ograde kod stabenog objekta Srdoči broj 57, a južno od stambenih objekata u Ulici Mate Lovraka postavljeni su usporivači prometa. Nekadašnje kućice za smeće (7 kom.) su srušene i odvezene na deponij.	40.455,20
5.		Postava ograde na dijelu nogostupa Ulice Miroslava Krležu u križanju s Ujevićevom ulicom i križanja s Kašićevom ulicom. Uništena je nepoželjna vegetacija, ugrađeno je 86 m dvoredne zaštitne ograde na nogostupu.	77.572,97
6.		Opremanje vertikalnom i horizontalnom prometnom signalizacijom na području mjesnog odbora. Postavljeno je ukupno 24 prometna znaka.	14.957,20
7.		Uređenje stubišta i stjenskog pokosa u Ulici Mate Lovraka.	18.694,59
12.	MO SVETI NIKOLA		281.702,12
1.		Uređenje parkirališta u Ulici Giuseppe Carabina od broja 7 do iza broja 11. Izvedeno je uređenje platoa za parkiralište sa označavanjem dvadeset četiri parkirna mjesta. Krčena je nepoželjna vegetacija, te saniran nosivi sloj kolnika.	77.756,16
2.		Uređenje i preregulacija parkirnih mjesta u Medovićevoj i Meštrovićevoj ulici zapadno od broja 19. U 2005. godini izveden je dio radova u vrijednosti od 35.977,80 kn, što sa sredstvima u 2006. godini koja su utrošena za preostale radove je ukupno 71.756,74 kn, koja su se utrošila za navedeni zahvat. Izvedeno je preuređenje zelene površine u površinu za parkiranje s dvanaest parkirnih mjesta.	35.778,94
3.		Tehnička priprema za preregulaciju prometa i parkirališta oko stambenih zgrada u Becićevoj ulici broj 2, 4, i 6. Izrađen je elaborat preregulacije prometa oko stambenih zgrada, te ispitane katastarske i gruntovne čestice na predmetnom zemljištu.	21.960,00
4.		Uređenje dijela prometnice s južne strane objekta u Zvonimirovoj ulici broj 11, 13 i 15. Uređen je plato za parkiralište između stambenih objekata u Zvonimirovoj ulici broj 11, 13 i 15, te pristupni put.	41.293,12
5.		Prometno uređenje parkirališta u Becićevoj ulici broj 2, 4 i 6 i izvedba zaštite pred provalijom južno od Ulice Krnjevo broj 20. Dio ceste u Becićevoj ulici u dužini od 160 m ispred zgrada broj 2, 4 i 6 postao je jednosmjernan radi lakšeg parkiranja i odvijanja kolnog prometa. Postavljena su četiri prometna znaka, iscrtano 240 m crte na kolniku za parkirališta i postavljena dvoredna zaštitna ograda dužine 87 m. Zahvat je financiran iz preostale razlike sredstava nakon realizacije planiranih zahvata.	104.913,90

13.	MO SVILNO		29.280,00
1.		Mjestimična proširenja u Ulici Grbaste. Izvedeni su radovi asfaltiranja dijela Ulice Grbaste. Asfaltirani su prilazi između kućnih brojeva 44 i 45, te prema kućnom broju 51.	29.280,00
14.	MO ŠKURINJE		484.699,69
1.		Uređenje šetališta u Ulici Milana Rustanbega prema Ulici Save Jugo Bujkove. Uređena je pješačka staza dužine 260 m i širine 1,60 m.	114.948,40
2.		Sanacija kolnika u Ulici 22. lipanj. Sanirano je 150 m kolnika.	186.373,26
3.		Uređenje oštećenih ograda u naselju. Radovi su izvedeni u ulicama Milana Rustanbega (šetnica), Tibljaška cesta, Škurinjska cesta, Škurinje kućni broj 19B, (bočarija).	75.813,24
4.		Postava rukohvata po stubištima u naselju. Radovi su izvedeni u ulicama Lipa, A.Negri i Škurinjska cesta	43.920,00
5.		Sanacija stubišta u Ulici Milana Rustanbega broj 28. U dogovoru s Mjesnim odborom iz preostale razlike sredstava uređeno je stubište na navedenoj lokaciji.	63.644,79
15.	MO ŠKURINJSKA DRAGA		336.574,99
1.		Uređenje odvodnje oborinskih voda u Ulici Mihačeva draga. U 2005. godini izveden je dio radova u vrijednosti od 63.285,06 kn, što sa sredstvima utrošenim za preostali dio radova koji su se izveli u 2006. godini je ukupno 142.508,20 kn.	79.223,14
2.		Uređenje parkirališta u Ulici Mihačeva draga kućni broj 15. Uređeno je parkiralište, te je horizontalnom signalizacijom obilježeno osam parkirnih mjesta.	93.167,91
3.		Sanacija dijela Ulice Mihačeva draga kod broja 15. U 2005. godini izveden je dio radova u vrijednosti od 58.174,48 kn, što sa sredstvima utrošenim za preostali dio radova koji su se izveli u 2006. godini je ukupno 222.358,42 kn koja su se utrošila za navedeni zahvat. Saniran je kolnik u dužini 80 m. Na samoj krivini kod kućnog broja 15 proširena je cesta na 7 m i škarpiran stijenski pokos radi bolje preglednosti ceste.	164.183,94
16.	MO TRSAT		22.582,20
1.		Sanacija dijela nogostupa u Ulici Drage Šćitara. Postavljeno je 53 m cestovnih rubnjaka, te je asfaltirano 96 m ² nogostupa i dijela kolnika uz rubnjake.	22.582,20
17.	MO TURNIĆ		165.142,47
1.		Uređenje parkirališta u Zvonimirovoj ulici broj 54.	56.800,76
2.		Tehnička priprema za uređenje parkirališta u	

		Šibenskoj ulici broj 5 i 7. Izrađen je idejni projekt, ispitane katastarske i gruntovne čestice zemljišta.	15.860,00
3.		Sanacija kolnika Šibenske ulice u dijelu od broja 1 do broja 5.	33.799,71
4.		Sanacija zida i pokosa u Krčkoj ulici. U dogovoru s Mjesnim odborom iz preostale razlike sredstava nakon realizacije planiranih zahvata izvedena je sanacija zida i pokosa na navedenoj lokaciji.	58.682,00
18.	MO ZAMET		618.163,23
1.		Obnova asfalta u Ulici braće Cetine od kućnog broja 1 do broja 3. U 2005. godini izveden je veći dio planiranih radova za što je utrošeno 25.461,40 kn, što sa sredstvima utrošenim u 2006. godini čini ukupan iznos od 38.539,80 kn.	13.078,40
2.		Uređenje dijela nogostupa i postava rukohvata u Ulici braće Cetine broj 1, 2 i 3. U 2005. godini izveden je dio radova u vrijednosti do 35.295,82 kn, što je sa sredstvima koja su se utrošila za preostali dio radova ukupno 54.443,72 kn.	19.147,90
3.		Obnova asfalta prilaza zgradi Braće Cetine br. 2. Veći dio radova izveden je u 2005. godini za koje je utrošeno 22.118,60 kn. Za preostali dio radova utrošeno je 12.871,00 kn, što je ukupno 34.989,60 kn utrošenih za navedeni zahvat. Izvedena je obnova asfalta i postavljen jedan prometni znak.	12.871,00
4.		Obnova asfalta u Ulici Bože Starca Jurićeva i privremeno rješavanje odvodnje oborinske vode upojnim jamama. Na dijelu ulice obnovljen je asfalt. Odvodnja oborinske vode riješila se sa četiri upojne jame na raznim pozicijama, te ugradbom slivnih rešetki. Također je saniran zid dužine 8 m.	139.256,90
5.		Asfaltiranje odvojka Ulice Bože Starca Jurićeva prema broju 25/1 do 20. Izvedeno je asfaltiranje odvojka i postavljana dva prometna znaka.	54.421,76
6.		Završetak radova na rješavanju odvodnje oborinskih voda u Ulici Josipa Lenca Spodolčeva broj 12. U 2005. godini izveden je veći dio radova za što je utrošeno 72.311,84 kn. Zajedno sa utrošenim sredstvima u 2006. godini, ukupno je utrošeno 79.714,80 kn za navedeni zahvat.	7.402,96
7.		Rješavanje oborinske vode (upojna jama) u Ulici Pužići broj 11. U 2005. godini izveden je dio radova u vrijednosti od 26.925,40 kn što sa sredstvima koja su se utrošila za preostali dio radova u 2006. godini čini iznos od ukupno 77.903,10 kn koja su se utrošila za navedeni zahvat.	50.977,70

8.		Rješavanje oborinske vode (upojna jama) u Ulici Grabovac broj 10. U 2005. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 57.596,20 kn što sa sredstvima utrošenim u 2006. godini za preostali dio radova čini iznos od ukupno 80.273,56 kn koja su utrošena za navedeni planirani zahvat.	22.677,36
9.		Sanacija prilaznog puta, parkinga i stubišta kod zgrade broj 4 u Baredicama. Izvedena je sanacija prilaznog puta u dužini od 40 m, sanacija stubišta i uređenje površine za potrebe parkiranja.	54.548,02
10.		Tehnička priprema za uređenje parkirališta u Ulici Ćirila Kosovela kod kućnog broja 3 (između kućnog broja 2 i 7). Izrađen je izvedbeni projekt, pristupni putevi do dva stambena objekta i trafostanice, ogradni potporni zidovi sa zaštitnim ogradama, usklađivanje nivelete postojeće kanalizacije i prometno rješenje prostora namijenjenog za potrebe parkiranja.	51.240,00
11.		Tehnička priprema za uređenje neuređene površine u Ulici braće Cetine između kućnih brojeva 1 i 3. Izrađen je izvedbeni projekt.	29.280,00
12.		Uređenje rukohvata i betonskih stepenica prema zgradi u Ulici Ćirila Kosovela broj 5/V. Dio radova izveden je u 2005. godini u vrijednosti od 6.859,51 kn, što sa sredstvima utrošenim u 2006. godini čini iznos od ukupno 35.202,16 kn koji je utrošen za navedeni zahvat.	28.342,65
13.		Sanacija kolnika Bože Starca Jurićeva broj 8 do Ulice Ivana Ćikovića Belog, odvodnja oborinske vode u Ulici Ivana Ćikovića Belog 8/B, te sanacija kolnika u Plješevičkoj ulici od broja 15 u dužini cca 100 m. Zahvat je realiziran u dogovoru s Mjesnim odborom iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata.	134.918,58
UKUPNO TD RIJEKA PROMET:			3.488.741,73
ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV			
1.	MO BRAJDA-DOLAC		3.141,50
1.		Uređenje zelene površine u Ulici Uski prolaz - održavanje zelenila. Površina je hortikulturno uređena u 2005. godini.	1.677,50
2.		Uređenje zelenila u Ulici Ive Marinkovića kod kućnih brojeva 5 i 6 (iskop panjeva) i Ulici Uski prolaz kod kućnog broja 6 (orezivanje stabala).	1.464,00
2.	MO BRAŠĆINE-PULAC		96.626,61
1.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Pulac od kućnog broja 45/C do broja 45/4. Postavljena su 24 rasvjetna tijela.	50.087,00

2.		Postavljena je tromodularna čekaonica novog tipa preko puta kućnog broja 60/A u Ulici Kozala.	45.612,41
3.		Raščišćavanje zelene površine nakon uređenja zida u Ulici Oktavijana Valića kućni broj 18 - održavanje zelenila uređenog u 2005. godini.	927,20
3.	MO BELVEDER		4.727,50
1.		Obnova živice i travnjaka između Laginjine i Brajšine ulice - održavanje zelenila. Obnova je izvršena kroz prijelazne radove iz 2004. u 2005. godinu.	4.727,50
4.	MO BULEVARD		6.917,60
1.		Održavanje prostora drvoreda na dijelu Gajeve ulice i Trga braće Mažuranić.	6.917,60
5.	MO CENTAR-SUŠAK		4.733,00
1.		Hortikulturno uređenje površine oko istočnog izlaza - održavanje zelenila.	4.733,00
6.	MO DRAGA		13.069,31
1.		Uređenje spomen parka ispred Hrvatskog doma Draga (uređenje ograde, potpornog zida, čišćenje rešetke za odvodnju). U 2005. godini izvedeni su hortikulturni radovi u vrijednosti od 10.309,00 kn, što ukupno čini iznos od 23.378,31 kn koji je utrošen za navedeni zahvat.	13.069,31
7.	MO DRENOVA		16.629,87
1.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Grohovo kod kućnog broja 10. Postavljeno je 1 rasvjetno tijelo.	5.960,97
2.		Održavanje zelenila na površini uz stubište između Ulice Ružice Mihić kućni broj 12 i parkirališta Centralno gradsko groblje Drenova. Površina je uređena u 2005. godini.	3.348,90
3.		Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice iznad kućnog broja 35 do broja 55 u Ulici Fužinska u pravcu prigrada. Glavni projekt izrađen je u 2005. godini u kojoj je zatražena potvrda glavnog projekta. Potvrda je dobivena u 2006. godini kada su i plaćeni troškovi izrade glavnog projekta.	6.100,00
4.		Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta između ambulate i dječjeg vrtića na Drenovi. U 2005. godini izrađen je idejni projekt (21.960,00 kn) i zatražena lokacijska dozvola. Lokacijska dozvola je odbijena jer se predmetna čestica nalazi unutar površine infrastrukturnog koridora nove željezničke pruge, a koji se primjenjuje do donošenja GUP-a.	1.220,00
8.	MO GORNJA VEŽICA		4.977,60
1.		Održavanje zelenila na trgu ispred Robne kuće "Vežica". U 2005. godini izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi na trgu.	4.977,60

9.	MO KANTRIDA		53.343,97
1.		Proširenje javne rasvjete u parku između Istarske i Pionirske ulice. Postavljeno je devet rasvjetnih tijela.	53.343,97
10.	MO KOZALA		29.328,80
1.		Postava sprava za dječju igru u parku na Kozali. Postavljen je drveni vlak, trodjelna ljučjačka, tobogan i jednostruka klackalica.	20.740,00
2.		Održavanje zelenila u Ulici Ante Kovačića ispred kućnog broja 20. Površina je uređena u 2005. godini.	8.588,80
11.	MO KRIMEJA		16.634,94
1.		Održavanje zelenila (živice) s južne strane zgrade Krimeja broj 12.	2.057,36
2.		Održavanje zelenila sa sjeverne strane stambenih zgrada Drage Gervaisa broj 20 i 22.	8.477,58
3.		Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice istočno od kućnog broja 10 u Kumičićevoj ulici. Izrađen je glavni projekt i ishodovana potvrda glavnog projekta.	6.100,00
12.	MO LUKA		8.103,24
1.		Uređenje zelenila u Venzelovoj ulici (dosadnja živice), u Ulicama Riva i Ivana Zajca (ispuna pijeskom prostora uz drvoredna stabla).	6.014,60
2.		Obnova linijskog zelenila u Venzelovoj ulici i Ulici Riva Boduli - održavanje zelenila.	2.088,64
13.	MO MLAKA		3.583,76
1.		Raščišćavanje površine ispod Elektrotehničke škole - jednogodišnje održavanje zelenila.	3.583,76
14.	MO PEHLIN		33.036,16
1.		Uređenje rekreacione zone. Ishodovana je lokacijska dozvola za gornju manju površinu odmorišta i glavni projekt za donju veću površinu.	29.280,00
2.		Održavanje zelenila na lokaciji nekadašnje započete bočarije na Pehlinu. Površina je uređena u 2005. godini.	3.756,16
15.	MO PODMURVICE		1.210,24
1.		Hortikulturno uređenje dijela okoliša u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 14 - održavanje zelenila.	1.210,24
16.	MO PODVEŽICA		57.736,25
1.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa broj 70 - južno. Postavljena su dva rasvjetna tijela.	19.673,70
2.		Proširenje javne rasvjete prolaza kod ulaza u Osnovni školu "Vežica" s južne i sjeverne strane. Postavljena su dva rasvjetna tijela.	33.576,95
3.		Uređenje dječjeg igrališta u Ulici braće Pavlinić. Troškovi vodnog doprinosa koji se temeljem članka 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog doprinosa ("Narodne novine" br. 150/05 plaća na gradnju građevina.	4.485,60

17.	MO POTOK		81.607,94
1.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Nikole Cara od kućnog broja 2 do kućnog broja 4. Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	14.005,14
2.		Uređenje dijela stuba na potezu Ulica Potok - Ulica Frana Kresnika.	67.602,80
18.	MO SVETI NIKOLA		5.683,18
1.		Jednogodišnje održavanje zelenila nakon sadnje drvoreda oko parkirališta sjeverno i južno od zgrade Ivana Lupisa broj 15.	5.683,18
19.	MO ŠKURINJE		32.621,35
1.		Raščišćavanje površine između Ulice Ive Lole Ribara i Ulice Save Jugo Bujkove.	12.787,43
2.		Uređenje betonskog korita u Ulici Save Jugo Bujkove kod kućnih brojeva 42 i 44 - održavanje zelenila.	744,57
3.		Raščišćavanje zelene površine između Ulice Save Jugo Bujkove i Milana Rustanbega kućni broj 27.	19.089,35
20.	MO ŠKOLJIĆ		27.723,71
1.		Djelomično uređenje površine u Ulici Žrtava fašizma između zgrada kućni broj 6 i 8, te kod kućnog broja 6 (prioritet iz 2004. godine).	27.723,71
21.	MO ZAMET		61.546,51
1.		Održavanje zelenila tijekom godine u Ulici Mirka Jengića od kućnog broja 7 do 13. Površina je uređena u 2005. godini.	2.986,05
2.		Održavanje zelenila tijekom godine na poziciji u Ulici Ivan Čiković Beli broj 8A i 8B. Površina je uređena u 2005. godini.	1.159,44
3.		Obnova pijeskom dječjih igrališta. Sanirana su igrališta na pozicijama: u Ulici Bože Vidasa broj 7, Ulici braće Cetina broj 4 i broj 5A, Ulici Ivana Lenca broj 28, Ulici braće Bačić broj 10, Ulici Petra Jurčića broj 7 i broj 6.	49.970,00
4.		Održavanje zelenila u Becićevoj ulici zapadno od kućnog broja 7 i Ludvetov breg broj 16. Površine su uređene u 2005. godini.	7.431,02
	UKUPNO ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV:		562.983,04
	SVEUKUPNO:		4.051.724,77

Kao što je uvedeno rečeno, svi planirani radovi u 2005. godini nisu se uspjeli realizirati u godini za koju su bili planirani, pa je dio radova prenijet u 2006. godinu.

Od radova iz nadležnosti TD Rijeka promet do 31. prosinca 2006. godine realizirani su svi prijelazni radovi izuzev asfaltiranja ceste na Pulcu od kućnog broja 34/4 do kućnog broja 69 - MO Brašćine-Pulac. Naime, realiziran je dio planiranih radova, a dio je radi radova na izgradnji vodovodne mreže bio privremeno obustavljen. Zahvat je uvršten u Program održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu.

Radovi iz nadležnosti Odjela gradske uprave za komunalni sustav realizirani su svi izuzev uređenja dječjeg igrališta u Ulici braće Pavlinić - MO Podvežica, uređenja rekreacione zone - MO Pehlin i uređenja dječjeg igrališta u Ulici Drage Gervaisa broj 64 - južno - MO Podvežica.

Za uređenje dječjeg igrališta u Ulici braće Pavlinić izrađena je tehnička dokumentacija. Lokacijska dozvola je dobivena, a dobivanje građevinske dozvole očekuje se do kraja veljače 2007. godine.

U mjesecu siječnju 2007. godine dobivena je građevinska dozvola za uređenje rekreacione zone u MO Pehlin nakon čije pravomoćnosti će se pristupiti realizaciji navedenog zahvata.

Uređenju dječjeg igrališta u Ulici Drage Gervaisa broj 64 - južno, nije se pristupilo do sada iz razloga što nije u potpunosti gotova tehnička priprema. Zahvat će se realizirati do konca travnja 2007. godine.

III/ REALIZACIJA RADOVA PLANIRANIH ZA 2006. GODINI

Tablica 2. - Prikaz izvedenih radova i utrošenih sredstava po Mjesnim odborima

R. br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	2	3	4	5	6
1	MO BANDEROVO		88.000,00		82.350,05
	A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI				
		SUSTAV	54.000,00		54.000,00
1.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Rudolfa Tomšića od kućnog broja 27 do kućnog broja 31	47.000,00	Postavljeno je dvanaest rasvjetnih tijela	46.482,68
2.		Proširenje javne rasvjete u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 48/1.	7.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	7.517,32
	B. T.D. RIJEKAPROMET		34.000,00		28.350,05
1.		Postava zaštitne ograde uza stube koje povezuju Ulicu obitelji Duiz i Ulicu dr. Frana Kresnika	10.000,00	Izvedeni su radovi na postavi zaštitne ograde.	5.825,50
2.		Postavljanje rukohvata na stubama koje vode iz Velebitske ulice u ulice dr. Frana Kresnika i Mire Radune Ban	7.000,00	Postavljeno je 40 metara rukohvata.	6.122,87
3.		Djelomična sanacija potpornog zida uza stube koje povezuju Ulicu obitelj Duiz i Ulicu dr. Frana Kresnika	17.000,00	Uklonjena je nepoželjna vegetacija, te je izveden cementni "špric" zida i stijene. Dio stijene je očišćen od olabavljenih dijelova i vegetacije.	16.401,68
2	MO BELVEDER		133.000,00		101.648,81
	A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI		128.000,00		97.061,61
		SUSTAV			
1.		Osvjetljenje igrališta na Campettu	7.000,00	Postavljeno je pet rasvjetnih tijela.	6.521,44
2.		Proširenje javne rasvjete na stubama u Tizianovoj ulici između kuć.br.50. i 52.	13.000,00	Postavljeno je osam rasvjetnih tijela.	13.478,56
3.		Uređenje okoliša Uspona Irene Tomee	51.000,00	Uređen je zid, postavljeni parkovni rubnjaci, uklonjena suha i nagnuta stabla, posađeno grmlje i obnovaljen travnjak. Dio radova je prenijet na početak 2007. godine.	31.522,36
4.		Uređenje površine u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 44 i 46	36.000,00	Uređen je zid, popravljena šljunčana podloga igrališta, kamene stube, posađeno grmlje i obnovljen travnjak.	29.566,58
5.		Uređenje površine u Ulici Giordana Bruna ispred kućnog broja 10	21.000,00	Uklonjeni su ostaci stare ograde, površina je pošljunčana, postavljeni rubnjaci , posađeno bilje i obnovljen travnjak.	15.972,67

1	2	3	4	5	6
	B. T.D. RIJEKAPROMET		5.000,00		4.587,20
1.		Ličenje rukohvata na stubištima	4.000,00	Izvedeni su popravci i ličenje ograde stuba koje povezuju Baštijanovu ulicu i Laginjinu ulicu i rukohvata stuba koje povezuju Laginjinu ulicu i Ulicu Ivana Rendića.	3.611,20
2.		Ispitivanje vlasništva za sanaciju zidova u Ulici Ruđera Boškovića	1.000,00	Ispitano je vlasništvo. Vlasništvo je upisano kao društveno.	976,00
3.	MO BRAJDA- DOLAC		207.000,00		194.807,83
	A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		57.000,00		45.164,83
1.		Dodatno uređenje Parka Eugena Čulinovića	38.000,00	Obnovljeno je 15 m živice, posađeno ukrano bilje, popravljena šljunčana podloga, uređen potporni zid i postavljena nova ograda.	26.742,83
2.		Opremanje Parka Eugena Čulinovića	19.000,00	Postavljena je dvodjelna ljučjačka, klupa i vrtuljak	18.422,00
	B. T.D. RIJEKAPROMET		150.000,00		149.643,00
1.		Sanacija nogostupa u Ulici Fiorella la Guardie od kućnog broja 1 prema raskrižju s Ulicom Blaža Polića	111.000,00	Uklonjen je trošni asfalt, uređena podloga i ugradio nosivi sloj. Okviri i poklopci instalacija postavljeni su na potrebnu kotu nivelete.	117.661,25
2.		Sanacija nogostupa u Krešimirovoj ulici od željezničkog prijelaza do kućnog broja 10	39.000,00	Uklonjen je trošni asfalt, uređena podloga, te su betonirani dijelovi nogostupa.	31.981,75
4	MO BRAŠĆINE-PULAC		532.000,00		528.567,72
	A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		27.000,00		26.205,00
1.		Dovršetak radova na postavi autobusne čekaonice u Ulici Kozala preko puta kućnog broja 60A	20.000,00	Postavljena je tromodularna čekaonica novog tipa (betoniranje temelja i podloge).	20.000,00
2.		Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice na okretištu linije 4A na Pulcu	7.000,00	Izrađen je glavni projekt za postavu autobusne čekaonice.	6.205,00
	B. T.D. RIJEKAPROMET		505.000,00		502.362,72
1.		Uređenje nogostupa u Ulici Kozala	460.000,00	Uređenje nogostupa izvedeno je na način da je formiran koridor širine cca 2 m, izvedeni su kameni zidovi i proširenja, te postavljeni prometni znakovi.	452.124,19

1	2	3	4	5	6
2.		Sanacija kolnika na području Mjesnog odbora	45.000,00	Izvedena je sanacija kolnika u Ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 15, Vinogradskoj ulici kod kućnog broja 22, Drenovski put kod kućnog broja 15 i Ulici Oktavijana Valića.	50.238,53
5	MO BULEVARD		90.000,00		85.270,16
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	15.000,00		12.062,61
1.		Hortikulturno uređenje površine uz prolaze koji vode od Ulice Kranjčevićev klanac na Ulicu Vrazov prijelaz	10.000,00	Posađeno je ukrasno grmlje.	8.165,46
2.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Vidikovac nasuprot kućnom broju 22 prema parku	2.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	1.438,85
3.		Izvedba upojnih bunara u južnom dijelu parka Sušačke gimnazije	3.000,00	Izrađen je betonski vodolovni kanal na planiranoj lokaciji.	2.458,30
	B.	T.D. RIJEKAPROMET	75.000,00		73.207,55
1.		Uređenje prolaza i stubišta u Ulici Kranjčevićev klanac između kućnih brojeva 2 i 3, te njegov nastavak s druge strane Ulice Vrazov prijelaz	12.000,00	Uređen je podest i gazište stubišta.	11.687,23
2.		Postava rukohvata uz stube koje vode od nogostupa Trga braće Mažuranića prema Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića	2.000,00	Izveden je rukohvat kvadratnog profila u dužini 25 m.	2.440,00
3.		Rekonstrukcija prostora drvoreda i pripadajućeg nogostupa u dijelu Ulice Šetalište Ivana Gorana Kovačića	47.000,00	Radovi su sufinancirani kroz stavku pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu od 111.143,18 kn, tako da je ukupna vrijednost izvedenih radova 158.143,18 kn.	47.000,00
4.		Sanacija dijela Gimnazijskih stuba od željezničke pruge do Gajeve ulice	5.000,00	Izvršene su popravke parapetnih zidica (betoniranje), te je iznizirano i fugirano 50 m kamenih gazišta.	4.575,00
5.		Uređenje prilaza u Ulici Joakima Rakovca i staze u Ulici Dane Godine kućni broj 7.	9.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju prilaznih staza u Ulici Joakima Rakovca kod kućnog broja 5, te u Ulici Dane Godine kod kućnog broja 5.	7.505,32

1	2	3	4	5	6
6	MO CENTAR-SUŠAK		103.000,00		76.323,75
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	71.000,00		54.656,55
1.		Hortikulturno uređenje prostora oko istočnog izlaza	12.000,00	Posađeno je ukrasno bilje.	5.963,36
2.		Hortikulturno uređenje površine od kraja zida uz Gimnazijske stube duž pruge	7.000,00	Ukoonjen je korov i smeće uz prugu, te posađena živica u dužini 15 m.	5.551,00
3.		Hortikulturno uređenje ulaza prigradskih autobusa na Brajdici	8.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2007. godine.	-
4.		Raščišćavanje zelene površine sjeverno od kućnog broja 11 u Strossmayerovoj ulici	3.000,00	Uklonjena je kupina i orezana stabla.	2.433,17
5.		Nastavak uređenja zidova pothodnika ispod istočnog izlaza	41.000,00	Izvedeni su radovi na uklanjanju oštećenih ploča kamene obloge zidova pothodnika, te uklanjanje metalnih držača ploča. Uklonjeno je betonsko okno i zaostali beton s javnih površina u blizini pothodnika, te su betonirane žardinjere koje se ne mogu koristiti .	40.709,02
	B.	T.D. RIJEKAPROMET	32.000,00		21.667,20
1.		Postava zaštitne ograde u Strossmayerovoj ulici kućni broj11	4.000,00	Izveden je rukohvat u dužini 12 m.	2.415,60
2.		Ličenje metalne ograde uz nogostup u Ulici Bulevard oslobođenja prema pružnom prijelazu i sanacija kape zidova	5.000,00	Izvedeni su radovi na sanaciji zida prema pružnom prijelazu , te je izvedeno 8 m betonske kape.	4.165,08
3.		Uređenje stuba, zidova i podesta na Gimnazijskim stubama	23.000,00	Izvedeni su radovi na sanaciji gazišta i podesta na Gimnazijskim stubama.	15.086,52
7	MO DRAGA		189.000,00		140.793,28
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	64.000,00		39.851,21
1		Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice kod područne škole Draga - smjer grad	29.000,00	Izrađen je idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola. Preostala sredstva utrošit će se za ishođenje lokacijske dozvole, provedbu parcelacije, izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole.	4.880,00
2.		Uređenje terase ispred Hrvatskog doma u Dragi	20.000,00	Za uređenje terase ukupno je utrošeno 34.108,56 kn od kog iznosa 14.108,56 kn je sufinancirano kroz Program održavanja komunalne infrastrukture.	20.000,00

1	2	3	4	5	6
3.		Proširenje javne rasvjete na stubama od Ulice Brig kod kućnog broja 8 do Ulice Orlići kod kućnog broja 38	15.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	14.971,21
	B.	T.D. RIJEKAPROMET	125.000,00		100.942,07
1.		Izrada idejnog projekta, te ishođenje lokacijske dozvole za izvedbu parkirališta u neposrednoj blizini Hrvatskog doma Draga	12.000,00	Izrađen je idejni projekt za izvedbu parkirališta, te zatražena lokacijska dozvola.	11.882,80
2.		Sanacija javnog stubišta između naselja Brig i Orlići tj. kod Orlići kućnih brojeva 25, 27	30.000,00	Izvedena je sanacija gazišta i podesta stubišta.	29.864,87
3.		Izrada idejnog projekta, te ishođenje lokacijske dozvole za izvedbu parkirališta u naselju Tomasići	15.000,00	Izrađen je idejni projekt za izvedbu parkirališta.	15.250,00
4.		Izrada idejnog projekta, te ishođenje lokacijske dozvole za izvedbu nogostupa uz drašku prometnicu od kućnog broja Brig 85 do kućnog broja Tijani 4	26.000,00	Izrađen je idejni projekt za izvedbu nogostupa.	25.620,00
5.		Izrada idejnog projekta, te ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju raskrižja u Ulici Pod Ohrušvom kod kućnog broja 10	8.000,00	Izrađen je idejni projekt za rekonstrukciju raskrižja, te zatražena lokacijska dozvola.	7.783,60
6.		Uređenje dijela ceste kroz naselje Gušč	34.000,00	Radovi na uređenju dijela ceste su u tijeku. Završetak radova očekuje se u veljači 2007.godine.	10.540,80
8	MO DRENOVA		1.085.000,00		1.052.805,15
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	622.000,00		621.906,11
1.		Postava autobusne čekaonice u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 52	70.000,00	Postavljena je tromodularna čekaonica.	69.990,36
2.		Postava autobusnih čekaonica u na dnu Ulice Ivana Žorža u oba pravca	110.000,00	Postavljena je četveromodularna autobusna čekaonica u pravcu grad, te tromodularna čekaonica u pravcu prigrad.	109.998,45
3.		Postava autobusne čekaonice zapadno od kućnog broja 36 u Ulici Bok	55.000,00	Postavljena je tromodularna čekaonica.	54.968,50
4.		Postava autobusne čekaonice iznad kućnog broja 35 – 55 u ulici Fužinska u pravca groblja	50.000,00	Postavljena je tromodularna čekaonica.	49.974,47

1	2	3	4	5	6
5.		Postava autobusne čekaonice iznad Osnovne škole "Fran Franković"	61.000,00	Postavljena je četveromodularna čekaonica.	60.985,19
6.		Postava autobusne čekaonice ispod ambulante na Drenovi	91.000,00	Postavljena je tromodularna čekaonica s uređenjem okoliša (kameni zid).	91.000,22
7.		Postava autobusne čekaonice u Ulici braće Hlača u pravcu grada	116.000,00	Postavljene su dvije autobusne čekaonice i to jedna četveromodularna kod Škudarovske ulice i jedna tromodularna u Ulici braće Hlača.	115.988,91
8.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Brune Francetića u cijelosti	55.000,00	Postavljeno je 46 rasvjetnih tijela.	55.434,52
9.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Bok od kućnog broja 26 do kućnog broja 32	14.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	13.565,49
	B. T.D. RIJEKAPROMET		463.000,00		430.899,04
1.		Tehnička priprema za uređenje parkirališta sjeverno od zgrade sjedišta Mjesnog odbora, Cvetkov trg kućni broj 1	44.000,00	Izrađen je glavni projekt s geodetskim iskolčenjem. Zbog nemogućnosti uklapanja u DPU Drenova odustaje se od kompletne izrade glavno-izvedbenog projekta.	21.960,00
2.		Uređenje parkirališnih prostora Između gornje strane vrtića i marketa u Ulici Stanka Frankovića	36.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju parkirališta u Ulici Stanka Frankovića kod marketa.	36.166,90
3.		Ispitivanje vlasništva za uređenje sedam stubišta u Mrkopaljskoj ulici	2.000,00	Ispitano je vlasništvo. Vlasništvo je upisano kao društveno, privatno, vlasništvo Grada Rijeke itd.	1.550,38
4.		Ispitivanje vlasništva za uređenje pješačke staze u Ulici Kučina prema kućnom broju 1, 3, 5	1.000,00	Ispitano je vlasništvo. Vlasništvo je upisano kao privatno vlasništvo.	999,18
5.		Ispitivanje vlasništva za uređenje parkirališta zapadno od Doma na Lokvi, Drenovski put kućni broj 176	1.000,00	Ispitano je vlasništvo za uređenje parkirališta zapadno od Doma na Lokvi. Vlasništvo je upisano kao društveno vlasništvo.	767,50
6.		Uređenje i asfaltiranje prometnica i parkirališta na mjestima gdje je to moguće u dogovoru s mjesnim odborom Drenova : Ulica Bok kod kućnog broja 37.38. i 39., prilazna cesta prema kućnom broju 4, 6 i 8 u Ulici Ružice Mihić, i prilazna cesta u naselju Benaši;	183.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju parkirališta u Ulici Bok kod kućnog broja 37, 38 i 39 (32 parkirna mjesta), radovi na uređenju prilazne ceste u naselju Benaši i na uređenju prilazne ceste do zgrada u Ulici Ružice Mihić prema kućnom broju 4, 6 i 8	179.178,28

1	2	3	4	5	6
7.		Ispitivanje vlasništva i eventualna tehnička priprema za uređenje prometnica i parkirališta na mjestima gdje je to moguće u dogovoru s mjesnim odborom Drenova	67.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom razmatrana je mogućnost uređenja parkirališta s prilaznom cestom u Ulici braće Hlača broj. 2, 4, 6, 8. Ugovorena je izrada idejnog projekta, te ishođenje lokacijske dozvole. Izrada projekta očekuje se krajem veljače 2007. godine. Iz planiranih sredstava asfaltiran je istočni dio Kablarske ceste u dužini cca 350 m. Troškovi izrade idejnog projekta teretit će prijelazne radove u 2007. godini.	69.393,60
8.		Sanacija kolnika nerazvrstanih cesta na području Mjesnog odbora	129.000,00	Djelomične sanacije izvedene su na četiri lokacije i to: u Fužinskoj ulici - uređenje parkirališta, u Ulici Grohovski put - uređenje nogostupa, uređenje istočnog dijela Kablarske ulice (pripremni radovi za asfaltiranje koje je izvedeno u okviru stavke pod rednim brojem 7) i uređenje preostalog dijela Kablarske ceste prema kućnom broju 58/A.	120.883,20
9	MO GORNJA VEŽICA		274.000,00		268.591,64
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	128.000,00		124.580,03
1.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 39	8.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	8.973,47
2.		Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Braće Stipčić kod kućnog broja 34	10.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	11.243,39
3.		Proširenje javne rasvjete stubišta kod trafostanice u Ulici Franje Belulovića između kućnog broja 10 i kućnog broja 12	5.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	5.959,65
4.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Matrljana preko puta kućnog broja 22	7.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	7.277,74
5.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Marči od kućnog broja 28 do kućnog broja 33	3.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	3.569,30
6.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Marči kod kućnog broja 21	2.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	1.407,90

1	2	3	4	5	6
7.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Zdravka Kučića između kućnog broja 9 i kućnog broja 27	15.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	16.529,85
8.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Stipčić kod kućnog broja 31	7.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.038,70
9.		Postava dva stola za stolni tenis u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 31/33	14.000,00	Radovi su izvedeni sukladno planu.	13.420,00
10.		Postava daski za sjedenje u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 31/33	3.000,00	Radovi su izvedeni sukladno planu.	3.092,70
11.		Postava daski za sjedenje u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 35/37	3.000,00	Radovi su izvedeni sukladno planu.	4.123,60
12.		Postava klupe u park iznad bivšeg okretišta linije 7 u Ulici Franje Belulovića	3.000,00	Radovi su izvedeni sukladno planu.	2.684,00
13.		Postava klupe u Ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 50 - južno	3.000,00	Radovi su izvedeni sukladno planu.	2.684,00
14.		Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice u Ulici Franje Belulovića pored Robne kuće "Vežica"	7.000,00	Izrađen je glavni projekt i ishodovana potvrda glavnog projekta.	6.295,65
15.		Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice u Ulici Franje Belulovića (bivše okretište linije 7)	7.000,00	Izrađen je glavni projekt i ishodovana potvrda glavnog projekta.	6.344,48
16.		Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice na spoju ulica Franje Belulovića i Braće Stipčić	7.000,00	Izrađen je glavni projekt i ishodovana potvrda glavnog projekta.	6.295,65
17.		Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice u Ulici Zdravka Kučića ispod kućnog broja 27/29	7.000,00	Izrađen je glavni projekt i ishodovana potvrda glavnog projekta.	6.276,75
18.		Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice u Ulici Zdravka Kučića ispod kućnog broja 9	7.000,00	Izrađen je glavni projekt i ishodovana potvrda glavnog projekta.	6.237,20
19.		Postava klupa na brdu Sveti Križ i u Ulici Braće Stipčić kod kućnog broja 9.	9.000,00	Radovi su izvedeni sukladno planu.	9.150,00
20.		Postava daski za sjedenje u Ulici B. Stipčić kod kućnog broja 9.	1.000,00	Radovi su izvedeni sukladno planu.	976,00
		B. T.D. RIJEKAPROMET	146.000,00		144.011,61
1.		Izrada idejnog projekta, te ishodovanje lokacijske dozvole za rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 25	20.000,00	Izrađen je idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola.	19.520,00

1	2	3	4	5	6
2.		Sanacija oštećenog stubišta Ulice Sveti Križ kod kućnih brojeva 22, 24 i 26	26.000,00	Izvedena je sanacija gazišta i podesta stubišta.	26.752,77
3.		Izrada idejnog projekta, te ishodovanje lokacijske dozvole za izvedbu parkirališta preko puta kućnih brojeva 34, 36 i 38 u Ulici Sveti Križ	16.000,00	Izrađen je idejni projekt.	12.200,00
4.		Sanacija oštećenih stuba od Osnovne škole Gornja Vežica prema Ulici Gornja Vežica	18.000,00	Izvedena je sanacija gazišta i podesta, te postavljeno 15 m rukohvata.	17.600,21
5.		Postava rukohvata u Ulici Zdravka Kučića kraj kućnog broja 31	3.000,00	Postavljen je rukohvat u dužini od 25 m.	2.440,00
6.		Sanacija asfaltom sporedne neasfaltirane ceste duž desne strane cijele Ulice Vjekoslava Dukića	63.000,00	Cesta je asfaltirana i postavljeni su betonski rubnjaci.	65.498,63
10	MO GRBCI		214.000,00		214.439,16
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	25.000,00		25.000,00
1.		Postava autobusne čekaonice u Primorskoj ulici kod kućnog broja 3c	25.000,00	Postavljena je tromodularna autobusna čekaonica i košarica za otpatke. Nabava i postava je sufinancirana kroz Program održavanja komunalne infrastrukture (31.863,00 kn).	25.000,00
	B.	T.D. RIJEKAPROMET	189.000,00		189.439,16
1.		Uređenje parkirališta u Dražičkoj ulici od križanja s Ulicom Marije Grbac do kućnog broja 22	90.000,00	Uređeno je parkiralište s dvadeset tri parkirna mjesta.	89.792,00
2.		Uređenje parkirališta u Ulici Marije Grbac kod kućnih brojeva 20 i 22	28.000,00	Uređeno je parkiralište s pet parkirnih mjesta.	27.803,80
3.		Djelomično uređenje sjevernog dijela ceste u Dražičkoj ulici od kućnog broja 32	16.000,00	Uređena je cesta u dužini 80 m.	15.957,60
4.		Sanacija zidova u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 6.	55.000,00	Sanirano je 50 m zidova prosječne visine 1,2 m.	55.885,76

1	2	3	4	5	6
11	MO KANTRIDA		765.000,00		647.002,24
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	110.000,00		78.527,25
1.		Uređenje zelene površine u Bujskoj ulici kod kućnih brojeva 12 i 14	35.000,00	Površina je očišćena od korova i kupine, uklonjena su suha i nagnuta stabla, posađeno ukrasno bilje, uređen kameni zid i postavljen rubnjak.	30.130,34
2.		Uređenje zelene površine u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 31-39	75.000,00	Površina je očišćena od kupine i korova, uklonjena su suha i nagnuta stabla, posađena živica i ukrasno bilje.	48.396,91
	B.	T.D. RIJEKAPROMET	655.000,00		568.474,99
1.		Sanacija kolnika u Bujskoj ulici kod kućnog broja 24	26.000,00	Sanirana je cesta u dužini od 50 metara.	26.181,20
2.		Uređenje parkirališta u Bujskoj ulici kod kućnih brojeva 12 i 14	40.000,00	Sanirano je parkiralište s pet parkirnih mjesta, stjski pokos i nogostup u dužini od 25 m.	39.196,16
3.		Uređenje prometnice u Ulici Mate Balota od Istarske ulice do Ulice Marina Jakominića	304.000,00	Sanirana je cesta u dužini od 650 m prosječne širine 4 m.	303.345,81
4.		Uređenje nogostupa, parapetnog zida i zaštitne ograde u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 31-39	110.000,00	Saniran je nogostup u dužini 100 m i uređeno je 60 m zaštitne ograde.	97.307,20
5.		Djelomična sanacija stubišta i rukohvata u Pionirskoj ulici, odvojak prema bivšem okretištu autobusne linije 1	46.000,00	Sanirano je 60 m stubišta i uređeno je 40 m ograde.	45.543,82
6.		Uređenje dijela ulice Minakov put kućni broj 15. i dijela ulice Turanjski put	129.000,00	Radovi su u tijeku. Završetak radova očekuje se u prvom kvartalu 2007. godine.	56.900,80
12	MO KOZALA		213.000,00		203.091,66
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	25.000,00		16.507,06
1.		Hortikulturno uređenje zelene površine na križanju Baštijanove ulice i Brajšine ulice kućni broj 1	18.000,00	Na površini od 31 m ² posađeno je ukrasno bilje.	8.838,14
2.		Obnova biljnog materijala ispred zgrade u Ulici Ante Kovačića broj 8.	7.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla, te posađeno bilje (dva drvoredna stabla).	7.668,92

1	2	3	4	5	6
	B. T.D. RIJEKAPROMET		188.000,00		186.584,60
1.		Ispitivanje vlasništva za popločavanje Trinajstićeve ulice od kućnog broja 1 do kućnog broja 7	1.000,00	Ispitano je vlasništvo. Vlasništvo je većim dijelom upisano kao društveno vlasništvo.	976,00
2.		Ispitivanje vlasništva za uređenje potpornog zida u Ulici Petra Kobeka od TK Centra prema Rastočinama	1.000,00	Ispitano je vlasništvo. Vlasništvo je u većem dijelu upisano kao privatno vlasništvo.	976,00
3.		Proširenje prometnice u Ulici Bože Milanovića ispred kućnog broja 23	65.000,00	Izveden je zahvat proširenja prometnice od cca 116 m2 kojim je dobivena potrebna preglednost.	64.011,20
4.		Ispitivanje vlasništva za uređenje površine ispred zgrade Franca Prešerna kućni broj 1	1.000,00	Ispitano je vlasništvo. Vlasništvo je upisano kao društveno vlasništvo.	976,00
5.		Sanacija pokosa u Ulici Petra Kobeka od TK centra prema Rastočinama	106.000,00	Izrađen je parapetni zid kao zaštita od obrušavanja, te zid uz stubišni krak.	105.688,60
6.		Postava rukohvata na stubištima na području Mjesnog odbora	14.000,00	Izvedena je ograda na stubištu koje povezuje Ulicu A. Mamića i Baštijanovu ulicu i ograda na stubištu Lorenzov prolaz.	13.956,80
13	MO KRIMEJA		115.000,00		114.955,42
	A. T.D. RIJEKAPROMET		115.000,00		114.955,42
1.		Postava ograde uzduž zida prema željezničkom tunelu zapadno od zgrade Dane Godine kućni broj 1	13.000,00	Postavljena je zaštitna ograda uzduž zida, visine 1,50 m.	12.755,10
2.		Rekonstrukcija prolaza od Ulice Drage Gervaisa kućni broj 2 prema željezničkoj postaji Pećine	72.000,00	Izvršeni su radovi na rekonstrukciji prolaza.	72.025,14
3.		Uređenje prostora za parkiralište nasuprot kućnog broja 5c u Kumičićevoj ulici.	30.000,00	Uređen je prostor za parkiralište površine 68 m2.	30.175,18
14.	MO LUKA		84.000,00		60.360,96
	A. T.D. RIJEKAPROMET		84.000,00		60.360,96
1.		Sanacija dijela nogostupa u Zagrebačkoj ulici prema Ulici Riva Boduli	61.000,00	Sanacija je izvedena na način da je uklonjen trošni beton i asfalt, izveden nosivi sloj, te završno asfaltiranje površine.	60.360,96
2.		Sanacija nogostupa u Zagrebačkoj ulici od kućnog broja 1 do broja 5 i od kućnog broja 2 do broja 8	23.000,00	Radovi su ugovoreni i prenijeti su na početak 2007. godine.	-

1	2	3	4	5	6
15	MO MLAKA		180.000,00		162.586,86
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	99.000,00		82.505,49
1.		Postava tobogana i klackalice na dječje igralište u Ulici Giuseppe Duella kućni broj 14a	13.000,00	Izvršena je dobava i postava tobogana i dvostruke klackalice.	12.566,00
2.		Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici Giuseppe Duella prema kućnom broju 2b	16.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	16.000,00
3.		Hortikulturno uređenje površine uz Zvonimirovu ulicu	70.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla, posađene drvodredne stablašice i obnovljen travnjak.	53.939,49
	B.	T.D. RIJEKAPROMET	81.000,00		80.081,37
1.		Postava rukohvata s obje strane stuba od Ulice Podmurvice do ulaza u stambenu zgradu kućni broj 46	1.000,00	Postavljeno je 6 m rukohvata.	1.193,16
2.		Obnova dijela postojeće kolničke konstrukcije prilaza zgradama kućni brojevi 19 i 21 u Ulici Giuseppe Duella	53.000,00	Izvedena je obnova dijela postojeće kolničke konstrukcije. Trošni asfalt je uklonjen i postavljen novi.	52.705,27
3.		Postava rukohvata na pristupnim stubama ispred zgrade kućni broj 3 u Ulici Giuseppe Duella	1.000,00	Postavljen je rukohvat u dužini 2,60 m.	517,03
4.		Sanacija prostora zapadno od zgrade Podpinjol kućni broj 31.	26.000,00	Površina je uređena na način da je izveden iskop šljunčane podloge uređena posteljica i završna obrada osfalom.	25.665,91
16	MO OREHOVICA		128.000,00		102.497,69
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	18.000,00		9.760,00
1.		Tehnička priprema za postavu autobusnih čekaonica u Ulici Balda Fučka nasuprot kućnih brojeva 10 i 42 u pravcu Rijeke	13.000,00	Izrađeni su glavni projekti. Slijedi ishođenje potvrde glavnih projektata.	9.760,00
2.		Uređenje okoliša Mjesnog odbora	5.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2007. godine i realizirati će se kao prijelazni rad.	-
	B.	T.D. RIJEKAPROMET	110.000,00		92.737,69
1.		Izrada idejnog projekta, te ishodovanje lokacijske dozvole za proširenje ulice Put pod Rebar od kućnog broja 1 do kućnog broja 5	40.000,00	Izrađen je idejni projekt. Lokacijsku dozvolu nije moguće ishodovati jer nije donijet GUP koji obuhvaća zonu zahvata.	24.400,00
2.		Asfaltiranje Ulice Koporovo	70.000,00	Izvedeno je tamponiranje i asfaltiranje ulice ukupne površine od 450 m2.	68.337,69

1	2	3	4	5	6
17	MO PAŠAC		55.000,00		54.943,97
	A.	T.D. RIJEKAPROMET	55.000,00		54.943,97
1.		Uređenje nogostupa u Ulici Balde Fučka	15.000,00	U sklopu radova na uređenju dijela nogostupa u Ulici Balda Fučka postavljeno je 15 m rubnjaka, te je asfaltirano 75 m2 nogostupa.	14.648,54
2.		Izrada idejnog projekta, te ishodovanje lokacijske dozvole za izvedbu okretišta u Gornjem Pašcu	18.000,00	Izrađen je idejni projekt.	18.300,00
3.		Sanacija dijela potpornog zida parkirališta kod Doma Pašac	22.000,00	Zbog nerješениh imovinskih odnosa nije se moglo pristupiti realizaciji planiranog zahvata, pa su izvedeni radovi - uređenje proširenja šetnice uz Rječinu .	21.995,43
18	MO PEĆINE		127.000,00		125.087,99
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	60.000,00		60.000,01
1.		Tehnička priprema za proširenje javne rasvjete u Ulici Janka Polić Kamova	60.000,00	Izrađen je izvedbeni projekt rekonstrukcije javne rasvjete Ulice Janka Polić Kamova.	60.000,01
	B.	T.D. RIJEKAPROMET	67.000,00		65.087,98
1.		Sanacija ograde na zidu Srednje tekstilne škole u Ulici Janka Polić Kamova od stubišta kućnog broja 68 do vrtića "Veseljko"	10.000,00	Postavljena je ograda u postojeće okvire.	9.150,00
2.		Postava ograde na zid Janka Polić Kamova od kućnog broja 82 do kućnog broja 84	7.000,00	Postavljena je dvoredna ograda u dužini 25 m.	6.100,00
3.		Sanacija zida uz nogostup u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 24 do kućnog broja 22	30.000,00	Izvedena je sanacija zida uz nogostup na planiranoj lokaciji.	29.994,92
4.		Sanacija dijela nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 95a do kućnog broja 95b	20.000,00	Na planiranoj lokaciji nakon prethodnog uređenja kolničke konstrukcije izvedeni su radovi asfaltiranja.	19.843,06

1	2	3	4	5	6
19	MO PEHLIN		681.000,00		422.152,50
	A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		264.000,00		61.612,00
1.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Androv breg kod kućnog broja 1 - Mihovilići kućni broj 8b	6.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	5.514,99
2.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Blažičevo D3 - Minakovo kućni broj 12.	9.000,00	Postavljeno je šest rasvjetnih tijela.	9.136,88
3.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Pehlin kućni broj 54 - Androv breg kućni broj 4c	12.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	11.687,00
4.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Baretićevo od kućnog broja 13/7 do broja 29F.	7.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	7.140,70
5.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Pletenci kod kućnog broja 21	2.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	1.748,77
6.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Baretićevo od kućnog broja 27 do kućnog broja 42	11.000,00	Postavljeno je šest rasvjetnih tijela.	10.865,26
7.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Baretićevo kod kućnog broja 13	9.000,00	Postavljeno je deset rasvjetnih tijela.	9.906,40
8.		Uređenje rekreacione zone u Ulici Androv Breg	202.000,00	U prvom mjesecu 2007. godine dobivena je građevinska dozvola nakon čije pravomoćnosti će se pristupiti realizaciji planiranog zahvata.	-
9.		Postava klupa u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 1A	6.000,00	Postavljene su dvije klupe.	5.612,00
	B. T.D. RIJEKAPROMET		417.000,00		360.540,50
1.		Djelomična sanacija kolnika u ulicama Turkovo od kućnog broja 13/A i 17/4 do kućnog broja 17/9, od kućnog broja 1/2 i 1/A do novoizgrađenih kuća i kod kućnog broja 21/3 i 21/4, Androv breg do kućnog broja 1/A, od kućnog broja 35 i dalje i od "Agregata" do raskrižja do parka u ulici Baretićevo.	280.000,00	Djelomično su sanirani kolnici na ulicama Turkovo broj 13/A i 17/4 do 17/9, Androv breg 1/A do 35, kod "Agregata", Baretićevo 7, Pehlin 67, Plasi broj 10 i 11, Blažičevo A1, Hosti 55, Pletenci 14 do 21. Uređeno je ukupno cca 900 m ceste prosječne širine 4 m.	279.209,20
2.		Uređenje mjesta za smještaj kontejnera za smeće, na pozicijama gdje je to moguće, u dogovoru s Mjesnim odborom Pehlin	60.000,00	Izvedeno je uređenje mjesta za smještaj kontejnera na šest pozicija.	59.482,32
3.		Sanacija kolnika Ulice Baretićevo od kućnog broja 13 do kućnog broja 17/10 i sanacija Ulice Tići	77.000,00	Radovi su u tijeku, a završetak radova se očekuje u prvom kvartalu 2007. godine.	21.848,98

1	2	3	4	5	6
20	MO PODMURVICE		211.000,00		189.367,10
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	68.000,00		52.655,12
1.		Proširenje javne rasvjete na stubištu zapadno od Dječjeg vrtića «Zvonimir Cvijić» u Bribirskoj ulici kod kućnog broja 12	32.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	32.983,36
2.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Vlatke Babić kod kućnog broja 10	6.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	5.016,64
3.		Uređenje okoliša u Bribirskoj ulici kućni broj 14	30.000,00	Površina je uređena na način da je pokošena trava, orezani grmovi i stabla, postavljeno je 9 m dvoredne ograde, korita oko stabala (dva), te posađeno ukrasno bilje.	14.655,12
	B.	T.D. RIJEKAPROMET	143.000,00		136.711,98
1.		Uređenje stubišta i nogostupa u dužini cca 50 i 100 m u Ulici Branimira Markovića kućni broj 1, 3, 5 (zgrada iznad ulice)	128.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju stubišta i nogostupa. Sanirano je 50 m stubišta i nogostup dužine 100 m.	123.529,88
2.		Djelomična sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Franje Mladenića kućni broj 1 i 3	15.000,00	Izvedeni su radovi na djelomičnoj sanaciji odvodnje oborinske vode. Sanirano je 100 m kanala za odvodnju.	13.182,10
21	MO PODVEŽICA		227.000,00		227.749,62
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	24.000,00		22.970,42
1.		Proširenje javne rasvjete u Radničkoj ulici kućni broj 7b	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.096,62
2.		Uređenje površine u Ulici Vlade Grozdanića kućni broj 5	20.000,00	Posađena su stabla, uređeno 15 m2 travnjaka, ugrađena sjedala klupe na parapetni zidić i izrađen je vrtuljak u čeličnoj konstrukciji.	19.873,80
	B.	T.D. RIJEKAPROMET	203.000,00		204.779,20
1.		Sanacija prilaza zgradi u Ulici dr. Jože Grabrovšeka kućni broj 7 i 7a	98.000,00	U sklopu radova sanacije asfaltirano je 800 m2 površine, te je postavljeno 70 m rubnjaka.	98.292,96
2.		Sanacija asfaltom neasfaltiranog parkirališta s gornje strane Ulice dr. Jože Grabrovšeka kućni broj 10	38.000,00	Asfaltirano je 200 m2 površine i postavljeno 15 m rubnjaka.	38.289,46

1	2	3	4	5	6
3.		Izrada idejnog projekta, te ishodovanje lokacijske dozvole za izvedbu pristupnog puta za interventna vozila u Ulici Dr. Jože Grabrovška kod kućnog broja 17	10.000,00	Izrađen je idejni projekt, te ishodovan izvod iz važećeg urbanističkog plana.	10.235,80
4.		Prometno uređenje Prolaza Franje Matkovića u sjevernom dijelu do spoja sa Kvaternikovom ulicom	22.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju dijela prolaza. Asfaltirano je 162 m ² površine i betoniran parapetni zidić u dužini 12 m.	22.343,08
5.		Postava rukohvata na stubištu Martina Kontuša kućni broj 12 i 14	5.000,00	Postavljena je jednoredna ograda dužine 13 m i dvoredna ograda dužine 4 m.	4.788,50
6.		Uređenje prolaza iz Ulice Martina Kontuša kućni broj 6a i b uz garaže prema Radničkoj ulici kućni broj 7b do izlaza na Ulicu Tihovac	30.000,00	Asfaltom je sanirana površina od 361 m ² .	30.829,40
22	MO POTOK		77.000,00		73.866,23
	A. T.D. RIJEKAPROMET		77.000,00		73.866,23
1.		Sanacija kolnika u Ulici Milana Butkovića	77.000,00	Sanacija je izvedena na način da je trošni asfalt uklonjen i postavljen novi.	73.866,23
23	MO SRDOČI		723.000,00		644.269,07
	A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		100.000,00		100.083,19
1.		Uređenje okoliša Osnovne Škole "Srdoči"	100.000,00	Uklonjeno je kupinište i korov, suha i nagnuta stabla, te posađeno ukrasno bilje.	100.083,19
	B. T.D. RIJEKAPROMET		623.000,00		544.185,88
1.		Uređenje završetka ulice Ive Vojnovića od kućnog broja 29 do kućnog broja 35	107.000,00	Izvedeni su radovi na sanaciji dijela kolnika ulice. Sanirano je 60 m ceste i regulirana je oborinska voda.	106.005,80
2.		Uređenje sjevernog dijela kolnika i nogostupa Ulice Marije Grbac od crkve Sveti Križ do naselja Markovići u dužini od 250 m	446.000,00	Sanirano je 250 m kolnika i nogostupa, te 30 m kamenog zida.	403.722,40
3.		Uređenje nosivog sloja kolnika Ulice Antuna Branka Šimića - južni krak	70.000,00	Izveden je dio radova, a dio je prenijet na početak 2007. godine i tereti prijelazne radove u 2007. godini.	34.457,68

1	2	3	4	5	6
24	MO SVETI KUZAM		30.000,00		29.183,13
	A.	T.D. RIJEKAPROMET	30.000,00		29.183,13
1.		Prometno rješenje, ucrtavanje parkirnih mjesta u glavnoj ulici te postava naprava za smirenje prometa u Svetom Kuzmu - Zamjenski prioritet - rekonstrukcija ogradnog zida i postava ograde uz nogostup kod dječjeg igrališta.	30.000,00	Umjesto planom utvrđenog prioriteta, u dogovoru s Mjesnim odborom izvedeni su radovi na sanaciji ogradnog zida kod dječjeg igrališta. Postavljena je ograda , te vrata na ulaz igrališta.	29.183,13
25	MO SVETI NIKOLA		352.000,00		345.318,68
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	112.000,00		105.618,69
1.		Uklanjanje kupiništa i uređenje zelene površine na zavoju između pristupne ceste i privatnih posjeda kraj ulaza u Ulicu Ivana Lupisa kućni broj 7	27.000,00	Uklonjeno je kupinište, uređena zelena površina na planiranoj lokaciji.	26.290,38
2.		Proširenje javne rasvjete na stubištu u Zvonimirovoj ulici istočno od kućnog broja 5, prema Crkvi svetog Nikole Biskupa	30.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	28.994,32
3.		Proširenje javne rasvjete u Zvonimirovoj ulici od kućnog broja 3/1 do kućnog broja 3/4	10.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	10.627,74
4.		Uređenje okoliša u Ulici Antuna Kosića Rika kućni broj 12, 12a, 12 b	45.000,00	Uređeni su rubnjaci oko stabala i oko parkirališta, posađeno ukrasno bilje i uređeno 120 m2 travnjaka.	39.706,25
	B.	T.D. RIJEKAPROMET	240.000,00		239.699,99
1.		Saniranje stubišta i postavljanje rukohvata u Ulici Giuseppe Smolikara od križanja s Liburnijskom ulicom prema jugu	107.000,00	Sanirano je 160 m stubišta i uređeno 80 m ograde.	106.858,58
2.		Rekonstrukcija stubišta s istočne strane Zvonimirove ulice broj 5 - prema Crkvi Svetog Nikole Biskupa	115.000,00	Uređeno je stubište, odvodnja oborinskih voda, parapetni zidovi i zaštitne ograde na planiranoj lokaciji.	114.590,21
3.		Postavljanje zaštitne ograde uz nogostup od Ulice Antuna Kosića Rika kućni broj 11c prema zapadu	18.000,00	Sanirana je dvoredna ograda u dužini 60 m na način da je dio dotrajele ograde demontiran i postavljena nova.	18.251,20

1	2	3	4	5	6
26	MO SVILNO		71.000,00		70.244,98
	A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		9.000,00		8.264,10
1.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Svilno na stubama kod kućnog broja 46	6.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	5.928,54
2.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Svilno između kućnih brojeva 21 i 22	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.335,56
	B. T.D. RIJEKAPROMET		62.000,00		61.980,88
1.		Izrada idejnog projekta, te ishodovanje lokacijske dozvole za uređenje ceste "Lužina" u dužini od 30m	15.000,00	Izrađen je idejni projekt. Lokacijsku dozvolu nije moguće ishodovati jer nije donešen GUP koji obuhvaća zonu zahvata.	13.420,00
2.		Sanacija dijela ceste u naselju Tutново kod kućnog broja 21 uključivo rješavanje odvodnje oborinskih voda	47.000,00	Izvedena je sanacija ceste i odvodnja oborinskih voda.	36.160,80
3.					12.400,08
27	MO ŠKOLJIĆ		79.000,00		-
	A. T.D. RIJEKAPROMET		79.000,00		-
1.		Sanacija dijela kolnika u Ulici Školjić, te uređenje nogostupa u Ulici Aldo Collonelo	79.000,00	Radovi su ugovoreni i prenijeti su na početak 2007. godine.	-
28	MO ŠKURINJE		585.000,00		554.534,93
	A. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		455.000,00		424.127,91
1.		Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice na križanju Ulice Ive Lole Ribara i Drežničke ulice	7.000,00	Izrađen je projekt i ishodovana potvrda glavnog projekta.	6.185,58
2.		Dobava i postava autobusne čekaonice na Škurinjskoj cesti kod kućnog broja 11a	50.000,00	Postavljena je tromodularna čekaonica.	50.000,00
3.		Dobava i postava autobusne čekaonice na Škurinjskoj cesti kod kućnog broja 27	50.000,00	Postavljena je tromodularna autobusna čekaonica.	50.000,00

1	2	3	4	5	6
4.		Dobava i postava autobusne čekaonice na Škurinjskoj cesti preko puta kućnog broja 72	50.000,00	Postavljena je tromodularna autobusna čekaonica.	50.000,00
5.		Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice u Osječkoj ulici kod ambulate	7.000,00	Izrađen je glavni projekt i ishodovana potvrda glavnog projekta.	6.206,05
6.		Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Škurinjskih žrtava južno od kućnog broja 8 u Satskoj ulici	22.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	21.673,82
7.		Uređenje zelene površine iznad igrališta u Ulici Škurinjskih žrtava kućni broj 36	68.000,00	Uklonjeno je kupinište i korov. Površina je očišćena. Napravljen je zid i posađeno ukrasno bilje.	50.846,67
8.		Proširenje javne rasvjete u Budičinovoj ulici kod kućnog broja 30	10.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	10.326,43
9.		Raščišćavanje zelene površine u Ulici Škurinjskih žrtava kućni broj 1	68.000,00	Površina je očišćena od nepoželjne vegetacije, uklonjena su suha i nagnuta stabla, posađena su stabla koprivića i kestena.	71.339,82
10.		Sanacija parka u Drežničkoj ulici kod kućnog broja 18	10.000,00	Izvedeni su popravci tobogana, ličenje sprava i zaravnata površina.	9.866,02
11.		Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici 22. lipnja	12.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	11.999,75
12.		Uređenje površine na kraju Ulice Milana Rustanbega uz kućni broj 28	61.000,00	Uklonjeno je kupinište, te suha i nagnuta stabla, posađeno je ukrasno bilje i uređen travnjak.	45.430,24
13.		Raščišćavanje zelene površine između ulica Save Jugo Bujkove kućni broj 32 i Milana Rustanbega kućni broj 27	40.000,00	Uklonjeno je kupinište, orezane suhe i nagnute grane, uklonjena suha i nagnuta stabla, te posađena stabla.	40.253,53
		B. T.D. RIJEKAPROMET	130.000,00		130.407,02
1.		Uređenje prilaza ispred Budicinove ulice kućni broj 30, te uređenje stubišta	118.000,00	Saniran je prilaz u dužini od 15 m i stubište u dužini od 20 m.	117.376,20
2.		Uređenje dijela sjevernog nogostupa Tibljaške ceste	12.000,00	Saniran je nogostup u dužini od 80 m.	13.030,82

1	2	3	4	5	6
29	MO ŠKURINJSKA DRAGA		480.000,00		370.684,35
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	160.000,00		114.246,82
1.		Uređenje okoliša u Ulici Rastočine kućni broj 3	71.000,00	Površina je pokošena i orezani su grmovi i stabla, uklonjena suha i nagnuta stabla, te posađeno ukrasno bilje.	46.021,85
2.		Uređenje zelene površine u Ulici Lipa od kućnog broja 2 do kućnog broja 12	43.000,00	Površina je pokošena, orezana su stabla, obnovljen travnjak i posađeno ukrasno bilje.	34.543,36
3.		Uređenje nekoliko nivoa zelenog pojasa ispod Ulice Rastočine u Jelićevoj ulici	46.000,00	Obnovljeno je 85 m2 travnjaka, orezana su stabla, površina je pokošena, te posađeno je ukrasno bilje.	33.681,61
	B.	T.D. RIJEKAPROMET	320.000,00		256.437,53
1.		Uređenje parkirališta u Ulici Rastočine od kućnog broja 1 do kraja ulice, regulacija prometa istom, te obnova prometne signalizacije	40.000,00	Dio radova je realiziran, a dio je prenijet na početak 2007. godine i teretit će prijelazne radove u 2007. godini.	23.216,60
2.		Sanacija dijela kolnika (bankina) Ulice Lipa od kućnog broja 40c do kućnog broja 36c	65.000,00	Sanirana je bankina i dio kolnika u dužini od 40 m.	64.109,29
3.		Uređenje ograde u ulici Antuna Mihića	10.000,00	Uređena je troredna ograda u dužini od 50 m.	10.553,00
4.		Postava zaštitnih stupića radi zaštite prilaza objektima u Osječkoj ulici	10.000,00	Umjesto postave zaštitnih stupića izvedena je sanacija dijela nogostupa u Osječkoj ulici.	9.261,51
5.		Sanacija stubišta u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 13	90.000,00	Sanirano je 60 m stubišta i podesta.	70.925,79
6.		Djelomično uređenje prilaza stambenim zgradama Lukačićeve stube od kućnog broja 1 do kućnog broja 9	55.000,00	Sanirano je 80 m stubišta i podesta.	71.486,88
7.		Uređenje parkirališta u Ulici Mihačeva Draga kod kućnog broja 23, te uređenje stubišta prema Rastočinama kućni broj 6.	50.000,00	Realizacija planiranog zahvata je u tijeku. Završetak radova se očekuje u prvom kvartalu 2007. godine.	6.884,46
30	MO TRSAT		124.000,00		120.417,58
	A.	T.D. RIJEKAPROMET	124.000,00		120.417,58
1.		Sanacija Ulice Vrtlarski put od kućnog broja 1 do 9 A i od kućnog broja 16 do 21 A	94.000,00	Izvedeni su radovi sanacije na način da je uklonjen dio starog asfalta i postavljen novi.	92.471,58
2.		Uređenje prilaznih stuba crkvi Sveti Juraj	30.000,00	Izvedena je sanacija prilaznih stuba.	27.946,00

1	2	3	4	5	6
31	MO TURNIĆ		170.000,00		168.806,52
	A. T.D. RIJEKAPROMET		170.000,00		168.806,52
1.		Sanacija stubišta i postavljanje rukohvata prema objektu Giuseppe Carabino kućni broj 10	69.000,00	Sanirano je 50 m stubišta i postavljen rukohvat, te sanirano 30 m nogostupa prema objektu Giuseppe Carabino kućni broj 10.	68.601,82
2.		Sanacija kolnika Šibenske ulice u dijelu od kućnog broja 1 do kućnog broja 5	92.000,00	Saniran je kolnik u dužini od 50 m.	91.811,10
3.		Djelomična sanacija obrušenog suhozida u Krčkoj ulici	9.000,00	Sanirano je 40 m suhozida prosječne visine 1 m.	8.393,60
32	MO VOJAK		116.000,00		93.908,35
	A. ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		66.000,00		46.451,33
1.		Sanacija odmorišta između Mihanovićeve ulice kućni broj 17 i Radićeve ulice kućni broj 1	13.000,00	Uklonjena je postojeća betonska podloga, te napravljena nova podloga odmorišta.	11.258,65
2.		Tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 88	7.000,00	Izrađen je glavni projekt i ishodovana potvrda glavnog projekta.	6.237,20
3.		Hortikulturno uređenje površine u Mihanovićevoj ulici zapadno od kućnog broja 44	20.000,00	Postavljena je ograda, zasađeno je stablo kestena i ukrasno grmlje.	14.608,28
4.		Hortikulturno uređenje površine južno od Marohnićeve ulice kućni broj 4	26.000,00	Površina je hortikulturno uređena. Posađena su stabla kestena, oleandri i lavanda.	14.347,20
	B. T.D. RIJEKAPROMET		50.000,00		47.457,02
1.		Sanacija asfalta dijela Marohnićeve ulice	16.000,00	Saniran je asfalt u Marohnićevoj ulici u ukupnoj površini od 27 m2, te izrađena vodolovna okna s pripadajućim rešetkama.	13.278,72
2.		Sanacija prilaznog puta u Ulicu Drage Šćitara kod kućnog broja 4	24.000,00	Izvršen je iskop podloge, postavljen sloj tampona, izbetonirana je i glazirana podloga, te izrađeno vodolovno okno s pripadajućom rešetkom.	23.942,50
3.		Izrada idejnog projekta, te ishođenje lokacijske dozvole za rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Nike Katunara od kućnog broja 1 do kućnog broja 9	10.000,00	Izrađen je idejni projekt, te zatražena lokacijska dozvola.	10.235,80

1	2	3	4	5	6
33	MO ZAMET		1.432.000,00		1.359.796,45
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	317.000,00		251.690,34
1.		Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Braće Bačić preko puta kućnog broja 38	7.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	7.828,68
2.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Cetina kod kućnog broja 5a prema pruzi	25.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	26.805,82
3.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Zametskog korena kod kućnog broja 9	6.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	2.634,37
4.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Pilepići kod kućnog broja 14	7.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	7.162,59
5.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Ante Mandića između kućnog broja 7 i 10	3.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	3.035,12
6.		Proširenje javne rasvjete u Ulici Čavalsko kod kućnog broja 12	2.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	1.438,84
7.		Proširenje javne rasvjete u Plješivičkoj ulici između kućnog broja 22 i kućnog broja 28	2.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	1.407,90
8.		Proširenje javne rasvjete u Becićevoj ulici kod kućnog broja 7	9.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	10.686,69
9.		Postava ograde radi zaštite zelene površine u Ulici Ludvetov Breg kućni broj 5	9.000,00	Postavljena je ograda na planiranoj poziciji.	6.544,08
10.		Uređenje okoliša u Ulici Braće Bačić kućni broj 2 i 4 radi zaštite od oborinskih voda	30.000,00	Uređen je zidić visine 45 cm, posađeno ukrasno bilje, te izvedena sanacija odvodnje oborinskih voda.	23.746,81
11.		Izvedba potpornog zida u Ulici Ćirila Kosovela kućni broj 3	7.000,00	Izvedeno je debetoniranje zida i čišćenje naplavine sa staze.	6.664,26
12.		Uređenja zelene površine oko zgrade i parkirališta u Ulici Braće Bačić kućni broj 38	30.000,00	Uređena je staza, ugrađeni su parkovni rubnjaci, posađeno je ukrasno grmlje i stabla kestena.	21.551,30
13.		Raščišćavanje površine oko zgrade i parkirališta u Ulici Ludvetov breg kućni broj 1	49.000,00	Uklonjeno je kupinište, odvežen komunalni i drugi otpad. Površina je pokošena i uklonjena su suha stabla i grmovi, te posađeno ukrasno bilje.	37.490,60

1	2	3	4	5	6
14.		Uređenja zelene površine oko zgrade i parkirališta u Ulici Slavka Tomašića kućni broj 2 i 4	20.000,00	Uklonjen je korov i kupinište, posađeno je ukrasno bilje, te napravljen zidić visine 45 cm.	17.046,75
15.		Raščišćavanje zelene površine u Ulici Obitelji Sušanji kućni broj 2 sa zapadne strane kraj Športskog doma	20.000,00	Uklonjena su suha stabla i grmovi. Uklonjeno je kupinište i odvežen komunalni i drugi otpad. Površina je pokošena i postavljeno je 20 m ograde.	24.112,69
16.		Raščišćavanje zelene površine u Ulici Braće Cetina kućni broj 5a i Ulici Ivana Lenca kućni broj 28 pored igrališta	30.000,00	Uklonjen je komunalni i drugi otpad, te suha i nagnuta stabla.	11.712,00
17.		Uređenje okoliša zgrade Baredice kućni broj 17 i 17a	55.000,00	Uređen je zidić visine 45 cm, dovežena plodna zemlja, uređen travnjak, te posađeno ukrasno grmlje.	35.965,84
18.		Postava dvije klupe u okoliš zgrade Baredice kućni broj 17 i 17a	6.000,00	Postavljene su dvije klupe na planiranoj lokaciji.	5.856,00
	B. T.D. RIJEKAPROMET		1.115.000,00		1.108.106,11
1.		Iscrtavanje parkirališta u Ulici Braće Bačić kućni broj 38	4.000,00	Iscrtano je osamdeset sedam parkirnih mjesta.	3.489,20
2.		Sanacija kolnika u Ulici Braće Bačić kućni broj 28 do raskrižja s Ulicom Slavka Tomašića	54.000,00	Uređeno je cca 250 m kolnika.	53.682,44
3.		Asfaltiranje parkirališta s istočne strane zgrade Baredice kućni broj 17	86.000,00	Izvedeni su radovi asfaltiranja parkirališta na planiranoj lokaciji.	86.394,18
4.		Sanacija kolnika u Ulici Petra Jurčića kućni broj 20	54.000,00	Sanirano je cca 50 m kolnika.	53.737,71
5.		Sanacija dijela kolnika Njivina	94.000,00	Sanirano je 90 m ceste i regulirana je oborinska voda.	93.831,17
6.		Sanacija kolnika dijela Ulice Čavalsko od križanja s Ulicom Vladivoja i Milivoja Lenca do Ulice Čavalsko kućni broj 17, te postava rubnjaka od kućnog broja 2-6	170.000,00	Sanirano je 200 m ceste, regulirana oborinska voda, izveden je upojni bunar, te postavljen rubnjak od kućnih brojeva 2 do 6.	169.055,40
7.		Sanacija kolnika u Ulici Slavinji	137.000,00	Sanirano je 230 m kolnika prosječne širine 4 m.	137.056,02
8.		Sanacija kolnika u Ulici Snježnička	148.000,00	Sanirano je 210 m ceste prosječne širine 4 m.	147.653,18
9.		Sanacija oborinske vode u Ulici Bože Vidasa kućni broj 11 prema Ulici Ante Pilepića kućni broj 8	84.000,00	U Ulici Bože Vidasa podignuta je kota nivelete ceste i oborinska voda je kanalizirana u uličnu vodolovku. U Ulici Ante Pilepiće podizanjem kote nivelete postojećeg puta regulirana je odvodnja oborinskih voda .	84.673,49

1	2	3	4	5	6
10.		Postavljanje rukohvata: u Ulici Braće Cetina kućni broj 5 i 5A, Ulici Braće Mohorić kućni broj 2 i 4	7.000,00	Izvedena je zaštitna ograda u Ulici Braće Cetine kućni broj 5 i 5/A u dužini 20 m i u Ulici Braće Mohorić broj 2 i 4 u dužini od 23 m.	7.134,56
11.		Uređanje prilaznog puta iz Ulice Braće Bačić kućni broj 14 - Ivana Čikovića Belog kućni broj 17 - prema Ulici Avelina Turka	138.000,00	Sanirano je 150 m kolnika prosječne širine 4 m.	137.707,50
12.		Izgradnja podesta za kontejnere: Baredice kućni broj 10, Becićevoj ulici kućni broj 5, Ulici Braće Mohorić kućni broj 2 i 4 i Ulici Bože Vidasa kućni broj 14	49.000,00	Izgrađeni su podesti za šesnaest kontejnera za smeće.	43.876,08
13.		Postava ograde oko zgrade i parkirališta u Ulici Slavka Tomašića kućni broj 2 i 4	14.000,00	Ugrađeno je 51 m dvoredne ograde na stubištu, u kruni zida i na parkiralištu.	14.123,94
14.		Uređenje prilaznih stuba Braće Cetine kućni broj 4 s parkirališta zapadno od zgrade te iz Becićeve kućni broj 7 na Becićevu ulicu	76.000,00	Uređeno je stubište sa zaštitnom ogradom u dužini 5 m i širine 2 m.	75.691,24
	UKUPNO:	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	3.078.000,00		2.535.507,68
	UKUPNO:	T.D. RIJEKAPROMET	6.862.000,00		6.350.916,15
	SVEUKUPNO:		9.940.000,00		8.886.423,83

Gledano u cjelini, do zaključno sa 31. prosinca 2006. godine, od planiranih 9.940.000,00 kn utrošeno je 8.886.423,83 kn što je 89,4 %. planiranih sredstava. Uzmemo li u obzir da je u 2006. godini realizirano i 4.051.724,77 kn radova koji su se prenijeli iz 2005. godine znači da je realizirano ukupno 12.938.148,60 kn što je za 5.564.955,66 kn više od realizacije u 2005. godini. Usporedimo li realizaciju komunalnih prioriteta u 2006. godini s realizacijom u 2005. godini i ranije, ovo je najveći postotak realizacije planiranih komunalnih prioriteta u tijeku jedne proračunske godine.

Imajući u vidu da se radi o mnoštvu po visini ulaganja sitnih zahvata za čije izvođenje je potrebno provesti postupak ugovaranja koji je radi zakonom propisanog postupka dugotrajan, te zahvatima od kojih za dio je potrebna tehnička priprema koja je također dugotrajna, te da se izmjenama Plana koji se u pravilu donosi krajem studenog mjeseca za tekuću godinu, a kojim se u velikom broju slučajeva mijenjaju prvotno utvrđeni komunalni prioriteti, evidentno je da je u ovoj godini postignut izuzetno visok postotak realizacije.

U prilog navedenom, govori i činjenica da je od 1.057.000,00 kn nerealiziranih radova najveći dio prenijet na početak 2007. godine i do sada je realiziran.

Ostatak sredstava se odnosi na održavanje novouređenog zelenila i to u roku godine dana (radi se o posađenom bilju koje je izvođač dužan održavati u garantnom roku od godine dana i za koje održavanje su sredstva osigurana ugovorom), te na radove za koje nije bilo moguće započeti realizaciju budući je rok realizacije vezan s pribavljanjem potrebnih dozvola (uređenje rekreacione zone na Pehlinu).

Izješće o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2006. godini razmatralo je i prihvatilo Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici održanoj 20. veljače 2007. godine te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Predsjednik Poglavarstva
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

