



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti
KLASA: 363-01/12-04/14
URBROJ: 2170/01-02-40-12-1

Rijeka, 11.04.2012.g.

M A T E R I J A L Z A G R A D O N A Č E L N I K A
na razmatranje i utvrđivanje

Predmet: Izvješće o realizaciji Plana raspodjele sredstava za
komunalne prioritete na području mjesnih odbora
u razdoblju siječanj - prosinac 2011. godine

MATERIJAL IZRADILA:
Stana Kosovac

VODITELJICA DIREKCIJE:
mr.sc. Sandra Stašić

Pročelnik:

Irena Miličević



IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2011. GODINE

I. UVOD

Financijskim planom sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda za 2011. godinu dio sredstava komunalne naknade planiran je za prioritete u održavanju komunalnih objekata i uređaja po mjesnim odborima. Usmjeravanje sredstava komunalne naknade za navedene namjene temeljeno je na Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj: 41/08 i 44/09), po kojoj za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) u Proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnog odbora u prethodnoj godini, što u 2011. godini iznosi ukupno 10.845.000,00 kn. U 2010. godini sredstva su iznosila 10.235.000,00 kn.

Raspodjela sredstava po mjesnim odborima, a na osnovi kriterija iz članka 5. gore navedene Odluke, utvrđena je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora kojeg je donijelo Gradsko vijeće na sjednici 21. prosinca 2010. godine.

Planirani radovi također su utvrđeni i Programom održavanja komunalne infrastrukture kojeg je Gradsko vijeće donijelo na istoj sjednici kad i Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora.

Izvješće o realizaciji Plana temelji se na knjigovodstvenim podacima Odjela gradske uprave za financije i podacima iz Izvješća koja su dostavila Trgovačka društva Rijeka promet d.d. (održavanje nerazvrstanih cesta) i Energo d.o.o. Rijeka (održavanje javne rasvjete).

Kao i prethodnih godina, pored radova planiranih za tekuću (2011) godinu, tijekom godine izvodili su se i radovi koji su prenijeti iz 2010 godine, a koji uslijed određenih okolnosti nisu realizirani u godini za koju su bili planom predviđeni. Također, za dio radova koji su izvedeni krajem 2010 godine računi su zaprimljeni nakon zaključnog knjiženja Proračuna radi čega nisu ušli u rashode 2010.godine već u rashode prijelaznih radova u 2011. godini.

Radi navedenog, Izvješće sadržava realizaciju prijelaznih radova i realizaciju radova utvrđenih Planom prioriteta za 2011. godinu.

II. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2010. GODINE

Tablica 1. - Prikaz izvedenih radova i sredstava utrošenih za njihovu realizaciju

| R. br. | MJESNI ODBOR | IZVEDENI RADOVI | UTROŠENA SREDSTVA |
|----------------------|--------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| RIJEKA PROMET | | | |
| 1. | MO BELVEDER | | 15.079,80 |
| 1 | | Sanacija dijela kolnika u Ulici Ukmarove stube kod kućnog broja 4. | 15.079,80 |
| 2. | MO BRAJDA-DOLAC | | 24.254,12 |
| 1 | | Sanacija nogostupa u Ulici A. Manzoniya kod kućnog broja 3. | 24.254,12 |
| 3. | MO BRAŠĆINE-PULAC | | 102.999,56 |
| 1 | | Sanacija kolnika i postava rubnjaka u Ulici Lukovići i sanacija pokosa u Ulici Drenovski put prema Ulici Internacionalne brigade. | 102.999,56 |
| 4. | MO CENTAR-SUŠAK | | 6.765,00 |
| 1 | | Sanacija asfalta ispred Osnovne škole „Centar“ i nogostupa ispod željezničkog mosta na početku Ulice Franje Račkog. | 6.765,00 |
| 5. | MO DRAGA | | 233.238,75 |
| 1 | | Nastavak sanacije potpornog zida u Ulici pod Ohrušvom, potpornog zida pješačke staze u naselju Orlići, potpornog zida i asfaltiranje prilazne ceste u | 177.289,74 |

| | | | |
|-----------|-------------------------|---|-------------------|
| | | naselju Pelinova gora, te asfaltiranje parkirališta na prilaznoj cesti groblju Draga. | |
| 2 | | Sanacija potpornog zida u Ulici pod Ohrušvom kod kućnog broja 9.1 i 9.2 te potpornog zida uz rub pokosa u naselju Gornji Tijani. | 55.949,01 |
| 6. | MO DRENOVA | | 266.411,48 |
| 1 | | Nastavak uređenja nogostupa duž Ulice Svetog Jurja. Do 31.12.2010.godine izveden je dio radova u vrijednosti od 27.748,80 kn što s izvedenim radovima u 2011. godini čini ukupan iznos od 266.605,08 kn utrošenih za navedeni zahvat. | 238.856,28 |
| 2 | | Tehnička priprema za uređenje parkirališta u Cvjetnoj ulici južno od kućnih brojeva 8, 10 i 12, Ulici Ivana Žorža kod kućnih brojeva 1, 3 i 5 te Ulici Stanka Frankovića sjeverno od kućnih brojeva 22 do 28, kao i za uređenje stubišta u Ulici Stanka Frankovića između kućnih brojeva 20 i 22. U 2010. godini izrađen je projekt i zatražena lokacijska dozvola za što je utrošeno 12.792,00 kn. U 2011. godini ishodovana je lokacijska dozvola te izvedena dopuna projekta za parkiralište u Ulici Stanka Frankovića sjeverno od kućnih brojeva 22 do 28 i za uređenje stubišta u Ulici Stanka Frankovića između kućnih brojeva 20 i 22 za što je utrošeno 6.150,00 kn, što je ukupnih 18.942,00 kn utrošenih za tehničku pripremu na gore navedenim lokacijama. | 6.150,00 |
| 3. | | Uređenje platoa na autobusnom stajalištu linije 11 - Pešćevac | 20.574,95 |
| 4 | | Prometna regulacija (usporavanje) prometa u Cvjetnoj ulici. | 830,25 |
| 7. | MO GORNJA VEŽICA | | 21.008,40 |
| 1 | | Uređenje parkirališta u Ulici Vjekoslava Dukića preko puta kućnog broja 10. | 21.008,40 |
| 8. | MO GRBCI | | 89.711,28 |
| 1 | | Uređenje dijela nogostupa Ulice Marije Grbac od spoja s ulicom Borik do spoja s Ulicom Slavka Hrvatina. | 28.550,76 |
| 2 | | Uređenje dijela ulice proširenjem kolnika i sanacijom zida u Ulici Borik | 26.516,34 |
| 3 | | Uređenje površine za kontejnere za kućni otpad na spoju Ulice Marije Grbac i Ulice Borik. | 9.173,34 |
| 4 | | Uređenje dijela Plitvičke ulice od kućnog broja 2 do kućnog broja 14. | 22.393,38 |
| 5 | | Sanacija asfalta ispred kućnog broja 18 u Dražičkoj ulici. | 3.077,46 |
| 9. | MO KANTRIDA | | 128.867,10 |
| 1 | | Završetak radova na uređenju Ulice Turanski put. U 2010. godini izveden je veći dio od planiranih radova na uređenju Ulice Turanski put za što je utrošeno 202.335,00 kn što s završnim radovima izvedenim u 2011. godini u vrijednosti od 35.719,20 kn čini ukupno 238.054,20 kn utrošenih za navedeni zahvat. | 35.719,20 |
| 2 | | Uređenje prostora drvoreda u Liburnijskoj ulici. U 2010. godini za navedeni zahvat utrošeno je 39.560,49 kn što sa sredstvima utrošenim u 2011. godini u iznosu od 30.929,58 kn čini ukupno 70.490,07 kn. | 30.929,58 |
| 3 | | Uređenje prostora u Ulici Istarska kućni broj 66. U 2010. godini izveden je dio od planiranih radova u vrijednosti od 37.537,14 kn što s radovima izvedenim u 2011. godini u iznosu od 32.430,18 kn čini ukupno | 32.430,18 |

| | | | |
|------------|------------------------|---|-------------------|
| | | 69.967,32 kn utrošenih za navedeni zahvat. | |
| 4 | | Uređenje zidova u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 18. | 29.788,14 |
| 10. | MO KOZALA | | 9.147,51 |
| 1 | | Uređenje ograda na području mjesnog odbora (Trinajstićeva, Laginjina ulica, Ulica A. Mamića i Ulica Kozala). | 9.147,51 |
| 11. | MO LUKA | | 30.717,04 |
| 1 | | Sanacija dijela kolnika u Ulici Ignacia Henckea, sanacija površine u Adamićevoj ulici i sanacija odvodnje oborinskih voda u Veslarskoj ulici. | 30.717,04 |
| 12. | MO OREHOVICA | | 51.933,06 |
| 1 | | Izrada parapetnog zida uz dječje igralište u Ulici Kalina. | 16.986,30 |
| 2 | | Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje nogostupa u Ulici Grobnička cesta. Ukupni troškovi izrade idejnog projekta i ishođenja lokacijske dozvole iznose 27.060,00 kn od kog iznosa 7.380,00 kn teretilo je rashode 2010. godine. | 19.680,00 |
| 3 | | Nastavak izrade parapetnog zida uz dječje igralište u Ulici Kalina. | 15.266,76 |
| 13. | MO PEHLIN | | 14.542,29 |
| 1 | | Uređenje dijela Ulice Blažičevo A i dijela Ulice Mario Genari. U 2010. godini izveden je dio od planiranog zahvata za što je utrošeno 37.655,22 kn, što s troškovima radova izvedenih u 2011. godini u iznosu od 14.542,29 kn, iznosi ukupno 52.197,51. | 14.542,29 |
| 14. | MO PODMURVICE | | 32.559,08 |
| 1 | | Uređenje neuređenog parkirališta u Ulici F. Mladenića kućni broj 5 do 7 i u Ulici Rudolfa Tomšića sjeverno od kućnog broja 27/10 do 27/4. U 2010 godini izveden je dio od planiranih radova za što je utrošeno 50.791,62 kn, što s troškovima radova izvedenih u 2011. godini u iznosu od 20.737,80 kn čini ukupno 71.529,42 kn utrošenih za navedeni zahvat. | 20.737,80 |
| 2 | | Djelomično uklanjanje stjenske mase i djelomično uređenje prostora za parkiranje u Ulici R. Tomšića kod kućnog broja 27/4 i 27/10. | 11.821,28 |
| 15. | MO POTOK | | 14.777,47 |
| 1 | | Sanacija dijela nogostupa u Krešimirovoj ulici kod kućnog broja 5. | 14.777,47 |
| 16. | MO SRDOČI | | 187.695,04 |
| 1 | | Sanacija dijela Ulice Tonžino od križanja s Kurirskim putem do kućnog broja 21. U 2010. godini izveden je veći dio radova za što je utrošeno 126.020,88 kn a manji dio radova u vrijednosti od 21.618,48 kn izveden je u 2011. godini, što je ukupnih 147.639,36 kn utrošenih za navedeni zahvat. | 21.618,48 |
| 2 | | Uređenje površine u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broja 12. Do 31. prosinca 2010. godine realizirano je radova u vrijednosti od 84.922,89 kn, a 166.076,56 kn utrošeno je za radove izvedene u 2011. godini što je ukupno 250.999,45 kn utrošenih za navedeni zahvat. | 166.076,56 |
| 17. | MO SVETI NIKOLA | | 86.664,08 |
| 1 | | Uređenje stubišta i pješačke staze od nogostupa u Vidovićevoj ulici prema Ulici Kršinićeva kućni broj 18. U 2010. godini izveden je dio radova u vrijednosti od 78.668,34 kn što sa sredstvima utrošenim u 2011. | 64.372,05 |

| | | | |
|------------|----------------------------|--|-------------------|
| | | godini u iznosu od 64.372,05 kn čini ukupno 143.040,39 kn utrošenih za navedeni zahvat. | |
| 2 | | Postava prometnih ogledala na raskrižju Crnčićeve ulice i Ulice Krnjevo, te u Ulici I.M.Ronjgova kod kućnog broja 5 te sanacija nogostupa i zida u Ivekovićevoj ulici kućni broj 11. | 22.292,03 |
| 18. | MO ŠKOLJIĆ | | 31.815,92 |
| 1 | | Sanacija nogostupa u Ulici Školjić. | 31.815,92 |
| 19. | MO ŠKURINJE | | 72.283,10 |
| 1 | | Uređenje nogostupa duž Škurinjske ceste. | 72.283,10 |
| 20. | MO ŠKURINJSKA DRAGA | | 6.844,95 |
| 1 | | Sanacija ograde i postava rubnjaka uz parkiralište u Ulici Mihaćeva draga iznad kućnog broja 23. | 6.844,95 |
| 21. | MO GRAD TRSAT | | 1.639,52 |
| 1 | | Uređenje dijela Ulice Vrlje od kućnog broja 30 do kućnog broja 38, uključivo odvodnju oborinskih voda. U 2010. godini izveden je veći dio od ugovorenih radova za što je utrošeno 37.032,26 kn što s utrošenim sredstvima za izvedene radove u 2011. godini u iznosu od 1.639,52 kn čini ukupno 38.671,78 kn utrošenih za navedeni zahvat. | 1.639,52 |
| 22. | MO TURNIĆ | | 41.468,34 |
| 1 | | Uređenje nogostupa od parkirališta u Ulici Vinka Benca kućni broj 10 do kućnog broja 4. U 2010. godini izveden je veći dio od ugovorenih radova u vrijednosti od 33.986,13 kn što s izvedenim radovima u 2011. godini u iznosu od 32.181,84 kn čini ukupan iznos od 66.167,97 kn utrošen za navedeni zahvat. | 32.181,84 |
| 2 | | Postava rukohvata u Ulici Antuna Barca kod kućnih brojeva 7 do 13, u Ulici Vinka Benca prema kućnom broju 7 i u Šibenskoj ulici. | 9.286,50 |
| 23. | MO ZAMET | | 200.030,04 |
| 1 | | Uređenje parkirališta u Ulici Braće Bačić između kućnih brojeva 10 i 14. U 2010. godini izveden je dio od ugovorenih radova u vrijednosti od 23.376,15 kn što s izvedenim radovima u 2011. godini u iznosu od 46.998,12 kn čini ukupan iznos od 70.374,27 kn utrošenih za navedeni zahvat. | 46.998,12 |
| 2 | | Ishođenje lokacijske dozvole za uređenje pješačke staze preko pruge u Ulici Milutina Bataje kod kućnog broja 5. U 2010. godini izrađen je idejni projekt za što je utrošeno 16.605,00 kn što sa troškovima lokacijske dozvole u 2011. godini čini ukupno 18.450,00 kn utrošenih za navedenu tehničku pripremu. | 1.845,00 |
| 3 | | Sanacija prilaza i zida u Becićevoj ulici. U 2010. godini izveden je dio od ugovorenih radova za što je utrošeno 24.320,79 kn što s troškovima za radove izvedene u 2011. godini u iznosu od 34.565,39 kn čini ukupno 58.886,18 kn utrošenih za navedeni zahvat. | 34.565,39 |
| 4 | | Sanacija parkirališta u Ulici Braće Fučka kućni broj 5a. U 2010. godini izveden je dio od ugovorenih radova za što je utrošeno 26.988,66 kn što s troškovima za radove izvedene u 2011. godini u iznosu od 29.554,98 kn čini ukupno 56.543,64 kn utrošenih za navedeni zahvat. | 29.554,98 |
| 5 | | Uređenje dijela kolnika u Ulici Bogumila Čikovića Marčeva. U 2010. godini izveden je dio od ugovorenih radova za što je utrošeno 22.354,02 kn što s troškovima za radove izvedene u 2011. godini u | 46.908,90 |

| | | | |
|--|-----------------------------|--|---------------------|
| | | iznosu od 46.908,90 kn čini ukupno 69.262,92 kn utrošenih za navedeni zahvat. | |
| 6 | | Sanacija asfalta zapadnog kraka u Ulici Starci. | 12.799,38 |
| 7. | | Uređenje ceste i parkirališta u Ulici Ludvetov breg od kućnog broja 16 do kućnog broja 22. | 27.358,27 |
| | UKUPNO RIJEKA PROMET | | 1.670.452,93 |
| ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | | | |
| 1. | MO BULEVARD | | 7.004,36 |
| 1 | | Hortikulturno uređenje površine u Ulici Šetalište Joakima Rakovca oko kućnog broja 5. | 7.004,36 |
| 2. | MO CENTAR - SUŠAK | | 44.000,00 |
| 1 | | Sufinanciranje uređenja sportskog montažnog igrališta na Delti. U dogovoru s Mjesnim odborima (Koordinacija Vijeća mjesnih odbora) Luka, Školjić i Centar – Sušak , dio planiranih sredstava za komunalne prioritete navedenih mjesnih odbora, usmjereno je za uređenje sportskog montažnog igrališta na Delti. Za uređenje igrališta na Delti ukupno je utrošeno 245.695,88 kn od kog iznosa gore navedeni Mjesni odbori sufinancirali su ukupno 132.000,00 kn (svaki po 44.000,00kn), a 113.695,88 kn financirano je sredstvima planiranim za navedene namjene u okviru Programa održavanja komunalne infrastrukture. | 44.000,00 |
| 3. | MO DRENOVA | | 5.898,10 |
| 1 | | Postava četiri klupe na igralište u Ulici Put k igralištu. | 5.898,10 |
| 4. | MO KOZALA | | 32.067,21 |
| 1 | | Završni hortikulturni radovi u okolišu zgrade kućni broj 24 u Ulici Ante Kovačića. Krajem 2010. godine izvedeni su radovi u vrijednosti od 57.390,87 kn što s prenijetim izvedenim radovima u iznosu od 29.628,24 kn čini ukupno 87.019,11kn utrošenih za uređenje okoliša na predmetnoj lokaciji. | 29.628,24 |
| 2 | | Završni radovi na uređenju zelene površine U Ulici Ante Kovačića ispred kućnog broja 1. Krajem 2010. godine izvedeni su radovi u vrijednosti od 27.099,73 kn što s prenijetim izvedenim radovima u iznosu od 334,44 kn čini ukupno 27.434,17 kn utrošenih za uređenje zelene površine na predmetnoj lokaciji. | 334,44 |
| 3 | | Uređenje hodne površine u okolišu i na prilazu skloništu kod kućnog broja 24 u Ulici Ante Kovačića. Krajem 2010. godine izvedeni su radovi u vrijednosti od 1.109,80 kn što s prenijetim izvedenim radovima u iznosu od 2.104,53 kn čini ukupno 3.214,33 kn utrošenih za uređenje navedene površine. | 2.104,53 |
| 5. | MO KANTRIDA | | 27.157,17 |
| 1. | | Uređenje zelene površine iznad zapadnog igrališta u naselju Marčeljeva draga. | 27.157,17 |
| 6. | MO LUKA | | 44.000,00 |
| 1 | | Sufinanciranje uređenja sportskog montažnog igrališta na Delti. | 44.000,00 |
| 7. | MO PEHLIN | | 21.340,50 |
| 1 | | Hortikulturno uređenje parka Minakovo i Blažičevo. | 21.340,50 |
| 8. | MO PODVEŽICA | | 1.474,52 |

| | | | |
|------------|---|--|---------------------|
| 1 | | Postava klupe u Ulici Martina Kontuša kod kućnog broja 39. Krajem 2010. godine na navedenoj lokaciji postavljene su dvije klupe. Ukupni troškovi nabavke i postave iznose 2.949,04 kn od čega troškovi nabavke i postave jedne klupe u iznosu od 1.474,52 kn je teretilo prijelazne radove 2011. godine. | 1.474,52 |
| 9. | MO SRDOČI | | 47.134,83 |
| 1 | | Postava ograde oko joga i uređenje ulaza u sklonište kod igrališta u naselju Blečići. | 47.134,83 |
| 10. | MO ŠKOLJIĆ | | 44.000,00 |
| 1 | | Sufinanciranje uređenja sportskog montažnog igrališta na Delti. | 44.000,00 |
| 11. | MO ŠKURINJSKA DRAGA | | 60.147,29 |
| 1 | | Uređenje i opremanje površine u Ulici Lipa nasuprot kućnih brojeva od 2 do 12. Površina je uređena u 2010. godini za koje radove je utrošeno 111.303,82 kn . Zajedno s završnim radovima uređenja u iznosu od 8.308,15 kn te troškovima nabave i postave opreme (dvije klupe, ljuljačka i tobogan) u iznosu od 11.550,56 kn, za uređenje navedene površine je utrošeno ukupno 131.162,53 kn. | 19.858,71 |
| 2. | | Uređenje zelene površine u Jelićevoj ulici između kućnih brojeva 9 i 11. | 24.011,84 |
| 3 | | Uređenje zelene površine na ulazu u Lukačičeve stube. Krajem 2010. godine izveden je dio radova za što je utrošeno 3.864,72 kn a dio radova u vrijednosti od 11.164,71kn izveden je u 2011. godini. Ukupni troškovi zahvata iznose 15.029,43 kn. | 11.164,71 |
| 4. | | Sanacija stuba i dječjeg igrališta u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 15. Krajem 2010. godine izveden je dio radova za što je utrošeno 1.658, 15 kn a dio radova u vrijednosti od 5.112,03 kn izveden je u 2011.godini. Ukupni troškovi zahvata iznose 6.770,18 kn. | 5.112,03 |
| 12. | MO TURNIĆ | | 15.023,22 |
| 1 | | Uređenje zelene površine u Ulici Turnić kod kućnog broja 3 | 15.023,22 |
| 13. | MO ZAMET | | 128.735,99 |
| 1 | | Dobava i postava autobusne čekaonice u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 83 – smjer grad | 45.075,81 |
| 2 | | Dobava i postava autobusne čekaonice u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 54 – smjer iz grada | 25.298,03 |
| 3 | | Uređenje zelene površine zapadno od centra Zamet | 58.362,15 |
| | UKUPNO ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV | | 477.983,19 |
| | SVEUKUPNO: | | 2.148.436,12 |

Kao što je uvodno rečeno, svi planirani radovi u 2010. godini nisu se uspjeli realizirati u godini za koju su bili planirani, pa je dio radova prenijet na početak 2011. godine. Osim navedenog, radi teških gospodarskih prilika, u postupcima javne nabave ponuditelji su ponudili niže cijene od do tada uobičajenih, tako da su pojedini planirani zahvati realizirani s manje sredstava nego što se je planiralo, odnosno nakon realizacije određenih zahvata preostala su sredstva u visini kojih su u dogovoru s mjesnim odborom utvrđeni dodatni prioriteti, koji se s obzirom na trajanje postupka javne nabave nisu mogli realizirati u tekućoj godini već su prenijeti u slijedeću 2011. godinu.

Bitno je istaći da su svi planirani zahvati iz 2010. godine realizirani izuzev: ishođenja potvrde glavnog projekta za uređenje parkirališta u naselju Tomasići (MO DRAGA) od kog zahvata je Mjesni odbor

odustao, potvrde na glavni projekt za uređenje nogostupa u Ulici Kačjak (MO GORNJA VEŽICA), potvrde na glavni projekt za uređenje nogostupa u Ulici Balda Fućka od Pašca do mosta preko Rječine (MO PAŠAC) te potvrde glavnog projekta za uređenje parkirališta u Ulici Dragutina Tomića (MO OREHOVICA), za koje ishođenje je u tijeku.

III/ REALIZACIJA RADOVA PLANIRANIH ZA 2011. GODINU

Tablica 2. - Prikaz izvedenih radova i utrošenih sredstava po Mjesnim odborima

| R. br. | MJESNI ODBOR | PLANIRANI RADOVI | PLANIRANA SREDSTVA | IZVEDENI RADOVI | UTROŠENA SREDSTVA |
|--------|--------------|---|--------------------|---|-------------------|
| 1 | MO BANDEROVO | | 95.000,00 | | 24.918,82 |
| | A. | ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 70.000,00 | | - |
| 1 | | Tehnička priprema za uređenje igrališta za djecu od 7-15 godina u Vukovarskoj ulici sjeverno od kućnog broja 56 | 70.000,00 | Umjesto planirane tehničke pripreme, u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se sanacija dijela igrališta za male sportove ispred škole u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 58. Radovi su prenijeti na početak 2012. godine i teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | - |
| | B. | RIJEKA PROMET | 25.000,00 | | 24.918,82 |
| 1 | | Sanacija zida u Ulici Braće Branchetta između kućnih brojeva 21/3 i 21/4 prema kućnom broju 21/5 | 25.000,00 | Izvedeni su radovi na sanaciji zida na način da je uklonjena trošna i postavljena nova cementna žbuka. | 16.874,62 |
| 2 | | | | Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranog zahvata, u dogovoru s Mjesnim odborom izvedena je sanacija zida u Ulici Braće Branchetta kod kućnog broja 21/1. | 8.044,20 |
| 2 | MO BELVEDER | | 140.000,00 | | 73.590,43 |
| | A. | ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 74.000,00 | | 27.112,05 |
| 1 | | Sanacija zida u Ulici Irene Tome kod kućnog broja 3 | 6.000,00 | Radovi su izvedeni početkom 2012. godine. Troškovi zahvata teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | - |
| 2 | | Uređenje dječjeg igrališta na Campettu u Omladinskoj ulici istočno od kućnog broja 5A | 19.000,00 | Do 31. prosinca izveden je dio od ugovorenih radova a dio je prenijet na početak 2012. godine. Ugovorena vrijednost radova iznosi 27.871,06 kn od kog iznosa do 31. prosinca je utrošeno 6.138,93 kn. Troškovi prenijetih radova teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | 6.138,93 |
| 3 | | Opremanje dječjeg igrališta na Campettu u Omladinskoj ulici istočno od kućnog broja 5A | 28.000,00 | Opremanje dječjeg igrališta je također prenijeto na početak 2012. godine. Ugovorena je nabava i postava kombinirane | - |

| | | | | | |
|---|-----------|--|------------------|--|------------------|
| | | | | sprave za igru i klupe. Ugovorena vrijednost opreme iznosi 17.502,90 kn. Troškovi opreme također terete prijelazne radove u 2012. godini. | |
| 4 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Stube Marka Remsa od kućnog broja 35 do kućnog broja 43 -zamjenski prioritet- proširenje javne rasvjete u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 24 | 7.000,00 | U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto proširenja javne rasvjete u Ulici Stube Marka Remsa od kućnog broja 35 do kućnog broja 43, izvedeni su radovi proširenja javne rasvjete u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 24. Na navedenoj lokaciji postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 1.979,23 |
| 5 | | Proširenje javne rasvjete u Tizianovoj ulici od kućnog broja 13 do kućnog broja 17 | 3.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 7.617,55 |
| 6 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Senjskih uskoka kod kućnog broja 5 | 5.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 2.192,84 |
| 7 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Giordana Bruna kod kućnog broja 3 | 6.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 7.534,11 |
| 8 | | | | Iz preostale razlike sredstava izvedeni su radovi proširenja javne rasvjete u Ulici Ivana Rendića kod kućnog broja 6. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 1.649,39 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 66.000,00 | | 46.478,38 |
| 1 | | Uređenje spojne ceste između Ulice Ljudevita Matešića od kućnih brojeva 12 i 14 do Omladinske ulice kućni brojevi 5 i 7 | 33.000,00 | Asfaltirano je 149m2 površine spojne ceste. | 20.633,25 |
| 2 | | Postava prometnih znakova u Ulici Ljudevita Matešića ispred ulaza u Centar za odgoj i obrazovanje | 2.000,00 | Postavljena su tri stupa za znakove te četiri prometna znaka. | 1.826,18 |
| 3 | | Postava zaštitne metalne ograde na dnu stubišta u Rendićevoj ulici | 2.000,00 | Radovi su izvedeni u okviru redovnog održavanja nerazvrstanih cesta. | - |
| 4 | | Sanacija stjenskog pokosa u Tizianovoj ulici kod kućnog broja 36 | 29.000,00 | Sanacija je izvedena na način da su postavljene zaštitne mreže. | 24.018,95 |
| 5 | | | | Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata, u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se sanacija nogostupa u Ulici Moše Albaharija od kućnog broja 7c prema kućnom broju 1. | - |

| | | | | | |
|----------|----------------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | | | | Ugovorena vrijednost radova iznosi 16.164,66kn. Troškovi realizacije navedenog zahvata teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | |
| 3 | MO BRAJDA – DOLAC | | 210.000,00 | | 165.126,20 |
| | A. | RIJEKA PROMET | 210.000,00 | | 165.126,20 |
| 1 | | Rješavanje odvodnje oborinske vode u Ulici Ive Marinkovića od kućnog broja 2 do kućnog broja 6 | 60.000,00 | Izvedeni su radovi na sanaciji odvodnje oborinske vode. Ugrađene su cijevi i šahte te je površina asfaltirana. | 52.749,21 |
| 2 | | Sanacija nogostupa u Ulici Pomerio od kućnog broja 21 do kućnog broja 25 | 25.000,00 | Izvedeni su radovi na sanaciji nogostupa na način da je asfaltirano 147m2 nogostupa. | 24.472,84 |
| 3 | | Sanacija nogostupa u Ulici Pomerio od kućnog broja 27 do kućnog broja 31 | 35.000,00 | Izvedeni su radovi na sanaciji nogostupa na način da je asfaltirano 188 m2 nogostupa. | 28.794,45 |
| 4 | | Sanacija nogostupa u Ulici Pomerio kod kućnog broja 26 | 20.000,00 | Izvedeni su radovi na sanaciji nogostupa na način da je asfaltirano 150 m2 nogostupa. | 19.812,84 |
| 5 | | Sanacija nogostupa u Zadarskoj ulici | 30.000,00 | Izvedeni su radovi na sanaciji nogostupa na način da je asfaltirano 120 m2 nogostupa. | 17.427,03 |
| 6 | | Postava rukohvata na Finderleovim stubama | 25.000,00 | Postavljeno je 47 m dvoredne ograde. | 4.733,72 |
| 7 | | Sanacija nogostupa u Ulici Školski prolaz kod kućnog broja 2 | 15.000,00 | Izvedeni su radovi na sanaciji nogostupa na način da je asfaltirano 150 m2 nogostupa. | 17.136,11 |
| 8 | | | | Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata, u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se sanacija nogostupa u Strohalovoj ulici. Ugovorena vrijednost radova iznosi 34.243,20 kn. Troškovi realizacije navedenog zahvata teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | - |
| 4 | MO BRAŠĆINE - PULAC | | 526.000,00 | | 514.141,79 |
| | A. | ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 183.000,00 | | 182.958,98 |
| 1 | | Raščišćavanje zelene površine u Ulici Oktavijana Valića preko puta kućnog broja 40 | 30.000,00 | Raščišćeno je 550 m2 površine. | 38.960,25 |

| | | | | | |
|---|-----------|--|-------------------|---|-------------------|
| 2 | | Uklanjanje nepoželjne vegetacije koja ometa pješački i kolni promet u dogovoru s Mjesnim odborom | 50.000,00 | Uklonjena je nepoželjna vegetacija koja ometa pješački i kolni promet na lokacijama: Oktavijana Valića kod kućnih brojeva 10, 12 i 34 te od trafostanice do crkve, u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnih brojeva 19 , 21 i 22, u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 4 do spoja s Ulicom Kozala, Pulac od kućnog broja 12 do 15, Lukovići kod kućnih brojeva 22, 43 i 47, Drenovski put od okretišta autobusne linije broj 4 do kućnog broja 13 te duž stuba na spoju Ulice Drenovski put i Ulice Internacionalnih brigada kod kućnog broja 2. | 40.998,73 |
| 3 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Kozala kod kućnog broja 41 u prolazu prema dječjem vrtiću „Maestral“ i Osnovnoj školi „Belveder“ | 4.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 3.397,49 |
| 4 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Lukovići kod kućnog broja 25A | 9.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 7.621,98 |
| 5 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Pulac na dječjem igralištu kod kućnog broja 39 | 34.000,00 | Postavljena su četiri rasvjetna tijela. | 26.434,96 |
| 6 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Oktavijana Valića | 19.000,00 | Postavljeno je sedam rasvjetnih tijela. | 14.042,55 |
| 7 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Lukovići od kućnog broja 20 do kućnog broja 39 i Ulici Pulac | 37.000,00 | Postavljeno je devetnaest rasvjetnih tijela. | 38.019,88 |
| 8 | | | | Iz preostale razlike sredstava izvedeni su radovi proširenja javne rasvjete u Ulici Drenovski put od kućnog broja 26 na kojoj lokaciji je postavljeno dva rasvjetna tijela i za koje je utrošeno 6.291,66 kn te proširenje javne rasvjete u Ulici Lukovići kod kućnog broja 25A (II.faza) na kojoj lokaciji je postavljeno jedno rasvjetno tijelo. Za postavu rasvjete na ovoj lokaciji utrošeno je 7.191,48 kn, što s troškovima postave rasvjete na prvo navedenoj lokaciji čini ukupno 13.483,14 kn utrošenih za navedene zahvate. | 13.483,14 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 343.000,00 | | 331.182,81 |

| | | | | | |
|----------|--------------------|---|-------------------|---|------------------|
| 1 | | Sanacija kolnika u Ulici Pulac kod kućnog broja 30 | 30.000,00 | Asfaltirano je 167 m2 kolnika. | 16.974,66 |
| 2 | | Sanacija potpornog zida u Ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 18 | 50.000,00 | Izvedena je sanacija potpornog zida u dužini od 7 m. | 31.244,46 |
| 3 | | Sanacija kolnika u Ulici Drenovski put od kućnog broja 10 do spoja s Kvarnerskom ulicom | 40.000,00 | Asfaltirano je 443 m2 kolnika. | 44.951,52 |
| 4 | | Postava zaštitne ograde u Ulici Lukovići preko puta kućnog broja 35 | 8.000,00 | Postavljeno je 22 m dvoredne ograde. | 4.841,65 |
| 5 | | Sanacija zida i dijela stubišta u Ulici Pulac kod kućnog broja 53 | 100.000,00 | Izvedeni su radovi na sanaciji zida te je izvedena sanacija dijela stubišta na planiranoj lokaciji. | 83.012,70 |
| 6 | | Sanacija odvodnje oborinske vode u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnog broja 41 | 20.000,00 | Izvedeni su radovi sanacije odvodnje oborinske vode. | 14.078,24 |
| 7 | | Sanacija dijela nogostupa u Ulici Drenovski put | 50.000,00 | Asfaltirano je 59 m2 nogostupa. | 7.442,61 |
| 8 | | Sanacija nogostupa u Ulici Kozala kod kućnog broja 89 | 45.000,00 | Asfaltirano je 42 m2 nogostupa. | 5.011,73 |
| 9 | | | | Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata, u dogovoru s Mjesnim odborom izvedena je sanacija kolnika u Ulici Lukovići od kućnog broja 22 do spoja s Ulicom Kozala. Asfaltirano je 360 m2 kolnika. | 72.305,95 |
| 10 | | | | Također, iz razlike sredstava, u dogovoru s Mjesnim odborom izvedeno je uređenje zidova u Ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 54. | 51.319,29 |
| 5 | MO BULEVARD | | 100.000,00 | | 96.569,57 |
| | A. | ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 63.000,00 | | 63.005,08 |
| 1 | | Uređenje zelene površine u Gundulićevoj ulici istočno od kućnog broja 7 | 20.000,00 | Izvedeno je uređenje postojećeg zida u dužini od 25 m te je izveden novi u dužini od 7 m. Posađeno je stablo i ukrasno grmlje. | 21.003,20 |
| 2 | | Uređenje površine u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića južno od kućnog broja 34 | 10.000,00 | Uređena je betonska staza s parkovnim rubnjacima te posađeno stablo i ukrasno grmlje. | 9.001,88 |
| 3 | | Proširenje javne rasvjete u Gajevoj ulici od kućnog broja 2 do kućnog broja 8 | 10.000,00 | Postavljena su tri rasvjetna tijela. | 8.633,00 |

| | | | | | |
|----------|--------------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| 4 | | Proširenje javne rasvjete u Derenčinovoj ulici kod kućnog broja 5 i kod kućnog broja 15 | 5.000,00 | Postavljena su dva rasvjetna tijela. | 3.713,89 |
| 5 | | Rekonstrukcija javne rasvjete u Gundulićevoj ulici kod kućnog broja 7 – I. faza | 14.000,00 | Postavljeno je pet rasvjetnih tijela. | 13.683,13 |
| 6 | | Proširenje javne rasvjete u Vitezićevoj ulici kod kućnog broja 2 | 4.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 6.969,98 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 37.000,00 | | 33.564,49 |
| 1 | | Nastvak sanacije nogostupa i proširenje kolnika u Ulici Vidikovac | 37.000,00 | Postavljeno je 85 m cestovnih rubnjaka te asfaltirano 180 m2 nogostupa. | 33.564,49 |
| 6 | MO CENTAR – SUŠAK | | 108.000,00 | | 100.590,10 |
| | A. | ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 63.000,00 | | 56.692,75 |
| 1 | | Uređenje prolaza kod ulaza u zgradu kućni broj 1B U Ulici Franje Račkog | 5.000,00 | Navedenom zahvatu nije se pristupilo iz razloga što se pokazalo da su sredstva planirana za navedeni zahvat nedovoljna. | - |
| 2 | | Uklanjanje vegetacije sa stjenskog pokosa u Ulici Šetalište 13 divizije južno od kućnog broja 4 | 30.000,00 | Uklonjena su stabla sa stjenskog pokosa te posađena stabla uz novouređeno igralište na Delti. | 32.262,90 |
| 3 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Račkog kod kućnog broja 60 | 15.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 12.910,51 |
| 4 | | Proširenje javne rasvjete u Ružićevoj ulici od kućnog broja 29 do kućnog broja 32 | 13.000,00 | Postavljeno je pet rasvjetnih tijela. | 11.519,34 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 45.000,00 | | 43.897,35 |
| 1 | | Sanacija zida uz stube Bošket kod kućnog broja 13 -zamjenski prioritet- Sanacija nogostupa na mostu preko Rječine u Ulici Rade Šupića | 10.000,00 | Na zahtjev Mjesnog odbora umjesto planirane sanacije zida uz stube Bošket izvedena je sanacija nogostupa na mostu preko rječine u Ulici Rade Šupića. Asfaltom je sanirano 52 m2 nogostupa. | 9.529,06 |

| | | | | | |
|---|-----------------|--|-------------------|--|------------------|
| 2 | | Sanacija zida uz stube Bošket kod kućnog broja 3 | 10.000,00 | Izvedeni su radovi na sanaciji zida na način da je saniran spoj zida i podesta. | 1.300,11 |
| 3 | | Sanacija dijela stubišta u Ulici Bošket uključivo saniranje linijskih rešetki za odvodnju oborinske vode | 25.000,00 | Sanirano je 70 m2 podesta i gazišta stubišta te je izvedeno čišćenje linijskih odvodnih rigola. | 33.068,18 |
| 7 | MO DRAGA | | 309.000,00 | | 37.754,77 |
| | A. | ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 39.000,00 | | 37.754,77 |
| 1 | | Proširenje javne rasvjete od Ulice Pod Ohrušvom kod kućnog broja 4 do Ulice Tomasići kod kućnog broja 32 | 39.000,00 | Postavljeno je četrnaest rasvjetnih tijela. | 31.473,42 |
| 2 | | | | Iz preostale razlike sredstava izvedeni su radovi proširenja javne rasvjete u Ulici Tijani od kućnog broja 67 do kućnog broja 68. Postavljena su tri rasvjetna tijela. | 6.281,35 |
| | B | RIJEKA PROMET | 270.000,00 | | - |
| 1 | | Izrada izvedbenog projekta za izgradnju parkirališta u naselju Tomasići preko puta kućnog broja 25 | 25.000,00 | U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva planirana za izradu izvedbenog projekta za izgradnju parkirališta usmjerena su za realizaciju zahvata iz točke 3 i 4. | - |
| 2 | | Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za proširenje parkirališta u Tijanima kod kućnog broja 14 | 25.000,00 | U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva planirana za izradu idejnog projekta i ishođenja lokacijske dozvole za proširenje parkirališta, usmjerena su za realizaciju zahvata iz točke 3 i 4. | - |
| 3 | | Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s Mjesnim odborom | 220.000,00 | U dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se uređenje ceste u naselju Brig od kućnog broja 71/5 (kroz Novo naselje) do crkve Sv. Jakova te odvodnja oborinskih voda u podnožju terase Hrvatskog kulturnog doma Draga i dijela ceste ispred Doma. Ugovorena vrijednost radova iznosi 224.674,26 kn. Troškovi izvedenih radova teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | - |
| 4 | | | | Iz preostale razlike sredstava, u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se sanacija | - |

| | | | | | |
|----------|-------------------|--|---------------------|---|-------------------|
| | | | | dijela nogostupa uz glavnu drašku prometnicu. Ugovorena vrijednost zahvata iznosi 33.087,00 kn. Troškovi zahvata teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | |
| 8 | MO DRENOVA | | 1.053.000,00 | | 392.585,61 |
| | A. | ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 270.000,00 | | 162.210,55 |
| 1 | | Hortikulturno uređenje okoliša kućnog broja 2 u Severinskoj ulici | 5.000,00 | Posađeno je ukrasno grmlje duž ograde prema prometnici. | 5.289,00 |
| 2 | | Uređenje okoliša zgrade u Gerovskoj ulici kod kućnog broja 13 | 52.000,00 | Obnovljen je travnjak te posađeno ukrasno grmlje. Građevinski radovi su prenijeti na početak 2012. godine i teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | 20.836,20 |
| 3 | | Postava dvije klupe s naslonom u Gerovskoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 13 | 4.000,00 | Postavljene su dvije klupe s naslonom. | 3.739,20 |
| 4 | | Uređenje okoliša zgrade u Žminjskoj ulici od kućnog broja 9 do kućnog broja 17 | 44.000,00 | Izvedeni su hortikulturni radovi a građevinski radovi su prenijeti na početak 2012. godine i teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | 29.229,72 |
| 5 | | Izvedba rubnjaka, zidova i ograde između pločnika i zelene površine u Žminjskoj ulici od kućnog broja 9 do kućnog broja 17 | 25.000,00 | Uklonjeni su oštećeni i postavljeni novi rubnjaci, izveden je zidić za sprječavanje ispiranja zemlje te je postavljena ograda. | 32.706,06 |
| 6 | | Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Cvjetnoj ulici | 15.000,00 | Postavljen je vrtuljak i dvostruka klackalica. | 13.394,70 |
| 7 | | Nastavak uređenja igrališta u Ulici Put k igralištu | 75.000,00 | Izvedeni su hortikulturni radovi a građevinski radovi su prenijeti na početak 2012. godine i teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | 7.015,67 |
| 8 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Žorža kod kućnog broja 17 A uz Osnovnu školu „Fran Franković“ | 38.000,00 | Postavljeno je sedam rasvjetnih tijela. | 38.758,98 |
| 9 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Kablarska cesta kod kućnog broja 35 | 9.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 7.282,56 |
| 10 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Podbreg kod kućnog broja 48 | 3.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 1.979,23 |
| 11 | | | | Iz preostale razlike sredstava izvedeno je proširenje javne rasvjete u Ulici Svetog Jurja kod kućnog broja 11. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 1.979,23 |

| | B. | RIJEKA PROMET | 783.000,00 | | 230.375,06 |
|----|-----------|--|-------------------|---|-------------------|
| 1 | | Izrada glavnih projekta i ishođenje potvrda na iste za uređenje parkirališta u Cvjetnoj ulici južno od kućnih brojeva 8, 10 i 12, Ulici Ivana Žorža kod kućnih brojeva 1, 3 i 5, te ulici Stanka Frankovića sjeverno od kućnih brojeva 22 do 28, kao i za uređenje stubišta u Ulici Stanka Frankovića između kućnih brojeva 20 i 22 - zamjenski prioritet – Izrada glavnog projekta i ishođenje potvrde na isti te izrada izvedbenog projekta za uređenje parkirališta u Ulici Ivana Žorža i stubišta u Ulici Stanka Frankovića | 50.000,00 | Izrađen je glavni i izvedbeni projekt uređenja parkirališta u Ulici Ivana Žorža i stubišta u Ulici Stanka Frankovića. Zatražena je potvrda za navedene projekte. | 30.750,00 |
| 2. | | Izrada glavnog projekta i ishođenje potvrde na isti za uređenje parkirališta u Ulici Braće Hlača jugozapadno od kućnih brojeva 2, 4, 6 i 8 | 20.000,00 | Izrađen je glavni i izvedbeni projekt za uređenje parkirališta s kolno – pristupnim putem u Ulici Braće Hlača te je zatražena potvrda na isti. | 26.777,10 |
| 3 | | Nastavak uređenja nogostupa duž Ulice Svetog Jurja i Drenovskog puta | 150.000,00 | U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva planirana za navedeni zahvat preusmjerena su za sanaciju odvodnje oborinskih voda u Ulici Brune Francetića i uređenje nogostupa u Ulici Svetog Jurja. | - |
| ,4 | | Održavanje ograda na području Mjesnog odbora | 8.000,00 | Oličena je dvoredna ograda u Ulici Bok kod kućnog broja 12. | 2.759,50 |
| 5 | | Uređenje prilaza objektima u naselju Kučićevo selo | 60.000,00 | U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva planirana za navedeni zahvat preusmjerena su za sanaciju odvodnje oborinskih voda u Ulici Brune Francetića i uređenje nogostupa u Ulici Svetog Jurja. | - |
| 6 | | Izrada glavnog projekta i ishođenje potvrde na isti za uređenje dijela Ulice Ivana Žorža kod kućnih brojeva 50 i 52 te Ulice Paškinovac kod kućnih brojeva 5, 9 i 11 | 30.000,00 | U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva planirana za navedeni zahvat preusmjerena su za sanaciju odvodnje oborinskih voda u Ulici Brune Francetića i uređenje nogostupa u Ulici Svetog Jurja. | - |
| 7 | | Izrada glavnog projekta i ishođenje potvrde na isti za uređenje nogostupa u Ulici Orlanda Kučića | 20.000,00 | U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva planirana za navedeni zahvat preusmjerena su za sanaciju odvodnje oborinskih voda u Ulici Brune Francetića i uređenje nogostupa u Ulici Svetog Jurja. | - |
| 8 | | Tehnička priprema za uređenje stubišta od Osnovne škole „Fran Franković“ do Ulice Kampanja | 20.000,00 | U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva planirana za navedeni zahvat preusmjerena su za sanaciju odvodnje oborinskih voda u Ulici Brune Francetića i uređenje nogostupa | |

| | | | | | |
|----|--|---|------------|--|-----------|
| | | | | u Ulici Svetog Jurja. | |
| 9 | | Nastavak uređenja kolnika Ulice Kuzminački put prema kućnom broju bb | 40.000,00 | Asfaltirano je 261 m2 kolnika Ulice Kuzminački put prema kućnom broju bb. | 27.639,58 |
| 10 | | Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje Goranske ulice | 30.000,00 | U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva planirana za navedeni zahvat preusmjerena su za sanaciju odvodnje oborinskih voda u Ulici Brune Francetića i uređenje nogostupa u Ulici Svetog Jurja. | - |
| 11 | | Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje parkirališta uz igralište Osnovne škole „Fran Franković“ | 20.000,00 | Izrađen je idejni projekt te je zatražena lokacijska dozvola. | 15.621,00 |
| 12 | | Izrada potpornog zida i rubnjaka u Ulici Pešćevac kod kućnog broja 11 | 10.000,00 | Izvedeni su radovi na izvedbi potpornog zida i rubnjaka na planiranoj lokaciji. | 5.677,68 |
| 13 | | Sanacija kolnika duž Ulice Pešćevac | 50.000,00 | Asfaltirano je 327 m2 kolnika. | 31.527,85 |
| 14 | | Sanacija dijela kolnika u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 73 b i kućnog broja 75 | 40.000,00 | Asfaltirano je 250 m2 kolnika. | 34.963,98 |
| 15 | | Sanacija kolnika u Ulici Ursinjski uspon | 50.000,00 | Asfaltirano je 350 m2 kolnika. | 31.797,10 |
| 16 | | Uređenje kolnika na križanju Ulice Kučićki put i Fužinske ulice kod kućnog broja 36 | 30.000,00 | Asfaltirano je 227 m2 kolnika. | 22.861,27 |
| 17 | | Uređenje kolnika u Ulici Bok od kućnog broja 2a do kućnog broja 16b | 120.000,00 | Radovi su prenijeti na početak 2012. godine i teretit će prijelazne radove u 2012. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 120.161,14 kn. | - |
| 18 | | Reguliranje odvodnje oborinske vode u Ulici Bok kod kućnog broja 2a | 35.000,00 | Radovi su prenijeti na početak 2012. godine i teretit će prijelazne radove u 2012. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 22.330,65 kn. | - |
| 19 | | | | U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva planirana za zahvate iz točke 3,5,6,7,8 i 10. kao i dio sredstava preostao nakon realizacije planiranih zahvata , preusmjerena su za sanaciju odvodnje oborinskih voda u Ulici Brune Francetića i uređenje nogostupa u Ulici Svetog Jurja. | - |

| | | | | | |
|----------|-------------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | | | | Ugovorena vrijednost radova iznosi 330.660,90 kn. Troškovi navedenog zahvata teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | |
| 20 | | | | Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata , u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se sanacija nogostupa u Ulici Drenovski put te sanacija kolnika u Ulici Podbreg. Ugovorena vrijednost radova iznosi 54.643,98 kn. Radovi su prenijeti na početak 2012. godine i teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | - |
| 9 | MO GORNJA VEŽICA | | 275.000,00 | | 270.366,51 |
| | A. | ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 120.000,00 | | 119.224,64 |
| 1 | | Uređenje površine oko Doma „Željka Marča“ u Ulici Zdravka Kučića kućni broj 1 | 19.000,00 | Podignut je zidić oko stabala na podestu ispred ulaza u Dom „Željka Marča“, zasijan je travnjak i posađeno ukrasno grmlje. | 17.193,99 |
| 2 | | Uređenje površine u Ulici Zdravka Kučića sjeverno od kućnog broja 14 | 25.000,00 | Podignut je zidić i postavljeno 23 m rubnjaka u okolišu zgrade i na prilaznoj površini, zasijan travnjak te posađena stabla i ukrasno grmlje. | 24.581,30 |
| 3 | | Rasčišćavanje zelene površine uz cestu na križanju Ulice Tome Stričića i Ulice Kačjak | 5.000,00 | Površina je pokošena, orezano je granje i uklonjeno kupinište te je površina očišćena od raznog komunalnog otpada. | 4.972,52 |
| 4 | | Uređenje trga južno od Robne kuće „Vežica“ | 30.000,00 | Izmijenjeno je 15 m2 kamenih ploča, postavljene daske za sjedenje, popravljeni rubnjaci, zasijano je 165 m2 travnjaka te posađena stabla i ukrasno grmlje. | 32.163,38 |
| 5 | | Postava daski za sjedenje na zidić uz ogradu na košarkaškom igralištu u Ulici Ratka Petrovića kod stambenog niza kućni broj 56 do 80 | 3.000,00 | Postavljene su četiri daske za sjedenje. | 3.050,40 |
| 6 | | Postava klupe s naslonom ispred igrališta u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 39 | 2.000,00 | Postavljena je klupa s naslonom. | 1.869,60 |
| 7 | | Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 28 | 3.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 1.908,82 |

| | | | | | |
|-----------|------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 8 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 41 – put prema dječjem igralištu | 33.000,00 | Postavljena su dva rasvjetna tijela. | 33.484,63 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 155.000,00 | | 151.141,87 |
| 1 | | Sanacija dijela prilaza kućnim brojevima od 7 do 25 u Ulici Ratka Petrovića, uključivo rješavanje odvodnje oborinske vode | 115.000,00 | Asfaltom je sanirano 455 m2 prilaza te su izrađena tri vodolovna okna. | 73.877,87 |
| 2 | | Sanacija prilaza kućnom broju 32 u Ulici Sveti Križ, uključivo rješavanje odvodnje oborinske vode | 40.000,00 | Asfaltom je sanirano 199 m2 prilaza te je izrađeno jedno vodolovno okno. | 53.390,40 |
| 3 | | | | Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata, u dogovoru s Mjesnim odborom izvedeni su radovi na uređenju stubišta u Ulici Sveti križ od okretišta autobusne linije broj 7a prema Astronomskom centru na brdu Sveti križ. Izvedeno je stubište u dužini od 27 m te je postavljena dvoredna ograda. | 18.304,25 |
| 4 | | | | Također, iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata, u dogovoru s Mjesnim odborom izvedeni su radovi na sanaciji stubišta u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 14. | 5.569,35 |
| 10 | MO GORNJI ZAMET | | 624.000,00 | | 438.020,81 |
| | A. | ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 158.000,00 | | 131.859,05 |
| 1 | | Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Primorskoj ulici sjeveroistočno od kućnog broja 1a | 30.000,00 | Izrađen je geodetski snimak, idejno rješenje i izvedbeni projekt. Iz preostale razlike sredstava izvest će se postava ograde na zelenoj površini zapadno od igrališta u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva. Troškovi postave ograde teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | 12.177,00 |
| 2 | | Proširenje javne rasvjete u Plješivičkoj ulici kod kućnog broja 24 i kućnog broja 26 | 9.000,00 | Postavljena su četiri rasvjetna tijela. | 7.726,56 |
| 3 | | Proširenje javne rasvjete u Plješivičkoj ulici kod kućnih brojeva 21, 23 i 27 | 10.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 7.754,09 |
| 4 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Lenca Spodolčeva prema kućnom broju 25 | 12.000,00 | Postavljena su dva rasvjetna tijela. | 9.307,73 |
| 5 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Lenca Spodolčeva prema kućnom broju 19 | 3.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 1.979,24 |

| | | | | | |
|---|-----------|---|-------------------|---|-------------------|
| 6 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Pilepići od kućnog broja 31 do kućnog broja 46 | 10.000,00 | Postavljena su četiri rasvjetna tijela. | 8.998,14 |
| 7 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Soldanac od kućnog broja 8 do kućnog broja 15 | 65.000,00 | Postavljeno je jedanaest rasvjetnih tijela. | 75.628,40 |
| 8 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Pužići kod kućnog broja 1 | 3.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 2.071,97 |
| 9 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Drnjevići od kućnog broja 1 do kućnog broja 10 | 16.000,00 | Postavljena su tri rasvjetna tijela. | 6.215,92 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 466.000,00 | | 306.161,76 |
| 1 | | Obnova asfalta u dijelu Obručke ulice | 30.000,00 | Asfaltom je obnovljeno 140 m2 površine. | 22.832,49 |
| 2 | | Tehnička priprema za sanaciju odvodnje oborinske vode u Ulici Milice Jadranic kod kućnog broja 12 a | 40.000,00 | Izrađen je izvedbeni projekt sanacije odvodnje oborinske vode . | 15.375,00 |
| 3 | | Sanacija asfalta u dijelu Plješivičke ulice od kućnog broja 1 do kućnog broja 25 | 100.000,00 | Asfaltom je sanirano 400 m2 površine. | 71.002,98 |
| 4 | | Tehnička priprema za uređenje kolno pješačkog prilaza kućnim brojevima 24, 26 i bb u Plješivičkoj ulici | 30.000,00 | Izrađen je idejni projekt te je zatražena lokacijska dozvola. | 25.830,00 |
| 5 | | Izrada izvedbenog projekta za uređenje raskrižja ulica Škrobotovac, Bartolovo, Zametskog korena i Bilogorska | 15.000,00 | Izrađen je izvedbeni projekt za uređenje raskrižja ulica Škrobotovac, Bartolovo, Zametskog korena i Bilogorska te izvedbeni projekt za uređenje ulica Zametskog korena, Škrobotovac i Čavalsko. | 38.745,00 |
| 6 | | Uređenje raskrižja ulica Škrobotovac, Bartolovo, Zametskog korena i Bilogorska -zamjenski prioritet- sanacija zida i nogostupa u Ulici Milice Jadranic južno od kućnog broja 11 te uređenje ceste u Ulici Vrhovo kod kućnog broja 8. | 35.000,00 | Na zahtjev Mjesnog odbora umjesto uređenja raskrižja navedenih ulica, sredstva su usmjerena na novi zahvat – sanacija zida i nogostupa u Ulici Milice Jadranic južno od kućnog broja 11 te uređenje ceste u Ulici Vrhovo kod kućnog broja 8. Završetak radova prenet je na početak 2012. godine i teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | 110.236,29 |
| 7 | | Proširenje nogostupa u Ulici Milice Jadranic kod kućnog broja 40 -zamjenski prioritet- proširenje nogostupa i uređenje zida u Ulici Milice Jadranic južno od kućnog broja 40 do križanja s odvojkom kod kućnog broja 36 | 50.000,00 | Na zahtjev Mjesnog odbora umjesto proširenja nogostupa u Ulici Milice Jadranic kod kućnog broja 40 izvest će se radovi proširenje nogostupa i uređenje zida u Ulici Milice Jadranic južno od kućnog broja 40 do križanja s odvojkom kod kućnog broja 36. Ugovorena vrijednost radova iznosi 84.247,62 kn. Troškovi zahvata teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | - |
| 8 | | Tehnička priprema za uređenje površine u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva zapadno od kućnog broja 40 | 50.000,00 | Na zahtjev Mjesnog odbora odustalo se od planirane tehničke pripreme. | - |
| 9 | | Uređenje površine u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva | 116.000,00 | Na zahtjev Mjesnog odbora umjesto | - |

| | | | | | |
|-----------|----------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | | zapadno od kućnog broja 40 | | uređenja površine u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva zapadno od kućnog broja 40 sredstva su usmjerena na novi zahvat u točki 6. – sanacija zida i nogostupa u Ulici Milice Jadranić južno od kućnog broja 11 te uređenje ceste u Ulici Vrhovo kod kućnog broja 8. | |
| 10 | | | | Iz razlike sredstava koja je preostala ili će preostati nakon realizacije planiranih zahvata, u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se radovi na uređenju oborinskih voda i ceste u ulicama Pužiči-istok, Nehajska-jug i Drnjevići-jug, te rješavanje odvodnje oborinskih voda i uređenje ceste i okretišta u Plješivičkoj ulici kod kućnih brojeva 22c, 22b, 24a i 24b. Troškovi navedenih zahvata teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | - |
| 11 | | | | Također, iz razlike sredstava , u dogovoru s Mjesnim odborom izrađen je idejni projekt za rekonstrukciju raskrižja ulica Škrobotovac, Bartolovo, Zametskog korena, Bilogorska te ulica Zametskog korena, Škrobotovac i Čavalsko. | 22.140,00 |
| 12 | | | | | |
| 11 | MO GRAD TRSAT | | 142.000,00 | | 136.373,63 |
| | A. | ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 5.000,00 | | 3.958,46 |
| 1 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Bošket nasuprot kućnog broja 14/1 | 5.000,00 | Postavljena su dva rasvjetna tijela. | 3.958,46 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 137.000,00 | | 132.415,17 |
| 1 | | Uređenje dijela kolnika Ulice Vrlje od kućnog broja 5 do kućnog broja 24 | 137.000,00 | Asfaltom je sanirano 1.072 m2 ulice. | 99.022,70 |
| 2 | | | | Iz razlike sredstava , u dogovoru s Mjesnim odborom izvedeni su radovi uređenja odvodnje oborinskih voda od trafostanice u Ulici Vrlje prema Ulici Josipa Kuflaneka te uređenje prilaza kućnom broju 6 u Ulici Vrlje. | 33.392,47 |
| 12 | MO GRBCI | | 196.000,00 | | 151.664,29 |

| | | | | | |
|-----------|--------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | A. | RIJEKA PROMET | 196.000,00 | | 151.664,29 |
| 1 | | Tehnička priprema za uređenje potpornog zida južno od kućnih brojeva 3A, 3B i 3C u Primorskoj ulici | 45.000,00 | Izrađen je idejni projekt za uređenje potpornog zida na planiranoj lokaciji. | 13.530,00 |
| 2 | | Nastavak uređenja parkirališta u Dražičkoj ulici istočno od benzinske postaje | 71.000,00 | Izvedeni su radovi na uređenju parkirališta sa deset parkirnih mjesta. | 53.919,25 |
| 3 | | Uređenje parkirališta u Ulici Marije Grbac na spoju sa Ulicom Košičevac | 40.000,00 | Izvedeni su radovi na uređenju parkirališta sa osam parkirnih mjesta. | 29.377,95 |
| 4 | | Izrada idejnog rješenja spajanja Dražičke i Primorske ulice kružnim tokom (budući spoj ceste 233) | 40.000,00 | Na zahtjev Mjesnog odbora odustalo se od planirane tehničke pripreme a planirana sredstva zajedno sa sredstvima preostalim nakon realizacije ostalih zahvata usmjerena su na niže navedene zahvate. | - |
| 5 | | | | Izrada parcelacijskog elaborata za cestu Dražička-Vrhovo-Bračće Bačić. Radovi su prenijeti na početak 2012. godine. Ugovorena vrijednost radova iznosi 20.848,50 kn. Troškovi izrade elaborata teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | - |
| 6 | | | | Uređenje parkirališta, parapetnog zida, dijela nogostupa i prostora za smještaj kontejnera za smeće u Dražičkoj ulici te uređenje prostora za smještaj kontejnera za smeće i nogostupa u Plitvičkoj ulici. Do 31.prosinca izveden je dio od ugovorenih radova a dio je prenijet na početak 2012. godine. Troškovi prenijetih radova teretit će prijelazne radove u 2012. godini. Također, izvest će se radovi asfaltiranja površine u Dražičkoj ulici sjeverno od benzinske postaje. | 54.837,09 |
| 13 | MO KANTRIDA | | 714.000,00 | | 499.904,31 |
| | A. | ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 134.000,00 | | 131.731,11 |
| 1 | | Hortikulturno uređenje dijela okoliša zgrada u Ulici Silve Lovre Milenića od kućnog broja 33 do kućnog broja 41 | 44.000,00 | Uređen je zid i parkovni rubnjaci. Površina je hortikulturno uređena (orezane suhe i nagnute grane, orezano grmlje, postavljena plodna zemlja). | 43.998,40 |

| | | | | | |
|---|-----------|---|-------------------|--|-------------------|
| 2 | | Proširenje javne rasvjete u Bujskoj ulici kod kućnog broja 15 | 27.000,00 | Postavljena su četiri rasvjetna tijela. | 33.658,41 |
| 3 | | Proširenje javne rasvjete u Liburnijskoj ulici kod kućnog broja 24 | 59.000,00 | Postavljena su tri rasvjetna tijela. | 51.264,99 |
| 4 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Tenčićevo kod kućnog broja 15 | 4.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 2.809,31 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 580.000,00 | | 368.173,20 |
| 1 | | Uređenje površine u Istarskoj ulici kod kućnog broja 66 | 40.000,00 | Asfaltirano je 100 m ² cestovne površine. | 29.031,69 |
| 2 | | Sanacija parapetnog zida u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 18 | 50.000,00 | Izvedeni su radovi na sanaciji zida u dužini od 14 m te je uređeno 10 m nogostupa. | 33.098,07 |
| 3 | | Tehnička priprema za uređenje raskrižja ulica Liburnijska i Bujska sjeverna strana | 40.000,00 | Izrađen je izvedbeni projekt . | 9.717,00 |
| 4 | | Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje prilaznog puta na području Pavlovac k.č. 1352/3 k.o. Zamet | 40.000,00 | Izrađen je idejni projekt. | 15.485,70 |
| 5 | | Uređenje potpornog zida i rukohvata u Ulici Mate Balote od kućnog broja 21 do kućnog broja 53 | 60.000,00 | Izvedeni su radovi na uređenju potpornog zida i rukohvata u dužini od 35 m. | 37.101,72 |
| 6 | | Sanacija potpornog zida i dijela Ulice Tenčićevo južno od kućnog broja 15 | 160.000,00 | Izvedena je sanacija potpornog zida i kolnika u dužini od 40 m . | 105.786,15 |
| 7 | | Tehnička priprema za uređenje i asfaltiranje Puta Frane Juretića do Doma umirovljenika | 40.000,00 | Izrađen je izvedbeni projekt. | 9.717,00 |
| 8 | | Sanacija betonskih stupova i sigurnosne ograde u Istarskoj ulici kod kućnog broja 47 | 60.000,00 | Sanirano je 60 betonskih stupova te postavljeno 120 m sigurnosne ograde. | 54.222,34 |

| | | | | | |
|-----------|------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| 9 | | Sanacija kolnika i nogostupa u Ulici Vere Bratonja od kućnog broja 29 do Labinske ulice kućni broj 20 | 90.000,00 | Izvedena je sanacija kolnika i nogostupa na način da je asfaltom sanirano 80 m kolnika i 20 m nogostupa. | 74.013,53 |
| 10 | | | | Iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata, u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se sanacija odvodnje oborinskih voda i prilaznog puta u Istarskoj ulici, stubišta u Marčeljevoj dragi, ceste u Pionirskoj ulici, stjenskog pokosa u Ulici Portić te uređenje parkirališta u Ulici Minakov put čija ugovorena vrijednost iznosi 186.600,64 kn. Također, iz razlike sredstava izvest će se uređenje parkirališta na širem području oko Ulice Minakov put čija procijenjena vrijednost iznosi 25.226,16 kn. Troškovi navedenih zahvata teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | - |
| 14 | MO KOZALA | | 223.000,00 | | 138.293,46 |
| | A. | ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 94.000,00 | | 39.513,31 |
| 1 | | Postava zaštitne ograde u Ulici Ante Kovačića kod kućnog broja 21, u prolazu sjeverno od kućnog broja 17, jugoistočno od igrališta Osnovne škole „Kozala“ | 15.000,00 | Postavljeno je ukupno 5,5 m ograde te su uređena postojeća vrata na prolazu između školskog dvorišta prema igralištu. | 5.421,22 |
| 2 | | Sanacija površine uz zidić sa sjeverne strane nebodera u Ulici Ante Kovačića kućni broj 20 | 1.000,00 | Radovi su prenijeti na početak 2012. godine i teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | - |
| 3 | | Postava dvije klupe u Parku Nikole Hosta | 4.000,00 | Postavljene su dvije klupe s naslonom. | 3.739,20 |
| 4 | | Hortikulturno uređenje okoliša u Brajšinoj ulici kod kućnog broja 26 | 7.000,00 | Radovi su prenijeti na početak 2012. godine i teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | - |

| | | | | | |
|---|-----------|--|-------------------|---|------------------|
| 5 | | Uređenje zelene površine u Ulici Ante Kovačića sjeverno od kućnog broja 8 | 18.000,00 | Radovi su prenijeti na početak 2012. godine i teretit će prijelzne radove u 2012. godini. | - |
| 6 | | Sanacija hodnih površina u Parku Vladimira Nazora | 20.000,00 | Izrađena je i postavljena zaštitna mreža – rešetka na dva upojna bunara duž staza u Parku Vladimira Nazora. Preostali iznos od 17.299,95 kn realizirat će na početku 2012. godine a odnosi se na radove popločavanja staza unutar parka lomljenim kamenim pločama. | 2.706,00 |
| 7 | | Proširenje javne rasvjete u Brajšinoj ulici kod kućnog broja 30 | 3.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 1.993,35 |
| 8 | | Proširenje javne rasvjete u Parku Nikole Hosta | 26.000,00 | Postavljena su dva rasvjetna tijela. | 25.653,54 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 129.000,00 | | 98.780,15 |
| 1 | | Uređenje stubišta , podesta i rukohvata od Laginjine ulice uz Dom zdravlja Kozala prema Brajšinoj ulici | 60.000,00 | Sanirano je 101 m2 gazišta i podesta te popravljeno 37 m ograde. | 44.010,75 |
| 2 | | Sanacija odvodnje oborinske vode u prolazu između zgrada kućni broj 6 u Brajšinoj ulici i kućni broj 11 u Trinajstičevoj ulici | 34.000,00 | Izvedena je sanacija odvodnje oborinske vode na način da je sanirano 22 m2 betonske ploče. | 3.225,99 |
| 3 | | Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje prolaza i stubišta od kućnog broja 32 u Ulici Bože Milianovića do križanja s cestom u Ulici Petra Kobeka -zamjenski prioritet- uređenje prolaza i stubišta od kućnog broja 32 u Ulici Bože Milanovića do križanja s cestom u Ulici Petra Kobeka | 25.000,00 | Umjesto izrade idejnog projekta i ishođenja lokacijske dozvole za uređenje prolaza i stubišta na planiranoj lokaciji, na zahtjev Mjesnog odbora izvedeni su radovi na uređenju prolaza i stubišta od kućnog broja 32 u Ulici Bože Milanovića do križanja s cestom u Ulici Petra Kobeka u površini od 65 m2. | 24.406,07 |
| 4 | | Postava rubnjaka u Ulici Ante Kovačića sjeverno od kućnog broja 8 | 10.000,00 | Postavljeno je 9 m rubnjaka. | 1.992,36 |
| 5 | | | | Iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata, u dogovoru s Mjesnim odborom izvedeni su radovi na postavi rukohvata na stubištu | 25.144,98 |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | | | | Kalvarija. Postavljeno je 249 m rukohvata, 17 m jednoredne ograde, 2,5 m dvoredne ograde te oličeno 28 m ograde. | |
| 6 | | | | Također, iz preostale razlike sredstava izvedeni su radovi sanacije zida u Ulici Stube Alberta Anđelovića od kućnog broja 5 do 7 te sanacija gazišta stubišta kod kućnog broja 7 u Ulici Aleksandra Mamića. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 12.408,24 kn. Troškovi zahvata terete prijelazne radove u 2012. godini budući je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja. | |
| 15 | MO KRIMEJA | | 127.000,00 | | 124.214,81 |
| | A. | ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 97.000,00 | | 94.356,44 |
| 1 | | Hortikulturno uređenje zelene površine u Spomen parku na Krimeji | 30.000,00 | Uređeno je 60 m2 travnjaka te posađena stabla i ukrasno grmlje. | 26.196,54 |
| 2 | | Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Drage Gervaisa istočno od kućnog broja 12 | 35.000,00 | Izvedeno je podizanje zida dužine 26 m. Oko igrališta postavljena je ograda dužine 30 m i na platou ispod zgrade dužine 13 m. Zasijano je 120 m2 travnjaka te posađeno bilje. | 38.665,47 |
| 3 | | Sadnja živice u Kvaternikovoj ulici južno od kućnih brojeva 6, 8 i 10 -zamjenski prioritet – uređenje okoliša zgrade Drage Gervaisa kućni broj 15 do 17 | 10.000,00 | U dogovoru s Mjesnim odborom, umjesto sadnje živice, uređen je okoliš zgrade u Ulici Drage Gervaisa kućni broj 15 do 17. Uređeno je 150 m2 travnjaka, posađena stabla i ukrasno grmlje. | 11.333,22 |
| 4 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Krimeja kod kućnog broja 12 | 22.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 18.161,21 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 30.000,00 | | 29.858,37 |
| 1 | | Uređenje pješačke staze i postava zaštitne ograde u Ulici Drage Gervaisa kod kućnih brojeva 20 i 22 | 15.000,00 | Uređena je pješačka staza te postavljeno 17 m dvoredne ograde. | 13.717,70 |

| | | | | | |
|-----------|-----------------|---|-------------------|--|-------------------|
| 2 | | Povišenje postojećeg zida u Kvaternikovoj ulici južno od kućnih brojeva 6, 8 i 10 | 10.000,00 | Izvedeni su radovi na povišenju postojećeg zida na planiranoj lokaciji. | 12.966,65 |
| 3 | | Sanacija parkirališta u Kumičićevoj ulici kod kućnog broja 11 sa iscrtavanjem parkiranih mjesta | 5.000,00 | Izvedena je sanacija asfaltom 11 m2 parkirališta. | 3.174,02 |
| 16 | MO LUKA | | 86.000,00 | | 82.650,10 |
| | A. | ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 12.000,00 | | 11.685,00 |
| 1 | | Orezivanje dijela drvoreda u Ulici Ivana Zajca | 12.000,00 | Orezana su drvoredna stabla. | 11.685,00 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 74.000,00 | | 70.965,10 |
| 1 | | Sanacija dijela nogostupa u Ulici Matije Gupca ispred kućnog broja 20 | 10.000,00 | Izvedeni su radovi sanacije dijela nogostupa na način da je asfaltirano je 34 m2 nogostupa. | 6.787,14 |
| 2 | | Sanacija dijela nogostupa Demetrove ulice ispred južnog ulaza u zgradu ribarnice | 10.000,00 | Izvedeni su radovi sanacije dijela nogostupa na način da je asfaltirano je 26 m2 nogostupa. | 7.035,23 |
| 3 | | Sanacija kolnika Veslarske ulice između kućnih brojeva 3a i 5 | 54.000,00 | Asfaltirano je 225 m2 kolnika. | 57.142,73 |
| 17 | MO MLAKA | | 190.000,00 | | 131.548,95 |
| | A. | ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 1 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 34 | 4.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 3.097,96 |
| 2 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Podmurvice kućni broj 4 – Dječji vrtić „Mlaka“ | 4.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 2.518,86 |
| 3 | | Proširenje javne rasvjete u parku Mlaka – II. faza | 47.000,00 | Postavljena su dva rasvjetna tijela. | 49.383,18 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 135.000,00 | | 76.548,95 |
| 1 | | Sanacija odvodnje oborinske vode na igralištu Osnovne škole „Podmurvice“ | 50.000,00 | Sanacija je izvedena na način da su postavljene linijske rešetke po prethodno očišćenom rigolu u dužini od 50 m. | 39.458,40 |

| | | | | | |
|-----------|---------------------|---|-------------------|--|------------------|
| 2 | | Sanacija odvodnje oborinske vode u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 23 -zamjenski prioritet-sanacija odvodnje oborinske vode između igrališta Osnovne škole „Podmurvice“ i dječjeg vrtića | 35.000,00 | Na zahtjev Mjesnog odbora umjesto sanacije odvodnje oborinske vode u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 23 izvest će se sanacija odvodnje oborinske vode između igrališta Osnovne škole „Podmurvice“ i dječjeg vrtića. Ugovorena vrijednost radova iznosi 39.470,70 kn. Troškovi zahvata teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | - |
| 3 | | Uređenje prilazne rampe na spoju ulica Franje Čandeka i Eugena Kovačića | 10.000,00 | Izvedeni su radovi na uređenju prilazne rampe ukupne površine od 6 m2. | 3.849,10 |
| 4 | | Postava rukohvata u Ulici Luki kod kućnog broja 38 | 15.000,00 | Izvedeno je 23 m rukohvata po zidu i 28 m jednodredne ograde. | 7.044,15 |
| 5 | | Uređenje parkirališta u Ulici Giuseppe Duella južno od kućnog broja 4 | 25.000,00 | Asfaltirano je 66 m2 parkirališta sa pet parkirnih mjesta. | 26.197,30 |
| 18 | MO OREHOVICA | | 187.000,00 | | 13.171,57 |
| | A. | ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 18.000,00 | | 13.171,57 |
| 1 | | Uređenje zelene površine na Donjoj Orehovici | 15.000,00 | Podignut je zidić, zatravljena površina od 50 m2 te posađena stabla. | 11.100,75 |
| 2 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Vlah kod kućnog broja 6 | 3.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 2.070,82 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 169.000,00 | | - |
| 1 | | Uređenje dijela parkirališta na kraju Ulice Dragutina Tomića | 129.000,00 | Radovi su prenijeti na početak 2012. godine. Ugovorena vrijednost radova iznosi 119.761,41 kn. Troškovi zahvata teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | - |
| 2 | | Izrada glavnog i izvedbenog projekta za uređenje nogostupa u Ulici Grobnička cesta | 40.000,00 | Izrada glavnog i izvedbenog projekta se nije uspjela realizirati do 31. prosinca već je prenijeta na početak 2012. godine. Ugovorena vrijednost navedene tehničke pripreme iznosi 33.210,00 kn. Troškovi zahvata teretit će prijelazne radove u 2012. | - |

| | | | | | |
|-----------|------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | | | | godini. | |
| 19 | MO PAŠAC | | 61.000,00 | | 57.759,57 |
| | A. | RIJEKA PROMET | 61.000,00 | | 57.759,57 |
| 1 | | Uređenje nogostupa u Ulici Balde Fučka kućni broj 47 prema mostu preko Rječine | 61.000,00 | Asfaltirano je 80 m2 nogostupa te je postavljeno 50 m cestovnih rubnjaka i troredne ograde. | 54.770,67 |
| 2 | | | | Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranog zahvata iz točke 1, izvedeni su radovi na postavi linijskih rešetki na oborinskom kanalu kod Osnovne škole „Pašac“ u dužini od 6 m. | 2.988,90 |
| 20 | MO PEĆINE | | 134.000,00 | | 131.916,94 |
| | A. | ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 97.000,00 | | 97.012,86 |
| 1 | | Orezivanje stabala u Ulici Pećine kod kućnog broja 9, prolaz prema plaži Grčevo | 5.000,00 | Uklonjena su suha i nagnuta stabla, orezano grmlje te uklonjen komunalni otpad. | 5.012,86 |
| 2 | | Proširenje javne rasvjete na južnom nogostupu u Ulici Janka Polić Kamova | 92.000,00 | Postavljena su pedeset i dva rasvjetna tijela. | 79.802,01 |
| 3 | | | | Iz preostale razlike sredstava izvedeno je proširenje javne rasvjete u parku Borik. Poostavljena su dva rasvjetna tijela. | 12.197,99 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 37.000,00 | | 34.904,08 |
| 1 | | Nastavak asfaltiranja sjevernog dijela nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 57 nadalje | 37.000,00 | Asfaltom je sanirano 90 m2 nogostupa te je postavljeno 27m kamenih cestovnih rubnjaka. | 34.904,08 |
| 21 | MO PEHLIN | | 661.000,00 | | 433.302,76 |
| | A. | ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 325.000,00 | | 162.789,48 |
| 1 | | Uređenje zelenih površina u dogovoru s Mjesnim odborom | 80.000,00 | Zatravljena je površina od 56 m2 na lokaciji Blažičevo, posađena stabla i ukrasno grmlje na lokacijama: Minakovo, na kraju Vukovarske ulice i Blažičevo, te postavljena | 78.793,80 |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|--|-----------|
| | | | | klupa u okolišu Doma. | |
| 2 | | Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice u Ulici Hosti kod kućnog broja 99, 100 – iznad trafostanice, pravac grad | 45.000,00 | Planirana nabava i postava autobusne čekaonice na predmetnoj lokaciji nije bila moguća iz razloga što Županijska uprava za ceste nije dala suglasnost za novu poziciju autobusnog stajališta. Planirana sredstva u dogovoru s Mjesnim odborom usmjerit će se u 2012. godini za radove na postavi memorije na nekadašnju kapelicu Sv. Ivana. | - |
| 3 | | Priprema dokumentacije za gradnju kapelice Svetog Ivana u prostoru javnog parka Minakovo | 95.000,00 | Pripremi dokumentacije nije se pristupilo iz razloga što nije moguća parcijalna izrada projekta samo za kapelicu već cijelog parka Minakovo. Planirana sredstva u dogovoru s Mjesnim odborom, kao prethodno navedena sredstva, usmjerit će se u 2012. godini za radove na postavi memorije na nekadašnju kapelicu Sv. Ivana. | - |
| 4 | | Priprema, uređenje i opremanje prostora za sportske i kulturne javne manifestacije na području Mjesnog odbora | 25.000,00 | Izvedena je montaža i demontaža pozornice ispred Osnovne škole „Pehlin za vrijeme održavanja karnevala“, te nabava i postava novogodišnje jelke ispred doma. | 8.487,00 |
| 5 | | Proširenje i poboljšanje javne rasvjete u dogovoru s Mjesnim odborom | 80.000,00 | Izvedeno je proširenje javne rasvjete na lokacijama: - u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 4B. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. Troškovi zahvata iznose 3.244,90 kn, - na dječjem igralištu „Plase“. Postavljena su dva rasvjetna tijela. Troškovi zahvata iznose 4.470,78 kn, - na igralištu „Blažičevo“. Postavljena su tri rasvjetna tijela. Troškovi zahvata iznose 18.593,00 kn . Također, iz preostale razlike sredstava izvedena je tehnička priprema za proširenje javne rasvjete na bočalištu „Pehlin“ – Mihovilići. Troškovi tehničke pripreme iznose 49.200,00 kn što sa troškovima izvedenih proširenja, čini ukupno 75.508,68 kn utrošenih za navedene zahvate. | 75.508,68 |

| | B. | RIJEKA PROMET | 336.000,00 | | 270.513,28 |
|---|----|---|------------|---|------------|
| 1 | | Asfaltiranje prilaznih nerazvrstanih cesta i sanacija postojećih cesta i nogostupa na području Mjesnog odbora | 336.000,00 | <p>U dogovoru s Mjesnim odborom izvedeni su slijedeći radovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sanacija ceste Androv breg od kućnog broja 11C do kućnog broja 16 i Baretičevo od kućnog broja 13 do 42. Asfaltom je sanirano 400 m² cestovne površine. Troškovi zahvata iznose 61.536,90 kn, -Sanacija ceste od Turkovo kućni broj 87 do Pletenci kućni broj 6A. Asfaltom je sanirano 240 m² cestovne površine. Troškovi zahvata iznose 21.054,53 kn, -Uređenje zidova i ograda kod igrališta Blažičevo C. Uređeni su zidovi u dužini 30 m te je postavljeno 360 m² pocinčane mreže. Troškovi zahvata iznose 72.983,28 kn, -Uređenje parkirališta i ograda u Mihovilićima kod kućnog broja 1A do kućnog broja 8. Uređeno je parkiralište s dvanaest parkirnih mjesta. Postavljeno je 250 m² mrežaste ograde. Troškovi zahvata iznose 66.749,64 kn, -Uređenje nogostupa u Ulici Minakovo. Uređen je nogostup u dužini od 180 m , s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom. Troškovi zahvata iznose 44.498,93 kn, | 266.823,28 |
| 2 | | | | <p>Iz preostale razlike sredstava, u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se uređenje ceste Turkovo kod kućnog broja 87 čija procijenjena vrijednost iznosi 10.570,92 kn te nastavak uređenja prilaza stambenom objektu u Ulici Mihovilići 13B, podesta za kontejnere u naselju Turkovo, Blažičevo, Baretičevo, prostora ispred ulaza u trafostanicu Pehlin te radova na preregulaciji prometa u Ulici Minakovo. Ugovorena vrijednost navedenih radova iznosi 54.915,81 kn. Troškovi zahvata teretit će prijelazne radove u 2012. godini.</p> | - |

| | | | | | |
|-----------|--------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 3 | | | | Također, iz preostale razlike sredstava izrađen je projekt preregulacije prometa u Ulici Minakovo. | 3.690,00 |
| 22 | MO PODMURVICE | | 460.000,00 | | 396.638,56 |
| | A. | ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 344.000,00 | | 284.047,81 |
| 1 | | Uređenje dječjeg igrališta u Čandekovoj ulici istočno od kućnog broja 8 | 110.000,00 | Na neuređenoj površini uređeno je dječje igralište površine 300 m2. | 124.665,54 |
| 2 | | Opremanje dječjeg igrališta u Čandekovoj ulici istočno od kućnog broja 8 | 30.000,00 | Postavljena je ljučjačka s mrežom, klackalice, tobogan, četiri klupe i 12 m2 gumene podloge. Navedena oprema financirana je sredstvima osiguranim u sklopu projekta Riječki program lokalnog partnerstva. | - |
| 3 | | Uređenje okoliša oko joga u Ulici Plase južno od kućnog broja 8 | 14.000,00 | Obnovljeno je 55 m2 betonske podloge uz jog. Okoliš je hortikulturno uređen (uklonjena suha i nagnuta stabla i grane, uklonjeno kupinište, posađena stabla). | 11.234,48 |
| 4 | | Opremanje okoliša oko joga u Ulici Plase južno od kućnog broja 8 | 6.000,00 | Postavljena je garnitura za sjedenje. | 3.345,60 |
| 5 | | Nadogradnja betonskog zida u Ulici Branimira Markovića uz stazu sjeverno od kućnih brojeva 4 do 22 | 35.000,00 | Veći dio od planiranog zahvata prenijet je na početak 2012. godine i teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | 2.345,02 |
| 6 | | Postava klupa u Dubrovačkoj ulici sjeverno od kućnog broja 1 | 3.000,00 | Postavljene su dvije klupe bez naslona. | 1.968,00 |
| 7 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 8 (dječje igralište) | 23.000,00 | Postavljena su dva rasvjetna tijela. | 33.310,99 |
| 8 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Plase južno od kućnog broja 8 | 17.000,00 | Postavljena su dva rasvjetna tijela. | 14.264,68 |
| 9 | | Proširenje javne rasvjete na stepeništu između Dubrovačke ulice kod kućnog broja 4 i Ulice Antuna Barca kod kućnog broja 20 | 74.000,00 | Postavljeno je pet rasvjetnih tijela. | 64.761,11 |
| 10 | | Proširenje javne rasvjete u Bakarskoj ulici kod kućnog broja 17 i kućnog broja 32 | 3.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 1.979,23 |
| 11 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Maria Špilera između kućnog broja 3 i kućnog broja 5 | 20.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 18.472,03 |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| 12 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Mladenića od kućnog broja 1 do kućnog broja 6 | 9.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 7.701,13 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 116.000 | | 112.590,75 |
| 1 | | Sanacija dijela kolnika u Ulici Plase od kućnog broja 10 do raskrižja sa Ulicom Hahlić | 60.000,00 | Asfaltom je saniran kolnik u dužini od 160 m. | 44.842,35 |
| 2 | | Sanacija dijela potpornog zida u Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 1 | 34.000,00 | Saniran je zid u dužini od 40 m. | 34.181,70 |
| 3 | | Opločenje dijela pješačke staze u Ulici Franje Mladenića južno od kućnih brojeva 1 i 3 | 22.000,00 | Izvedeni su radovi na sanaciji dijela pješačke staze ukupne površine od 60 m ² . | 21.579,12 |
| 4 | | | | Iz preostale razlike sredstava, u dogovoru s Mjesnim odborom izvedeni su radovi na uređenju nogostupa na južnoj strani Ulice Plase u dužini od 50 m te ličenje ograde u parku u Čandekovoj ulici pokraj crkve Sv. Josipa. | 11.987,58 |
| 23 | MO PODVEŽICA | | 249.000,00 | | 169.609,43 |
| | A. | ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 149.000,00 | | 122.798,52 |
| 1 | | Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Franje Matkovića sjeverno od kućnog broja 9 | 20.000,00 | Postavljena je ljujačka, tobogan, vrtuljak i klupe te uređen plato. | 20.700,03 |
| 2 | | Uređenje površine u Ulici Drage Gervaisa južno od kućnog broja 39 | 95.000,00 | Izvedena je sanacija odvodnje s trga ugradnjom linijske rešetke u dužini 24 m i uređenjem upojnih bunara, postavljene su daske za sjedenje te je uređen zid uz prometnicu s južne strane trga. | 68.105,89 |
| 3 | | Sadnja stabala u naselju Vulkan | 2.000,00 | Posađena su stabla i ukrasno grmlje. | 1.992,60 |
| 4 | | Proširenje javne rasvjete između Ulice Andrije Peruča kod kućnog broja 11 i Ulice Ede Starca kod kućnog broja 10 | 32.000,00 | Postavljena su dva rasvjetna tijela. | 32.000,00 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 100.000,00 | | 46.810,91 |
| 1 | | Izrada glavnog projekta i ishođenje potvrde na isti za uređenje trga na Podvežici ispred crkve sv. Tereze | 40.000,00 | U 2011. godini započela je realizacija planirane tehničke pripreme s time da je osim izrade glavnog projekta i ishođenja potvrde na isti ugovorena i izrada idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za uređenje trga ispred crkve Sv. Tereze. Ugovorena vrijednost navedene tehničke | - |

| | | | | | |
|-----------|------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| | | | | pripreme iznosi 46.125,00 kn . Troškovi realizacije teretiti će prijelazne radove u 2012. godini. | |
| 2 | | Sanacija nogostupa u Ulici Ede Starca od kućnog broja 16 do kućnog broja 30 | 60.000,00 | Postavljeno je 102 m betonskih cestovnih rubnjaka te asfaltirano 143 m2 nogostupa i 56 m2 ceste. | 46.810,91 |
| 24 | MO POTOK | | 82.000,00 | | 61.388,27 |
| | A. | ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 65.000,00 | | 61.388,27 |
| 1 | | Uklanjanje tri stabla topole i sadnja tri stabla crnike na istočnom nogostupu u Ulici Nikole Tesle | 10.000,00 | Uklonjena su tri stabla topole i posađena tri stabla crnike. | 9.298,80 |
| 2 | | Proširenje javne rasvjete na južnoj strani parkirališta „Benčić“ uz Ulicu Nikole Tesle i u parku s fontanom | 55.000,00 | Postavljeno je pet rasvjetnih tijela. | 52.089,47 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 17.000,00 | | - |
| 1 | | Uređenje oštećenih nogostupa u dogovoru s Mjesnim odborom | 17.000,00 | U dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se radovi na sanaciji nogostupa kod ljekarne u Krešimirovoj ulici kod kućnog broja 34. Ugovorena vrijednost radova iznosi 16.806,00 kn. Troškovi realizacije teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | - |
| 25 | MO SRDOČI | | 700.000,00 | | 523.947,88 |
| | A. | ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 186.000,00 | | 136.344,49 |
| 1 | | Uređenje javnih zelenih površina na području mjesnog odbora | 100.000,00 | Na dječjem igralištu Bartola Kašića postavljena je oprema: dvije klupe s naslonom, tobogan, dvije košarice za otpatke, dvadeset šest elemenata niskih ograda uz nogostup zbog sprječavanja parkiranja vozila, dvostruka ljuljačka i dvostruka klackalica te dvije klupe u Ulici Tina Ujevića. Zatravljeno je 120m2 površine te posađena stabla i ukrasno grmlje. Preostala sredstva usmjerit će se u zahvat u dogovoru s Mjesnim odborom. Troškovi navedenog zahvata teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | 59.084,28 |
| 2 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Tina Ujevića kod kućnog broja 2 | 77.000,00 | Postavljeno je pet rasvjetnih tijela. | 68.495,82 |

| | | | | | |
|----|-----------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| 3 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Markovići kod kućnog broja 27 C | 9.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 8.764,39 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 514.000,00 | | 387.603,39 |
| 1 | | Sanacija ceste u starom dijelu naselja Srdoči | 120.000,00 | Izvedeni su radovi na sanaciji cesta u starom naselju Srdoči ukupne površine 440 m2. | 91.876,08 |
| 2 | | Uređenje odvodnje oborinske vode u starom dijelu naselja Srdoči | 110.000,00 | Na zahtjev Mjesnog odbora umjesto uređenja odvodnje oborinske vode planirana sredstva za navedeni zahvat zajedno s sredstvima preostalim nakon realizacije ostalih planiranih zahvata usmjerena su na nove zahvate u točki 6. i 7. | - |
| 3 | | Sanacija dijela Ulice Andrije Mohorovičića | 214.000,00 | Uređena je podloga i završni sloj asfalta na više pozicija . | 161.598,88 |
| 4 | | Uređenje prostora za smještaj kontejnera u Ulici Vladimira Čerine preko puta kućnog broja 32 | 10.000,00 | Izrađena je podloga i zidovi za smještaj dva kontejnera. | 9.391,05 |
| 5 | | Obnova urušenog zida na križanju Ulice Josipa Mohorića i Ulice Marije Grbac | 60.000,00 | Izvedena je obnova urušenog zida na planiranoj lokaciji. | 52.920,14 |
| 6 | | | | Iz planiranih sredstava za zahvat iz točke 2 te razlike sredstava preostale nakon realizacije gore navedenih zahvata, izveden je dio od ugovorenih radova uređenja nogostupa u ulicama M. Lovraka i M. Krleže, kolnika u naselju Markovići i ulicama Kurirski put i Murini, upojnog bunara u Ulici A.B.Šimića te ograde u ulicama B. Kašića, Gustava Krkleca i Miroslava Krleže. Ugovorena vrijednost navedenih radova iznosi 171.357,45 kn od kog iznosa do 31. prosinca je realizirano 71.817,24 kn. | 71.817,24 |
| 7 | | | | Također, iz preostale razlike sredstava izvest će se sanacija asfalta u Ulici Miroslava Krleže i Ulici Gustava Krkleca. Procijenjena vrijednost navedenih radova iznosi 26.847,79 kn. Troškovi zahvata teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | - |
| 26 | MO SVETI KUZAM | | 84.000,00 | | 75.016,57 |
| | A. | ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 25.000,00 | | 21.927,58 |

| | | | | | |
|-----------|------------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 1 | | Postava zaštitne ograde na vidikovcu istočno od kućnog broja 3 u Ulici Sveti Kuzam | 20.000,00 | Postavljena je zaštitna ograda i rubnjak oko spomenika na vidikovcu. | 19.934,98 |
| 2 | | Uređenje neuređenih ili neodgovarajuće uređenih javnih zelenih površina u dogovoru s Mjesnim odborom | 5.000,00 | Posađena su stabla i grmlje na lokaciji vidikovac kod željezničkog nadvožnjaka. Iz preostale razlike sredstava izvest će se postava rubnjaka na vidikovcu oko platoa. Troškovi prenijetih radova teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | 1.992,60 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 59.000,00 | | 53.088,99 |
| 1 | | Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju nogostupa od križanja Škrlevo, ceste D40 do spoja sa asfaltnom cestom kroz područje Njivina prema mjestu Sveti Kuzam (željeznički most) | 25.000,00 | Izrađen je idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola. | 12.300,00 |
| 2 | | Nastavak uređenja parkirališta kod mjesnog groblja Sveti Kuzam | 12.000,00 | Postavljeno je 32 m ograde oko parkirališta. | 9.191,79 |
| 3 | | Izrada izvedbenog projekta za rješavanje odvodnje oborinske vode u Ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 59 do kućnog broja 65 | 8.000,00 | Izrađen je izvedbeni projekt za rješavanje odvodnje oborinske vode na planiranoj lokaciji. | 4.920,00 |
| 4 | | Izrada izvedbenog projekta za rješavanje odvodnje oborinske vode u Ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 72 prema kućnom broju 64 | 8.000,00 | Izrađen je izvedbeni projekt za rješavanje odvodnje oborinske vode na planiranoj lokaciji. | 4.920,00 |
| 5 | | Uređenje neuređenih ili neodgovarajuće uređenih javno - prometnih površina u dogovoru s Mjesnim odborom | 6.000,00 | Izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 59 prema kućnom broju 65. | 21.757,20 |
| 27 | MO SVETI NIKOLA | | 723.000,00 | | 624.467,14 |
| | A. | ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 213.000,00 | | 205.791,99 |
| 1 | | Sadnja ukrasnih grmova u Liburnijskoj ulici sjeverno od kućnog broja 6 | 15.000,00 | Izvedeni su hortikulturni i građevinski radovi. Posađeno je ukrasno grmlje te postavljena zaštitna ograda. | 14.462,34 |
| 2 | | Dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Becićeva – pravac grad | 55.000,00 | Izvršena je dobava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji. | 52.337,30 |
| 2 | | Dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Becićeva – pravac prigrad | 55.000,00 | Izvršena je dobava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji. | 57.649,42 |
| 3 | | Raščišćavanje površine prije sanacije pokosa u Karasovoj ulici kod kućnog broja 2 | 11.000,00 | Površina je rasčišćena na način da su uklonjena suha i nagnuta stabla, orezano grmlje i stabla te nasuta plodna zemlja i | 11.993,11 |

| | | | | | |
|---|-----------|---|-------------------|--|-------------------|
| | | | | djelomično zasijana trava. | |
| 4 | | Podizanje travnjaka na raščišćenoj površini i odvoz smeća u Medovićevoj ulici od kućnog broja 39 do kućnog broja 41 | 20.000,00 | Površina je očišćena od korova te je nasuta plodna zemlja. | 13.281,05 |
| 5 | | Uređenje dječjeg igrališta u Hegedušićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 15 | 10.000,00 | Uređen je plato dječjeg igrališta te postavljena antistres podloga površine od 18 m ² . | 17.525,27 |
| 6 | | Opremanje dječjeg igrališta u Hegedušićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 15 | 25.000,00 | Izvedena je postava jedne kombinirane sprave – dvorac sa dvostrukom ljuljačkom i toboganom. | 16.543,50 |
| 7 | | Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Ivana Matetića Ronjgova kod kućnog broja 1 | 22.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 22.000,00 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 510.000,00 | | 418.675,15 |
| 1 | | Sanacija parkirališta u Ulici Mirka Čurbega kod kućnih brojeva 5/1, 5/2, 5/3 | 90.000,00 | Asfaltirana je površina za deset parkiranih mjesta te je uređeno 50 m nogostupa. | 70.899,66 |
| 2 | | Uređenje stubišta i postava rukohvata u Zvonimirovoj ulici zapadno od kućnog broja 21 | 60.000,00 | Uređeno je stubište , pješačka staza i postavljeno 40 m dvoredne ograde. | 45.810,12 |
| 3 | | Sanacija zidova uz stubište u Zvonimirovoj ulici južno od kućnih brojeva 17, 19 i 21 do Ulice Mirka Čurbega | 60.000,00 | Sanirano je stubište u dužini od 30 m, zid u dužini od 80 m te je postavljena ograda u dužini od 50 m. | 50.593,59 |
| 4 | | Uređenje nogostupa u Kršinićevoj ulici kod kućnog broja 14 | 50.000,00 | Uređeno je 20 m nogostupa i postavljeno 12 m ograde. | 36.433,83 |
| 5 | | Uređenje protukliznog završnog sloja asfalta od raskrižja Medovićeve ulice i Vidovićeve ceste do raskrižja s Novom cestom | 130.000,00 | Uređeno je 1.200 m ² površine kolnika te je obnovljena horizontalna signalizacija. | 115.005,00 |

| | | | | | |
|-----------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| 6 | | Uređenje stubišta i postava rukohvata cijelom dužinom pješачkog pristupa u Medovićevoj ulici prema kućnom broju 33 | 40.000,00 | Sanirano je stubište, postavljeno je 15 m dvoredne ograde te 14 m rukohvata. | 36.986,10 |
| 7 | | Sanacija pokosa u Karasovoj ulici kod kućnog broja 2 | 80.000,00 | Izvedeni su radovi na sanaciji pokosa u dužini od 50 m i širine 5 m. Izveden je kameni parapetni zid u dužini od 50 m. | 62.946,85 |
| 8 | | | | Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom u tijeku je izvođenje radova na uređenju protukliznog završnog sloja asfalta u Medovićevoj ulici, postava prometnog ogledala na raskrižju ulica Vidovićeva-Medovićeva-Udatnog te postava rukohvata duž stubišta u Medovićevoj ulici kod kućnog broja 8 i 10. Ugovorena vrijednost radova iznosi 87.213,15 kn. Troškovi zahvata teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | |
| 28 | MO SVILNO | | 141.000,00 | | 112.479,17 |
| | A. | ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 56.000,00 | | 35.005,41 |
| 1 | | Postava novog tobogana i vrtuljka na dječjem igralištu u Ulici Tutново kod kućnog broja 48 | 15.000,00 | Postavljen je tobogan i vrtuljak. | 13.099,50 |
| 2 | | Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Tutново kod kućnog broja 48 | 23.000,00 | Uređen je kameni zid, zatravljeno 270 m2 površine, posađena su stabla i ukrasno grmlje. | 21.905,91 |
| 3 | | Postava klupe s naslonom na postojećem dječjem igralištu „Leptirić“ na lokaciji Grbaste | 2.000,00 | Izvedena ja postava klupe na navedenoj lokaciji. Troškovi dobave i postave terete prijelazne radove u 2012. godini. | - |
| 4 | | Dodatno uređenje postojećeg dječjeg igrališta „Leptirić“ na lokaciji Grbaste | 16.000,00 | Radovi su prenijeti na početak 2012. godine i terete prijelazne radove u 2012. godini. | - |
| | B. | RIJEKA PROMET | 85.000,00 | | 77.473,76 |
| 1 | | Nastavak proširenja Ulice Tutново od kućnog broja 5 do kućnog broja 17, sa uređenjem okretišta kod kućnog broja 17 | 15.000,00 | Izvedeni su radovi na proširenju ulice sa uređenjem okretišta | 19.729,20 |
| 2 | | Sanacija prilaznog puta u Ulici Grbaste od kućnog broja 19 do spoja s glavnom cestom u naselju Grbaste | 60.000,00 | Asfaltirano je 542 m2 prometnice. | 51.646,34 |

| | | | | | |
|-----------|--------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| 3 | | Sanacija odvodnog kanala u Ulici Grbaste kod kućnog broja 23 | 10.000,00 | Izvedeni su radovi sanacije odvodnog kanala na planiranoj lokaciji. Postavljeno je 3 m cestovnih rubnjaka te asfaltirano 38 m ² ceste. | 6.098,22 |
| 29 | MO ŠKOLJIĆ | | 79.000,00 | | 78.855,35 |
| | A. | ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 79.000,00 | | 78.855,35 |
| 1 | | Uređenje površine zapadnog dijela Trga Ivana Klobučarića | 67.000,00 | Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Uređen je betonski zid, postavljeni novi rubnjaci, uređene staze i stube. Uređen je plato i postavljena ograda. Posađeno su stabla i ukrasno grmlje. | 68.228,15 |
| 2 | | Postava klupa i garniture za sjedenje na zapadnom dijelu Trga Ivana Klobučarića | 12.000,00 | Postavljena su dva stola i osam klupa. | 10.627,20 |
| 30 | MO ŠKURINJE | | 541.000,00 | | 390.984,52 |
| | A. | ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 229.000,00 | | 215.884,18 |
| 1 | | Dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Osječka – Crkva u pravcu prigrad | 55.000,00 | Izvedena je dobava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji. | 52.588,47 |
| 2 | | Sanacija divljeg odlagališta u sjevernom dijelu Parka Katinke Mitel te na pristupnom bijelom putu za Ulicu Škurinje | 70.000,00 | Izvedena je sanacija divljeg odlagališta. Površina je očišćena od raznog smeća i krupnog otpada. | 69.999,30 |
| 3 | | Postava dvije klupe uz spomenik NOB-a na Škurinjskoj cesti | 4.000,00 | Postavljene su dvije klupe s naslonom. | 3.739,20 |
| 4 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Save Jugo Bujkove kod kućnog broja 19 | 25.000,00 | Postavljena su tri rasvjetna tijela. | 26.135,02 |
| 5 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Save Jugo Bujkove od kućnog broja 29 do kućnog broja 34 | 75.000,00 | Postavljeno je devet rasvjetnih tijela. | 63.422,19 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 312.000,00 | | 175.100,34 |

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| 1 | | Izrada idejnog projekta sa ishođenjem lokacijske dozvole za izvedbu stubišta za silazak sa pješačke staze koja povezuje Ulicu Save Jugo Bujkove i Osnovnu školu „Ivan Zajc“ | 25.000,00 | Na zahtjev Mjesnog odbora umjesto planirane tehničke pripreme sredstva su usmjerena za zahvat iz točke 2.-uređenje dijela pješačke staze u Ulici Škurinjskih žrtava. | - |
| 2 | | Uređenje dijela pješačke staze u Ulici Škurinjskih žrtava | 197.000,00 | Do 31.prosinca 2011. godine izveden veći dio od ugovorenih radova dok je dio prenijet na početak 2012. godine. Ugovorena vrijednost radova iznosi 225.105,99 kn . Troškovi prenetih radova teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | 149.516,34 |
| 3 | | Tehnička priprema za uređenje ugibališta i pristupa na njega kod Crkve u Osječkoj ulici sukladno DPU | 30.000,00 | Na zahtjev Mjesnog odbora umjesto planirane tehničke pripreme na predmetnoj lokaciji sredstva su usmjerena dijelom za zahvat iz točke 2.-uređenje dijela pješačke staze u Ulici Škurinjskih žrtava a veći dio za postavu zaštitne ograde kod crkve Sv. Ivana Krstitelja. | - |
| 4 | | Sanacija postojeće željezne rampe u Ulici Škurinje prema Pehlinu | 10.000,00 | Sanirana je postojeća željezna rampa u Ulici Škurinje prema Pehlinu u dužini od 3 m. | 3.690,00 |
| 5 | | Izrada prometnog projekta i preregulacija prometa oko spomenika Škurinjskim borcima na križanju ulica Put Lovrankini , Škurinjskih boraca i Škurinjske ceste | 20.000,00 | Izrađen je prometni projekt za preregulaciju prometa na planiranoj lokaciji. | 1.845,00 |
| 6 | | Izrada prometnog projekta i preregulacija prometa u Ulici Milana Rustanbega | 30.000,00 | Izrađen je prometni projekt za preregulaciju prometa na planiranoj lokaciji. | 1.845,00 |
| 7 | | | | Kao što je u točki 3. navedeno dio sredstava koji je bio planiran za tehničku pripremu, usmjeren je za postavu zaštitne ograde kod crkve Sv. Ivana Krstitelja. Postavljeno je 80 m dvoredne ograde. | 18.204,00 |
| 31 | MO ŠKURINJSKA DRAGA | | 428.000,00 | | 175.858,10 |
| | A. | ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 218.000,00 | | 96.066,64 |

| | | | | | |
|---|-----------|---|-------------------|---|------------------|
| 1 | | Tehnička priprema za uređenje zelene površine u Porečkoj ulici južno od kućnog broja 34 do kućnog broja 94 | 50.000,00 | Izveden je geodetski snimak te izrađen izvedbeni projekt. Troškovi izvedbenog projekta u iznosu od 16.851,00 kn terete prijelazne radove u 2012. godini. | 7.626,00 |
| 2 | | Uređenje parka u Ulici Rastočine kod kućnog broja 7 | 75.000,00 | Izvedeni su hortikulturni i građevinski radovi. Uklonjena su suha i nagnuta stabla, obnovljen travnjak te posađeno bilje. Uklonjena je stara dotrajala ograda te postavljena nova. | 39.676,68 |
| 3 | | Nastavak uređenja površine u Ulici Lipa nasuprot kućnih brojeva od 2 do 12 | 20.000,00 | Podignut je travnjak površine 611 m2. | 32.871,13 |
| 4 | | Orezivanje stabala u Ulici Rastočine kod kućnih brojeva 5 i 5a | 22.000,00 | Stabla su orezana, a suha i nagnuta stabla uklonjena. | 15.892,83 |
| 5 | | Bojanje i sanacija ograda na području Mjesnog odbora | 25.000,00 | Radovi su prenijeti na početak 2012. godine i realizirat će se ovisno o potrebnim sredstvima za realizaciju zahvata iz točke 6. | - |
| 6 | | Uređenje partera i antistresne podloge na igralištima na području Mjesnog odbora | 26.000,00 | Radovi su prenijeti na početak 2012. godine i teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | - |
| | B. | RIJEKA PROMET | 210.000,00 | | 79.791,46 |
| 1 | | Izvedba rampe za invalide u Ulici Rastočine kućni broj 4 | 50.000,00 | Na zahtjev Mjesnog odbora odustalo se od planiranog zahvata. | - |
| 2 | | Sanacija pokosa u Ulici Lipa | 40.000,00 | Sanirano je 286 m2 površine pokosa s pocinčanim mrežama. | 25.294,46 |
| 3 | | Izrada projekta za uređenje površine ispod vijadukta u Mihačevoj dragi i spoja na Ulicu Lipa | 12.000,00 | Planirana sredstva za izradu projekta usmjerena su u uređenje površine ispod vijadukta u Ulici Mihačeva draga. | - |
| 4 | | Sanacija dijela nogostupa u Ulici Rastočine i Ulici Petra Kobeka | 38.000,00 | Saniran je dio nogostupa u Ulici Rastočine i Ulici Petra Kobeka. | 36.680,45 |
| 5 | | Sanacija kolnika u Ulici Lipa kod kućnog broja 32 - zamjenski prioritet- uređenje površine ispod vijadukta u Ulici Mihačeva draga | 50.000,00 | Umjesto izrade projekta za uređenje površine ispod vijadukta u Mihačevoj dragi i spoja na Ulicu Lipa te sanacije kolnika u Ulici Lipa kod kućnog broja 32, izvest će se radovi uređenja površine ispod vijadukta u Ulici Mihačeva draga. Ugovorena vrijednost radova iznosi 52.601,32 kn .Troškovi zahvata teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | - |

| | | | | | |
|-----------|------------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 6 | | Bojanje i sanacija ograda na području Mesnog odbora | 20.000,00 | Postavljen je rukohvat u Jelićevoj ulici u dužini od 4 m, oličena je dvoredna ograda na raskrižju Osječke i Jelićeve ulice te ograda u Ulici Rastočine. | 17.816,55 |
| 7 | | | | Iz razlike sredstava koja je preostala ili će preostati nakon realizacije gore navedenih zahvata, izvest će se postava rukohvata u Jelićevoj ulici, sanacija zida u Ulici Rastočine, nogostupa u Tizijanovoj ulici te stubišta koje vodi od Tizijanove ulice do Ulice 1.maja. Ugovorena vrijednost navedenih radova iznosi 69.064,50 kn. Troškovi izvedenih radova teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | - |
| 32 | MO TURNIĆ | | 366.000,00 | | 338.710,20 |
| | A. | ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 216.000,00 | | 199.591,05 |
| 1 | | Postava ograde u Zvonimirovoj ulici od kućnog broja 34 do kućnog broja 38 i sanacija rubnjaka oko zelenih površina zapadno od kućnog broja 38 | 50.000,00 | Postavljeno je 28 m cestovnog rubnjaka i 61 m dvoredne ograde. Površina uz ogradu je očišćena, orezano je grmlje oko zgrade te uklonjena suha i nagnuta stabla. | 35.969,73 |
| 2 | | Uređenje zelenih površina u Ulici Vinka Benca kod kućnog broja 10 | 14.000,00 | Zatravljena je površina od 20 m2 te izrađen kameni zid. | 13.634,49 |
| 3 | | Uređenje okoliša u Ulici Vinka Benca sjeverno od kućnog broja 10 | 20.000,00 | Zatravljena je površina od 30 m2, posađeno ukrasno grmlje, postavljeni parkovni rubnjaci, popločana staza te je izvedeno stubište sa dva gazišta. | 20.906,88 |
| 4 | | Uređenje zelenih površina u Ulici Antuna Raspora Španca zapadno od kućnog broja 1 | 10.000,00 | Zatravljena je površina od 60 m2, orezano grmlje te posađeno bilje. | 10.002,36 |
| 5 | | Uređenje postojećeg dječjeg igrališta u Šibenskoj ulici kod kućnog broja 3 | 50.000,00 | Uređeno je (povišeno) 73 m2 zaštitne ograde, površina igrališta je asfaltirana, uređena su vrata te uklonjeno smeće i naplavine duž ograde. | 52.345,22 |
| 6 | | Uređenje partera dječjih igrališta u Ulici Antuna Raspora Španca istočno od kućnog broja 7 i u Ulici Antuna Barca zapadno od kućnog broja 1 | 29.000,00 | Parteri navedenih dječjih igrališta su uređeni na način da je postavljena antistresna podloga. Površina duž rubnih dijelova igrališta je očišćena te je izvedena sanacija drobljencom na mjestima gdje je bilo neophodno. | 25.734.,22 |

| | | | | | |
|-----------|-----------------|---|-------------------|--|-------------------|
| 7 | | Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Giuseppe Carabino između kućnog broja 3 i kućnog broja 5 | 36.000,00 | Postavljena su dva rasvjetna tijela. | 35.561,99 |
| 8 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Turnić kod kućnog broja 3 | 7.000,00 | Postavljena su dva rasvjetna tijela. | 5.436,16 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 150.000,00 | | 139.119,15 |
| 1 | | Uređenje postojećeg parkirališta u Ulici Antuna Kosića Rika sjeverozapadno od kućnog broja 9 | 70.000,00 | Parkiralište je prošireno za 1 m te je postavljeno 26 m zaštitne ograde. | 52.974,87 |
| 2 | | Uređenje pješačke staze i stubišta u Ulici Antuna Barca sjeverno od kućnog broja 3b prema parkiralištu | 40.000,00 | Uređena je pješačka staza i stubište te postavljena ograda uz stubište. | 29.810,28 |
| 3 | | Tehnička priprema za uređenje interventnog puta u Šibenskoj ulici kod kućnog broja 1 i parkirališta od kućnog broja 1 do kućnog broja 3 | 40.000,00 | Izrađen je izvedbeni projekt. | 6.519,00 |
| 4 | | | | Iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata izvedeni su radovi na postavi rukohvata i dvoredne ograde na nekoliko lokacija i to: u Ulici Antuna Barca, V.Benca, Zvonimirovoj i Šibenskoj ulici. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 43.665,00 kn. Također, izrađen je elaborat geodetske izmjere za parkiralište u Ulici Antuna Raspora Španca kod kućnog broja 5 za što je utrošeno 6.150,00kn, što s gore utrošenim sredstvima za postavu rukohvata čini ukupno 49.815,00 kn utrošenih za navedene zahvate. | 49.815,00 |
| 33 | MO VOJAK | | 117.000,00 | | 112.787,07 |
| | A. | ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 1 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Nike Katunara kod kućnog broja 6 | 10.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 10.000,00 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 107.000,00 | | 102.787,07 |
| 1 | | Asfaltiranje parkirališta u Mihanovićevoj ulici iza kućnog broja 37, uključivo rješavanje odvodnje oborinske vode | 107.000,00 | Asfaltirano je parkiralište sa prilazom ukupne površine od 367 m2. | 74.674,99 |

| | | | | | |
|-----------|-----------------|--|-------------------|--|-------------------|
| 2 | | | | Iz preostale razlike sredstava izvedeni su radovi na uređenju prilaza kućnim brojevima 13 do 17 u Ulici Drage Šćitara, postava rukohvata na stubištu koje povezuje Ulicu Nike Katunara kod kućnog broja 12 s Radićevom ulicom kod kućnog broja 28 te uređenje ograde u Ulici Drage Šćitara preko puta kućnog broja 16. | 28.112,08 |
| 34 | MO ZAMET | | 714.000,00 | | 577.344,87 |
| | A. | ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 129.000,00 | | 112.680,81 |
| 1 | | Dopuna živice u Ulici Bože Vidasa | 35.000,00 | Dosađeno je 50 m živice. | 14.145,00 |
| 2 | | Hortikulturno uređenje površine uz pješačku stazu u Ulici Bože Vidasa kućni broj 14 prema novoj cesti i Osnovnoj školi | 20.000,00 | Zasijano je 346 m2 travnjaka, uklonjene suhe grane te posađeno bilje. | 24.203,94 |
| 3 | | Sanacija dječjeg igrališta te postava ograde s južne strane igrališta u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 7 | 30.000,00 | Zasijano je 110 m2 travnjaka, orezano grmlje, uklonjeno suho granje te posađeno bilje. Postavljena je ograda oko igrališta, postavljeni su rubnjaci i podloga igrališta | 43.819,61 |
| 4 | | Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta na uređenoj zelenoj površini istočno od groblja Zamet | 30.000,00 | Izrađen je geodetski snimak terena, idejno rješenje i izvedbeni projekt. | 20.664,00 |
| 5 | | Proširenje javne rasvjete na stubištu u Becićevoj ulici kod kućnog broja 7 | 5.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 3.315,77 |
| 6 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Čikovića Belog sjeveroistočno od kućnog broja 8A | 6.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 4.553,26 |
| 7 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Milutina Bataje kod kućnog broja 1 | 3.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 1.979,23 |
| | B. | RIJEKA PROMET | 585.000,00 | | 464.664,06 |
| 1 | | Uređenje parkirališta istočno od zgrade u Ulici Ivana Čikovića Belog kućni broj 8 A – prema Ludvetovom bregu | 220.000,00 | Uređeno je parkiralište sa deset parkirnih mjesta, pješačka staza u dužini od 50 m, postavljeno je 60 m dvoredne ograde te izrađen zid u dužini od 50 m. | 173.273,79 |
| 2 | | Uređenje parkirališta i prilaza zgradi u Ulici braće Fućak kod kućnog broja 5a | 100.000,00 | Izvedeni su radovi na uređenju parkirališta i prilaza zgradi. Uređeno je parkiralište sa | 82.284,54 |

| | | | | | |
|----|--|--|-----------|--|-----------|
| | | | | petnaest parkirnih mjesta. | |
| 3 | | Uređenje pješačke staze preko pruge u Ulici Milutina Bataje kod kućnog broja 5 | 60.000,00 | Uređeno je 80 m pješačke staze te postavljeno 40 m dvoredne ograde. | 40.570,32 |
| 4 | | Tehnička priprema za uređenje raskrižja između Primorske ulice i Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 27 | 60.000,00 | Izvedena je tehnička priprema za uređenje raskrižja između navedenih ulica. | 49.999,89 |
| 5 | | Uređenje stubišta i postava rukohvata u Ulici Bože Vidasa kod kućnih brojeva 9, 11, 15 i 21 | 25.000,00 | Uređena su stubišta na četiri lokacije te postavljeni rukohvati na istima. | 19.324,53 |
| 6 | | Uređenje pješačke staze sa sjeverne strane Centra Zamet u Ulici Bože Vidasa kućni broj 12 prema Ulici Obitelji Sušnja kućni broj 2 | 40.000,00 | Uređena je pješačka staza u dužini od 70 m te je postavljeno 10 m ograde. | 27.625,80 |
| 7 | | Uređenje pješačke staze u Ulici Bože Vidasa kućni broj 14 prema novoj cesti i Osnovnoj školi | 40.000,00 | Uređena je staza u dužini od 60 m te stubište u dužini od 8 m. | 26.881,65 |
| 8 | | Sanacija i produženje postojećeg stubišta u dijelu Ulice Slavka Tomašića | 40.000,00 | Uređeno je stubište te postavljena dvoredna ograda u dužini od 40 m. | 30.410,52 |
| 9 | | | | Iz preostale razlike sredstava izvedeni su radovi na dislociranju stupova javne rasvjete u Ulici Ludvetov breg između kućnih brojeva 2 i 10. | 14.293,02 |
| 10 | | | | Također, iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije gore navedenih zahvata, ugovorena je sanacija površine uz zgradu u Ulici A. Pilepića kućni broj 11, postava zaštitne ograde u Ulici Bože Vidasa kućni broj 1 do Zametske ulice, odvodnja oborinske vode u Ulici M. Stepčića kod kućnog broja 11 i ispred ulaza u zgradu B. Bačić od kućnog broja 16 do 18, sanacija parkirališta u Ulici B. Bačić između kućnih brojeva 29 i 33, te sanacija pokosa u Ulici B. Monjac od kućnog broja 2 do 4. Ugovorena vrijednost radova iznosi 130.898,08 kn. Troškovi navedenih zahvata | - |

| | | | | | |
|--|-------------------|--|----------------------|--|---------------------|
| | | | | teretit će prijelazne radove u 2012. godini. | |
| | UKUPNO: | ODDJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV | 3.796.000,00 | | 2.970.418,20 |
| | UKUPNO: | T.D.RIJEKA PROMET | 7.049.000,00 | | 4.682.133,93 |
| | SVEUKUPNO: | | 10.845.000,00 | | 7.652.552,13 |

Kao što je uvodno rečeno, Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2011. godini, za komunalne prioritete osigurano je 10.845.000,00 kn što sa procijenjenim prijelaznim radovima iz 2010. godine u iznosu od 2.158.000,00 kn čini ukupno 13.003.000,00 kn planiranih u Proračunu za komunalne prioritete u 2011. godini.

Od navedenog planiranog iznosa do zaključno sa 31. prosinca 2011. godine utrošeno je ukupno 9.800.988,25 kn ili 75,4%, pri čemu je realizacija po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2011. godini ostvarena sa 70,6%, a prijelaznih radova sa 99,6%.

Usporedbom sa 2010. godinom za koju postotak realizacije je iznosio 75,6% odnosno 83,9% zajedno sa prijelaznim radovima iz prethodne godine, realizacija u 2011. godini je nešto manja a radi manjeg postotka realizacije sredstava planiranih za prioritete po Planu za tekuću godinu.

Iz tabličnog prikaza realizacije planiranih radova i planiranih sredstava u 2011. godini vidljivo je da je kao i u 2010. godini, realizacija fizičkog obima radova utvrđenih Planom veća nego što je realizacija planiranih sredstava, odnosno da je od planiranih 287 zahvata realizirano u potpunosti 261 zahvat ili 90,9%, a preostalih 26 zahvata je do sada uglavnom realizirano ili je realizacija u tijeku.

No međutim, kao i u prethodne dvije godine, a vezano za gospodarsku situaciju, u postupcima javne nabave ponuditelji su ponudili niže cijene od procijenjenih, tako da su planirani zahvati uglavnom realizirani s manje sredstava nego što se je u momentu izrade plana procijenilo, te je u visini razlike sredstava zajedno s Vijećima mjesnih odbora trebalo utvrditi dodatne prioritete za koje je također trebalo provesti postupke javne nabave.

Potrebno je naglasiti, a o čemu govore gore navedeni podatci, da se radi o mnoštvu po visini ulaganja sitnih zahvata koji broj je, radi cijena izvođenja radova koje su bile manje nego što se je procijenilo, dodatno povećan.

Pored velikog broja zahvata za koje je potrebno provesti postupak ugovaranja izvođenja radova što zahtjeva određeni vremenski period, otežavajuća okolnost u realizaciji je i često mijenjanje prvotno utvrđenih komunalnih prioriteta na zahtjev pojedinih mjesnih odbora.

Također se napominje, da je do kraja 2011 godine uglavnom za sve zahvate koji su se prenijeli u 2012. godinu proveden postupak ugovaranja te da je dio radova već realiziran ili je realizacija u tijeku.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje slijedećeg

ZAKLJUČKA

1. Prihvata se Izvješće o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj - prosinac 2011. godine.
2. Izvješće iz prethodne točke ovog Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

