

REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2014. GODINE

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
3	MO BRAJDA – DOLAC			139.232,04
	A.	RIJEKA PROMET		139.232,04
3.1		Sanacija nogostupa u Adamićevoj ulici kod kućnog broja 17	Asfaltom je sanirano 129 m2 nogostupa.	19.495,38
3.2		Sanacija nogostupa u Zanonovoj ulici kod kućnog broja 1	Betonom je sanirano 72 m2 nogostupa.	13.359,75
3.3		Sanacija nogostupa na Jadranskom trgu od kućnog broja 2 do kućnog broja 2 C	Asfaltom je sanirano 155 m2 nogostupa.	20.259,50
3.4		Sanacija nogostupa u Ulici Dolac kod kućnog broja 4	Asfaltom je sanirano 18 m2 nogostupa.	2.925,81
3.5		Sanacija nogostupa na Trgu 128. brigade Hrvatske vojske od kućnog broja 4A do kućnog broja 4B na spoju sa Trgom Republike Hrvatske od kućnog broja 4 do kućnog broja 6	Asfaltom je sanirano 90 m2 nogostupa.	19.518,63
3.6		Sanacija nogostupa u Ulici Kapucinske stuba kod kućnog broja 4	Asfaltom je sanirano 34 m2 nogostupa.	5.454,13
3.7		Sanacija nogostupa u Krešimirovoj ulici od kućnog broja 20A do kućnog broja 24 A	Asfaltom je sanirano 336 m2 nogostupa.	57.551,84
3.8		Sanacija nogostupa u Ulici Blaža polića od kućnog broja 1 do kućnog broja 3	Radovi su izvedeni krajem 2014. godine. Ukupni troškovi zahvata iznose 16.694,50 kn od kog iznosa 16.027,50 kn je teretilo rashode 2014. godine a 667,00 kn prijelazne radove u 2015. godini.	667,00
3.9			U dogovoru s Mjesnim odborom u visini neutrošenih sredstava utvrđeni su dodatni prioriteti koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2016. godini. Dodatni prioriteti su : sanacija nogostupa u Ulici Fiorello la Guardia od kućnog broja 14a do Ulice 1. Maja 4b te sanacija stubišta koje povezuju Ulicu Blaža Polića i Ulicu Fiorella la Guardia.	

REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2015. GODINU

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
3	MO BRAJDA – DOLAC		209.000,00		94.503,01
	A.	RIJEKA PROMET	99.000,00		0,00
3.1		Sanacija nogostupa od stubišta u Ulici Erazma Barčića kod kućnog broja 8 do Ulice Frana Kurelca kod kućnog broja 3	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine. Troškovi sanacije nogostupa na navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
3.2		Sanacija nogostupa od stubišta u Ulici Erazma Barčića kod kućnog broja 10 do spoja sa Ulicom Ivana Dežmana	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine. Troškovi sanacije nogostupa na navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
3.3		Sanacija nogostupa u Ulici Fiorella la Guardie od kućnog broja 2 do kućnog broja 4 A	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine. Troškovi sanacije nogostupa na navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
3.4		Sanacija nogostupa u Ulici Pomerio od kućnog broja 2 do kućnog broja 10/D	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine. Troškovi sanacije nogostupa na navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
3.5		Sanacija nogostupa od Ulice Fiorella la Guardie od kućnog broja 14 A do početka Ulice Kalafati -Zamjenski prioritet: Sanacija nogostupa na Trgu Žabica kod kućnog broja 7	14.000,00	Umjesto prvotno utvrđenog prioriteta u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se sanacija nogostupa na Trgu Žabica kod kućnog broja 7. Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	110.000,00		94.503,01
3.6		Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Manzonijska	65.000,00	Izvedena je nabava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji.	49.357,13
3.7		Izrada dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Žrtava fašizma - pravac prigrad	45.000,00	Izvedena je nabava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji.	45.145,88
3.8				Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet-hortikulturno uređenje parka Eugena Čulinovića koji radovi će se realizirati kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0