

I. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2015. GODINU

21	MO PEHLIN		746.000,00		567.616,61
	A.	RIJEKA PROMET	330.000,00		158.095,41
21.1		Uređenje parkirališta kod dječjeg igrališta u Ulici Androv Breg	50.000,00	Asfaltirano je 135 m2 površine parkirališta.	44.280,62
21.2		Uređenje pješačke staze od Ulice Baretićevo kod kućnog broja 24 prema Ulici Pehlin	30.000,00	Uređena je pješačka staza na navedenoj lokaciji.	22.244,48
21.3		Asfaltiranje i uređenje nerazvrstanih cesta - Blažičevo, Baretićevo, Pletenci i Mihovilići	138.000,00	Radovi su izvedeni ali račun od 7.747,19 kn (okončana situacija) nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	91.570,31
21.4		Uređenje dijela nogostupa u Ulici Minakovo od kućnog broja 11 do kućnog broja 29 A	12.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
21.5		Uređenje nogostupa i iscrtavanje parkirališta na ulazu u Dječji vrtić "Mavrica"	30.000,00	Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
21.6		Izgradnja pristupnog stubišta i uređenje pokosa u Ulici Minakovo na mjestu buduće kapelice Sv Ivana	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
21.7		Uređenje ceste u Ulici Turkovo kod kućnog broja 14/1	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
21.8		Dodatni prioritet:Nastavak uređenja pješačke staze i postava ograde od kućnog broja 24 u Ulici Baretićevo prema Ulici Pehlin		Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet koji će se izvesti kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0
	B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	247.000,00		246.975,13
21.9		Uređenje igrališta u Ulici Androv breg	150.000,00	Uređeno je igralište na navedenoj lokaciji. Uređena je podloga površine 672 m2 za postavu umjetne trave te izvedeni zidovi uz ogradu koja je podignuta prema zapadu i djelomično prema jugu.	195.105,13
21.10		Uređenje zelene površine u Ulici Mihovilići istočno od kućnog broja 4 B	10.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva su usmjerena na uređenje igrališta u Ulici Androv breg.	0

21.11		Uređenje zelene površine i dječjeg igrališta na Baretićevo	50.000,00	Površina je očišćena od kupiništa i raznog komunalnog otpada.	10.970,00
21.12		Uređenje dječjeg igrališta u dvorištu Doma kulture Pehlin u Ulici Minakovo kod kućnog broja 30	25.000,00	Sredstva su usmjerena u opremanje dječjeg igrališta.	0
21.13		Opremanje dječjeg igrališta u dvorištu Doma kulture Pehlin u Ulici Minakovo kod kućnog broja 30	12.000,00	Postavljena je dvostruka ljuljačka, tobogan s kulom i klupa s naslonom.	30.125,00
21.14		Dodatni prioritet: Postava nadstrešnice na lokaciji Dom kulture Pehlin i na lokaciji Mistraž		Izvedena je postava nadstrešnice na navedenim lokacijama povodom maškara (Dom kulture) i ribarske noći (Mistraž).	10.775,00
	C.	ENERGO D.O.O.	169.000,00		162.546,07
21.15		Proširenje javne rasvjete na cesti za sportsko rekreacijsku zonu Mistraž	90.000,00	Postavljeno je četrnaest rasvjetnih tijela.	91.156,93
21.16		Proširenje javne rasvjete u Ulici Plase kod kućnog broja 32	11.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	10.953,29
21.17		Proširenje javne rasvjete u Ulici Plase kod kućnog broja 67	21.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	31.946,06
21.18		Poboljšanje javne rasvjete u Ulici Turkovo kod kućnog broja 11/A	15.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	6.767,63
21.19		Postavljanje upravljačkog ormara s tajmerom za upravljanje javne rasvjete u Ulici Blažičevo kod kućnog broja 50 C	10.000,00	Od navedenog zahvata se odustalo iz razloga što je navedena lokacija obuhvaćena zonom zahvata izgradnje nogometnog igrališta na Rujevici.	0
21.20		Postavljanje upravljačkog ormara s tajmerom za upravljanje javne rasvjete u Ulici Baretićevo 13/11 za zonu Mistraž	10.000,00	Postavljen je upravljački ormar s tajmerom za upravljanje javne rasvjete na navedenoj lokaciji.	7.807,50
21.21		Proširenje javne rasvjete u Ulici Tići kod kućnog broja 22 H	12.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	4.988,13
21.22		Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 24.		Postavljena su tri rasvjetna tijela.	6.818,25

21.23		Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete na igralištu u Ulici Androv Breg kod kućnog broja 39.		Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.108,28
21.24				Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se dodatne lokacije proširenja javne rasvjete koje će se realizirati kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0