

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO ŠKOLJIĆ ZA 2015. GODINU

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2014. GODINE

RIJEKA PROMET	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
Sanacija nogostupa u Ulici Žrtava Fašizma od križanja sa Ulicom Ivana Grohovca do križanja sa Ulicom Alda	Asfaltirano je 380 m ² nogostupa.	50.020,83
Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Vodovodnoj ulici kod kućnih brojeva 4 i 6	Iz neutrošene razlike sredstava (cca 9,000,00 kn) utvrđen je dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2016. godini.	0,00
KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		562,19
Uređenje zelene površine u Ulici Đure Šporera kod kućnog broja 4	U 2014. godini obnovljen je travnjak površine 140 m ² , orezana stabla i zasađeno ukrasno grmlje. Za navedeno je utrošeno 5.977,13 kn. Kroz prijelazne radove u 2015. godini izveden je betonski rigol na stazi za što je utrošeno 562,19 kn. Sveukupni troškovi za navedeni zahvat iznose 6.539,32 kn.	
UKUPNO:		50.020,83

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2015. GODINU.

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET	62.000,00		0,00
Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Školjić kod kućnog broja 6	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0,00
Sanacija kolnika u Ulici Janeza Trdine i Trgu Pul vele crikve	42.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0,00
ENERGO	18.000,00		
Proširenje javne rasvjete u prolazu između Ulice Đure Šporera i Ulice Andrije Medulića	18.000,00	Radovima se nije moglo pristupiti iz razloga što je potrebna suglasnost vlasnika zgrade za postavljanje rasvjetnih tijela i pripadajuće opreme na zgrade. Radovima će se pristupiti nakon što Mjesni odbor pribavi suglasnost.	0,00
UKUPNO:			0,00