

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete
na području mjesnog odbora Školjić u 2016. godini

REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

	A.	RIJEKA PROMET		19.071,88
29.1		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Školjić kod kućnog broja 6	Radovi su izvedeni ali račun za izvedene radove u iznosu od 17.687,50 kn zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja 2016. godine i ulazi u rashode prijelaznih radova u 2017. godini.	-
29.2		Sanacija dijela kolnika u Vodovodnoj ulici kod kućnog broja 27.	Izvedena je sanacija kolnika na navedenoj lokaciji.	14.790,63
29.3		Sanacija kolnika u Vodovodnoj ulici kod kućnih brojeva 4 i 6	Izvedena je sanacija kolnika na navedenoj lokaciji.	4.281,25
	C.	ENERGO D.O.O.		-
29.4		Proširenje javne rasvjete u prolazu između Ulice Đure Šporera i Ulice Andrije Medulića	Radovima se nije moglo pristupiti iz razloga što Mjesni odbor nije pribavio potrebnu suglasnost vlasnika zgrade za postavljanje rasvjetnih tijela i pripadajuće opreme na zgrade.	-

REALIZACIJA RADOVA PLANIRANIH U 2016. GODINI

	A.	RIJEKA PROMET	81.000,00		-
29.1		Proširenje nogostupa u Vodovodnoj ulici kod kućnog broja 2	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	-
29.2		Postava zaštitne ograde iza trafostanice u Vodovodnoj ulici nasuprot kućnog broja 23	5.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun u visini od 3.750,00 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	-
29.3		Sanacija nogostupa u Ulici Žrtava fašizma od križanja s Ulicom Ivana Grohovca do prilaza Osnovnoj školi "Nikola Tesla"	56.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	-