

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO BULEVARD ZA 2014. GODINU**

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2013. GODINE

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET		
Postava rukohvata na stubištu na Kraju Derenčinove ulice prema Kumičićevoj ulici.	Postavljeno je 2m rukohvata.	900,58
Dodatni prioritet: Postavljanje i uređenje betonskih ispuna i rubnjaka u prostom drvoreda istočno od zgrade u Ulici Bulevard oslobođenja kućni broj 35	Postavljeno je 9m parkovnih rubnjaka	12.521,70
KD. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		
Uređenje zelene površine u Ulici Šetalište Ivan Gorana Kovačića kod kućnog broja 20	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Posađeno je zimzeleno grmlje, postavljeno je 17m parkovnog rubnjaka i uređeno 40 m2 travnjaka	15.709,07
Uređenje okoliša Sušačke gimnazije	Uređen je ogradni zid dvorišta Škole, saniran zid uz parkiralište te postavljena ograda uz zelenu površinu na Trgu braće Mažuranić.	17.709,81
UKUPNO:		43.631,58

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIRITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2014. GODINU

RIJEKA PROMET	101.000,00		
Sanacija dijeta kolnika s rješavanjem odvodnje oborinskih voda u Ulici Vidikovac od kućnog broja 16 do trafostanice kod kućnog broja 20	51.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015 godini.	0,00
KD. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	45.000,00		
Izvedba pješačke staze južno od kućnog broja 11 u Ulici Vidikovac do kućnog broja 21 u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića	45.000,00	Do 31. prosinca izvedeni su pripremni radovi (iskop terena. postava oplata) za uređenje pješačke staze. Troškovi uređenja pješačke staze teretit će prijelazne radove u 2016, godini	9.024,14
UKUPNO			9.024,14