

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO BULEVARD ZA 2015. GODINU**

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2014. GODINE

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET		
Sanacija dijela kolnika s rješavanjem odvodnje oborinskih voda u Ulici Vidikovac od kućnog broja 16 do trafostanice kod kućnog broja 26.	Asfaltom je saniran 261 m ² kolnika.	50.889,58
Dodatni prioritet	Sanacija gazišta na Gimnazijskim stubama od gajeve ulice do željezničkog prijelaza	
KD. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		
Izvedba pješačke steže južno od kućnog broja 11 u Ulici Vidikovac do kućnog broja 21 u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića	Do 31. prosinca 2014. godine izvedeni su pripremni radovi (iskop terena, postava oplata) za uređenje pješačke staze za što je utrošeno 9.024,14 kn, Troškovi uređenja pješačke staze u iznosu od 35.946,03 kn teretili su prijelazne radove u 2015. godini. Ukupnoj je utrošeno 44.970,17 kn za navedeni zahvat	35.946,03
UKUPNO:		86.835,58

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIRITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2015. GODINU

RIJEKA PROMET	101.000,00		
Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od Trsatskih stuba Petra Kružića prema Križanju s Ulicom Šetalište Ivana	75.000,00	Asfaltirano je 298m ² nogostupa	54,563,00
Sanacija betonske kape zida na Trgu braće Mažuranića kod kućnog broja 10	4.000,00	Radovi su prenijeli na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini	0,00
Dodatni prioritet: Postava rukohvata (a sanacija stubišta u Švalbinoj ulici		Iz neutrošena razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom kroz prijelazne rad-ove u 2016. godina izvest će se postava rukohvata te sanacija stubišta u Švalbinoj ulici. Procijenjena vrijednost radova iznosi 20.436.06 kn.	0,00
KD. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	22.000,00		
Sanacija zelene površine uz nogostup u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od Trsatskih stuba Petra Kružić prema križanju s Ulicom Šetalište Ivana Gorana Kovačića	2.000,00	Površina je očišćena od raznog komunalnog otpada.	703,13
Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića istočno od kućnog broja 34	20.000,00	Postavljena je dvostruka ljuljačka. Iz neutrošene razlike sredstava na dječjem igralištu postaviti će se još jedne sprava za igru.	7,500,00
UKUPNO			62,767,07

