

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE  
NA PODRUČJU MO GRAD TRSAT ZA 2014. GODINU

**I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2013. GODINE**

<b>PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI</b>	<b>IZVEDENI RADOVI</b>	<b>UTROŠENA SREDSTVA</b>
<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		
Završni radovi hortikulturnog uređenja površine u Ulici Vinka Valkovića Poleta zapadno od kućnog broja 17	U 2013. godini za hortikulturno uređenje navedene površine utrošeno je 9.998,75 kn što s utrošenim sredstvima kroz prijelazne radove čini ukupno 11.620,63 kn.	1.621,88
<b>UKUPNO</b>		<b>1.621,88</b>

## II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIRITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2015. GODINU

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
<b>RIJEKA PROMET</b>		
Sanacija nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 23 i u Ulici Vrlije nasuprot kućnih brojeva 1 do 3	Izvedena je sanacija nogostupa na navedenim lokacijama.	25.435,70
Preregulacija prometa odvojka od kućnog broja 32 u Ulici Vrlije do kućnog broja 13 u Ulici Josipa Kulfaneka	Preregulacija prometa izvedena je kroz redovan program održavanja komunalne infrastrukture a planirana sredstva preusmjerena su u dodatni prioritet koji će se utvrditi u dogovoru s Mjesnim odborom i teretit će prijelazne radove u 2015. godini	0,00
<b>ENERGO</b>		
Proširenje javne rasvjete u Glavinićevoj ulici od kućnog broja 7 do kućnog broja 9	U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto prvotno planiranog prioriteta utvrđena su dva niže navedena zamjenska prioriteta.	0,00
Zamjenski prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Vrlije kod kućnog broja 41	U dogovoru s mjesnim odborom umjesto u Glavinićevoj ulici izvedeno je proširenje javne rasvjete u Ulici Vrlije kod kućnog broja 41. Na navedenoj lokaciji postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.699,40
Zamjenski prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Rose Leard kod kućnog broja 11	U dogovoru s mjesnim odborom umjesto u Glavinićevoj ulici, pored proširenja u Ulici Vrlije izvedeno je proširenje javne rasvjete u Ulici Rose Leard kod kućnog broja 11. Na ovoj lokaciji postavljeno je jedno rasvjetno tijelo za koje je utrošeno 4.117,60 kn. S obzirom da račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		
Zamjena metalnih vrata u Ulici Vrlije istočno od kućnog broja 3	Izveden je popravak postojećih vrata.	2.116,25
Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Joakima Rakovca jugozapadno od kućnog broja 33	Izvedeni su pripremni radovi za uređenje dječjeg igrališta. Građevinsko uređenje igrališta prenijeto je na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	9.486,25
Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Joakima Rakovca jugozapadno od kućnog broja 33	Opremanje je prenijeto na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>40.737,60</b>