

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO GRAD TRSAT ZA 2014. GODINU

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2013. GODINE

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET		13.875,00
Dodatni prioritet: Iscrtavanje parkirališnih mjesta horizontalnom signalizacijom na području Mjesnog odbora	Izvedeno je iscrtavanje oznaka parkirališnih mjesta na više lokacija na području mjesnog odbora.	13.875,00
ENERGO		4.117,60
Zamjenski prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Rose Leard kod kućnog broja 11	U dogovoru s mjesnim odborom umjesto u Glavinićevoj ulici, pored proširenja u Ulici Vrlje izvedeno je proširenje javne rasvjete u Ulici Rose Leard kod kućnog broja 11. Na ovoj lokaciji postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. Radovi su izvedeni krajem 2014. godine, ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja pa je teretio prijelazne radove u 2015. godini.	4.117,60
KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		84.631,45
Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Joakima Rakovca jugozapadno od kućnog broja 33	U 2014. godini izvedeni su pripremni radovi za uređenje dječjeg igrališta za što je utrošeno 9.486,25 kn. Građevinsko uređenje igrališta prenijeto je na početak 2015. godine i teretilo je prijelazne radove u 2015. godini. Uređeno je igralište površine 250 m ² . Zajedno s troškovima pripremnih radova ukupno je utrošeno 79.205,20 kn.	69.718,95
Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Joakima Rakovca jugozapadno od kućnog broja 33	Postavljen je tobogan, ljuljačka i klupa s naslonom.	14.912,50
UKUPNO		102.624,05

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIRITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2015. GODINU

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET		
Uređenje kolnog prilaza u Ulici Slavka Krautzeka do kućnih brojeva 77, 79 i 79 A	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0,00
Postava rukohvata na stubištu od Ulice Sveučilišna avenija prema sjevernoj strani kućnog broja 77 u Ulici Slavka Krautzeka	Postavljeno 50 m dvoredne ograde. Račun u iznosu od 11.250,00 kn nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2016. godini.	0,00
Sanacija kolnika i nogostupa u Ulici Petra Zrinskog između kućnih brojeva 9 i 11	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0,00
Uređenje perona autobusnog stajališta na Trgu Viktora Bubnja	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0,00
Sanacija dijela kolnika u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 23	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0,00
Uređenje kolnog prilaza u Ulici Slavka Krautzeka do kućnih brojeva 77, 79 i 79 A	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0,00
K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		
Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kod kućnog broja 33	Dobavljena je i razastrta plodna zemlja. Razlika sredstava usmjerena je u opremanje dječjeg igrališta na navedenoj lokaciji.	4.312,50
Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kod kućnog broja 33	Postavljena je kombinirana sprava za igru djece.	30.625,00
UKUPNO		34.625,00

