

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO LUKA ZA 2014. GODINU

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2013. GODINE

IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
U dogovoru s Mjesnim odborom od planirane nabave betonskih vaza kao i sadnje bilja u betonske vaze u Ulici Riva Boduli od kućnog broja 7a do kućnog broja 7d se odustalo zbog položaja podzemnih instalacija na navedenom prostoru. Također, postava vaza kao zelena barijera trebala je spriječiti parkiranje automobila, što se u praksi pokazalo nedjelotvornim. Iz navedenih razloga na zahtjev Mjesnog odbora planirana sredstva su usmjerena za uređenje kolnika Demetrove ulice.	42.000,00
Postavljena je jedna metalna mrežasta klupa.	5.125,00
Ukupno:	47.125,00

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2014. GODINU.

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET	81.000,00		57.891,00
Sanacija nogostupu uz Ribarsku ulicu na prilazu Mostu hrvatskih branitelja	40.000,00	Asfaltirano je 283 m ² nogostupa.	39.391,00
Sanacija kolnika Demetrove ulice od kućnog broja 14 do kućnog broja 18b	41.000,00	Izvedena je sanacija kolnika na navedenoj lokaciji.	18.500,00
Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa u Ulici Riva kod kućnog broja 6		Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
Ukupno:			57.891,00