

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO LUKA ZA 2015. GODINU

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2014. GODINE

| PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI | IZVEDENI RADOVI | UTROŠENA SREDSTVA |
|---|--|-------------------|
| RIJEKA PROMET | | |
| Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa u Ulici Riva kod kućnog broja 6 | Iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom izveden je dodatni zahvat- sanacija nogostupa u Ulici Riva kod kućnog broja 6. Asfaltirano je 135 m ² nogostupa. | 19.687,50 |
| Ukupno | | 19.687,50 |

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIRITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2015. GODINU

| PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI | IZVEDENI RADOVI | UTROŠENA SREDSTVA |
|---|--|-------------------|
| RIJEKA PROMET | | |
| Sanacija zapadnog nogostupa Ulice Ignacia Henckea kod kućnog broja 1 | Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini. | 0,00 |
| Sanacija dijela kolnika u Bačvarskoj ulici kod kućnog broja 2 | Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini. | 0,00 |
| Sanacija dijela kolnika Zagrebačke ulice od kućnog broja 16A do spoja s Ulicom Riva | Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini. | 0,00 |
| Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa na Jelačićevom trgu kod kućnih brojeva 3 i 4 | Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet koji će se izvesti kroz prijelazne radove u 2016. godini. | 0,00 |
| Ukupno | | 83.000,00 |