

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE  
NA PODRUČJU MO PAŠAC ZA 2015. GODINU

**I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2014. GODINE**

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
<b>RIJEKAPROMET</b>		
Poboljšanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Balde Fućka nasuprot kućnog broja 122 - Zamjenski prioritet: Sanacija potpornog zida u Ulici Pašac kod kućnog broja 43	U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto prvotno utvrđenog prioriteta izvedena je sanacija potpornog zida u Ulici Pašac kod kućnog broja 43.	16.167,43
<b>UKUPNO</b>		<b>16.167,43</b>

**II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIRITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2015. GODINU**

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI		IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
<b>RIJEKA PROMET</b>			
Sanacija potpornog zida ceste u Ulici Pašac južno od kućnih brojeva 63 i 64	30.000,00	Izvedena je sanacija potpornog zida na navedenoj lokaciji.	24.290,00
Dodatni prioritet:Nastavak uređenja dijela zida na lokaciji Frčali		Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranog zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet koji će se izvesti kroz prijelazne radove u 2016. godini	0,00
<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>			
Postava zaštitne ograde na zelenoj površini u Ulici Pašac južno od kućnog broja 5	17.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2016. godini.	0,00
Građevinsko uređenje površine oko spomenika u Ulici Pašac kod kućnog broja 5	16.000,00	Izvedena je sanacija kamenih ploča ispred spomenika te na stazi do spomenika je saniran zid. Sanirani su svi obodni zidovi oko spomenika.	3.875,00
<b>UKUPNO</b>			<b>31.415,39</b>