

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO PEĆINE ZA 2014. GODINU**

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2013. GODINE

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET		
Realizacija prometnog rješenja za regulaciju prometa u Ulici Šetalište trinaeste divizije od kućnog broja 8 do kućnog broja 25 - 2. dio	Na izrađeno prometno rješenje koje je uključivalo i povećanje postojećeg broja parkirnih mjesta, nije dobivena suglasnost od strane Hrvatskih cesta. Planirana sredstva usmjerit će se u drugi prioritet koji će se definirati u dogovoru s Mjesnim odborom	0,00
Izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju stubišta u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 58	Izrađen je glavni i izvedbeni project za rekonstrukciju stubišta na navedenoj lokaciji.	17.250,00
Sanacija kolnika u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 97	Asfaltom je sanirano 193 m ² kolnika	27.633,13
KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		
Orezivanje zelenila koje se nadvilo na nogostup u Ulici Šetalište trinaeste divizije	Do 31. prosinca izveden je manji dio planiranih radova u iznosu od 5.081,25 kn a veći dio realiziran je kroz prijelazne radove u 2014. godini. Ukupno je utrošeno 52.740,63 kn za navedeni zahvat.	47.659,38
UKUPNO		92.542,51

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIRITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2014. GODINU

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET		
Sanacija stubišta u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 91	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
Sanacija stubišta u Ulici Janka Polića Kamova kod kućnog broja 58	U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto prvotno planiranog zahvata utvrdit će se zamjenski prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
UKUPNO		0,00

