

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO PEĆINE ZA 2015. GODINU

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2014. GODINE

RIJEKA PROMET	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
Zamjenski prioritet: Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 100 prema Domu Crvenog Križa	Umjesto prvotno planiranih zahvata: sanacija stubišta u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 91 za koji zahvat je bilo planirano 25.000,00 kn i sanacija stubišta u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 58 za koju je bilo planirano 103.000,00 kn u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je zamjenski prioritet - Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 100 prema Domu Crvenog Križa. Realizacija navedenog zahvata čija ugovorena vrijednost iznosi 91.212,50 kn je prenijeta na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini. Iz preostale razlike sredstava utvrđen je dodatni prioritet (35.987,50 kn)- sanacija partera i zidića u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 73a čija realizacija je također prenijeta na početak 2016. godine.	0,00
UKUPNO:		0,00

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2015. GODINU.

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET	78.000,0		0,00
Sanacija prilaza garažama u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 93 do kućnog broja 95	43.000,00	Radovi su izvedeni početkom 2016. godine. Troškovi sanacije prilaza garažama na navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
Sanacija prilaza garažama u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 57 do kućnog broja 63	35.000,00	Radovi su izvedeni početkom 2016. godine. Troškovi sanacije prilaza garažama na navedenoj lokaciji teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
Dodatni prioritet: Nastavak sanacije južnog nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 100 prema Domu Cvenog križa		Umjesto zahvata koji su bili utvrđeni planom za 2014. godinu: sanacija stubišta u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 91 za koji zahvat je bilo planirano 25.000,00 kn i sanacija stubišta u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 58 za koju je bilo planirano 103.000,00 kn u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je zamjenski prioritet - Sanacija nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova od kućnog broja 100 prema Domu Crvenog Križa. Realizacija navedenog zahvata čija ugovorena vrijednost iznosi 91.212,50 kn je prenijeta na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini. Iz neutrošene razlike sredstava po planu za 2015. godinu (cca 12.605,00 kn) izvest će se nastavak sanacije južnog nogostupa koji će također teretiti prijelazne radove u 2016. godini.	
KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE			
Uređenje površine u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 73A	17.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
ENERGO D.O.O.	38.000,00		0,00
Proširenje javne rasvjete u Ulici Pećine kod kućnog broja 12 A	38.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
UKUPNO:			0,00