

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE  
NA PODRUČJU MO VOJAK ZA 2014. GODINU

**I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2013. GODINE**

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
<b>RIJEKA PROMET</b>		
Uređenje pješačke staze od Ulice Prilaz V. Gortana do Ulice D. Šćitara kod kućnog broja 4 te prilaznog puta u Ulici D. Šćitara zapadno od kućnog broja 5.	Uređeno je 98 m <sup>2</sup> pješačke staze, rampa za osobe s invaliditetom i postavljeno 47 m ograde. U ulici D. Šćitara postavljeno je 37 m parkovnih rubnjaka i 12 m dvoredne zaštitne ograde.	63.714,41
Postava rukohvata u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 38	Postavljeno je 7 m rukohvata na navedenoj lokaciji.	1.575,00
Sanacija kolnika u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 26.	Sanirano je 199 m <sup>2</sup> kolnika.	27.825,00
<b>UKUPNO</b>		<b>93.114,41</b>

**II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIRITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2015. GODINU**

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>111.000,00</b>		
Uređenje parkirališta u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 92 A/B/C	91.000,00	Uređenju parkirališta nije se pristupilo u 2014. godini iz razloga što se pokazalo da su troškovi uređenja znatno veći nego što su planirana sredstva.	0,00
<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>20.000,00</b>		
Postava ograde na dječje igralište u Ulici Drage Šćitara sjeverozapadno od kućnog broja	30.000,00	Postavljeno je 56 m dvoredne ograde.	0,00
<b>UKUPNO</b>			<b>16.695,00</b>