

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE  
NA PODRUČJU MO VOJAK ZA 2015. GODINU**

**I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2014. GODINE**

<b>PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI</b>	<b>IZVEDENI RADOVI</b>	<b>UTROŠENA SREDSTVA</b>
<b>RIJEKA PROMET</b>		
Uređenje parkirališta u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 92 A/B/C - Zamjenski prioritet: Građevinski radovi na raznim lokacijama na području Mjesnog odbora	Uređenju parkirališta nije se pristupilo u 2014. godini iz razloga što se pokazalo da su troškovi uređenja znatno veći nego što su planirana sredstva. Radi toga u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je navedeni zamjenski prioritet procijenjene vrijednosti od 65.550,00 kn čija realizacija je u tijeku.	0,00
Dodatni prioritet: Označavanje parkirnih mjesta na području Mjesnog odbora	Iz preostale razlike sredstava izvedeno je označavanje parkirnih mjesta na raznim lokacijama na području Mjesnog odbora. Račun za izvedene radove iznosi 19.515,00 kn i s obzirom da je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja tereti prijelazne radove u 2016. godini.	0,00
<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		
Dodatni prioritet: Orezivanje zelenila u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 96	Iz neutrošene razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije zahvata - postava ograde na dječje igralište u Ulici Drage Ščitara sjeverozapadno od kućnog broja 3 u dogovoru s Mjesnim odborom orezana su tri stabla lipe u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 96.	3.187,50
<b>UKUPNO</b>		<b>3.187,50</b>

## II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIRITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2015. GODINU

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI		IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>102.000,00</b>		
Postava rubnjaka u Ulici Slavka Krautzeka južno i zapadno od kućnog broja 92 A/B/C - Zamjenski prioritet: Sanacija zida u Ulici Mirka Piškulića te zida u Ulici Slavka Krautzeka i Mihanovićevoj ulici	35.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva su usmjerena u zamjenski prioritet - sanacija zida u Ulici Mirka Piškulića te zida u Ulici Slavka Krautzeka i Mihanovićevoj ulici. Realizacija navedenog zahvata prenjeta je na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0,00
Sanacija kolnika u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 26	13.000,00	Radovi su prenjeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0,00
Postava rukohvata u Ulici Drage Šćitara kod kućnih brojeva 13, 15 i 17	8.000,00	Postavljeno je 35 m rukohvata. Račun za izvedene radove u iznosu od 7.875,00 kn zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i teretio je rashode prijelaznih radova u 2016. godinu.	0,00
<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>268.000,00</b>		
Uređenje zelene površine u Ulici Nike Katunara južno od kućnog broja 9	30.000,00	Radovi su prenjeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0,00
Uređenje zelene površine u Marohnićevoj ulici južno od kućnog broja 16	20.000,00	Radovi su prenjeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0,00
Uređenje zelene površine u Marohnićevoj ulici kod kućnog broja 4	10.000,00	Radovi su prenjeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0,00
<b>UKUPNO</b>			<b>0,00</b>

