

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2015. godinu

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2014. GODINE

Tablica 1.

R. br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJ	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
18	MO OREHOVICA			535.775,24
	A.	RIJEKA PROMET		529.773,36
18.1		Uređenje nogostupa u Ulici Grobnička cesta	Kroz prijelazne radove komunalnih prioriteta Mjesnog odbora za uređenje nogostupa ukupno je bilo osigurano 510.000,00 kn od kog iznosa za uređenje nogostupa je utrošeno 425.845,86 kn. Iz preostale razlike sredstava kao dodatni prioritet izvedeni su radovi na uređenju južnog dijela u Ulici Kačjak.	425.845,86
18.2		Uređenje pješačkog prolaza na križanju Ulice Balde Fučka i Grobničke ceste	Uređen je kameni zid te oličeno 40 m dvoredne ograde.	16.337,50
18.3		Dodatni prioritet:Uređenje dijela južnog nogostupa u Ulici Kačjak	Postavljeno je 185 m parkovnih rubnjaka te asfaltirano 212 m2 nogostupa.	87.590,00
	B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		6.001,88
18.4		Hortikulturno uređenje na području Mjesnog odbora Orehovica	Uklonjena su suha i nagnuta stabla i orezano grmlje.	6.001,88

I I. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2015. GODINU

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2015. godini do zaključno s 31. prosinca 2015. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2. – Prikaz izvedenih radova i utrošenih sredstava

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADovi / IZVODITELJ	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADovi	UTROŠENA SREDSTVA
18	MO OREHOVICA		195.000,00		69.106,04
	A.	RIJEKA PROMET	138.000,00		29.083,50
18.1		Sanacija odvodnje oborinske vode na raskrižju Ulice Balde Fučka i Grobničke ceste	25.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
18.2		Uređenje zida između nogostupa i zelene površine nasuprot kućnog broja 17 u Ulici Kalina	40.000,00	Uređen je zid na navedenoj lokaciji. Račun u iznosu od 7.811,75 kn zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2016. godini. Ukupni troškovi zahvata iznose 20.486,75 kn.	12.675,00
18.3		Uređenja nogostupa u Ulici Grobnička cesta -Zamjenski prioritet: Uređenje dijela južnog nogostupa u Ulici Kačjak	73.000,00	Postavljeno je 185 m parkovnih rubnjaka te asfaltirano 212 m ² nogostupa u Ulici Kačjak.	16.408,50
18.4		Dodatni prioritet:Nastavak uređenja dijela južnog nogostupa u Ulici Kačjak		Iz neutrošene razlike sredstava izvest će se dodatni prioritet koji je utvrđen u dogovoru s Mjesnim odborom i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0

	B.	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	57.000,00		40.022,54
18.5		Hortikulturno uređenje raskrižja Grobničke ceste i Ulice Kačjak	10.000,00	Zatravljena je površina od 45 m2 te zasađeno zelenilo.	12.837,50
18.6		Uređenje postojeće zelene površine u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 19	15.000,00	Uređen je plato s pristupnom stazom.	7.517,54
18.7		Postava stola i dvije klupe u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 19	6.000,00	Izvedena je postava stola i dvije klupe ali je račun u iznosu od 5.500,00 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2016. godini.	0
18.8		Uređenje površine u Ulici Kalina sjeveroistočno od kućnog broja 11	18.000,00	Izveden je betonski plato za postavu stola za stolni tenis.	11.792,50
18.9		Postava stola za stolni tenis u Ulici Kalina sjeveroistočno od kućnog broja 11	8.000,00	Na prethodno uređeni betonski plato postavljen je stol za stolni tenis.	7.875,00