

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO BRAJDA-DOLAC ZA 2016. GODINU**

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA IZ 2015. GODINE

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJ	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET		92.113,62
Sanacija nogostupa od stubišta u Ulici Erazma Barčića kod kućnog broja 8 do Ulice Frana Kurelca kod kućnog broja 3	Izvedena je sanacija nogostupa na navedenoj lokaciji.	13.220,81
Sanacija nogostupa od stubišta u Ulici Erazma Barčića kod kućnog broja 10 do spoja sa Ulicom Ivana Dežmana	Izvedena je sanacija nogostupa na navedenoj lokaciji.	11.609,06
Sanacija nogostupa u Ulici Fiorella la Guardie od kućnog broja 2 do kućnog broja 4 A	Izvedena je sanacija nogostupa na navedenoj lokaciji.	3.135,00
Sanacija dijela kolnika u Ulici Frana Kurelca	Umjesto prvotno utvrđenog prioriteta u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se sanacija dijela kolnika u Ulici Frana Kurelca. Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	0
Sanacija nogostupa na Trgu Žabica kod kućnog broja 7	Izvedena je sanacija nogostupa na navedenoj lokaciji.	29.851,88
Sanacija nogostupa u Ulici Fiorello la Guardia od kućnog broja 14a do Ulice "1. maja" 4b	Izvedena je sanacija nogostupa na navedenoj lokaciji.	34.296,87
K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		15.218,75
Hortikulturno uređenje parka Eugena Čulinovića	Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom izveden je dodatni prioritet-hortikulturno uređenje parka Eugena Čulinovića.	15.218,75
UKUPNO		107.332,37

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2016. GODINU

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJ	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
	213.000,00		
RIJEKA PROMET	208.000,00		79.643,82
Sanacija nogostupa u Ulici Riva kod kućnog broja 10	75.000,00	Asfaltirano je 500 m2 nogostupa.	54.387,69
Sanacija nogostupa u Adamićevoj ulici od kućnog broja 19 A do kućnog broja 21	35.000,00	Asfaltirano je 161 m2 nogostupa.	25.256,13
Sanacija nogostupa u Ulici Riva od kućnog broja 18 do kućnog broja 20	25.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	0
Sanacija nogostupa u Ulici 1. Maja od kućnog broja 4 do kućnog broja 12 B	38.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	0
Sanacija nogostupa u Ulici Beli Kamik kod kućnog broja 2	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	0
Sanacija nogostupa u Ulici Ive Marinkovića kod kućnog broja 8	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	0
Sanacija nogostupa u Ulici Frana Šupila nasuprot kućnog broja 6	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	0
Dodatni prioritet: Sanacija dijela kolnika u Ulici Frana Kurelca		Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se dodatni zahvat čiji rashodi će teretiti prijelazne radove u 2017. godini.	0
K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	5.000,00		
Zamjena pijeska na dječjem igralištu u Ulici Pomerio istočno od kućnog broja 20. Zamjenski prioritet: Zamjena pijeska u na dijelu parka Eugena Čulinovića	5.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora umjesto prvotno utvrđenog prioriteta početkom 2017. godine izvedena je zamjena pijeska na dijelu parka Eugena Čulinovića. Troškovi će teretiti prijelazne radove u 2017. godini.	0
UKUPNO			79.643,82