

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO GRBCI ZA 2015. GODINU

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2014. GODINE

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJ	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET		41.826,00
Sanacija nerazvrstanih cesta na području Mjesnog odbora Grbci	Izvedena je sanacija raskrižja Dražičke ulice i Ulice Marije Grbac. Asfaltirano je 243 m ² kolnika.	41.826,00
ENERGO		30.793,34
Proširenje javne rasvjete na stepenicama u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 2	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	30.793,34
Ukupno:		72.619,34

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2015. GODINU

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJ	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET	145.000,00		97.892,38
Uređenje dijela nogostupa u Dražičkoj ulici istočno od kućnog broja 2	15.000,00	Postavljeno je 38 m rubnjaka te betonirano 34 m2 nogostupa.	13.271,50
Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Košićevac od kućnog broja 1a do kućnog broja 3a	80.000,00	Izrađena su dva upojna bunara te asfaltirano 260 m2 kolnika.	57.659,25
Sanacija južnog nogostupa i dijela kolnika Dražičke ulice od kućnog broja 11 do kućnog broja 17	50.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun u iznosu od 14.194,27 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2016. godini. Ukupna vrijednost zahvata iznosi 41.155,90 kn. Asfaltirano je 95 m2 prometnice	26.961,63
Dodatni prioritet: Nastavak sanacije raskrižja Dražičke ulice i Ulice Marije Grbac		Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom kao dodatni prioritet izvest će se nastavak sanacije raskrižja Dražičke ulice i Ulice Marije Grbac. Troškovi sanacije teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	63.000,00		41.669,55
Nastavak raščišćavanja šumske sastojine i odvoz otpada u Dražičkoj ulici sjeveroistočno od kućnog broja 42	30.000,00	Površina je očišćena, orezane su suhe i nagnute grane.	16.990,63
Raščišćavanje zelene površine u Dražičkoj ulici između kućnih brojeva 2 i 2a	17.000,00	Površina je očišćena, zasijan je travnjak i zasađeno ukrasno grmlje.	8.824,48
Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Marije Grbac južno od kućnog broja 26	16.000,00	Uređen je parter dječjeg igrališta, postavljena antistres podloga i parkovna košarica.	15.854,44
Ukupno:			139.561,93