

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO ŠKURINJE ZA 2016. GODINU

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA IZ 2015. GODINE

PLANIRANI RADOVI IZVODITELJ	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET		36.350,00
Uređenje nogostupa u Ulici Save Vukelića kod kućnih brojeva 1, 3, 5 i 7	Izrađena je potrebna tehnička dokumentacija i realizacija zahvata slijedi početkom 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	0
Postava odbojnika u Tibljaškoj ulici kod kućnog broja 5	Postavljeno je 87 m odbojnika. Račun u iznosu od 27.187,50 kn zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja za 2015. godinu i tereti prijelazne radove u 2016. godini.	27.187,50
Sanacija nogostupa na raznim lokacijama na području mjesnog odbora	Saniran je nogostup kod rotora u Osječkoj ulici u površini od 64 m2.	9.162,50
Preregulacija prometa u Ulici Milana Rustanbega u jednosmjernu prometnicu	Izvedena je preregulacija prometa na način da je postavljeno 14 novih prometnih znakova. Računi u iznosu od ukupno 48.461,22 kn zaprimljeni su nakon zaključnog knjiženja i terete prijelazne radove u 2017. godini.	0
K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		37.495,95
Postava koševa za otpad na šetnici između Ulice Save Jugo Bujkove i Ulice Milana Rustanbega	Postavljeni su koševi za otpad na navedenoj lokaciji.	2.125,00
Postava stolne garniture u Ulici Škurinjskih žrtava kod kućnog broja 1	Postava stolne garniture izvedena je kroz redovno održavanje komunalne infrastrukture i nije teretila sredstva mjesnog odbora.	0
Uređenje zelene površine u Ulici Save Jugo Bujkove između kućnih brojeva 16 i 18	Za početak radova na uređenju zelenila u 2015. godini utrošeno je 1.500,00 kn. Građevinski i hortikulturni radovi izvedeni su kroz prijelazne radove za što je utrošeno 33.495,96 kn. Ukupno je utrošeno 34.995,96 kn za navedeni zahvat.	33.495,95
Postava klupe na zelenu površinu u Ulici Save Jugo Bujkove između kućnih brojeva 16 i 18	Postavljena je klupa na navedenoj lokaciji.	1.875,00
UKUPNO		73.845,95

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENI PLANOM ZA 2016. GODINU

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA		UTROŠENA SREDSTVA
	561.000,00		
RIJEKA PROMET	81.000,00		21.558,75
Ispitivanje vlasništva i mogućnosti za izgradnju nogostupa južnom stranom Tibljaške ceste	5.000,00	Ispitivanjem vlasništva koje podrazumijeva kopije katastarskih i gruntovnih čestica te zemljišno knjižne izvratke, utvrđeno je da su čestice u zoni zahvata dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske, dijelom su evidentirane kao javno dobro a dijelom su u privatnom vlasništvu. Stoga, za realizaciju zahvata na predmetnoj lokaciji neophodno je provesti imovinsko pravnu pripremu , izraditi tehničku dokumentaciju te ishoditi potrebne dozvole.	4.750,00
Sanacija stubišta u Ulici Škurinjskih žrtava kod kućnog broja 16	20.000,00	Sanirano je 120 m2 stubišta.	11.250,00
Uređenje prostora za postavu kontejnera za otpad na početku Budicinove ulice	5.000,00	Uređen je prostor za postavu spremnika za otpad na navedenoj lokaciji.	5.558,75
Realizacija projekta preregulacije prometa u Ulici Milana Rustanbega u jednosmjernu prometnicu	51.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun na iznos od 47.646,14 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2017. godini. Izvedena je demontaža četrnaest postojećih te postava deset novih prometnih znakova. Uređena je horizontalna signalizacija te označena nova parkirna mjesta.	0
		Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2017. godini.	0
K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	335.000,00		83.641,99
Uređenje zelene površine kod šetnice u Ulici Save Jugo Bujkove jugoistočno od kućnog broja 44	47.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	0
Opremanje zelene površine kod šetnice u Ulici Save Jugo Bujkove jugoistočno od kućnog broja 44	55.000,00	Opremanje zelene površine će se izvesti po okončanju uređenja površine i troškovi će teretiti prijelazne radove u 2017. godini.	0
Uređenje okoliša spomenika palim borcima na starom okretištu linije 5a na Škurinjskoj cesti južno od kućnog broja 54	10.000,00	Izvedeni su hortikulturni radovi. Okoliš je očišćen, orezano je zelenilo te uklonjena suha i nagnuta stabla.	3.075,00
Uređenje partera malog dječjeg igrališta i odmorišta u Budicinovoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 1	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	0

Opremanje malog dječjeg igrališta i odmorišta u Budicinovoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 1	17.000,00	Opremanje dječjeg igrališta izvest će se u 2017. godini i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	0
Uređenje okoliša u Negrijevoj ulici oko kućnih brojeva 2, 4 i 6	75.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	0
Postava garniture za sjedenje u Negrijevoj ulici zapadno od kućnog broja 6	6.000,00	Postava garniture za sjedenje izvest će se u 2017. godini i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	0
Uređenje okoliša u Ulici Milana Rustanbega između kućnih brojeva 25 i 27	37.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	0
Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Ive Lole Ribara - Save Vukelića	45.000,00	Izvedena je dobava i postava autobusne čekaonice.	50.816,99
Orezivanje stabala u Ulici Škurinjskih žrtava	28.000,00	Izvedeno je orezivanje stabala na lokaciji od kućnog broja 12 do kućnog broja 30 u Ulici Škurinjskih žrtava.	29.750,00
ENERGO D.O.O.	145.000,00		144.999,99
Proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Save Jugo Bujkove kod kućnog broja 44	42.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	45.026,25
Proširenje javne rasvjete kroz park - stazu u Ulici 22. lipnja	103.000,00	Postavljeno je devet rasvjetnih tijela.	99.973,74
UKUPNO			250.200,73