

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO DRAGA ZA 2014. GODINU

REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2014. GODINU

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET	240.000,00		0,00
Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Pod Ohrušvom od željezničke pruge u blizini kućnog broja 8A do Ulice Pod Ohrušvom u blizini kućnog broja 12	240.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
K. D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	65.000,00		11.673,70
Sanacija divljeg odlagališta u Ulici Draga Brig na pokosu južno od proširenja prometnice kod kućnog broja 24	27.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine sjeverno od Hrvatskog doma Draga	23.000,00	Izvedeni su građevinski radovi. Uređen je betonski zid u duljini 14 m sa zaštitnom dvorednom ogradom.	11.673,70
Tehnička priprema i ishođenje dozvole za postavu autobusne čekaonice na stajalištu Draga Brig – pravac grad	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
Ukupno	305.000,00		11.673,70