

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO DRAGA ZA 2015. GODINU

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2014. GODINE

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJ	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET		529.773,36
Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Pod Ohrušvom od željezničke pruge u blizini kućnog broja 8A do Ulice Pod Ohrušvom u blizini kućnog broja 12	Izvedeno je poboljšanje odvodnje oborinskih voda ugradnjom kolektora dužine 70 m te spajanje istog na postojeći sustav odvodnje oborinskih voda.	118.999,00
Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Ulici Pod Ohrušvom od kućnog broja 9a do kućnog broja 12	Iz neutrošene razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranog prioriteta rješavanja odvodnje oborinskih voda u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđeni su dodatni prioriteti realizirani kroz prijelazne radove u 2015. godini. Asfaltom je sanirano 450 m ² kolnika u Ulici Pod Ohrušvom od kućnog broja 9a do kućnog broja 12.	78.437,50
Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Ulici Tomasići od kućnog broja 19 do kućnog broja 22 te od kućnog broja 6 do kućnog broja 10	Također, iz neutrošene razlike sredstava kao dodatni prioritet izvedena je sanacija kolnika u površini od 146 m ² u Ulici Tomasići od kućnog broja 19 do kućnog broja 22 te u površini od 99 m ² od kućnog broja 6 do kućnog broja 10.	38.413,31
KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		38.101,25
Sanacija divljeg odlagališta u Ulici Draga Brig na pokosu južno od proširenja prometnice kod kućnog broja 24	U dogovoru s mjesnim odborom umjesto lokacije Draga Brig uklonjen je otpad sa lokacije divljeg odlagališta groblja Draga.	34.995,00
Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine sjeverno od Hrvatskog doma Draga	U 2014. godini izvedeni su građevinski radovi u vrijednosti od 11.673,70 kn. Uređen je betonski zid u duljini 14 m sa zaštitnom dvorednom ogradom. Kroz prijelazne radove izvedeni su hortikulturni radovi za što je utrošeno 3.106,25 kn što je ukupnih 14.779,95 kn utrošenih za navedeni zahvat.	
Tehnička priprema i ishođenje dozvole za postavu autobusne čekaonice na stajalištu Draga Brig – pravac grad	Izrada tehničke dokumentacije je u tijeku. Troškovi izrade teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
Ukupno		535.775,24

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2015. GODINU

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2015. godini do zaključno s 31. prosinca 2015. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJ	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
	322.000,00		0
RIJEKA PROMET	172.000,00		0
Sanacija dijela kolnika sa rješavanjem odvodnje oborinskih voda u Ulici Brig od kućnog broja 69 do kućnog broja 59	120.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
Sanacija dijela kolnika u Ulici Brig od kućnog broja 54 do kućnog broja 59	52.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
Dodatni prioritet: Sanacija zida u naselju Gušč		Iz razlike sredstava kao dodatni prioritet kroz prijelazne radove u 2016. godini izvest će se sanacija zida u naselju Gušč.	0
Dodatni prioritet: Nastavak uređenja dijela južnog nogostupa u Ulici Kačjak		Iz neutrošene razlike sredstava izvest će se dodatni prioritet koji je utvrđen u dogovoru s Mjesnim odborom i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	150.000,00		0
Uređenje autobusnog stajališta te izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Draga Brig - prvi grad	150.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0