

**IZVJEŠĆE**  
**O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE**  
**NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2014. GODINE**

**II. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2013. GODINE**

R. br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
<b>1</b>	<b>MO BELVEDER</b>			<b>98.809,41</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>6.750,00</b>
1.1		Postava rukohvata u Ulici Franca Prešerna na prilazu kućnom broju 37	Postavljeno je 30 m dvoredne ograde.	6.750,00
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOČA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>31.150,44</b>
1.2		Sanacija partera odmorišta i sadnja stabla u Ulici Franca Prešerna istočno od kućnog broja 46, te ličenje ograde sjeverozapadno od kućnog broja 46	Izveden je upojni bunar istočno od broja 46 te oličena ograda sjeverozapadno od kućnog broja 46.	5.922,87
1.3		Postava ograde na odmorištu u Ulici Franca Prešerna istočno od kućnog broja 46	Postavljeno je 14 m ograde.	8.358,00
1.4		Uklanjanje ruševnog objekta pored igrališta na Ukmarovim stubama zapadno od kućnog broja 4	Uklonjen je ruševni objekt te izrađen betonski zid na navedenoj lokaciji.	12.844,80

1.5		Sanacija dilatacija betonske površine rukometnog igrališta na Ukmarovim stubama zapadno od kućnog broja 4	Izvedeni su radovi sanacije dilatacija rukometnog igrališta na navedenoj lokaciji.	4.024,77
	<b>C</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>		<b>60.908,97</b>
1.6		Proširenje javne rasvjete u parku i na dječjem igralištu u Ulici Uspon Irene Tomee kod kućnog broja 6	Postavljeno je četiri rasvjetna tijela.	60.908,97

Tablica 2. - Prikaz izvedenih radova i utrošenih sredstava po Mjesnim odborima

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
2	<b>MO BELVEDER</b>		<b>136.000,00</b>		<b>7.021,00</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>118.000,00</b>		<b>0,00</b>
2.1		Sanacija stjenskog pokosa zapadno od kućnog broja 4 na Ukmarovim stubama i zapadno od početka Ukmarovih stuba, iznad ulaza u sklonište	78.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00
2.2		Postava rukohvata duž Ukmarovih stuba	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
2.3.		Sanacija zidića i postava ograde na nogostup u Ulici Ruđera Boškovića između kućnih brojeva 9 i 11	20.000,00	Veći dio od planiranog zahvata je izveden ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00
2.4				U dogovoru s Mjesnim odborom u visini neutrošenih sredstava utvrdit će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>18.000,00</b>		<b>7.021,00</b>
2.5		Uređenje površine u Ulici Franca Prešerna zapadno od kućnog broja 24	9.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
2.6		Sanacija potpornog zida u Ulici Irene Tomee istočno od kućnog broja 4	9.000,00	Uređen je potporni zid na navedenoj lokaciji.	7.021,00

4.15		Nastavak radova uređenja dječjeg igrališta u Ulici Oktavijana Valića zapadno od kućnog broja 46	42.000,00	Uređen je kameni zid, postavljen rubnjak, postavljena ograda oko igrališta te su izvedeni hortikulturni radovi kao što je košnja i orezivanje. Postavljena je ograda oko travnatog dijela igrališta. Dio izvedenih radova kao što je postava ograde oko travnatog dijela igrališta teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	29.234,63
4.16		Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Oktavijana Valića zapadno od kućnog broja 44	25.000,00	Postavljena je oprema koju čine klackalica i tobogan čiji troškovi većim dijelom će teretiti prijelazne radove u 2015.	3.125,00
4.17		Postava fitnes sprava na dječje igralište u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E	40.000,00	Postavljene su tri fitnes sprave čiji troškovi će teretiti prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
4.18		Uređenje podloge uz postavu fitnes sprava na dječje igralište u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E	15.000,00	Uređen je betonski plato uz novopostavljene fitnes sprave. Troškovi uređenja platoa teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00