

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO BANDEROVO ZA 2015. GODINU

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2014. GODINE

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET		
Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje stubišta koje povezuje Ogulinsku ulicu sa odvojkom Vukovarske ulice - prilaz prema Tehničkom fakultetu	Iako se smatralo da za navedene radove nije potreban idejni projekt pokazalo se da je idejni projekt prije izrade glavnog i izvedbenog projekta potrebno izraditi što je i učinjeno. Po dobivanju lokacijske dozvole izradit će se glavni projekt i ishoditi građevinska dozvola.	3.125,00
Dodatni prioritet: Nastavak uređenja nogostupa kod kućnog broja 23 i 29 te sanacija odvodnje oborinskih voda na prilazu kućnom broju 21/1 u Ulici Braće Branchetta	U dogovoru s Mjesnim odborom iz neutrošenih sredstava realiziran je dodatni prioritet. Sanirano je 90 m ² nogostupa u Ulici Braće Branchetta te izrađen upojni bunar s linijskom rešetkom.	22.385,44
Ukupno		25.510,44

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2015. GODINU

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2015. godini do zaključno s 31. prosinca 2015. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

PLANIRANIRADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
	95.000,00		
RIJEKAPROMET	75.000,00		0,00
Uređenje stubišta koje povezuje Ogulinsku ulicu sa odvojkom Vukovarske ulice - prilaz prema Tehničkom fakultetu	75.000,00	Iako se smatralo da za navedene radove nije potreban idejni projekt pokazalo se da je idejni projekt prije izrade glavnog i izvedbenog projekta potrebno izraditi što je i učinjeno. Po dobivanju lokacijske dozvole izradit će se	0,00
KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	20.000,00		10.466,37
Postava klupa kod sportskog igrališta u Vukovarskoj ulici južno od kućnog broja 58	4.000,00	Postavljene su dvije klupe bez naslona.	3.750,00
Uređenje platoa uz postavu klupa kod sportskog igrališta i orezivanje zelenila u Vukovarskoj ulici kod kućnog broja 58	16.000,00	Uređena su dva platoa za postavu klupa.	6.716,37
Ukupno			10.466,37