

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO GRAD TRSAT ZA 2016. GODINU

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2015. GODINE

PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
		110.359,22
RIJEKA PROMET		110.359,22
Uređenje kolnog prilaza u Ulici Slavka Krautzeka do kućnih brojeva 77, 79 i 79 A	Uređen je kolni prilaz na navedenoj lokaciji.	13.318,56
Postava rukohvata na stubištu od Ulice Sveučilišna avenija prema sjevernoj strani kućnog broja 77 u Ulici Slavka Krautzeka	Postavljeno je 50 m dvoredne ograde.	11.250,00
Sanacija kolnika i nogostupa u Ulici Petra Zrinskog između kućnih brojeva 9 i 11	Saniran je kolnik i nogostup na navedenoj lokaciji.	36.777,10
Uređenje perona autobusnog stajališta na Trgu Viktora Bubnja	Asfaltirano je 150 m ² perona.	24.355,06
Sanacija dijela kolnika u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 23	Sanacija je izvedena kroz redovno održavanje komunalne infrastrukture i ne tereti sredstva mjesnog odbora.	-
Sanacija nogostupa u Ulici Vinka Valkovića Poleta kod kućnog broja 1	Asfaltirano je 96 m ² nogostupa.	17.083,50
Bravarski radovi u Radićevoj ulici i Trgu Viktora Bubnja	Sanirane su ograde na navedenim lokacijama.	7.575,00

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2016. GODINU

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
	155.000,00		
RIJEKA PROMET	12.000,00		-
Uklanjanje metalne zelene ograde na Trgu Viktora Bubnja istočno od kućnog broja 3	5.000,00	Radovi su izvedeni krajem 2016. godine ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i teretit će prijelazne radove u 2017. godini. Troškovi izvedenih radova iznose 2.250,00 kn.	-

Ličenje zaštitne ograde na Trgu Viktora Bubnja istočno od kućnog broja 3	5.000,00	Radovi su izvedeni krajem 2016. godine ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i teretit će prijelazne radove u 2017. godini. Troškovi izvedenih radova iznose 3.250,00 kn.	-
Ličenje rukohvata u Ulici Petra Zrinskog od kućnog broja 19 A do kućnog broja 19 B	2.000,00	Radovi su izvedeni krajem 2016. godine ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i teretit će prijelazne radove u 2017. godini. Troškovi izvedenih radova iznose 2.000,00 kn.	-
Dodatni prioritet: Postava rukohvata u Ulici Petra Zrinskog kod kućnog broja 19/1		Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se zahvat- Postava rukohvata u Ulici Petra Zrinskog kod kućnog broja 19/1. Troškovi zahvata teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	-
K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	95.000,00		92.512,75
Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Trsat crkva	45.000,00	Izvedena je dobava i postava autobusne čekaonice.	51.711,00
Bojanje stupova za zastave na Trgu Viktora Bubnja istočno i južno od kućnog broja 1	14.000,00	Obojano je osamnaest stupova.	8.662,50
Bravarska prerada metalne ograde na dječjem igralištu u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kod kućnog broja 33	22.000,00	Uklonjena je stara i postavljena nova ograđa. Na ulazu u dječje igralište zasađeno je ukrasno grmlje.	8.389,25
Postava klupe u parku u Ulici Slavka Krautzeka južno od kućnog broja 23	4.000,00	Postavljena je klupa s naslonom.	4.125,00
Postava jedne klupe i jedne sprave na dječje igralište u Ulici Šetalište Joakima Rakovca jugozapadno od kućnog broja 33	10.000,00	Postavljen je vrtuljak i jedna klupa.	19.625,00
ENERGO D.O.O.	48.000,00		47.264,15
Proširenje javne rasvjete u Ulici Rose Leard između kućnog broja 25 i kućnog broja 27	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.264,15
Izrada projektne dokumentacije za proširenje javne rasvjete u Parku heroja	45.000,00	Izrađena je projekta dokumentacija za proširenje javne rasvjete na navedenoj lokaciji.	45.000,00