

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO SVETI KUZAM ZA 2015. GODINU**

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2014. GODINE

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		
Nastavak uređenja boćarskog joga u Svetom Kuzmu.	U 2014. godini oko boćarskog joga postavljena je ograda za što je utrošeno 19.712,00 kn. Kroz prijelazne radove u 2015. godini izvedena je i zamjena metalne bine. Utrošeno je 15.575,85 kn. Sveukupni troškovi navodnog zahvata iznose 35.287,85 kn.	15.575,85
UKUPNO		15.575,85

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2015. GODINU

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI		IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE			
Nastavak uređenja boćarskog joga u Svetom Kuzmu.	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretiti će prijelazne radove u 2016. godini.	0,00
Uređenje površine u Ulici Sveti Kuzam istočno od kućnog broja 52	24.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretiti će prijelazne radove u 2016. godini.	0,00
ENERGO D.O.O.			
Proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 45 A	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo	2.255,87
Proširenje javne rasvjete u Ulici Sveti Kuzam od kućnog broja 12 do kućnog broja 14	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo	3.621,37
Proširenje javne rasvjete na prostoru Parka Vidikovac	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo	2.286,50
Proširenje javne rasvjete na prostoru Parka NOB-a	18.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo	15.214,41
UKUPNO			23.378,15