

II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
26	MO SVETI KUZAM			64.215,12
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		61.959,24
26.1		Nastavak uređenja boćarskog joga u Svetom Kuzmu	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Zasađeno je zelenilo, postavljeno 35 m dvoredne ograde te izveden kameni zid.	28.461,07
26.2		Uređenje površine u Ulici Sveti Kuzam istočno od kućnog broja 52	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Uklonjena su suha i nagnuta stabla i zasađeno zelenilo. Građevinski je uređena površina od 300 m2 te postavljeni parkovni rubnjaci.	33.498,17
	C.	ENERGO D.O.O.		2.255,88
26.3		Proširenje javne rasvjete na cesti prema groblju u Svetom Kuzmu	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.255,88

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2016. GODINU.

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
26	MO SVETI KUZAM		92.000,00		74.000,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	18.000,00		-
26.1		Zamjena dotrajale i oštećene ograde na sjevernoj strani rukometnog i košarkaškog igrališta na Sv. Kuzmu	18.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	-
	C.	ENERGO D.O.O.	74.000,00		74.000,00
26.2		Proširenje javne rasvjete na bočalištu Sveti Kuzam	57.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	56.540,46
26.3		Proširenje javne rasvjete za osvjetljenje skulpture ispred crkve Svetog Kuzme i Damjana u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 22	17.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	17.459,54