

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE  
PRIORITETE NA PODRUČJU MO VOJAK ZA 2016. GODINU**

**I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2015. GODINE**

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
<b>33</b>	<b>MO VOJAK</b>			<b>205.349,37</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>145.353,63</b>
33.1		Sanacija nogostupa u Ulici Mirka Piškulića te zida u Ulici Slavka Krautzeka i Mihanovićevoj ulici.	Izvedeni su radovi sanacije nogostupa i zida na navedenim lokacijama.	35.319,88
33.2		Obnova parkirnih mjesta na području mjesnog odbora.	Obnovljena su parkirna mjesta na više lokacija.	19.515,00
33.3		Postava rukohvata u Ulici Drage Šćitara kod kućnih brojeva 13, 15 i 17	Postavljeno je 35 m rukohvata.	7.875,00
33.4		Tehnička priprema za uređenje parkirališta u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 92 A/B/C	Izrađen je glavni i izvedbeni projekt te je ishođena potvrda na isti. Ukupni troškovi tehničke pripreme iznose 15.000,00 kn od kojih 10.000,00 kn je utrošeno u 2013. godini.	5.000,00
33.5		Građevinski radovi na raznim lokacijama na području mjesnog odbora	Sanirani su prilazi i stubišta na nekoliko lokacija.	65.550,00
33.6		Postava rukohvata kod kućnog broja 10 u Ulici Nike Katunara te sanacija kolnika i parkirališta u Ulici Drage Šćitara.	Postavljeno je 25 rukohvata i asfaltirano 40 m <sup>2</sup> kolnika i parkirališta.	12.093,75
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>59.995,74</b>
33.7		Uređenje zelene površine u Ulici Nike Katunara južno od kućnog broja 9	Uređeno je 57 m <sup>2</sup> površine za parkiralište, postavljeni cestovni rubnjaci i upojni bunar. Izvedena je sanacija pokosa.	36.294,24
33.8		Uređenje zelene površine u Marohnićevoj ulici južno od kućnog broja 16	Uklonjen je stari i izveden novi zid na navedenoj lokaciji.	20.409,25
33.9		Uređenje zelene površine u Marohnićevoj ulici kod kućnog broja 4	Zasađeno je zimzeleno grmlje.	3.292,25

## II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2016. GODINU

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
33	<b>MO VOJAK</b>		<b>115.000,00</b>		<b>83.579,59</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>31.000,00</b>		<b>22.179,50</b>
33.1		Sanacija suhozida u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 10	20.000,00	Saniran je zid na navedenoj lokaciji.	16.104,50
33.2		Ličenje ograde u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 17	3.000,00	Oličeno je 80 m ograde.	2.000,00
33.3		Ličenje rukohvata od kućnog broja 13 u Ulici Drage Šćitara do kućnog broja 10 u Ulici Nike Katunara	1.000,00	Oličeno je 40 m rukohvata.	1.000,00
33.4		Ličenje ograde u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnih brojeva 92 ABC	2.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun na iznos od 3.750,00 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	-
33.5		Ličenje ograde kod odmorišta u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 18	1.000,00	Oličeno je 22 m ograde.	550,00
33.6		Ličenje ograde u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 33	1.000,00	Oličeno je 24 m ograde.	650,00
33.7		Ličenje ograde stepeništa u Ulici Nike Katunara od kućnog broja 1 prema Marohnićevoj ulici	1.000,00	Oličeno je 25 m ograde.	625,00
33.8		Ličenje ograda sa južne i zapadne strane kućnog broja 4 u Ulici Nike Katunara	2.000,00	Oličeno je 50 m ograde.	1.250,00
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>28.000,00</b>		<b>8.250,00</b>
33.9		Uređenje zelene površine u Ulici Drage Šćitara istočno od kućnog broja 5	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	-

33.10		Sadnja stabala i zelenila u Ulici Drage Ščitara i Ulici Prilaz Vladimira Gortana	8.000,00	Zasađeno je osam stabala.	8.250,00
	<b>C.</b>	<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>56.000,00</b>		<b>53.150,09</b>
33.11		Proširenje javne rasvjete u prolazu u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 92 A, B i C	23.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	18.940,89
33.12		Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Drage Ščitara kod kućnog broja 14	17.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	14.814,99
33.13		Proširenje javne rasvjete na stepeništu u Mihanovićevoj ulici između kućnog broja 25 i kućnog broja 27	16.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	19.394,21