

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO ŠKURINJE ZA 2014. GODINU**

I. REALIZACIJA PLANIRANIH RADOVA U 2014. GODINI

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET		
Ishođenje lokacijske dozvole za uređenje nogostupa u Ulici Save Vukelića uz kućne brojeve 1, 3, 5 i 7	U 2013. godini izrađen je idejni projekt za što je utrošeno 12.500,00 kn što s troškovima ishođenja lokacijske dozvole čini ukupno 13.750,00 kn. Iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata (cca 70.000,00 kn) u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2015. godini	15.695,00
KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		
Dodatno uređenje igrališta u Ulici Škurinjskih žrtava istočno od kućnog broja 36	Izvedeni su radovi uređenja igrališta na navedenoj lokaciji.	25.801,61
Bojanje i sanacija ograda na području Mjesnog odbora Škurinje	Izvedeni su radovi ličenja postojećih ograda u Ulici Škurinjskih žrtava.	4.708,00
Orezivanje stabala u Ulici Škurinjskih žrtava i Budičinovoj ulici.	Izvedeni su radovi orezivanja te uklanjanja suhih i nagnutih stabala. Uklonjeno je kupinište sa pokosa u Budičinovoj ulici. Radi se o nastavku započetih radova u 2013. godini za koje je u 2013. godini utrošeno 30.170,00 kn što sa utrošenim sredstvima u 2014. godini iznosi 62.076,25 kn.	31.906,25
Sadnja stabala na području Mjesnog odbora Škurinje	Posađeno je devet stabala. U 2013. godini je posađeno šest stabala i utrošeno je 7.000,00kn, odnosno sveukupno za navedene radove je utrošeno 21.531,25 kn. Stabla su posađena u Ulici Škurinjskih žrtava, Ulici I. L. Ribara i u Ulici Save Jugo Bujkove.	14.531,25
UKUPNO		78.197,11