

**I ZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO LUKA U 2016. GODINI**

REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA IZ 2015. GODINE

RIJEKA PROMET			78.263,57
	Sanacija zapadnog nogostupa Ulice Ignacia Henckea kod kućnog broja 1	Asfaltirano je 95 m2 nogostupa.	12.395,88
	Sanacija dijela kolnika u Bačvarskoj ulici kod kućnog broja 2	Asfaltirano je 127 m2 kolnika.	16.913,25
	Sanacija dijela kolnika Zagrebačke ulice od kućnog broja 16A do spoja s Ulicom Riva Boduli	Asfaltirano je 250 m2 kolnika.	35.934,44
	Sanacija nogostupa na Jelačićevom trgu kod kućnih brojeva 3 i 4	Iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom izvedena je sanacija nogostupa na navedenoj lokaciji.	13.020,00
UKUPNO			78.263,57

REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2016. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2016. godini do zaključno s 31. prosinca 2016. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

RIJEKA PROMET		83.000,00		-
	Sanacija nogostupa u Ulici Riva od kućnog broja 2 do kućnog broja 6	28.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	-
	Sanacija nogostupa u Veslarskoj ulici kod kućnog broja 8	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	-
	Sanacija kolnika u Zagrebačkoj ulici od kućnog broja 9 do kućnog broja 13	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	-
	Uređenje dijela nogostupa Trninine ulice uz zapadni dio Kazališnog parka	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2017. godine i teretit će prijelazne radove u 2017. godini.	-
UKUPNO		83.000,00		