

II REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2014. GODINI

14. MO KOZALA			130.075,76
Tablica 1			
A RIJEKA PROMET			68.632,76
14.1.	Sanacija stubiš sa postavom rukohvata u Laginjinoj ulici između kućnog broja 16a i 16	Sanirano je 8 m2 podesta stubišta i postavljeno 29 m rukohvata. U 2014. godini utrošeno je 375,00 kuna što je ukupno 1.4000,31 kn utrošenih za navedene zahvate.	13.625,31
14.2.	Sanacija stubišta u Ulici Aleksandra Mamića kod kućnog broja 9 prema Ulici Franca Prešerna	Radovi su izvedeni krajem 2014. godine ali za dio rashoda račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2015. godini. U 2014. godini utrošeno je 11.140,93 kn što s troškovima u 2015. godini iznosi ukupno 35.253,02 kn utrošenih za navedeni zahvat.	24.112,09
14.3.	Postava rukohvata u Ulici Aleksandra Mamića kod kućnog broja 7 i u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 9	U Ulici Aleksandra Mamića postavljeno je 25 m jednoreodne ograde te 15 m dvoredne ograde u Baštijanovoj ulici. Račun za izvedene radove u iznosu od 8.812,50 zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i teretio je prijelazne radove u 2015. godini.	8.812,50
14.4.	Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Ante Kovačića kod kućnih brojeva 7 i 21	Izvedeni su završni radovi na uređenju oborinskih voda u Ulici Ante Kovačića kod kućnih brojeva 7 i 21 . U 2014. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 13.808,36 kn što s troškovima rijelaznih radova čini ukupno 14.839,61 kn utrošenih za navedeni zahvat.	1.031,25
14.5.	Sanacija potpornog zida u Ulici Kalvarija kod kućnog broja 31	Izvedeni su završni radovi sanacije potpornog zida u Ulici Kalvarija kod kućnog broja 31. U 2014. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 26.950,13 kn što s troškovima prijelaznih radova čini ukupno 27.495,11 kn utrošenih za navedeni zahvat	544,98
14.6.	Dodatni prioritet: Sanacija pješačke staze u Ulici Bože Milanovića kod kod kućnog broja 30.	Iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru Mjesnim odborom kao dodatni prioritet izvedeni su radovi sanacije pješačke staze u Ulici Bože Milanovića kod kućnog broja 30. Betonirano je 42 m pješačke staze.	20.506,63
14.7.		Iz preostale razlike sredstava (cca 9.000,00 kn) u dogovoru s mjesnim odborom kao dodatni prioritet kroz prijelazne radove u 2016. godini izvest će se sanacija dijela pješačke staze i gazišta u Brajšinoj ulici kod kućnog broja 11.	0
B B ENERGO			50.000,00
14.8.	Izrada projekta proširenja javne rasvjete u Parku Vladimira Nazora - druga faza	Izrađen je projekt proširenja javne rasvjete za što je utrošeno 50.000,00 kn. S obzirom da račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda za 2014. godinu isti je teretio prelazne radove u 2015. godini	50.000,00
c KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE			11.443,00
	Postava zaštitne ograde uz sportsko igralište Osnovne škole "Kozala" u Ulici Ante Kovačića istočno od kućnog broja 2	U 2014. godini izrađeni su segmenti ograde i postavljeno ih je osam. Za navedeno je utrošeno 7.372,00 kn . U 2015. godini izvedeno je šest novih segmenata ograde te je postojećih četrnaest segmenata oličeno i zamijenjeno oštećeno pletivo. Za navedeni zahvat ukupno je utrošeno 18.815,00 kn.	11.443,00

Tablica 2. –Prikaz izvedenih radova i utrošenih sredstava u MO Kozala 2015.

MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
MO KOZALA		226.000,00		60.271,85
	RIJEKA PROMET	145.000,00		0
	Sanacija dijela kolnika kod kućnog broja 31 u Brajšinoj ulici	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	Sanacija dijela kolnika u Ulici Bože Milanovića od kućnog broja 27 do kućnog broja 31	25.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	Sanacija dijela kolnika od Volčičevog trga kod kućnog broja 2 do Ulice Petra Kobeka kod kućnog broja 13	70.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	Postava zaštitne ograde u Brajšinoj ulici između kućnog broja 12 i kućnog broja 14	5.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun u iznosu od 3.150,00 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2016. godini. Postavljeno je 14 m dvoredne ograde.	0
	Postava zaštitne ograde u Brajšinoj ulici između kućnog broja 14 i kućnog broja 16, te uklanjanje ostatka betonskog temelja	15.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun u iznosu od 8.900,00 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2016. godini.	0
	Dodatni prioriteti:Sanacija dijela kolnika i nogostupa u Baštijanovoj ulici od kućnog broja 26 do kućnog broja 54 i Sanacija nogostupa u Baštijanovoj ulici kod kućnih brojeva 9., 26 i 32		Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranih zahvata izvest će se dodatni prioriteti koji su se utvrdili u dogovoru s Mjesnim odborom i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	25.000,00		4.271,85
	Postava tabela sa znakom "zabranjeno za pse" u sve parkove na Kozali	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016. godini.	0
	Postava slavine sa pitkom vodom u parku Kozala na Volčičevom trgu	15.000,00	Izvršena je ugradnja vodomjera na lokaciji koja je najbliža mjestu gdje će se postaviti slavina. Izrada cjevovoda i postava slavine prenijeta je na početak 2016. godine i teretit će prijelazne radove u 2016.g.	4.271,85
	ENERGO D.O.O.	56.000,00		56.000,00
	Rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete u Parku Vladimira Nazora	56.000,00	Postavljeno je šest rasvjetnih tijela	56.000,00