

**IZVJEŠĆE**  
**O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA**  
**PODRUČJU MO ZAMET U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2012. GODINE**

**Radovi izvedeni iz 2011. godine**

<b>22.</b>	<b>MO ZAMET</b>		<b>120.310,00</b>
1.		Sanacija površine uz zgradu u Ulici A. Pilepića kućni broj 11, postava zaštitne ograde u Ulici Bože Vidasa kućni broj 1 do Zametske ulice, odvodnja oborinske vode u Ulici M. Stepčića kod kućnog broja 11 i ispred ulaza u zgradu B. Bačić od kućnog broja 16 do 18, sanacija parkirališta u Ulici B. Bačić između kućnih brojeva 29 i 33, te sanacija pokosa u Ulici B. Monjac od kućnog broja 2 do 4.	120.310,00
<b>16.</b>	<b>MO ZAMET</b>		<b>11.500,00</b>
1.		Nastavak uređenja površine uz pješačku stazu u Ulici Bože Vidasa kućni broj 14 prema Osnovnoj školi. U 2011. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 24.203,94 kn što s radovima izvedenim u 2012. godini čini ukupno 35.703,94 kn utrošenih za hortikulturno uređenje navedene površine.	11.500,00

Svi planirani radovi u 2011. godini nisu se uspjeli realizirati u godini za koju su bili planirani, pa je dio radova prenijet na početak 2012. godine. Osim navedenog, radi teških gospodarskih prilika, u postupcima javne nabave ponuditelji su ponudili niže cijene od procijenjenih, tako da su pojedini planirani zahvati realizirani s manje sredstava nego što se je planiralo, odnosno nakon realizacije određenih zahvata preostala su sredstva u visini kojih su u dogovoru s mjesnim odborom utvrđeni dodatni prioriteti, koji se s obzirom na trajanje postupka javne nabave nisu mogli realizirati u tekućoj godini već su prenijeti u slijedeću 2012. godinu.

Bitno je istaći da su svi planirani zahvati iz 2011. godine kao i zahvati koji su se ovisno o sredstvima koja su preostala nakon realizacije planiranih zahvata, dodatno utvrdili u dogovoru s mjesnim odborima, realizirani u cijelosti.

**I. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2012. GODINU.**

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2012. godini do zaključno s 31. prosinca 2012. godine. Realizacija je iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2. - Prikaz izvedenih radova i utrošenih sredstava za područje MO Zamet

			712.000,00		218.588,79
<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>270.000,00</b>		<b>13.353,76</b>
1	Rekonstrukcija raskrižja izvedbom kružnog toka između Primorske ulice i Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 27		70.000,00	Do 31. prosinca izrađen je geodetski snimak za kružno raskrižje, projekt za uređenje privremenog urbanog kružnog raskrižja, projekt privremene prometne signalizacije za vrijeme izvođenja radova te su izvedeni radovi na premještanju stupa rasvjete na raskrižju. Preostali radovi preneti su na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 70.000,00 kn od kog iznosa do 31. prosinca je utrošeno 13.353,76 kn.	13.353,76
2	Sanacija stubišta i postava rukohvata u Becićevoj ulici kod kućnog broja 3		60.000,00	Radovi su preneti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 42.637,50 kn.	-
3	Izvedba potpornog zida sa uređenjem površine za kontejnere za kućni otpad u Ulici braće Bačića zapadno od kućnog broja 1		40.000,00	Radovi su preneti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 26.036,25 kn.	-
4	Uređenje pješačke staze u Ulici Marijana Stepčića sjeverno od kućnih brojeva 14 i 16		50.000,00	Radovi su preneti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 29.119,50 kn.	-
5	Izvedba potpornog zida u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 1		50.000,00	Radovi su preneti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini. Ugovorena vrijednost radova iznosi 38.803,75 kn	-

					Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvest ce se sanacija asfalta u Ulici Ante Mandića od kućnog broja 13 do kućnog broja 43. Procijenjena vrijednost radova iznosi 63.402,99 kn. Radovi su prenijeti na početak 2013. godine i teretit će prijelazne radove u 2013. godini.		
	<b>B.</b>				<b>ENERGO D.O.O.</b>	<b>114.000,00</b>	<b>112.221,28</b>
1			Proširenje javne rasvjete u parku u Ulici braće Cetina od kućnog broja 15 do kućnog broja 17		20.000,00	20.000,00	21.395,25
2			Proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 15		28.000,00	28.000,00	30.687,65
3			Proširenje javne rasvjete u Ulici Avelina Turka od kućnog broja 2A do kućnog broja 12		26.000,00	26.000,00	22.450,89
4			Proširenje javne rasvjete na pješačkoj stazi sjeveroistočno od Centra Zamet		40.000,00	40.000,00	37.687,49
	<b>C.</b>				<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>328.000,00</b>	<b>93.013,75</b>
1			Raščišćavanje zelene površine sa sjeverne strane parkirališta u Ulici Mirka Jengića između kućnih brojeva 5 i 7		33.000,00	33.000,00	33.076,25

