

**IZVJEŠĆE**  
**O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE**  
**NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2009. GODINE**

**I. UVOD**

Financijskim planom sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda za 2009. godinu dio sredstava komunalne naknade planiran je za prioritete u održavanju komunalnih objekata i uređaja po mjesnim odborima. Usmjeravanje sredstava komunalne naknade za navedene namjene temeljeno je na Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj: 41/08 i 44/09), po kojoj za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) u Proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području toga mjesnog odbora u prethodnoj godini, što u 2009. godini iznosi ukupno 10.338.000,00 kn.

Raspodjela sredstava po mjesnim odborima, a na osnovi kriterija iz članka 5. gore navedene Odluke, utvrđena je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora kojeg je donijelo Gradsko vijeće na sjednici 18. prosinca 2008. godine.

Planirani radovi također su utvrđeni i Programom održavanja komunalne infrastrukture kojeg je Gradsko vijeće donijelo na istoj sjednici kad i Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora.

Izvešće o realizaciji Plana temelji se na knjigovodstvenim podacima Odjela gradske uprave za financije i podacima iz Izvešća koja su dostavila Trgovačka društva Rijeka promet d.d. (održavanje nerazvrstanih cesta) i Energo d.o.o. Rijeka (održavanje javne rasvjete).

Kao i prethodnih godina, pored radova planiranih za tekuću (2009.) godinu, tijekom godine izvodili su se i radovi koji su prenijeti iz 2008. godine, a koji uslijed određenih okolnosti nisu realizirani u godini za koju su bili planom predviđeni. Također, za dio radova koji su izvedeni krajem 2008. godine računi su zaprimljeni nakon zaključnog knjiženja Proračuna radi čega nisu ušli u rashode 2008. već u rashode prijelaznih radova u 2009. godini.

Radi navedenog, Izvešće sadržava realizaciju prijelaznih radova i realizaciju radova utvrđenih Planom prioriteta za 2009. godinu.

**II. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2008. GODINE**

**Tablica 1. - Prikaz izvedenih radova i sredstava utrošenih za njihovu realizaciju**

<b>26.</b>	<b>MO ZAMET</b>		<b>155.296,24</b>
1.		Izrada izvedbenog projekta preregulacije prometa iz Ulice Petra Jurčića prema parkiralištu zgrade kućni broj 7 u Ulici Bože Vidasa.	24.400,00
2.		Uređenje i proširenje postojećeg parkirališta prema zapadu u Ulici Mirka Jengića kućni brojevi 5 do 7. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Ukupni troškovi zahvata iznose 82.210,74 kn od kog iznosa 62.568,74 kn je teretilo rashode 2008. godine a 19.642,00 kn prijelazne radove u 2009. godini.	19.642,00
3.		Izrada idejnog projekta za uređenje spoja Ulice Slavinj i Ulice Bože Starca Jurićeva.	34.770,00
4.		Uređenje kolnika na spoju Ulice Kudej i Ulice Ivana Grpca Strninina. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine ali su troškovi s obzirom da je račun stigao nakon zaključnog knjiženja Proračuna, teretili rashode prijelaznih radova u 2009. godini.	27.037,64
5.		Uređenje kolnog prilaza za interventna vozila u Ulici Mirka Jengića kod kućnog broja 3.	49.446,60

		Radovi su izvedeni krajem 2008. godine ali su troškovi s obzirom da je račun stigao nakon zaključnog knjiženja Proračuna, teretili rashode prijelaznih radova u 2009. godini.	
<b>ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>			
<b>17.</b>	<b>MO ZAMET</b>		<b>59.692,11</b>
1.		Postava klupe u Ulici Ante Pilepića broj 13. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine.	3.220,80
2.		Uređenje neuređene zelene površine U Ulici Braće Monjac između kućnih brojeva 2 i 4. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine.	20.091,40
3.		Uređenje okoliša u Ulici braće Bačić ispred kućnih brojeva 14 do 20. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine.	16.450,48
4.		Uređenje okoliša u Ulici braće Bačić od kućnog broja 2 do kućnog broja 10. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine.	19.929,43
	<b>UKUPNO ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>		<b>744.900,06</b>
	<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>2.704.305,39</b>

Kao što je uvodno rečeno, svi planirani radovi u 2008. godini nisu se uspjeli realizirati u godini za koju su bili planirani, pa je dio radova prenijet na početak 2009. godine. Isto tako za dio radova koji je izveden krajem 2008. godine računi su pristigli nakon zaključnog knjiženja Proračuna pa su teretili rashode prijelaznih radova u 2009. godini. Bitno je istaći da su svi planirani zahvati iz 2008. godine realizirani izuzev lokacijske dozvole za uređenje prilaznog puta prema zelenoj površini u Ulici Ratka Petrovića kućni broj 41 prema Svetom Križu čije ishođenje je u tijeku (MO GORNJA VEŽICA).

**III/ REALIZACIJA RADOVA PLANIRANIH ZA 2009. GODINI**  
**Tablica 2. - Prikaz izvedenih radova i utrošenih sredstava po Mjesnim odborima**

R. br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
33	MO ZAMET		1.244.000,00		897.302,41
	A.	<b>ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>	<b>332.000,00</b>		<b>325.841,72</b>
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Fućak kod kućnog broja 4 na parkiralištu	9.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	7.501,67
2		Proširenje javne rasvjete u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca od kućnog broja 18 do kućnog broja 20	11.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	8.388,45
3		Proširenje javne rasvjete na igralištu u Ulici Bogumira Čikovića Marčeva kod kućnog broja 40	170.000,00	Postavljeno je četrnaest rasvjetnih tijela.	183.625,13
4		Proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Mohorić kod kućnog broja 4 (parkiralište sa sjeverne strane zgrade)	17.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	15.461,30
5		Proširenje javne rasvjete u Zametskoj ulici kod kućnog broja 96a (parkiralište)	6.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	4.288,08
6		Proširenje javne rasvjete u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 11	5.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.276,37
7		Proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Vičića kod kućnog broja 6 (sjeverno parkiralište)	19.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	14.365,32
8		Hortikulturno uređenje postojećih zelenih površina s južne i istočne strane zgrade Braće Fućak kućni broj 4	30.000,00	Površina je očišćena, podignut je travnjak, orezano grmlje i stabla te uklonjena suha i nagnuta stabla.	29.980,02
9		Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici braće Cetina između kućnog broja 1 i kućnog broja 3	10.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla te posađena stabla i ukrasno grmlje.	9.987,60
10		Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Ivana Čikovića Belog kućni broj 8a i kućni broj 8b	35.000,00	Postavljena je zaštitna ograda i posađeno zelenilo. Ukupni troškovi zahvata iznose 33.069,78 kn od kog iznosa 2.977,83 je teretilo prijelazne radove u 2010. godini.	30.091,95

11		Postava zaštitne ograde na dječje igralište u Ulici Slavka Tomašića	10.000,00	Postavljena je zaštitna ograda , uređen betonski zid i betonska podloga.	8.949,73
12		Uređenje zelene površine u Ulici Ludvetov breg kućni broj 34	10.000,00	Površina je očišćena , podignut je travnjak , orezane grane i uklonjeno suho stablo.	9.926,10
	<b>B.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>912.000,00</b>		<b>571.460,69</b>
1		Obnova asfalta u dijelu Mosorske ulice	332.000,00	Izvedena je obnova asfalta u dijelu Mosorske ulice u dužini od 100m.	230.405,12
2		Uređenje parapetnih zidova i uređenje zelene površine u Ulici Braće Bačić kućni broj 26	90.000,00	Izvedeno je uređenje parapetnih zidova i dijela nogostupa i platoa sjeverno od zgrade kućni broj 26 .	73.405,54
3		Uređenje asfaltiranjem javne površine s južne i sjeverne strane zgrade u Ulici Petra Jurčića kućni broj 6	50.000,00	Asfaltirana je površina s južne i sjeverne strane zgrade u ukupnoj dužini od 50m.	37.324,35
4		Sanacija odvodnje oborinske vode na parkiralištu jugozapadno od zgrade u Ulici Petra Jurčića kućni broj 6	90.000,00	Izvedena je sanacija odvodnje oborinske vode na način da je izveden novi asfalt s pravilnim nagibima.	61.798,83
5		Tehnička priprema za uređenje parkirališta u Ulici Ćirila Kosovela kućni broj 9 do kućni broj 11 sjeverni dio i Petra Jurčića- Marijana Stepčića kućni broj 26 do kućni broj 36	50.000,00	Izrađen je idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola.	16.605,00
6		Tehnička priprema za uređenje parkirališta u Ulici Ćirila Kosovela od kućnog broja 2 do kućnog broja 7 i do trafo stanice	40.000,00	Izrađen je idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola.	16.605,00
7		Sanacija platoa ispred zgrade kućni broj 36 u Ulici braće Bačić	70.000,00	Izvedena je sanacija platoa u dužini od 60m.	53.526,70
8		Tehnička priprema za uređenje pristupne ceste – odvojka ulica Milutina Bataje i Ulice Bože Vidasa prema kućnom broju 35 uz prugu	50.000,00	Izrađen je idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola.	12.177,00
9		Tehnička priprema za uređenje ugibališta autobusne linije 17 u Ulici Milice Jadranić nasuprot kućnog broja 36	40.000,00	Izrađen je idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola.	12.177,00

10	Obnova dotrajalog asfalta u Ulici Ivana Pilepića Franovičina prema kućnom broju 12b	60.000,00	Izvedena je obnova dotrajalog asfalta u dužini od 50m.	45.259,15
11	Tehnička priprema za izmještanje i uređenje zida u Ulici Čavalsko kućni broj 1	40.000,00	Izrađen je idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola.	12.177,00
12		-	U dogovoru s Mjesnim odborom iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata izvest će se radovi: uređenje pristupnih cesta između ulica Mirka Jengića i Ivana Zavidića , postava žičane ograde na zapadnoj strani igrališta za kolektivne igre loptom u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva, sanacija stubišta u Ulici Ivana Zavidića kućni broj 20 prema Ulici Mirka Jengića, sanacija dijela asfalta u Ulici Pilepića od kućnog broja 1 do kućnog broja 7 i sanacija dijela Nehajске ulice. Ugovorena vrijednost radova iznosi 225.912,87 kn i teretit će prijelazne radove u 2010. godini.	-

Gledano u cjelini, do zaključno sa 31. prosinca 2009. godine, od planiranih 10.338.000,00 kn utrošeno je 6.312.203,73 kn što je 61,1% planiranih sredstava. Uzmemo li u obzir da je od radova koji su izvedeni u XII. mjesecu, dio radova u vrijednosti od 309.548,80 kn teretio prijelazne radove u 2010. godini, ukupna realizacija do 31. prosinca iznosi 6.621.752,53 kn što je 64,1% u odnosu na plan. Zajedno sa prijelaznim radovima iz 2008. godine u iznosu od 2.704.305,39 kn, u 2009. godini realizirano je radova ukupne vrijednosti od 9.326.057,92 kn.

Iz tabličnog prikaza realizacije planiranih radova i planiranih sredstava vidljivo je da je realizacija fizičkog obima radova veća nego što je realizacije planiranih sredstava, te da je realizacija većeg dijela prenetih radova u tijeku.

Potrebno je naglasiti da se radi o mnoštvu po visini ulaganja sitnih zahvata, te da su u velikom broju slučajeva na zahtjev mjesnih odbora mijenjani prvotno utvrđeni komunalni prioriteti, za koje je potrebno provesti postupak ugovaranja, što bitno usporava realizaciju zahvata.

Pored navedenog, u godini teških gospodarskih prilika, u postupcima javne nabave ponuditelji su ponudili niže cijene od uobičajenih tako da su pojedini planirani zahvati realizirani s manje sredstava nego što se je u momentu izrade plana procijenilo, odnosno da je nakon realizacije određenog zahvata preostalo sredstava u visini kojih je u dogovoru s mjesnim odborima trebalo utvrditi dodatne prioritete za koje je također trebalo provesti postupke javne nabave, što je dodatno usporilo odnosno pomaknulo dinamiku realizacije dijela radova iz planske 2009. godine na početak 2010. godine.

Bitno je naglasiti da je do kraja 2009. godine za većinu planiranih prioriteta proveden postupak ugovaranja, odnosno da je ukupno ugovoreno radova i usluga u iznosu od 9.732.897,80 kn ili 94,1% planiranih sredstava, dok je za preostale radove postupak ugovaranja u tijeku.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje slijedećeg

## ZAKLJUČKA

1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj - prosinac 2009. godine.
2. Izvješće iz prethodne točke ovog Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.