

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2010. GODINE

I. UVOD

Financijskim planom sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda za 2010. godinu dio sredstava komunalne naknade planiran je za prioritete u održavanju komunalnih objekata i uređaja po mjesnim odborima. Usmjeravanje sredstava komunalne naknade za navedene namjene temeljeno je na Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj: 41/08 i 44/09), po kojoj za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) u Proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnog odbora u prethodnoj godini, što u 2010. godini iznosi ukupno 10.235.000,00 kn.

Raspodjela sredstava po mjesnim odborima, a na osnovi kriterija iz članka 5. gore navedene Odluke, utvrđena je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora kojeg je donijelo Gradsko vijeće na sjednici 22. prosinca 2009. godine.

Planirani radovi također su utvrđeni i Programom održavanja komunalne infrastrukture kojeg je Gradsko vijeće donijelo na istoj sjednici kad i Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora.

Izvješće o realizaciji Plana temelji se na knjigovodstvenim podacima Odjela gradske uprave za financije i podacima iz Izvješća koja su dostavila Trgovačka društva Rijeka promet d.d. (održavanje nerazvrstanih cesta) i Energo d.o.o. Rijeka (održavanje javne rasvjete).

Kao i prethodnih godina, pored radova planiranih za tekuću (2010.) godinu, tijekom godine izvodili su se i radovi koji su prenijeti iz 2009. godine, a koji uslijed određenih okolnosti nisu realizirani u godini za koju su bili planom predviđeni. Također, za dio radova koji su izvedeni krajem 2009. godine računi su zaprimljeni nakon zaključnog knjiženja Proračuna radi čega nisu ušli u rashode 2009. već u rashode prijelaznih radova u 2010. godini.

Radi navedenog, Izvješće sadržava realizaciju prijelaznih radova i realizaciju radova utvrđenih Planom prioriteta za 2010. godinu.

II. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2009. GODINE

Tablica 1. - Prikaz izvedenih radova i sredstava utrošenih za njihovu realizaciju

R. br.	MJESNI ODBOR	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	2	3	4
RIJEKA PROMET			
32.	MO ZAMET		318.031,17
1		Ishođenje lokacijske dozvole za uređenje parkirališta u Ulici Ćirila Kosovela kućni broj 9 do kućni broj 11 sjeverni dio i Petra Jurčića – Marijana Stepčića kućni broj 26 do kućni broj 36. U 2009. godini izrađen je idejni projekt čiji troškovi su iznosili 16.605,00 kn što s iznosom od 984,00 kn čini ukupno 17.589,00 kn.	984,00
2		Ishođenje lokacijske dozvole za uređenje parkirališta u Ulici Ćirila Kosovela od kućnog broja 2 do kućnog broja 7 i do trafo stanice. U 2009. godini izrađen je idejni projekt čiji troškovi su iznosili 16.605,00 kn što s iznosom od 1.845,00 kn čini ukupno 18.450,00 kn.	1.845,00
3		Ishođenje lokacijske dozvole za uređenje pristupne ceste – odvojka ulica Milutina Bataje i Ulice Bože Vidasa prema kućnom broju 35 uz prugu.	1.353,00

		U 2009. godini izrađen je idejni projekt čiji troškovi su iznosili 12.177,00 kn što s iznosom od 1.353,00 kn čini ukupno 13.530,00 kn.	
4		Ishođenje lokacijske dozvole za uređenje ugibališta autobusne linije 17 u Ulici Milice Jadranić nasuprot kućnog broja 36. U 2009. godini izrađen je idejni projekt čiji troškovi su iznosili 12.177,00 kn što s iznosom od 1.243,00 kn čini ukupno 13.420,00 kn.	1.243,00
5		Ishođenje lokacijske dozvole za izmještanje i uređenje zida u Ulici Čavalsko kućni broj 1. U 2009. godini izrađen je idejni projekt čiji troškovi su iznosili 12.177,00 kn što s iznosom od 1.353,00 kn čini ukupno 13.530,00 kn.	1.353,00
6		Uređenje pristupnih cesta između ulica Mirka Jengića i Ivana Zavidića, postava žičane ograde na zapadnoj strani igrališta za kolektivne igre loptom u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva, sanacija stubišta u Ulici Ivana Zavidića kućni broj 20 prema Ulici Mirka Jengića, sanacija dijela asfalta u Ulici Pilepića od kućnog broja 1 do kućnog broja 7 te sanacija dijela Nehajske ulice.	225.772,01
7		Sanacija nogostupa i parkirališta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva.	85.481,16
ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV			
17.	MO ZAMET		2.977,83
1		Završetak radova hortikulturnog uređenja zelene površine u Ulici Ivana Ćikovića Belog kućni broj 8a i kućni broj 8b. Ukupni troškovi zahvata iznose 33.069,78 kn od kog iznosa 30.091,95 kn je ušlo u rashode 2009. godine.	2.977,83
	UKUPNO ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV		604.328,39
	SVEUKUPNO:		3.796.925,09

Kao što je uvodno rečeno, svi planirani radovi u 2009. godini nisu se uspjeli realizirati u godini za koju su bili planirani, pa je dio radova prenijet na početak 2010. godine. Isto tako za dio radova koji je izveden krajem 2009. godine računi su zaprimljeni nakon zaključnog knjiženja Proračuna pa su teretili rashode prijelaznih radova u 2010. godini.

Osim navedenog, radi teških gospodarskih prilika, u postupcima javne nabave ponuditelji su ponudili niže cijene od do tada uobičajenih, tako da su pojedini planirani zahvati realizirani s manje sredstava nego što se je planiralo, odnosno nakon realizacije određenih zahvata preostala su sredstva u visini kojih su u dogovoru s mjesnim odborom utvrđeni dodatni prioriteti, koji se s obzirom na trajanje postupka javne nabave nisu mogli realizirati u tekućoj godini već su prenijeti u slijedeću 2010. godinu.

Bitno je istaći da su svi planirani zahvati iz 2009. godine realizirani izuzev: uređenja Pionirske ulice od kućnog broja 9 do 9d (MO KANTRIDA) koji zahvat će se u cijelosti realizirati do kraja ožujka 2011. godine, ishođenja potvrde glavnog projekta za uređenje parkirališta u naselju Tomasići (MO DRAGA), za uređenje nogostupa u Ulici Kačjak (MO GORNJA VEŽICA) i za uređenje nogostupa u Ulici Balda Fučka od Pašca do mosta preko Rječine (MO PAŠAC) za koje je ishođenje u tijeku.

III/ REALIZACIJA RADOVA PLANIRANIH ZA 2010. GODINU

Tablica 2. - Prikaz izvedenih radova i utrošenih sredstava po Mjesnim odborima

R. br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
33	MO ZAMET		1.241.000,00		887.582,92
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	298.000,00		154.466,75
1		Raščiscavanje površine u Ulici Zametskog korena s južne strane kućnog broja 15 na raskrižju s Bilogorskom ulicom	30.000,00	Uklonjeno je kupinište i posađeno raslinje. Uređen je betonski plato za prilaz klupi.	31.308,11
2		Postava klupe u Ulici Zametskog korena s južne strane kućnog broja 15 na raskrižju s Bilogorskom ulicom	3.000,00	Postavljena je klupa na planiranoj lokaciji.	1.474,52
3		Postava stolne garniture u Ulici Marijana Vičića kod kućnog broja 6	9.000,00	Postavljena je stolna garnitura koja se sastoji od stola i dvije klupe.	4.423,56
4		Uređenje površine u Ulici Marijana Vičića kod kućnog broja 6	12.000,00	Zatravljeno je 10m2 površine, posađeno raslinje, uklonjena stara i postavljena nova podloga. Postavljeni su betonski rubnjaci, izrađena je nova betonska podloga na prilazu površini i sanirane stube.	16.270,05
5		Postava autobusne čekaonice u Ulici Vladivoja i Mlivoja Lenca kod kućnog broja 83 – smjer grad	100.000,00	Dobava i postava autobusne čekaonice je ugovorena. Postava autobusne čekaonice se predviđa do kraja travnja 2011. godine. Troškovi dobave i postave teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	-
6		Dobava i postava autobusne čekaonice u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 54 – smjer iz grada	35.000,00	Dobava i postava autobusne čekaonice je ugovorena. Postava autobusne čekaonice se predviđa do kraja ožujka 2011. godine. Troškovi dobave i postave teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	-
7		Uređenje okoliša u Ulici Braće Cetine kod kućnog broja 10	20.000,00	Zatravljeno je 20m2 površine, orezano je grmlje i posađeno raslinje.	19.176,62
8		Uređenje okoliša igrališta u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva istočno i sjeverozapadno	30.000,00	Okoliš je očišćen , uklonjena su suha i nagnuta stabla i posađeno je raslinje.	30.004,62
9		Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Braće Mohorić sjeveroistočno od kućnog broja 4	30.000,00	Izrađeno je idejno rješenje i izvedbeni projekt uređenja dječjeg igrališta.	25.830,00

10			Raščiscavanje zelene površine kod trafostanice između Ulice Braće Cetina i Ulice Ante Pilepića kućni broj 3	10.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla i posađeno raslinje.	9.992,52
11			Proširenje javne rasvjete u Ulici Ante Mandića kod kućnog broja 17	4.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	5.812,88
12			Proširenje javne rasvjete u Ulici Berthe Jardas kod kućnog broja 14	12.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	8.164,51
13			Proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 42	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.009,36
		B.	RIJEKA PROMET	943.000,00		733.116,17
1			Uređenje parkirališta u Ulici Braće Bačić između kućnih brojeva 10 i 14	40.000,00	Do 31. prosinca izveden je dio od ukupno ugovorenih radova (70.396,59 kn) a dio je prenet na početak 2011. godine. Prenijeti radovi teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	23.376,15
2			Uređenje autobusnog ugibališta u Ulici Milice Jadrančić nasuprot kućnom broju 36 – smjer grad	160.000,00	Uređeno je autobusno ugibalište u dužini od 50 m.	131.499,30
3			Uređenje parkirališta u Ulici obitelji Sušanji kod Dječjeg vrtića „Oblačić“	40.000,00	Asfaltirano je parkiralište u dužini od 40 m sa osam parkirnih mjesta.	29.699,58
4			Uređenje parkirališta u Ulici Ćirila Kosovela kod kućnih brojeva 9 do 11 (sjeverni dio) i u Ulici Marijana Stepčića kod kućnih brojeva 26 do 36	118.000,00	Uređena (asfaltirana) su parkirališta na planiranim lokacijama.	88.759,26
5			Uređenje parkirališta u Ulici Ćirila Kosovela od kućnog broja 2 do 7 do trafo stanice	90.000,00	Asfaltirano je parkiralište u dužini 50 m.	66.809,79
6			Tehnička priprema za rekonstrukciju ceste, parkirališta i odvodnje oborinske vode u Ulici Ludvetov breg od kućnog broja 2 do kućnog broja 10	60.000,00	Izrađen je idejni projekt.	20.787,00
7			Uređenje okoliša zgrade u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 6	20.000,00	Izvedena je sanacija parkirališta i betonskog potpornog zida.	22.201,50

8		Uređenje autobusnog stajališta u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 83 – smjer grad	140.000,00	Uređeno je autobusno stajalište i izrađen kameni potporni zid.	102.977,45
9		Uređenje autobusnog stajališta u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 54 – smjer iz grada	60.000,00	Uređeno je autobusno stajalište i potporni zid.	48.219,69
10		Tehnička priprema za uređenje pješačke staze preko pruge u Ulici Miliutina Bataje kod kućnog broja 5	40.000,00	Izrađen je idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola.	16.605,00
11		Uređenje postojećeg parkirališta s istočne strane i sanacija potpornog zida sa sjeverne strane zgrade kućni broj 24 u Ulici Bože Vidasa	60.000,00	Asfaltirano je parkiralište u dužini od 30 m i saniran potporni zid u dužini od 10 m.	50.608,35
12		Tehnička priprema za uređenje parkirališta u Ulici Braće Bačić sjeverno od kućnih brojeva 1 do 25 -zamjenski prioritet – uređenje ceste i parkirališta u Ulici Ludvetov breg od kućnog broja 16 do kućnog broja 22	50.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva su usmjerena za uređenje ceste i parkirališta u Ulici Ludvetov breg od kućnog broja 16 do kućnog broja 22 koji radovi su prenijeti na početak 2011. godine i teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	-
13		Sanacija asfalta u Ulici Kalici	25.000,00	Saniran je asfalt u dužini od 60 m.	22.028,07
14		Uređenje ulaza u Ulicu Kudej iz Ulice Ivana Grpca Strinina	40.000,00	Ulaz u Ulicu Kudej iz Ulice Grpca Strinina je asfaltiran i proširen.	35.881,56
15				Iz razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom izvedeni su ili će se izvesti sljedeći radovi: -sanacija prilaza i zida u Becićevoj ulici. Ugovorena vrijednost radova iznosi 58.907,16 kn od kog iznosa do 31. prosinca je realizirano 24.320,79 kn, -sanacija parkirališta u Ulici Braće Fučka kućni broj 5a. Ugovorena vrijednost radova iznosi 56.546,79 kn od kog iznosa do 31. prosinca je realizirano 26.988,66 kn, -uređenje dijela kolinika u Ulici Bogumila Čikovića Marčeva. Ugovorena vrijednost radova iznosi 69.289,59 kn od kog iznosa do 31. prosinca je realizirano 22.354,02 kn i -sanacija zapadnog kraka u Ulici Starci čija ugovorena vrijednost iznosi 12.828,90 kn i koji su u cijelosti prenijeti na početak 2011. godine. Troškovi prenijetih radova teretit će prijelazne radove u 2011. godini.	73.663,47

Kao što je uvodno rečeno, Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2010. godini, za komunalne prioritete osigurano je 10.235.000,00 kn što sa procijenjenim prijelaznim radovima iz 2009. godine u iznosu od 3.511.000,00 kn čini ukupno 13.746.000,00 kn planiranih u Proračunu za komunalne prioritete u 2010. godini.

Od navedenog planiranog iznosa do zaključno sa 31. prosinca 2010. godine utrošeno je ukupno 11.539.200,90 kn ili 83,9% , pri čemu je realizacija po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2010. godini ostvarena sa 75,6%, a prijelaznih radova je ostvareno za 8,1% više nego što je planom procijenjeno.

Usporedbom sa 2009. godinom za koju postotak realizacije je iznosio 61,1% odnosno 68,1% zajedno sa prijelaznim radovima iz prethodne godine, realizacija u 2010. godini je veća.

Iz tabličnog prikaza realizacije planiranih radova i planiranih sredstava u 2010. godini vidljivo je da je realizacija fizičkog obima radova utvrđenih Planom veća nego što je realizacija planiranih sredstava, odnosno da je od planiranih 231 zahvata realizirano u potpunosti 205 zahvata ili 88,7% a preostalih 26 zahvata je do sada uglavnom realizirano ili je realizacija u tijeku.

No međutim , kao i u 2009. godini, u postupcima javne nabave ponuditelji su ponudili niže cijene od procijenjenih, tako da su planirani zahvati uglavnom realizirani s manje sredstava nego što se je u momentu izrade plana procijenilo, te je u visini razlike sredstava zajedno s Vijećima mjesnih odbora trebalo utvrditi dodatne prioritete za koje je također trebalo provesti postupke javne nabave.

Potrebno je naglasiti, a o čemu govori gore navedeni podatak o broju planiranih zahvata, da se radi o mnoštvu po visini ulaganja sitnih zahvata koji broj je, radi cijena izvođenja radova koje su bile manje nego što se je procijenilo, dodatno povećan (na 275).

Pored velikog broja zahvata za koje je potrebno provesti postupak ugovaranja izvođenja radova što zahtjeva određeni vremenski period , otežavajuća okolnost u realizaciji je i često mijenjanje prvotno utvrđenih komunalnih prioriteta na zahtjev pojedinih mjesnih odbora.

Također se napominje, da je do kraja 2010. godine uglavnom za sve zahvate koji su se prenijeli u 2011. godinu proveden postupak ugovaranja te da je dio radova već realiziran ili je realizacija u tijeku.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje slijedećeg

ZAKLJUČKA

1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj - prosinac 2010. godine.
2. Izvješće iz prethodne točke ovog Zaključka proslijeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.