

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2011. GODINE

I. UVOD

Financijskim planom sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda za 2011. godinu dio sredstava komunalne naknade planiran je za prioritete u održavanju komunalnih objekata i uređaja po mjesnim odborima. Usmjeravanje sredstava komunalne naknade za navedene namjene temeljeno je na Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj: 41/08 i 44/09), po kojoj za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) u Proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnog odbora u prethodnoj godini, što u 2011. godini iznosi ukupno 10.845.000,00 kn. U 2010. godini sredstva su iznosila 10.235.000,00 kn.

Raspodjela sredstava po mjesnim odborima, a na osnovi kriterija iz članka 5. gore navedene Odluke, utvrđena je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora kojeg je donijelo Gradsko vijeće na sjednici 21. prosinca 2010. godine.

Planirani radovi također su utvrđeni i Programom održavanja komunalne infrastrukture kojeg je Gradsko vijeće donijelo na istoj sjednici kad i Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora.

Izvješće o realizaciji Plana temelji se na knjigovodstvenim podacima Odjela gradske uprave za financije i podacima iz Izvješća koja su dostavila Trgovačka društva Rijeka promet d.d. (održavanje nerazvrstanih cesta) i Energo d.o.o. Rijeka (održavanje javne rasvjete).

Kao i prethodnih godina, pored radova planiranih za tekuću (2011) godinu, tijekom godine izvodili su se i radovi koji su prenijeti iz 2010 godine, a koji uslijed određenih okolnosti nisu realizirani u godini za koju su bili planom predviđeni. Također, za dio radova koji su izvedeni krajem 2010 godine računi su zaprimljeni nakon zaključnog knjiženja Proračuna radi čega nisu ušli u rashode 2010.godine već u rashode prijelaznih radova u 2011. godini.

Radi navedenog, Izvješće sadržava realizaciju prijelaznih radova i realizaciju radova utvrđenih Planom prioriteta za 2011. godinu.

II. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2010. GODINE

Tablica 1. - Prikaz izvedenih radova i sredstava utrošenih za njihovu realizaciju

R. br.	MJESNI ODBOR	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	2	3	4
RIJEKA PROMET			
13.	MO ZAMET		128.735,99
1		Dobava i postava autobusne čekaonice u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 83 – smjer grad	45.075,81
2		Dobava i postava autobusne čekaonice u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 54 – smjer iz grada	25.298,03
3		Uređenje zelene površine zapadno od centra Zamet	58.362,15

Kao što je uvodno rečeno, svi planirani radovi u 2010. godini nisu se uspjeli realizirati u godini za koju su bili planirani, pa je dio radova prenijet na početak 2011. godine. Osim navedenog, radi teških gospodarskih prilika, u postupcima javne nabave ponuditelji su ponudili niže cijene od do tada uobičajenih, tako da su pojedini planirani zahvati realizirani s manje sredstava nego što se je planiralo, odnosno nakon realizacije određenih zahvata preostala su sredstva u visini kojih su u dogovoru s

mjesnim odborom utvrđeni dodatni prioriteti, koji se s obzirom na trajanje postupka javne nabave nisu mogli realizirati u tekućoj godini već su prenijeti u slijedeću 2011. godinu.

Bitno je istaći da su svi planirani zahvati iz 2010. godine realizirani izuzev: ishoda potvrde glavnog projekta za uređenje parkirališta u naselju Tomasići (MO DRAGA) od kog zahvata je Mjesni odbor odustao, potvrde na glavni projekt za uređenje nogostupa u Ulici Kačjak (MO GORNJA VEŽICA), potvrde na glavni projekt za uređenje nogostupa u Ulici Balda Fučka od Pašca do mosta preko Rječine (MO PAŠAC) te potvrde glavnog projekta za uređenje parkirališta u Ulici Dragutina Tomića (MO OREHOVICA), za koje ishoda je u tijeku.

III/ REALIZACIJA RADOVA PLANIRANIH ZA 2011. GODINU

Tablica 2. - Prikaz izvedenih radova i utrošenih sredstava po Mjesnim odborima

R. br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
34	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	25.000,00		21.927,58
	MO ZAMET		714.000,00		577.344,87
1	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	129.000,00		112.680,81
		Dopuna živice u Ulici Bože Vidasa	35.000,00	Dosađeno je 50 m živice.	14.145,00
2		Hortikulturno uređenje površine uz pješačku stazu u Ulici Bože Vidasa kućni broj 14 prema novoj cesti i Osnovnoj školi	20.000,00	Zasijano je 346 m ² travnjaka, uklonjene suhe grane te posađeno bilje.	24.203,94
3		Sanacija dječjeg igrališta te postava ograde s južne strane igrališta u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 7	30.000,00	Zasijano je 110 m ² travnjaka, orezano grmlje, uklonjeno suho granje te posađeno bilje. Postavljena je ograda oko igrališta, postavljene su rubnjaci i podloga igrališta	43.819,61
4		Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta na uređenoj zelenoj površini istočno od groblja Zamet	30.000,00	Izrađen je geodetski snimak terena, idejno rješenje i izvedbeni projekt.	20.664,00
5		Proširenje javne rasvjete na stubištu u Becićevoj ulici kod kućnog broja 7	5.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.315,77
6		Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Čikovića Belog sjeveroistočno od kućnog broja 8A	6.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	4.553,26
7		Proširenje javne rasvjete u Ulici Milutina Bataje kod kućnog broja 1	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	1.979,23
1	B.	RIJEKA PROMET	585.000,00		464.664,06
		Uređenje parkirališta istočno od zgrade u Ulici Ivana Čikovića Belog kućni broj 8 A – prema Ludvetovom bregu	220.000,00	Uređeno je parkiralište sa deset parkirnih mjesta, pješačka staza u dužini od 50 m, postavljeno je 60 m dvoredne ograde te izrađen zid u dužini od 50 m.	173.273,79
2		Uređenje parkirališta i prilaza zgradi u Ulici braće Fućak kod kućnog broja 5a	100.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju parkirališta i prilaza zgradi. Uređeno je parkiralište sa petnaest parkirnih mjesta.	82.284,54

3	Uređenje pješačke staze preko pruge u Ulici Milutina Bataje kod kućnog broja 5	60.000,00	Uređeno je 80 m pješačke staze te postavljeno 40 m dvoredne ograde.	40.570,32
4	Tehnička priprema za uređenje raskrižja između Primorske ulice i Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 27	60.000,00	Izvedena je tehnička priprema za uređenje raskrižja između navedenih ulica.	49.999,89
5	Uređenje stubišta i postava rukohvata u Ulici Bože Vidasa kod kućnih brojeva 9, 11, 15 i 21	25.000,00	Uređena su stubišta na četiri lokacije te postavljene rukohvati na istima.	19.324,53
6	Uređenje pješačke staze sa sjeverne strane Centra Zamet u Ulici Bože Vidasa kućni broj 12 prema Ulici Obitelji Sušnja kućni broj 2	40.000,00	Uređena je pješačka staza u dužini od 70 m te je postavljeno 10 m ograde.	27.625,80
7	Uređenje pješačke staze u Ulici Bože Vidasa kućni broj 14 prema novoj cesti i Osnovnoj školi	40.000,00	Uređena je staza u dužini od 60 m te stubište u dužini od 8 m.	26.881,65
8	Sanacija i produženje postojećeg stubišta u dijelu Ulice Slavka Tomašića	40.000,00	Uređeno je stubište te postavljena dvoredna ograda u dužini od 40 m.	30.410,52
9			Iz preostale razlike sredstava izvedeni su radovi na dislociranju stupova javne rasvjete u Ulici Ludvetov breg između kućnih brojeva 2 i 10.	14.293,02
10			Također, iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije gore navedenih zahvata, ugovorena je sanacija površine uz zgradu u Ulici A. Pilepića kućni broj 11, postava zaštitne ograde u Ulici Bože Vidasa kućni broj 1 do Zametske ulice, odvodnja oborinske vode u Ulici M. Stepčića kod kućnog broja 11 i ispred ulaza u zgradu B. Bačić od kućnog broja 16 do 18, sanacija parkirališta u Ulici B. Bačić između kućnih brojeva 29 i 33, te sanacija pokosa u Ulici B. Monjac od kućnog broja 2 do 4. Ugovorena vrijednost radova iznosi 130.898,08 kn. Troškovi navedenih zahvata teretit će prijelazne radove u 2012. godini.	-

Kao što je uvodno rečeno, Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2011. godini, za komunalne prioritete osigurano je 10.845.000,00 kn što sa procijenjenim prijelaznim radovima iz 2010. godine u iznosu od 2.158.000,00 kn čini ukupno 13.003.000,00 kn planiranih u Proračunu za komunalne prioritete u 2011. godini.

Od navedenog planiranog iznosa do zaključno sa 31. prosinca 2011. godine utrošeno je ukupno 9.800.988,25 kn ili 75,4%, pri čemu je realizacija po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2011. godini ostvarena sa 70,6%, a prijelaznih radova sa 99,6%.

Usporedbom sa 2010. godinom za koju postotak realizacije je iznosio 75,6% odnosno 83,9% zajedno sa prijelaznim radovima iz prethodne godine, realizacija u 2011. godini je nešto manja a radi manjeg postotka realizacije sredstava planiranih za prioritete po Planu za tekuću godinu.

Iz tabličnog prikaza realizacije planiranih radova i planiranih sredstava u 2011. godini vidljivo je da je kao i u 2010. godini, realizacija fizičkog obima radova utvrđenih Planom veća nego što je realizacija planiranih sredstava, odnosno da je od planiranih 287 zahvata realizirano u potpunosti 261 zahvat ili 90,9%, a preostalih 26 zahvata je do sada uglavnom realizirano ili je realizacija u tijeku.

No međutim, kao i u prethodne dvije godine, a vezano za gospodarsku situaciju, u postupcima javne nabave ponuditelji su ponudili niže cijene od procijenjenih, tako da su planirani zahvati uglavnom realizirani s manje sredstava nego što se je u momentu izrade plana procijenilo, te je u visini razlike sredstava zajedno s Vijećima mjesnih odbora trebalo utvrditi dodatne prioritete za koje je također trebalo provesti postupke javne nabave.

Potrebno je naglasiti, a o čemu govore gore navedeni podatci, da se radi o mnoštvu po visini ulaganja sitnih zahvata koji broj je, radi cijena izvođenja radova koje su bile manje nego što se je procijenilo, dodatno povećan.

Pored velikog broja zahvata za koje je potrebno provesti postupak ugovaranja izvođenja radova što zahtjeva određeni vremenski period, otežavajuća okolnost u realizaciji je i često mijenjanje prvotno utvrđenih komunalnih prioriteta na zahtjev pojedinih mjesnih odbora.

Također se napominje, da je do kraja 2011 godine uglavnom za sve zahvate koji su se prenijeli u 2012. godinu proveden postupak ugovaranja te da je dio radova već realiziran ili je realizacija u tijeku.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje slijedećeg

ZAKLJUČKA

1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj - prosinac 2011. godine.
2. Izvješće iz prethodne točke ovog Zaključka proslijeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.