

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2013. godinu

I. UVOD

Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2013. godini kojeg je Gradsko vijeće donijelo na sjednici 21. prosinca 2012. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 54/12.), planirana su sredstva za komunalne prioritete u ukupnom iznosu od 10.923.000,00 kn. U članku 2. Plana utvrđeni su planirani zahvati po svakom mjesnom odboru kao i sredstva potrebna za realizaciju navedenih zahvata.

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2012. GODINE

R. br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
33	MO ZAMET			475.686,33
	A.	RIJEKA PROMET		245.663,75
1		Rekonstrukcija raskrižja izvedbom kružnog toka između Primorske ulice i Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 27	Izvedeni su radovi na rekonstrukciji raskrižja izvedbom kružnog toka između Primorske ulice i Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 27. Izrađen je geodetski snimak za kružno raskrižje, projekt za uređenje privremenog urbanog kružnog raskrižja, projekt privremene prometne signalizacije za vrijeme izvođenja radova, izvedeni su radovi na premještanju stupa rasvjete na raskrižju te je iscertana horizontalna prometna signalizacija. Za navedene radove do 31. prosinca 2012. godine utrošeno je 13.353,76 kn što s utrošenim sredstvima za izvedene radove u 2013. godini čini ukupno 68.468,76 kn utrošenih za navedeni zahvat.	55.115,00
2		Sanacija stubišta i postava rukohvata u Becičevoj ulici kod kućnog broja 3	Betonirano je stubište dužine 20 m i postavljen je rukohvat.	41.937,50
3		Izvedba potpornog zida sa uređenjem površine za kontejnere za kućni otpad u Ulici braće Bačića zapadno od kućnog broja 1	Uređen je potporni zid dužine 30 m te je uređena površina za šest kontejnera za kućni otpad.	25.118,75
4		Uređenje pješačke staze u Ulici Marijana Stepčića sjeverno od kućnih brojeva 14 i 16	Izvedeni su radovi na uređenju pješačke staze u Ulici Marijana Stepčića sjeverno od kućnih brojeva 14 i 16.	28.437,50
5		Izvedba potpornog zida u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 1	Uređen je potporni zid dužine 35 i prosječne visine 1 m.	38.746,25
6		Sanacija asfalta u Ulici Ante Mandića od kućnog broja 13 do kućnog broja 43.	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom izvedena je sanacija asfalta u Ulici Ante Mandića od kućnog broja 13 do kućnog broja 43.	56.308,75
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		230.022,58
1		Postava klupe u Ulici Petra Jurčića zapadno od kućnog broja 13	Postavljena je jedna klupa.	1.062,50
2		Uređenje okoliša u Becičevoj ulici kod kućnog broja 5	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Uređen je zid, postavljena je dvoredna ograda, zasijan travnjak te posađeno ukrasno grmlje.	41.636,44

3		Sadnja stabala na području Mjesnog odbora Zamet	Posađeno je devet stabala na različitim lokacijama.	9.675,00
4		Uređenje dječjeg igrališta na uređenoj zelenoj površini istočno od Groblja Zamet	Uređena je antistres podloga, postavljeni parkovni rubnjaci, uređene staze, zatravljeno 150 m ² površine oko igrališta te posađeno ukrasno grmlje i bilje.	151.321,66
5		Uređenje zelene površine u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 18.	Izvedeno je građevinsko i hortikulturno uređenje površine. Uređeni su zidovi, očišćena površina i zasijan travnjak.	26.326,98

Kao što je uvodno rečeno, svi planirani radovi u 2012. godini nisu se uspjeli realizirati u godini za koju su bili planirani, pa je dio radova prenijet u 2013. godinu. Osim navedenog, radi teških gospodarskih prilika, u postupcima javne nabave ponuditelji su ponudili niže cijene od procijenjenih, tako da su pojedini planirani zahvati realizirani s manje sredstava nego što se je planiralo, odnosno nakon realizacije određenih zahvata preostala su sredstva u visini kojih su u dogovoru s mjesnim odborom utvrđeni dodatni prioriteti, koji se s obzirom na trajanje postupka javne nabave nisu mogli realizirati u tekućoj godini već su prenijeti u slijedeću 2013. godinu.

Iz tabličnog prikaza realizacije prijelaznih radova evidentno je da su prijelazni radovi u odnosu na prethodne godine kao i plan za 2013. godinu, iz prethodno navedenih razloga, znatno veći nego što se je procijenilo, što je uz ostale objektivne okolnosti, usporilo realizaciju komunalnih prioriteta utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2013. godini.

Bitno je istaći da su planirani zahvati iz 2012. godine koji se odnose na nerazvrstane ceste, parkirališta i ostale javno prometne površine koji poslovi su temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereni Rijeka prometu d.d., izuzev lokacijske dozvole za pojedine zahvate čije ishođenje je u tijeku te uređenja dijela nogostupa u Ulici Grobnička cesta (MO Orehovica) kojim radovima će se pristupiti po dobivanju potvrde na glavni projekt, realizirani u cijelosti.

I. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2013. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2013 godini do zaključno s 31. prosinca 2013. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjerenje obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2. - Prikaz izvedenih radova i utrošenih sredstava

R. br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
34	MO ZAMET		706.000,00		434.535,66
	A.	RIJEKA PROMET	436.000,00		320.674,90
1		Sanacija stubišta i potpornog zida u Ulici Baredice kod kućnih brojeva 14 i 4	20.000,00	Izvedena je sanacija stubišta i potpornog zida na navedenoj lokaciji.	19.391,25
2		Sanacija nogostupa u Ulici Bože Vidasa kod kućnih brojeva 14 i 16	60.000,00	Asfaltirano je ukupno 400 m ² nogostupa te postavljeno 97 m parkovnih rubnjaka.	77.248,30
3		Asfaltiranje kolno-pješačkog puta u Ulici Ivana Čikovića Belog od kućnog broja 15 do kućnog broja 17	40.000,00	Asfaltirano je ukupno 160 m ² kolno-pješačkog puta.	6.249,19
4		Građevinska zaštita vodomjera u Ulici Ivana Čikovića Belog kod kućnih brojeva 8A i 8B od izlivanja oborinskih voda	10.000,00	Planirani zahvat realiziran je u okviru redovnog programa održavanja komunalne infrastrukture i ne tereti sredstva komunalnih prioriteta Mjesnog odbora.	-
5		Sanacija betona u Ulici Petra Jurčića oko kućnog broja 19	10.000,00	Izvedeni su radovi sanacije betona na navedenoj lokaciji. Postavljeno je 95 m ² kulir ploča te je izrađeno 30 m rigola.	56.246,25 kn.
6		Uređenje površine za spremnike za kućni otpad u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 27	5.000,00	Radovi su izvedeni kroz redovan program održavanja komunalne infrastrukture i ne terete sredstva mjesnog odbora.	-
7		Sanacija asfalta u Ulici Berte Jardas kod kućnog broja 23 i Ulici Lovorkin prolaz između kućnih brojeva 1 i 5	56.000,00	Izvedeni su radovi sanacije asfalta na navedenim lokacijama.	24.741,68
8		Sanacija zida u Ulici Baredice kod kućnog broja 6	20.000,00	Sanacija zida izvedena je na način da je uklonjen oštećeni parapetni zid i izrađen novi.	13.592,85
9		Sanacija prilaznog kolno-pješačkog puta u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 17	30.000,00	Izvedena je sanacija kolno-pješačkog puta na navedenoj lokaciji.	26.570,90
10		Proširenje nogostupa i izvedba novog zida u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 32	50.000,00	Izvedeni su radovi na proširenju nogostupa te je izveden novi parapetni zid.	18.138,63
11		Sanacija asfalta na parkiralištu u Ulici Obitelji Sušanji između kućnih brojeva 1 i 3	30.000,00	Asfaltirano je 89 m ² površine te je postavljeno 22 m rubnjaka	22.906,13

12		Rekonstrukcija stubišta u odvoju Ulice Bože Vidasa prema ambulanti	30.000,00	Izvedena je rekonstrukcija stubišta na navedenoj lokaciji.	17.789,72
13		Sanacija površine iznad energetskog kanala u Ulici Braće Cetina kod kućnog broja 12	10.000,00	Planirani zahvat realiziran je u okviru redovnog programa održavanja komunalne infrastrukture i ne tereti sredstva komunalnih prioriteta Mjesnog odbora. Planirana sredstva usmjerit će se u dodatni prioritet koji će se utvrditi u dogovoru s Mjesnim odborom i koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2014. godini.	-
14		Uređenje površine za spremnike za kućni otpad u Ulici Petra Jurčića kod kućnih brojeva 5, 8, 24 i 27, Ulici Ivana Lenca kod kućnih brojeva 6 i 12, te Ulici Mirka Jengića kod kućnog broja 5	40.000,00	Na navedenim lokacijama ukupno je postavljeno jedanaest postolja spremnike za kućni otpad.	23.100,00
15		Uređenje površine za spremnike za kućni otpad u Ulici Bože Vidasa kod kućnih brojeva 9 i 26, Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 13, Ulici Braće Mohorić kod kućnog broja 2 i Ulici Baredice kod kućnog broja 8	25.000,00	Na navedenim lokacijama ukupno je postavljeno sedam postolja spremnike za kućni otpad.	14.700,00
16				Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizaciji navedenih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2014. godini.	-
	B.	ENERGO D.O.O.	22.000,00		22.000,00
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Čavalsko kod kućnog broja 4D	22.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	20.786,79
2				Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom izvedena je postava jednog rasvjetnog tijela u Ulici Čavalsko kod kućnog broja 4 F.	1.213,21
	C.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	248.000,00		91.860,76
1		Dopuna zemijom zelene površine u Ulici Ludvetov breg kod kućnih brojeva 16, 18 i 22	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
2		Dopuna zemijom zelene površine u Ulici Petra Jurčića kod kućnog broja 19	2.000,00	Izvedena je dopuna zemlje i posađeno listopadno stablo.	2.856,25
3		Uređenje zelene površine u Ulici Bože Vidasa istočno od kućnog broja 12 i igrališta te dopuna zemijom zelene površine kod kućnog broja 24	35.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
4		Dopuna zemijom zelene površine u Ulici braće Bačić kod kućnih brojeva 1 i 10	10.000,00	Sa površine je uklonjeno kamenje a zatim je nasuta zemlja.	12.275,00

5		Postava klupe u Ulici braće Bacić sjeverno od kućnih brojeva 16 i 18	2.000,00	Postavljena je klupa na navedenoj lokaciji.	2.150,00
6		Sanacija zida i dječjeg igrališta u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 18	50.000,00	U tijeku je izvođenje radova na uređenje igrališta i zida. Radovi će teretiti prijelazne radove u 2014. godini.	-
7		Sadnja sadnica i dopuna zemlje u Ulici Ivana Čikovića Belog južno od kućnog broja 8b	5.000,00	Radovi su preneti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
8		Sadnja sadnica u Ulici Braće Cetina južno od kućnog broja 2	2.000,00	Zasađeno je dvadeset i dvije sadnice.	1.826,25
9		Uređenje okoliša u Ulici Petra Jurčića kod kućnog broja 5	30.000,00	Radovi su preneti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
10		Dopuna zemlje u Ulici Braće Cetine kod kućnog broja 5	3.000,00	Izvedena je dopuna zemlje i posađen ukrasni gm.	3.283,75
11		Uređenje okoliša u Zametskoj ulici zapadno i sjeverno od kućnog broja 96	15.000,00	Radovi su preneti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
12		Uređenje zelene površine u Ulici Marijana Stepčića sjeverno od kućnog broja 4	10.000,00	Radovi su preneti na početak 2014. godine i teretit će prijelazne radove u 2014. godini.	-
13		Postava koševa za otpad na dječja igrališta u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 18, Ulici Braće Bacić kućni broj 38 i Ulici Slavka Tomašića	4.000,00	Postavljene su košarice za otpad na igralištu u Ulici Ludvetov breg, u Ulici braće Fućak i Ulici Slavka Tomašića.	2.006,25
14		Raščišćavanje zelene površine u Ulici Braće Cetina zapadno od kućnog broja 17 prema podvožnjaku	20.000,00	Uklonjeno je kupinište te suha i nagnuta stabla.	15.948,75
15		Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Zamet Braće Monjac - pravac prigrad	45.000,00	Izvedena je dobava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji.	44.680,13
16		Postava zaštitne ograde u Ulici Braće Bacić kod kućnog broja 27	5.000,00	Uklonjena je dotrajala postojeća ograda i postavljena nova.	6.834,38