

**IZVJEŠĆE**  
**O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE**  
**NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2014. GODINE**

**I. UVOD**

Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2014. godini kojeg je Gradsko vijeće donijelo na sjednici 23. prosinca 2013. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 51/13.), planirana su sredstva za komunalne prioritete u ukupnom iznosu od 10.690.000,00 kn. U članku 2. Plana utvrđeni su planirani zahvati po svakom mjesnom odboru kao i sredstva potrebna za realizaciju navedenih zahvata.

Sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/08, 44/09 i 46/12), za ostvarivanje malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) u proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što kao što je navedeno, za 2014. godinu iznosi 10.690.000,00 kn. U 2013. godini na bazi istih kriterija osigurano je 10.923.000,00 kn.

Raspored navedenih sredstava po mjesnim odborima izvršen je po kriterijima iz članka 5. Odluke i to:

- 20% ukupnih sredstava raspoređeno je razmjerno broju stanovnika,
- 20% razmjerno iznosu ostvarene komunalne naknade,
- 20% razmjerno površini područja mjesnog odbora, a preostalih
- 40% sredstava raspoređeno je na način da je 50% iznosa raspoređeno razmjerno broju stanovnika, a 50% razmjerno stupnju opremljenosti

mjesnom odboru u kojem je stupanj opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture nedostatan.

Osim zahvata utvrđenih Planom za tekuću godinu, u istu godinu prenijet je i dio radova koji je bio planiran za 2013. godinu a koji se iz objektivnih razloga nisu mogli realizirati do kraja prethodne godine već su se prenijeli u ovu proračunsku godinu ( prijelazni radovi ). Radi prijenosa danih radova, u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kn, što sa sredstvima utvrđenim Planom komunalnih prioriteta za 2014. godinu čini ukupan iznos od 12.190.000,00 kn planiranih za komunalne prioritete.

Od ukupnog gore navedenog planiranog iznosa, po planu za tekuću proračunsku godinu za zahvate koji se odnose na nerazvrstane ceste i ostale javno-prometne površine planiran je iznos od 6.579.000,00 kn što s procijenjenim prijelaznim radovima u iznosu od 800.000,00 kn čini ukupno 7.379.000,00 kn, na zahvate koji se odnose na proširenje javne rasvjete planiran je iznos od 1.005.000,00 kn ( nisu planirani prijelazni radovi), te za zahvate koji se odnose na javne zelene površine, komunalno opremanje, saniranje divljih odlagališta i slično, planiran je iznos od 3.106.000,00 kn što s procijenjenim prijelaznim radovima u iznosu od 700.000,00 kn čini ukupno 3.806.000,00 kn planiranih za navedene zahvate, odnosno za sve prednje navedene zahvate (tekuća godina, prijelazni radovi) 12.190.000,00 kn.

U nastavku daje se prikaz realizacije planiranih komunalnih prioriteta a obuhvaća realizaciju prijelaznih radova iz 2013. godine i realizaciju zahvata po Planu prioriteta za 2014. godinu. Izvješće se temelji na knjigovodstvenim podacima Odjela gradske uprave za financije i podacima iz Izvješća komunalnih i trgovačkih društava kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjerena realizacija komunalnih prioriteta.

R. br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
<b>32</b>	<b>MO ZAMET</b>			<b>269.503,91</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>		<b>114.103,09</b>
32.1		Dodatni prioritet:Nastavak uređenja parkirališta u Ulici obitelji Sušanjan na spoju s Ulicom Bože Vidasa.	Asfaltirano je 105 m2 površine parkirališta te postavljeno 20 m rubnjaka.	24.055,88
32.2		Dodatni prioritet:Nastavak rješavanja odvodnje oborinskih voda u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 17	Izvedeni su radovi sanacije odvodnje oborinskih voda na navedenoj lokaciji.	13.784,87
32.3		Dodatni prioritet:Sanacija kolnika u Trsteničkoj ulici i Ulici M.Sušnja kod kućnog broja 3 te potpornog zida u Ulici Ivana Čikovića Belog kod kućnog broja 3.	Izvedena je sanacija kolnika u Trsteničkoj ulici i Ulici M. Sušnja kod kućnog broja 3 te izrađen potporni zid u Ulici Ivana Čikovića Belog kod kućnog broja 3.	52.537,34
32.4		Dodatni prioritet:Nastavak radova na uređenju pristupnog puta u Ulici Ivana Čiković Belog prema Ulici Avelina Turka kućni broj 12.	Asfaltirano je 180 m2 pristupnog puta.	23.725,00
	<b>B.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>155.400,82</b>
32.5		Dopuna zemljom zelene površine u Ulici Ludvetov breg kod kućnih brojeva 16, 18 i 22	Obnovljen je travnjak i posađeno bilje.	12.618,75
32.6		Uređenje zelene površine u Ulici Bože Vidasa istočno od kućnog broja 12 i igrališta te dopuna zemljom zelene površine kod kućnog broja 24	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Uređeno je stubište, postavljeni rubnjaci te uklonjene suhe grane i stabla.	22.414,15
32.7		Sanacija zida i dječjeg igrališta u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 18	Izvedena je nova podloga igrališta, sanirani zidići, sanirana stubišta, uređena staza, uklonjena stara ograda i postavljena nova te postavljena antistres podloga ispod sprava za dječju igru	51.822,76
32.8		Sadnja sadnica i dopuna zemlje u Ulici Ivana Čikovića Belog južno od kućnog broja 8b	Izvedena je dopuna zemlje i posađeno bilje.	13.285,00
32.9		Uređenje okoliša u Ulici Petra Jurčića kod kućnog broja 5	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Uređeni su betonski zidovi, sanirana staza, zatravljena površina od 26 m2 i posađena listopadna stabla.	24.447,04
32.10		Uređenje okoliša u Zametskoj ulici zapadno i sjeverno od kućnog broja 96	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Sanirani su kameni suhozidi, oličena postojeća ograda, zatravljena	13.490,09

			površina od 39 m2 i posađeno bilje.	
32.11		Uređenje zelene površine u Ulici Marijana Stepčića sjeverno od kućnog broja 4	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Saniran je zid, zatravljena površina od 15 m2 , orezano postojeće i posađeno novo bilje.	17.323,03

Kao što je uvodno rečeno, svi planirani radovi u 2013. godini nisu se uspjeli realizirati u godini za koju su bili planirani, pa je dio radova prenijet u 2014. godinu. Osim navedenog, radi teških gospodarskih prilika, u postupcima javne nabave ponuditelji su ponudili niže cijene od procijenjenih, tako da su pojedini planirani zahvati realizirani s manje sredstava nego što se je planiralo, odnosno nakon realizacije određenih zahvata preostala su sredstva u visini kojih su u dogovoru s mjesnim odborom utvrđeni dodatni prioriteti, koji se s obzirom na trajanje postupka javne nabave nisu mogli realizirati u tekućoj godini već su prenijeti u slijedeću 2014. godinu.

Iz tabličnog prikaza realizacije prijelaznih radova evidentno je da su prijelazni radovi iz prethodno navedenih razloga, veći nego što se je procijenilo, što je uz ostale objektivne okolnosti, usporilo realizaciju komunalnih prioriteta utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2014. godini.

Bitno je istaći da su planirani zahvati iz 2013. godine koji se odnose na nerazvrstane ceste, parkirališta i ostale javno prometne površine koji poslovi su temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereni Rijeka prometu d.d., izuzev lokacijskih dozvola odnosno potvrde na glavni projekt za pojedine zahvate čije ishodaenje je u tijeku (MO Drenova- za uređenje parkirališta uz igralište Osnovne škole "Fran Franković", MO Podvežica- za uređenje trga ispred crkve Svete Tereze, MO Kantrida- za uređenje autobusnog ugibališta na križanju Liburnijske ulice i južne strane Ulice Vere Bratonje, uređenje ugibališta iza Osnovne škole "Kantrida" u Labinskoj ulici te pristupnog puta sa zapadne strane od Creske ulice, MO Mlaka- za uređenje stubišta od Ulice Franje Čandeka do parkirališta zapadno od kućnog broja 23b, MO Srdoči- za proširenje Ulice Vladimira Čerine od kućnog broja 21 do 45, MO Vojak- za uređenje parkirališta u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 92 A/B/C), izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja ulica Škrobotovac, Bartolovo, Zametski koren i Bilogorska (MO Gornji Zamet), uređenja dijela nogostupa u Ulici Grobnička cesta (MO Orehovica), te realizacija dodatnog zahvata koji se utvrđuje u dogovoru s Mjesnim odborom a financira se iz neutrošene razlike sredstava (MO Gornji Zamet, MO Škurinje), realizirani u cijelosti.

Realizacijom zahvata proširenja javne rasvjete u parku i na dječjem igralištu u Ulici Uspon Irene Tomee kod kućnog broja 6 (MO Belveder) koji je bio prenijet na početak 2014. godine, svi planirani zahvati proširenja javne rasvjete koji su povjereni TD Energo d.o.o. su realizirani.

Također, svi zahvati koji se odnose na javne zelene površine i komunalno opremanje koji su temeljem istog zakona povjereni KD Čistoći d.o.o., te temeljem provedenog javnog natječaja drugim pravnim i fizičkim osobama, izuzev izrade izvedbenog projekta za uređenje boćarskog joga u Jelićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 1 (MO Škurinjska Draga) su realizirani u cijelosti.

### **III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2014. GODINU.**

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2014 godini do zaključno s 31. prosinca 2014. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

Tablica 2. - Prikaz izvedenih radova i utrošenih sredstava po Mjesnim odborima

<b>34</b>	<b>MO ZAMET</b>		<b>690.000,00</b>		<b>272.970,91</b>
	<b>A.</b>	<b>RIJEKA PROMET</b>	<b>360.000,00</b>		<b>131.611,44</b>
34.1		Sanacija asfalta u Ulici Ante Pilepića na ulazu kod kućnog broja 13	10.000,00	Asfaltom je sanirano 150 m2 ulice i postavljeno 12 m rubnjaka.	24.966,25
34.2		Sanacija raskrižja ulica Ivana Ćikovića Belog kod kućnog broja 8 B i Slavka Tomašića	80.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva su preusmjerena u zamjenski prioritet-razni građevinski radovi u ulicama:A. Pilepića kućni broj 19, B. Vidasa od kućnog broja 6 prema Ulici Obitelj Sušanj kućni broj 2 i 7 i Ulici Ć. Kosovela kuć. br. 4.	0,00
34.3		Uređenje okoliša u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 19	36.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
34.4		Izrada projekta poboljšanja preglednosti na raskrižju Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca i Ulice Ante Mandića	15.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva su preusmjerena u zamjenski prioritet-razni građevinski radovi u ulicama:A. Pilepića kućni broj 19, B. Vidasa od kućnog broja 6 prema Ulici Obitelj Sušanj kućni broj 2 i 7 i Ulici Ć Kosovela kuć. broj 4.	0,00
.5		Sanacija nogostupa u Ulici braće Cetina kod kućnog broja 8	30.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva su preusmjerena u zamjenski prioritet-razni građevinski radovi u ulicama:A. Pilepića kućni broj 19, B. Vidasa od kućnog broja 6 prema Ulici Obitelj Sušanj kućni broj 2 i 7 i Ulici Ć. Kosovela kuć. br. 4.	0,00
34.6		Sanacija stubišta u Ulici Ludvetov breg između kućnih brojeva 18 i 22	30.000,00	Uređena je pješačka staza, izrađena glazura na stubištu i postavljeno 31 m rubnjaka.	28.545,05
34.7		Uređenje okoliša u Becićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 7	25.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00

34.8		Sanacija zida u Ulici braće Bačić kod kućnog broja 28	15.000,00	Izvedena je sanacija zida na navedenoj lokaciji.	7.900,63
34.9		Sanacija stubišta i postava rukohvata u Ulici braće Bačić kod kućnog broja 30	8.000,00	Izvedena je sanacija stubišta.	1.184,50
34.10		Sanacija dijela pješačkog nathodnika kod Zametskog groblja	10.000,00	Izvedena je sanacija dijela pješačkog nathodnika na navedenoj lokaciji.	5.912,50
34.11		Građevinsko uređenje površine uz bukobrane južno od ulaza u Zametsko groblje	12.000,00	Izvedeno je građevinsko uređenje površine uz bukobrane na način da je izrađena cementna glazura i postavljeno 8 m cestovnih rubnjaka	11.116,25
34.12		Sanacija stubišta i postava rukohvata u Ulici Ivana Lenca sjeverno od kućnog broja 8	2.000,00	Izvedena je sanacija stubišta.	1.117,13
34.13		Sanacija potpornog zida i rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Ćirila Kosovela kod kućnog broja 4	45.000,00	Izrađen je novi betonski zid te postavljeno 25 m cestovnih rubnjaka.	28.930,38
34.14		Postava rubnjaka u Ulici Petra Jurčića južno od kućnog broja 31	1.000,00	Postavljeno je 5 m rubnjaka.	2.193,75
34.15		Postava rukohvata u Ulici Ivana Ćikovića Belog od kućnog broja 28 prema kućnom broju 14 u Ulici braće Bačić	13.000,00	Postavljeno je 46 m rukohvata.	8.190,00
34.16		Uređenje pješačkog otoka na križanju Zametske ulice i Lozičine ulice	14.000,00	Izvedeni su radovi uređenja pješačkog otoka na navedenoj lokaciji.	3.618,75
34.17		Postava rukohvata u Ulici Marije Grbac kod kućnih brojeva 1 i 3	13.000,00	Postavljeno je 40 m rukohvata.	7.096,25
34.18		Postava rukohvata na stubište u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 8	1.000,00	Postavljeno je 4 m rukohvata.	840,00
34.19		Zamjenski prioritet: Razni građevinski radovi u ulicama: A. Pilepića kućni broj 19, Bože Vidasa od kućnog broja 6 prema Ulici Obitelj Sušanjanj kućni broj 2 i 7 i Ć.Kosovela kućni broj 4		Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
	<b>B.</b>	<b>ENERGO</b>	<b>50.000,00</b>		<b>43.586,18</b>
34.20		Proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 44	17.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	12.779,16
34.21		Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Zavidića kod kućnog broja 36	16.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	13.999,51
34.22		Proširenje javne rasvjete u Ulici Baredice kod kućnog broja 4	10.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	9.864,66
34.23		Proširenje javne rasvjete u Ulici Becićeva kod kućnog broja 5	7.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	6.942,85

34.24		Dodatni prioritet:Proširenje javne rasvjete u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 12		Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo na navedenoj lokaciji ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini. Troškovi proširenja iznose 2.415,53 kn.	,00
34.25		Dodatni prioritet:Proširenje javne rasvjete u Ulici Trstenička kod kućnog broja 1		Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo na navedenoj lokaciji ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini. Troškovi proširenja iznose 2.345,85 kn.	0,00
	<b>C.</b>	<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>280.000,00</b>		<b>97.773,29</b>
34.26		Uređenje zelene površine u Becićevoj ulici kod kućnog broja 7	20.000,00	Izvedeni su građevinski radovi uređenja površine na planiranoj lokaciji ali račun za izvedene radove je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i teretit će rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00
34.27		Postava četiri fitnes sprave u Ulici braće Bačić zapadno od kućnog broja 34	40.000,00	Postavljene su četiri fitnes sprave ali račun za izvedene radove je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i teretit će rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00
34.28		Uređenje površine uz fitnes sprave u Ulici braće Bačić zapadno od kućnog broja 34	9.000,00	Izvedena je betonska podloga oko fitnes sprava.	7.245,84
34.29		Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Mirka Jengića 5 sjeverno od parkirališta	35.000,00	Izrađen je izvedbeni projekt.	24.375,00
34.30		Uređenje okoliša u Ulici Mate Sušnja kod kućnog broja 3	6.000,00	Izvedeni su hortikulturni radovi kao što je orezivanje stabala, uklanjanje kupiništa te suhih i nagnutih stabala.	3.897,50

34.31		Hortikulturno uređenje površine uz bukobrane južno od ulaza u Zametsko groblje	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
34.32		Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Diračje - pravac prigrad	50.000,00	Izvedena je dobava i postava autobusne čekaonice na navedenoj lokaciji.	53.181,20
34.33		Proširenje dječjeg igrališta i postava gumene podloge u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 7	100.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
34.34		Hortikulturno uređenje površine u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 19	10.000,00	Zasađena su stabla i ukrasno grmlje.	9.073,75