

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO ZAMET ZA 2014. GODINU

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2013. GODINE

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET		
Sanacija dijela kolnika u Ulici Kalvarija kod kućnog broja 27	Asfaltirano je 180 m ² kolnika	23.150,00
K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		
Sanacija i nadvišenje parapetnog zida na nogostupu u Brajšinoj ulici sjeverno od kućnog broja 26	Saniran je zid i postavljena ograda	8.051,20
UKUPNO:		41.201,20

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIRITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2014. GODINU

RIJEKA PROMET	131.000,00		52.274,42
Sanacija stubišta sa postavom rukohvata u Laginjinoj ulici između kućnog broja 16a i 16	20.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2015. godini. Iskazani rashodi odnose se na izradu prometnog rješenja.	375,00
Sanacija stubišta u Ulici Aleksandra Mamića kod kućnog broja 9 prema Ulici Franca Prešerna	40.000,00	Radovi su izvedeni ali za dio rashoda račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	11.140,93
Postava rukohvata u Ulici Aleksandra Mamića kod kućnog broja 7 i u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 9	10.000,00	U Ulici Aleksandra Mamića postavljeno je 25 m jednoredne ograde te 15 m dvoredne ograde u Baštijanovoj ulici. Račun za izvedene radove u iznosu od 8.812,50 zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja I tereti prijelazne radove u	0,00
Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Ante Kovačića kod kućnih brojeva 7 i 21	25.000,00	Izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda na navedenoj lokaciji.	13.808,36
Sanacija potpornog zida u Ulici Kalvarija kod kućnog broja 31	36.000,00	Izvedena je sanacija potpornog zida na navedenoj lokaciji.	26.950,130

		Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se dodatni prioritet i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
ENERGO	53000,00		2.216,87
Proširenje javne rasvjete na okretištu u Ulici Kalvarija kod kućnog broja 40	17.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo	2.216,87
Izrada projekta proširenja javne rasvjete u Parku Vladimira Nazora - druga faza	16.000,00	Izrađen je projekt proširenja javne rasvjete za što je utrošeno 50.000,00 kn. S obzirom da račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	32.000,00		20.551,85
Postava zaštitne ograde uz sportsko igralište Osnovne škole "Kozala" u Ulici Ante Kovačića istočno od kućnog broja 21	40.000,00	Izrađeni su segmenti ograde i postavljeno ih je osam. Za preostala sredstva izvest će se produljenje navedene ograde.	7.372,00
Sanacija odvodnje oborinske vode na zelenoj površini u Ulici Ante Kovačića južno od kućnog broja 21	10.000,00	Izvedena je sanacija odvodnje na navedenoj lokaciji	3.612,85
Ličenje i djelomična sanacija ograde u Ulici Ante Kovačića južno od kućnog broja 12	2.000,00	Sanirano je i oličeno 100 m ograde.	3.567,50
UKUPNO			75.043,14

