



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija plana, razvoja i izgradnje

KLASA: 363-02/10-04/22
URBROJ: 2170/01-02-10-10-1

Rijeka, 08.06.2010.

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje

**PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu**

MATERIJAL IZRADILA:
Livia Raunić

RAVNATELJ:
Dragan Blažević

Pročelnik:

Irena Miličević



O B R A Z L O Ž E N J E

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 29. rujna 2009. godine donijelo Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (u nastavku Program).

Program je donesen sukladno članku 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/79, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), a prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima financiranja.

Sukladno stavku 5. navedenog članka Zakona o komunalnom gospodarstvu postoji obveza svake godine podnijeti Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

Slijedom navedenog u nastavku dat je tablični prikaz realizacije Programa, koji je sačinjen prema zakonskoj odredbi po kojoj su razvojni zahvati podijeljeni po strukturi radova i izvorima financiranja.

N A Z I V	Program	Izvršenje Programa	Index 3/2
1	2	3	4
I GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA			
a) iz sredstava Proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od	980.000,00	928.468,06	94,7
-Javne površine u Starom gradu – Užarska ulica – 1200 m ²	980.000,00	928.468,06	94,7
II GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA			
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od	14.360.000,00	11.786.425,47	82,1
- Pristupne ceste po rješenjima o komunalnom doprinosu dužine 250 m' – dio	400.000,00	93.709,55	23,4
- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet dužine 120 m' – priprema gradnje	200.000,00	20.620,62	10,3
- Pristupna cesta sportskoj dvorani Zamet dužine 206 m' – građenje	2.800.000,00	2.743.376,00	98,0
- Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom dužine 1500 m' – projekti	150.000,00	5.520,00	3,7
- Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima Mjesnih odbora – studije izvodljivosti	88.000,00	87.840,00	99,8
- Pristupna cesta na Srdočima GP2c-I. faza dužine 95 m' – građenje	1.160.000,00	1.168.647,75	100,7
- Pristupna cesta do stambenog kompleksa na Krnjevu dužine 150 m' dužine 75 m' – građenje	1.150.000,00	989.435,56	86,0
- Spoj Ul. Tina Ujevića prema Dražičkoj dužine 780 m' – priprema	200.000,00	203.535,53	101,8
- Nastavak ceste Tina Ujevića – zemljište i projekti	88.000,00	86.902,25	98,8
- Spoj ceste A na lokaciju Bok Drenova, dužine 200 m'	300.000,00	82.410,00	27,5
- Imovinsko pravna priprema za projekte prema Prostornom planu	100.000,00	11.066,96	11,1
- Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu, dužine 654 m'	7.724.000,00	4.919.251,65	63,7
- Cesta 233 u Srdočima dužine 1.100 m' – imovinsko pravna priprema	-	525.211,06	-
- ŽC 5025 Rujevica – Marinići, imovinsko pravna priprema	-	848.898,54	-
b) iz sredstava Proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od	26.642.200,00	19.008.255,04	71,3
- Cesta 233 u Srdočima dužine 1.100 m' - priprema	3.300.000,00	2.147.791,84	65,1
- Županijska cesta ŽC 5025 Rujevica – Marinići dužine 3100 m', imovinsko pravna priprema	6.800.000,00	3.208.047,15	47,2
- Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu dužine 654 m'	676.000,00	435.644,89	64,4
- Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici – I. i II. faza, dužine 1200 m' - dio	4.852.000,00	4.857.575,95	100,1

- Pristupna cesta u komunalnom opremanju zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi	50.000,00	-	-
- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet dužine 130 m'	264.200,00	-	-
- Tunelski priključci na cestu D-404 dužine 247 m'	10.700.000,00	8.359.195,21	78,1
III GRAĐENJE JAVNE RASVJETE			
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od	1.540.000,00	1.133.754,78	73,6
- Javna rasvjeta pristupne ceste sportskoj dvorani na Zametu dužine 223m'	200.000,00	220.400,00	110,2
- Javna rasvjeta cesta za Sveučilišni kampus na Trsatu dužine 2250 m' – dio	1.300.000,00	913.354,78	70,3
- Javna rasvjeta pristupne ceste GP2c na Srdočima dužine 215 m'	40.000,00	-	-
b) iz sredstava Proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od	300.000,00	261.289,20	37,1
- Javna rasvjeta stambenog područja Rujevica – II faza dužine 110 m'	100.000,00	129.149,20	129,1
- Javna rasvjeta pristup. ceste GP2c na Srdočima dužine 215 m'	200.000,00	132.140,00	66,1
IV GRAĐENJE GROBLJA			
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od	584.609,00	520.664,12	89,1
- Nastavak izgradnje ukopnih mjesta na općim poljima	584.609,00	520.664,12	89,1
b) iz sredstava Proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od	265.722,00	265.722,00	100,0
- Nastavak izgradnje ukopnih mjesta na općim poljima	265.722,00	265.722,00	100,0
V GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM			
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	6.273.800,00	4.263.074,75	68,0
- Izgradnja vodovoda prema Programu vode 3 dužine do 8.000 m' - dio	1.280.600,00	797.067,97	62,3
- Izgradnja vodovoda i objekata G. Pulac dužine 1684 m'	2.571.900,00	1.700.084,63	66,1
- Izgradnja vodovoda za potrebe Sveučilišnog kampusa na Trsatu – dio	1.127.900,00	630.521,19	55,9
- Izgradnja vodoopskrbe kompleksa zgrade u Ulici Tina Ujevića 364 m'	272.500,00	257.838,42	94,6
- Rekonstrukcija vodovoda i vodospreme Kantrida – zaostalo plaćanje	36.400,00	36.366,63	99,9
- Izgradnja vodovoda za stanove POS Rujevica 716 m'	32.700,00	-	-
- Izgradnja vodoopskrbnog sustava CZGO Marišćina I. faza (okončani obračun)	435.900,00	434.651,12	99,7
- Vodoopskrba RZ Bodulovo – projekt	108.900,00	-	-
- Izgradnja vodoopskrbe otoka Krka (okončani obračun)	407.000,00	406.544,79	99,9
VI GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODOVODNJU I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA			
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	8.369.000,00	2.974.257,29	15,2
- Kanalizacijski sustav Grobnik, dužine 4.000 m'	3.984.800,00	1.078.259,05	27,1
- Kanalizacija Klana – rekonstrukcija uređaja, projekti – dio	1.487.600,00	93,50	-
- Projektna dokumentacija	273.000,00	233.672,73	85,6

- Odvodnja kompleksa zgrada Ulice Tina Ujevića – dužine 350 m'	386.900,00	371.992,08	96,2
- Odvodnja Sveučilišnog kampusa na Trsatu – dio, dužine 618 m'	817.400,00	396.784,16	48,6
- Kolektor u Ulici M. Grbac, dužine 450 m'	980.000,00	532.958,65	54,4
- Odvodnja za stanove POS Rujevica	175.000,00	177.406,82	101,4
- Izgradnja kolektora u naselju Turan, u dužini 250 m'	264.300,00	183.090,30	69,3

VII GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE			
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	7.246.700,00	5.083.498,08	70,2
- Nabava specijalnih vozila i opreme za odvoz otpada	7.246.700,00	5.083.498,08	70,3
b) iz sredstava Proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od	195.140,00	-	-
- Nabava specijalnih vozila za odvoz otpada	195.140,00	-	-
VIII GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA			
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	19.595.000,00	10.809.401,37	55,2
- Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac u fazama - dio	16.720.000,00	9.241.073,71	55,3
- Izgradnja reciklažnih dvorišta, projekti, izgradnja – dio	2.885.000,00	1.568.327,66	54,4
b) iz sredstava Proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od	6.500.000,00	1.423.774,51	21,9
- Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac u fazama – financijska pomoć Fonda	4.000.000,00	461.982,23	11,6
- Izgradnja Centralne zone za gospod. otpadom Marišćina, I. faza – dio	2.500.000,00	961.792,18	38,5
IX. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA PRIJEVOZ PUTNIKA			
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	50.000,00	-	-
- Izrada projekta za autobazu	50.000,00	-	-
X. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO			
a) iz sredstava naknade za koncesiju u ukupnom iznosu od	1.600.000,00	1.515.963,64	89,2
- Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.600.000,00	1.515.963,64	89,2
b) iz sredstava Proračuna Grada Rijeke u ukupnom iznosu od	100.000,00	100.000,00	100,0
- Uređenje objekata tržne djelatnosti	100.000,00	100.000,00	100,0
SVEUKUPNO	94.602.171,00	60.074.548,31	63,5

Ukupna planirana sredstva utvrđena Programom iznosila su 94.602.171,00 kn, a ostvareno je 60.074.548,31 kn ili 63,5 % od Programa.

Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja obrazloženje koje slijedi dano je po razvojnim zahvatima. Uz svaki razvojni zahvat označene su točke Programa iz tablice te ukupno financijsko ostvarenje po izvorima financiranja.

Do većih odstupanja u odnosu na Program došlo je kod izvora financiranja za imovinsko-pravnu pripremu za Cestu 233 i Županijsku cestu Ž5025 Rujevica-Marinići, gdje su uložena sredstva komunalnog doprinosa i sredstva proračuna.

ULAGANJE U JAVNE POVRŠINE , NERAZVRSTANE CESTE I JAVNU RASVJETU (Program I, II, III)

Kapitalni projekt: Uređenje Užarske ulice

U 2009. godini podmirene su obveze plaćanja prijelaznih radova iz prethodne godine.

Plaćeno je 928.468,06 kn iz komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Za 4 lokacije (7 Markovići, 25 Donja Drenova, 27 Pužići, 31 Baredice) završen je proces pripreme projektne dokumentacije. Izrađeni su elaborati parcelacije, provedeni su za sve lokacije osim lokacije 7 Markovići gdje se zbog protivljenja stranke odustalo od provedbe. Završena je izrada idejnog projekta za pristupnu cestu na Baredicama - produžetak Berte Jardas. Sve ceste osim lokacije 31 su u sklopu održavanja ili uz dogovor sa privatnim investitorima (Berte Jardas), asfaltirane u postojećim gabaritima.

Uloženo je 93.709,55 kn iz komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Izvlaštenje potrebnog zemljišta provodi se izuzetno sporo zbog protivljenja vlasnika otkupu, te uložених žalbi.

Plaćeno je 20.620,62 kn iz komunalnog doprinosa vezano za pravne usluge imovinsko pravne pripreme.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta sportskoj dvorani na Zamet

Završena je izgradnja pristupne ceste i dobivena je uporabna dozvola koja je pravomoćna. Izrađen je elaborat urisa objekta i predan na provedbu. Pristupna cesta dužine je 206 m s pripadnim instalacijama. Javna rasvjeta izvedena je u ukupnoj dužini 223 m.

Uloženo je 2.963.776,00 kn iz komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom

Izrada projektne dokumentacije prolongira se u 2010. godinu.

Plaćeno je 5.520,00 kn iz komunalnog doprinosa za pravne usluge za provođenje imovinsko pravne pripreme.

Kapitalni projekt: Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima Mjesnih odbora

Prema dostavljenim zahtjevima za izgradnju krupne komunalne infrastrukture Mjesnih odbora izrađena je za 5 lokacija osnovna projektna dokumentacija na razini studija mogućnosti izvedbe, i to: Izgradnja parkirališta ispod crkve Sv. Ana u MO Draga, Izgradnja parkirališta na kat u ul. Ratka Petrovića u MO Gornja Vežica, Etažno parkiralište uz igralište "Podmurvice" u MO Mlaka, Rekonstrukcija ceste Pehlin-Mihovilići-Androv breg-Baretićevo u MO Pehlin i Rekonstrukcija prometnice prema naselju Strmica u MO Trsat.

Uloženo je 87.840,00 kn iz komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Srdočima GP2C

Završena je izgradnja pristupne ceste GP2c u dužini od 95 m. Dobivena je uporabna dozvola koja je pravomoćna. Izrađen je elaborat urisa objekta i predan na provedbu. U sklopu ove ceste izrađene su nužne instalacije prema građevinskoj dozvoli te pripadna javna rasvjeta u dužini od 215 m' .

Uloženo je 1.168.647,75 kn iz komunalnog doprinosa te 132.140,00 kn sredstava proračuna – koncesije.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta do stambenog kompleksa na Krnjevu oznake U9

Završena je izgradnja pristupne ceste oznake U9 dužine 75 m'. Dobivena je uporabna koja je pravomoćna. Izrađen je elaborat urisa objekta i predan na provedbu.

U sklopu ceste su izrađene nužne instalacije prema potvrdi glavnog projekta.

Uloženo je 989.435,56 kn iz komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Spojna cesta Tina Ujevića prema Dražičkoj

Završen je idejni projekt navedene prometnice, te je dobivena lokacijska dozvola. Elaborat parcelacije je u tijeku, predan je na provedbu. Glavni i izvedbeni projekti su u izradi, a njihova dovršenost je 65%. Izvršena je analiza zemljišta i pripremljen koncept potrebnog otkupa i ostalih poslova imovinsko pravne pripreme za otkup zemljišta duž trase dionice.

Uloženo je 203.535,53 kn iz komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Nastavak ceste Tina Ujevića

Tijekom godine vršio se otkup zemljišta sukladno Programu Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Uloženo je 86.902,25 kn iz komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova.

Započelo je projektiranje sa izradom idejnog, glavnog i izvedbenog projekta spojne ceste na lokaciji Bok na Drenovi, kojom bi se u dužini od oko 200 m' stvorila kvalitetna veza novoizgrađene ceste „A“ sa ulicom Drenovski put uz njeno djelomično prelaganje u tom dijelu. Izrađen je idejni projekta te pokrenut postupak ishodaenja lokacijske dozvole. Predan je zahtjev za ishodaenje lokacijske dozvole. Projektiranje glavnog i izvedbenog projekta je u tijeku, a završenost je 40%.

Uloženo je 82.410,00 kn iz komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Imovinsko pravna priprema za projekte prema Prostornom planu

Temeljem kupoprodajnog ugovora izvršeno je plaćanje za zemljište na području Škurinjske Drage.

Utrošeno je 11.066,96 kn komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt : Ceste za Sveučilišni kampus na Trsatu

U izgradnji ovih prometnica uz Grad Rijeku i KD Vodovod i Kanalizacija d.o.o. Rijeka sudjeluju i HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o, Elektroprimorje Rijeka, HT – hrvatske komunikacije d.d. Zagreb i Energo d.o.o. Rijeka.

Ceste se sastoje od dva dijela.

Sveučilišna avenija – 1. faza predstavlja dvosmjernu prometnicu s četiri traka, autobusnim stajalištem i uličnim parkiranjem. Ukupna dužina ulice je cca 275 metara. U cestovnom smislu Sveučilišna avenija je izvedena osim završnog sloja tampona i asfalta. Ugrađene su sve predviđene instalacije. Gotovost radova je 75%. Javna rasvjeta realizirana je samo u kanalskom dijelu bez postave stupova u ukupnoj dužini od 1175 metara.

Produžetak Dukićeve ulice je dvosmjerna sabirna prometnica sa tri prometna traka, autobusnim stajalištem i uličnim parkiranjem. Započinje na križanju sa Sveučilišnom avenijom, a završava na spoju s postojećom Dukićevom ulicom u ukupnoj dužini od 379 metara. U cestovnom smislu produžetak Dukićeve ulica je izvedena osim završnog sloja tampona i asfalta. Izvedene su i pripadne instalacije. Dovršenost radova je 75%. Javna rasvjeta realizirana je samo u kanalskom dijelu bez postave stupova u ukupnoj dužini od 1075 metara.

Dovršetak radova očekuje se 2010. godine, a sukladno dinamici radova na izgradnji objekata Kampusu čiji je investitor Sveučilište u Rijeci.

Uloženo je 5.832.606,43 kn iz komunalnog doprinosa i 435.644,89 kn iz sredstava proračuna.

Kapitalni projekt: Cesta 233

Tijekom izgradnje I. i II. faze II dionice, koja se provodi preko Investitora Rijeka promet d.d. Rijeka izvršen je pretežiti otkup i dovršava se izvlaštenje preostalog zemljišta II faze II dionice.

Radovi na izgradnji II dionice GSP 233, privode se kraju, u tijeku su radovi na pripremi za asfaltiranje I faze, na II fazi izvedeni su radovi u količini od 40%. U tijeku je proces ishođenja potvrde glavnog projekta za III fazu II dionice.

U imovinsko-pravnu pripremu uloženo je 2.147.791,84 kn sredstava proračuna i 525.211,06 kn iz komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: ŽC 5025 Rujevica – Marinići

Nastavljena je imovinsko-pravna priprema zemljišta za nastavak izgradnje prometnice do granice Grada Rijeke sa Općinom Viškovo čija gotovost je oko 80% za sve tri faze. Napravljena je kompletna projektna dokumentacija i ishođene su dozvole za gradnju 2. i 3. faze prometnice Rujevica-Marinići. U tijeku je postupak ishođenja Potvrde glavnog projekta za 4. fazu izgradnje ceste Ž5025.

Izgradnja 1. faze prometnice Rujevica – Marinići u dužini od 680 m od ul. Antuna Barca do čvora Rujevica sa spojem na priključnu cestu čvora, koju je temeljem posebnog ugovora preuzeo Rijeka promet d.d. kao investitor, dovršena je. Izgrađena je i prateća infrastruktura: sanitarni kolektor „Marčelji“ dužine 680 m sa 70 m priključka, kolektor oborinske odvodnje dužine 572 m sa 109 m priključaka i javna rasvjeta dužine 1.400 m.

U imovinsko-pravnu pripremu uloženo 3.208.047,15 kn sredstava iz proračuna i 848.898,54 kn iz komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura za izgradnju stanova na Rujevici – 1. i 2. faza

Za potrebe izgradnje stambenih građevina 3P, 4P, 5P i 6P na Rujevici sa 80 stanova izrađena je projektna dokumentacija te je ishođena lokacijska dozvola za prateću komunalnu infrastrukturu odnosno preostali dio prometnice G4.1. dužine oko 50 m, pripadna parkirališta i priključke, a sukladno terminima izgradnje stambenih građevina. Izvršeno je financiranje prijelaznih radova na izgradnji infrastrukture za građevine stanova P1 i P2. Odvezen je višak materijala od 12.000 m³ sa Rujevice, a vezano za izgradnju infrastrukture 1. faze izgradnje.

Ukupno uloženo 4.986.725,15 kn iz sredstava proračuna.

Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi

Zbog potrebe prethodne izrade DPU-a koji nije donesen, a kojeg donosi nadležni odjel, nije bilo potrebne aktivnosti, pa nije bilo ni ulaganja.

Kapitalni projekt: Tunelski priključak na D-404

Građevinski radovi na izgradnji tunelskog priključka financiraju se u jednakim dijelovima iz korporativnih obveznica TD Rijeka prometa d.d. Rijeka i sredstava Hrvatskih cesta d.d. Zagreb koji se doznaju u Proračun Grada Rijeke. Završeni su radovi na izgradnji tunelskog priključka RI-Policentro i probijena je tunelska cijev u dužini od 247 m. Ishođena je 1. Izmjena IV Građevne dozvole. U tijeku je opremanje tunelskog priključka sve sukladno dinamici izgradnje preostalog dijela ceste D 404 čiji je investitor Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb.

Uloženo je 8.359.195,21 kn iz sredstava proračuna.

ULAGANJE U GRAĐENJE GROBLJA (PROGRAM IV)**Kapitalni projekt : Izgradnja općih polja na CGG Drenova**

Izvršeno je financiranje prijelaznih radova prilaza općim poljima F 49.

Plaćeno je 520.664,12 kn iz komunalnog doprinosa i 265.722,00 kn iz sredstava proračuna.

ULAGANJA U GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM (PROGRAM V)

Kapitalna pomoć: Vodoopskrba po općinama - Program Vode 3

U 2009. god. započeta je izgradnja vodovodnih ogranaka Turkovo dužine 210 metara i ogranka Bačići dužine 286 metara sa rekonstrukcijom kanalizacije u dužini od 210 metara. Radovi na ogranku Turkovo su završeni u 2009. g., a radovi na ogranku vode i kanalizaciji u Bačićima nastavljaju se i u 2010.god.

Uloženo je 797.069,97 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Vodovod i objekti G.Pulac

Krajem studenoga 2009. godine završeni su radovi na izgradnji vodospreme Gornji Pulac od 1.200 m³, rekonstrukciji vodosprema VS Pulac sa dogradnjom crpne stanice, tlačnom cjevovodu dužine 327 m, opskrbnom cjevovodu dužine 1.157 m i ispusnom cjevovodu dužine 200 m, što je bilo nužno da bi se osigurala dostatna količina vode i odgovarajući pritisak u mreži naselja Gornji Pulac. Dobivena je uporabna dozvola.

Uloženo je 1.700.084,63 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Vodovod za potrebe Sveučilišnog kampusa na Trsatu

U sklopu Sveučilišne avenije izvedeno je ukupno 427 metara vodovoda, a u sklopu Dukićeve ulice izvedeno je ukupno 588 metara vodovoda.

Uloženo je 630.521,19 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Vodoopskrba kompleksa zgrade Ul. Tina Ujevića

Izvršeno je plaćanje prijelaznih radova u iznosu od 257.838,42 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Rekonstrukcija vodovoda i vodospreme Kantrida

Izvršeno je plaćanje ostatka prijelaznih radova u iznosu od 36.366,63 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Vodovod za stanove POS Rujevica

Plaćanje prijelaznih radova izvršeno je krajem 2008. pa nije ostvaren trošak u 2009. godini.

Kapitalna pomoć: CZGO Marišćina I faza

U 2009. godini vršena su plaćanja po okončanom obračunu za izvedene radove u 2008. godini u iznosu od 434.651,12 kn iz cijene usluge.

Kapitalna pomoć: Analiza vodoopskrbe RZ Bodulovo

U 2009. godini nije se pristupilo realizaciji pa nije bilo ulaganja.

Kapitalna pomoć: Vodoopskrba otoka Krka

Izvršeno je plaćanje ostatka prijelaznih radova u iznosu od 406.544,79 kn iz cijene komunalne usluge.

ULAGANJE GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PROGRAM VI)

Kapitalna pomoć: Kanalizacijski sustav Grobnika u sklopu Projekta Jadran

Za izgradnju kanalizacijskog sustava Grobnik, koji se vodi od strane Hrvatskih voda Jadranski projekt d.o.o. u sklopu «Projekt Jadran», dovršena je izrada glavne projektne dokumentacije, imovinsko - pravna priprema, te ishođenje lokacijskih dozvola po daljnjim fazama realizacije kanalizacijskog sustava Grobnik. Dovođeni su radovi na kanalizaciji naselja Pašac kreditirani od strane Svjetske banke te je izgrađeno 2784 m kanalizacijske mreže i CS Pašac. Ishođene su lokacijske dozvole za kolektore naselja: Orehovica, Svilno, Buzdohanj, Bajčevo selo, Mavrinci i

Cernik u dužini od 24.000 m, sve sukladno pravilima tvrtke Projekt Jadran d.o.o. koja provodi projekt u ime Hrvatskih voda na razini Republike Hrvatske, uz kreditiranje od strane Svjetske banke.

Uloženo je 1.078.259,05 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Kanalizacijski sustav Klana – I. faza

Projekt je na dobivanju lokacijske dozvole, a glavni i izvedbeni projekti su završeni.

Uloženo je 93,50 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Projektna dokumentacija

Dovršena je projektna dokumentacija ugovorena u 2008. godini.

Uloženo je 233.672,73 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Odvodnja kompleksa zgrada u Ulici Tina Ujevića

U sklopu izgradnje kompleksa zgrada u Ulici Tina Ujevića na Srdočima dovršeni su radovi na izgradnji nastavka kanalizacijskog kolektora sa spojem na postojeću kanalizaciju u dužini od 350 m'.

Uloženo je 371.992,08 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Odvodnja Sveučilišnog kampusa na Trsatu

U sklopu Sveučilišne avenije izvedeno je ukupno 426 metara sanitarnog kolektora a u sklopu Dukićeve ulice izvedeno je ukupno 192 metara sanitarnog kolektora.

Uloženo je 396.784,16 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Kolektor u Ulici Marije Grbac

Dovršena je izgradnja kolektora u Ulici Marije Grbac na Zametu u dužini od 450 m'. Paralelno su dovršeni radovi ugradnje plinske instalacije i obnove završnog sloja kolnika, što je financirano od drugih investitora.

Uloženo je 532.958,65 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Odvodnja za stanove POS Rujevica

Izvršeno je plaćanje prijelaznih radova i projekata.

Uloženo je 177.406,83 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalna pomoć: Kolektori naselja Turan

Izgrađen je kanalizacijski kolektor u dužini od 250 m', izvršen konačni obračun i primopredaja izvedenih radova.

Uloženo je 183.090,30 kn iz cijene komunalne usluge.

ULAGANJE U GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVKA OPREME ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE (PROGRAM VII)

Kapitalna pomoć: Nabavka opreme za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada

U 2009. godini ugovorena je i isporučena slijedeća oprema: četiri autosmečara 16 m³, autosmečar 10 m³, autosmečar 5 m³, autopodizač 12t, autopodizač 5t, kamion s podiznom platformom 5t, kamion s visokim stranicama 6,3t, dva mala vozila za sakupljanje kartona, 761 plastičnih spremnika za otpad 1100 l, 21 rolo kontejner 21 m³, vozilo za popravak kontejnera, uređaj za pranje kontejnera, dodatak za dizalicu, utovarna košara i električni ulični usisavač.

Uloženo je 5.083.498,08 kn iz cijene komunalne usluge.

ULAGANJE U GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVKU OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA (PROGRAM VIII)

Kapitalna pomoć: Sanacija odlagališta Viševac

Izvođe se radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada, gdje je dovršetak produbljivanja odlagališta na jugoistočnom dijelu izveden sa 85%. U sklopu sanacije trenutno se izvođe radovi na podizanju protupožarnog puta čiji se trup osigurava gabionima, te obodnom kanalu oborinske odvodnje. Pokosi produbljivanja se zaštićuju sustavom zaštite od procjeđivanja u sklopu kojega se izrađuje donji brtveni sloj, te sistem sakupljanja i odvodnje procjednih voda.

Uloženo je 9.241.073,71 kn iz cijene komunalne usluge, a 461.982,23 kn iz sredstava financijske pomoći Fond-a.

Kapitalna pomoć: Izgradnja reciklažnih dvorišta i sortirnice

Završeni su radovi na uređenju objekata i platoa reciklažnog dvorišta u Mihačevoj Dragi te je isto pušteno u funkciju sredinom 2009. god. Dobivena je uporabna dozvola.

Uloženo je 1.568.327,66 kn iz cijene komunalne usluge.

Kapitalni projekt: Izgradnja CZGO Marišćina

Za potrebe izgradnje centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina dovršena je imovinsko pravna priprema, izgradnja obilazne ceste za Studenu i privremeno rješenje spoja (1. faza). Dvršene su aktivnosti na pripremi izvođenja radova na prelaganju elektroinstalacija. Izrađuje se tender dokumentacije za izgradnju slijedećih faza izgradnje CZGO Marišćina, u izradi su geodetski i drugi elaborati, dokumentacija za razvoj sustava, obavljaju se konzultantske usluge i usluga promidžbe i edukacije, a sve sukladno predviđenoj dinamici u okviru predložene IPA aplikacije sufinanciranja pred pristupnog fonda Europske unije (gotovost 60%).

Svi poslovi obavljaju se od strane investitora Eko plus d.o.o. Rijeka.

Grad Rijeka sudjeluje u sufinanciranju pripreme izgradnje sa 20% predviđenih sredstava.

Uloženo je 961.792,18 kn sredstava proračuna.

ULAGANJE U GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVKU OPREME ZA PRIJEVOZ PUTNIKA (PROGRAM IX)

Kapitalna pomoć: Izrada projekata za autobazu

Nije bilo aktivnosti ni ulaganja.

ULAGANJE U GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVKA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO (PROGRAM X)

Kapitalni projekt: Centralna gradska tržnica

Izvršeni su radovi na obnovi pročelja i krova, te na restauraciji ukrasne plastike pročelja Paviljona 1. Napravljena je izvedbena projektna dokumentacija za sanaciju unutarnjeg prostora Ribarnice, kojom se uvode dodatna korita za pranje i osiguranje tople vode na svakom koritu. Projektom je predviđeno i podizanje zatvorenih montažnih garderobnih prostorija na galeriji paviljona Ribarnice. Na projekt je dobivena suglasnost Konzervatora.

Uloženo je 1.515.963,64 kn iz koncesija te 100.000,00 kn iz prihoda proračuna.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje slijedećeg

ZAKLJUČKA

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu.

2. Izvješće iz prethodne točke ovog Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

