



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti
KLASA: 363-01/10-04/35
URBROJ: 2170/01-02-40-10-1

Rijeka, 08.06.2010.

M A T E R I J A L Z A G R A D O N A Č E L N I K A
na razmatranje i utvrđivanje

Predmet: Izvješće o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj - prosinac 2009. godine

MATERIJAL IZRADILA:
Stana Kosovac

R A V N A T E L J:
Vesna Ševerdija

Pročelnik:

Irena Miličević



IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2009. GODINE

I. UVOD

Financijskim planom sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda za 2009. godinu dio sredstava komunalne naknade planiran je za prioritete u održavanju komunalnih objekata i uređaja po mjesnim odborima. Usmjeravanje sredstava komunalne naknade za navedene namjene temeljeno je na Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj: 41/08 i 44/09), po kojoj za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) u Proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području toga mjesnog odbora u prethodnoj godini, što u 2009. godini iznosi ukupno 10.338.000,00 kn.

Raspodjela sredstava po mjesnim odborima, a na osnovi kriterija iz članka 5. gore navedene Odluke, utvrđena je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora kojeg je donijelo Gradsko vijeće na sjednici 18. prosinca 2008. godine.

Planirani radovi također su utvrđeni i Programom održavanja komunalne infrastrukture kojeg je Gradsko vijeće donijelo na istoj sjednici kad i Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora.

Izvjeshće o realizaciji Plana temelji se na knjigovodstvenim podacima Odjela gradske uprave za financije i podacima iz Izvjeshća koja su dostavila Trgovačka društva Rijeka promet d.d. (održavanje nerazvrstanih cesta) i Energo d.o.o. Rijeka (održavanje javne rasvjete).

Kao i prethodnih godina, pored radova planiranih za tekuću (2009.) godinu, tijekom godine izvodili su se i radovi koji su prenijeti iz 2008. godine, a koji uslijed određenih okolnosti nisu realizirani u godini za koju su bili planom predviđeni. Također, za dio radova koji su izvedeni krajem 2008. godine računi su zaprimljeni nakon zaključnog knjiženja Proračuna radi čega nisu ušli u rashode 2008. već u rashode prijelaznih radova u 2009. godini.

Radi navedenog, Izvjeshće sadržava realizaciju prijelaznih radova i realizaciju radova utvrđenih Planom prioriteta za 2009. godinu.

II. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2008. GODINE

Tablica 1. - Prikaz izvedenih radova i sredstava utrošenih za njihovu realizaciju

R. br.	MJESNI ODBOR	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	2	3	4
RIJEKA PROMET			
1	MO BELVEDER		12.544,04
1.		Postava rukohvata u Ulici Fučkovo.	12.544,04
2	MO BRAJDA-DOLAC		7.694,54
1.		Postava rukohvata po sredini stepeništa u Ulici Beli Kamik.	7.694,54
3.	MO BRAŠĆINE - PULAC		266.606,85
1.		Sanacija Ulice Oktavijana Valića na krivini kod kućnog broja 20. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine ali su troškovi zahvata s obzirom da je račun stigao nakon zaključnog knjiženja Proračuna teretili rashode prijelaznih radova u 2009. godini.	143.517,14
2.		Sanacija kolnika kod pučke šterne i trga na Pulcu kod kućnog broja 20A . Radovi su također izvedeni krajem 2008. godine	48.578,94

		ali su troškovi zahvata s obzirom da je račun stigao nakon zaključnog knjiženja Proračuna teretili rashode prijelaznih radova u 2009. godini.	
3.		Uređenje obložnog zida u Ulici Pulac kod kućnog broja 1 te sanacija stubišta u Kvarnerskoj ulici kod kućnog broja 27.	74.510,77
4.	MO CENTAR-SUŠAK		10.156,50
1.		Postava dodatne ograde na zidu preko puta Zavoda za zapošljavanje u Ulici Bulevard Oslobođenja. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Troškovi zahvata su teretili rashode prijelaznih radova u 2009. godini.	10.156,50
5.	MO DRAGA		54.347,34
1.		Uređenje nogostupa u naselju Tijani. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Ukupni troškovi zahvata iznose 189.313,50 kn od kog iznosa 134.966,16 kn je teretilo rashode u 2008. godini.	54.347,34
6.	MO DRENOVA		108.063,94
1.		Uređenje Ulice Drenovski put kućni broj 170. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Troškovi zahvata su teretili rashode prijelaznih radova u 2009. godini.	43.752,86
2.		Uređenje Ulice Brca od kućnog broja 3 do kraja. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Troškovi zahvata su teretili rashode prijelaznih radova u 2009. godini.	22.641,98
3.		Tehnička priprema (izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole) za uspostavu službenog prilaza objektima u naselju Kučićevo selo.	23.180,00
4.		Uređenje stubišta od ceste „A“ prema ambulanti i marketu. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Ukupni troškovi zahvata iznose 101.855,12 kn od kog iznosa 83.366,02 kn je teretilo rashode u 2008. godini.	18.489,10
7.	MO GORNJA-VEŽICA		35.441,00
1.		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje prilaznog puta prema zelenoj površini u Ulici Ratka Petrovića kućni broj 41 prema Svetom Križu.	17.958,40
2.		Uređenje nogostupa uz novoizgrađeni potporno ogradni zid u Ulici Vjekoslava Dukića.	17.482,60
8.	MO GRBCI		114.137,10
1.		Uređenje ceste u Ulici Marije Grbac od kućnog broja 27 do kućnog broja 37. Dio radova izveden je krajem 2008. godine a dio je prenijet na početak 2009. godine. Ukupni troškovi zahvata iznose 114.137,10 kn.	114.137,10
9.	MO KANTRIDA		222.574,97
1.		Tehnička priprema za uređenje Ulice Pionirska od kućnog broja 9 do kućnog broja 9d.	39.040,00

2.		Tehnička priprema za izvedbu stubišta koje spaja Ulice Prolaz Marčeljeva draga sa neizgrađenom cestom i sa Ulicom Marina Jakominića.	25.803,00
3.		Sanacija stjenskog pokosa na sjevernoj strani Istarske ulice, od kućnog broja 22 do skretanja u Ulicu Silve Lovre Milenića. U 2008. godini izveden je veći dio radova dok je preostali manji dio realiziran početkom 2009. godine. Ukupni troškovi zahvata iznose 294.129,80kn od kog iznosa 229.215,43 kn je teretilo rashode u 2008. godini.	64.914,37
4.		Uređenje potpornog zida i rješenje odvodnje oborinskih voda od autobusnog okretišta Bivio do početka Ulice Turanski put te odvodnja oborinskih voda u Ulici Tenčićevo.	92.817,60
10.	MO KOZALA		16.000,00
1.		Izvedba rukohvata na pozicijama: A.Mamića prema Baštijanovoj ulici, Trinajstićeva ulica, Ulici V. Novaka, Baštijanovoj ulici i Ulici Vladimira Nazora prema Ulici Ante Kovačića. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Troškovi zahvata su teretili prijelazne radove u 2009. godini.	16.000,00
11.	MO MLAKA		11.650,76
1.		Postava rukohvata na stubištu i sanacija stubišta u Ulici Luki od kućnog broja 40 do kućnog broja 44 i parku Crveni križ, te sanacija odvodnje oborinskih voda na spoju ulica V.P. Širole i Podmurvice.	11.650,76
12.	MO OREHOVICA		31.734,64
1.		Tehnička priprema za uređenje nogostupa od Donje Orehovice do tunela Banska vrata. Krajem 2008. godine izrađen je glavni projekt i zatražena potvrda glavnog projekta. Ukupni troškovi izrade projekta iznose 22.706,64 kn od kog iznosa 20.862,00 kn je teretilo rashode u 2008. godini, a 1.844,64 kn tereti prijelazne radove u 2009. godini.	1.844,64
2.		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje parkirališta na kraju Ulice Dragutina Tomića.	29.890,00
13.	MO PAŠAC		16.098,45
1.		Uređenje zidova u okolišu Stare špine.	16.098,45
14.	MO PEHLIN		64.539,22
1.		Sanacija ceste Blažićevo „D“	64.539,22
15.	MO PODMURVICE		52.987,24
1.		Uređenje parkirališta u Bribirskoj ulici kod kućnih brojeva 10, 8 i 3 te prostora oko trafostanice. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Ukupni troškovi zahvata iznose 148.297,10 kn od kog iznosa 141.709,10 kn je teretilo rashode u 2008. godini.	6.588,00
2.		Uređenje pješačkog puta – spoj Dubrovačke ulice i Ulice Antuna Barca od Dubrovačke ulice	3.294,00

		kućni broj 4 do Ulice Antuna Barca. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Ukupni troškovi zahvata iznose 69.918,20 kn od kog iznosa 66.624,20 kn teretilo je rashode u 2008. godini.	
3.		Uređenje nogostupa i potpornih zidova u Bihačkoj ulici kod kućnog broja 3.	23.219,24
4.		Sanacija potpornih zidova i pješačke staze u Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 4, sanacija asfalta u Ulici Emilija Randića od kućnog broja 2 do broja 4. Veći dio radova izveden je u 2008. godine dok je manji dio prenijet na početak 2009. godine. Ukupni troškovi zahvata iznose 161.935,48 kn od kog iznosa 145.099,48 kn je teretilo rashode u 2008. godini a 16.836,00 kn rashode prijelaznih radova u 2009. godini.	16.836,00
5.		Ishodovanje lokacijske dozvole za uređenje nogostupa od križanja Bribirske ulice do Ulice F. Mladenića. U 2007. godini izrađen je idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola, za što je utrošeno 33.550,00 kn što zajedno s troškovima u 2009. godini čini ukupan iznos od 36.600,00 kn.	3.050,00
16.	MO PODVEŽICA		30.970,38
1.		Uređenje neasfaltiranih površina u Ulici Jože Gabrovšeka kod kućnog broja 8 i 8a.	30.970,38
17.	MO SRDOČI		170.251,00
1.		Uređenje kamenog zida na parkiralištu u Ulici Marije Grbac istočno od spomenika. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Ukupni troškovi zahvata iznose 119.962,60 kn od kog iznosa 112.642,60 kn je teretilo rashode 2008. godine a 7.320,00 kn prijelazne radove u 2009. godini.	7.320,00
2.		Asfaltiranje parkirališta u Ulici Marije Grbac ispod spomenika. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Ukupni troškovi zahvata iznose 92.866,40 kn od kog iznosa 85.546,40 kn je teretilo rashode 2008. godine a 7.320,00 kn prijelazne radove u 2009.	7.320,00
3.		Uređenje i asfaltiranje južnog kraka Ulice Antuna Branka Šimića. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Ukupni troškovi zahvata iznose 174.399,00 kn od kog iznosa 133.394,80 kn je teretilo rashode 2008. godine, a 41.004,20 kn prijelazne radove u 2009.	41.004,20
4.		Uređenje dijela ceste u Ulici Markovići kod kućnih brojeva 27/1,2,3 i u Ulici Tonžino kod kućnog broja 18.	114.606,80
18.	MO SVETI KUZAM		42.700,00
1.		Izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za uređenje i proširenje parkirališta kod mjesnog groblja Sveti Kuzam.	35.380,00
2.		Izrada izvedbenog projekta za izvedbu	7.320,00

		nogostupa od kućnog broja 41 do izlaza na cestu D40 Sveti Kuzam, U 2008. godini izrađen je glavni projekt te je zatražena potvrda glavnog projekta za što je utrošeno 30.500,00 kn.	
19.	MO SVETI NIKOLA		103.370,72
1.		Uređenje prilaza zgradama kućni broj 15/1 i kućni broj 15/2 u Ulici Milutina Barača. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Ukupni troškovi zahvata iznose 72.409,56 kn od kog iznosa 67.161,00 kn je teretilo rashode 2008. godine a 5.248,56 kn prijelazne radove u 2009. godini.	5.248,56
2.		Postava dvostrukog svjetlosnog treptača na Novoj cesti.	98.122,16
20.	MO ŠKOLJIĆ		42.895,20
1.		Sanacija nogostupa u Ulici Žrtava fašizma od kućnog broja 2 do 4. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine ali su troškovi zahvata s obzirom da je račun stigao nakon zaključnog knjiženja Proračuna teretili rashode prijelaznih radova u 2009. godini.	16.531,00
2.		Sanacija nogostupa u Ulici Školjić. Radovi su također izvedeni krajem 2008. godine ali su troškovi zahvata s obzirom da je račun stigao nakon zaključnog knjiženja Proračuna teretili rashode prijelaznih radova u 2009. godini.	26.364,20
21.	MO ŠKURINJE		51.349,80
1.		Sanacija stubišta u Ulici Save Jugo Bujkove kod kućnog broja 44.	19.019,80
2.		Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za sanaciju stubišta u Ulici Save Jugo Bujkove broj 19. U 2008. godini za navedene radove utrošeno je 17.080,00 kn što sa troškovima u 2009. godini čini ukupan iznos od 49.410,00 kn.	32.330,00
22.	MO ŠKURINJSKA DRAGA		170.489,28
1.		Sanacija nogostupa u Ulici Rastočine od kućnog broja 1 do kućnog broja 9.	31.993,28
2.		Sanacija potpornog zida u Porečkoj ulici kod kućnog broja 94 i prilaza stambenoj zgradi u Jelićevoj ulici kućni broj 13.	96.685,00
3.		Uređenje parkirališta u Ulici Rastočine kod stambenog niza Š4.	41.811,00
23.	MO GRAD TRSAT		26.500,00
1.		Nastavak uređenja prostora drvoreda i pripadajućeg dijela nogostupa u Ulici Slavka Krautzeka.	26.500,00
24.	MO TURNIĆ		137.043,82
1.		Sanacija stubišta u Ulici Franje Čandeka od kućnog broja 29 prema pošti. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine ali su troškovi zahvata s obzirom da je račun stigao nakon zaključnog knjiženja Proračuna teretili	124.374,12

		rashode prijelaznih radova u 2009. godini.	
2.		Postava rukohvata na stubištu u Ulici Franje Čandeka između kućnih brojeva 28 i 30. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine ali su troškovi zahvata s obzirom da je račun stigao nakon zaključnog knjiženja Proračuna teretili rashode prijelaznih radova u 2009. godini.	12.669,70
25.	MO VOJAK		3.962,30
1.		Uređenje dijela nogostupa kod ulaza u bivšu vojarnu.	3.962,30
26.	MO ZAMET		155.296,24
1.		Izrada izvedbenog projekta preregulacije prometa iz Ulice Petra Jurčića prema parkiralištu zgrade kućni broj 7 u Ulici Bože Vidasa.	24.400,00
2.		Uređenje i proširenje postojećeg parkirališta prema zapadu u Ulici Mirka Jengića kućni brojevi 5 do 7. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Ukupni troškovi zahvata iznose 82.210,74 kn od kog iznosa 62.568,74 kn je teretilo rashode 2008. godine a 19.642,00 kn prijelazne radove u 2009. godini.	19.642,00
3.		Izrada idejnog projekta za uređenje spoja Ulice Slavinj i Ulice Bože Starca Jurićeva.	34.770,00
4.		Uređenje kolnika na spoju Ulice Kudej i Ulice Ivana Grpca Strninina. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine ali su troškovi s obzirom da je račun stigao nakon zaključnog knjiženja Proračuna, teretili rashode prijelaznih radova u 2009. godini.	27.037,64
5.		Uređenje kolnog prilaza za interventna vozila u Ulici Mirka Jengića kod kućnog broja 3. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine ali su troškovi s obzirom da je račun stigao nakon zaključnog knjiženja Proračuna, teretili rashode prijelaznih radova u 2009. godini.	49.446,60
	UKUPNO RIJEKA PROMET		1.959.405,33
ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV			
1.	MO BRAJDA DOLAC		74.403,68
1.		Uređenje površine u Ulici Fiorello la Guardia 5a	52.687,68
2.		Opremanje površine u Ulici Fiorello la Guardia 5a (klupa s naslonom, tobogan i vrtuljak).	21.716,00
2.	MO BULEVARD		18.000,00
1.		Proširenje javne rasvjete u Švalbinoj ulici između kućnih brojeva 6 i 8 (postavljeno je jedno rasvjetno tijelo).	18.000,00
3.	MO CENTAR SUŠAK		3.989,40
1.		Hortikulturno uređenje zelenog pojasa u Križanićevoj ulici.	3.989,40
4.	MO DRENOVA		135.699,87
1.		Uređenje površine između ambulante i dječjeg	58.865,73

		vrtića na Drenovi. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Ukupni troškovi zahvata iznose 81.921,78 kn, od kog iznosa 23.056,05 kn je teretilo rashode 2008.godine.	
2.		Opremanje površine između ambulante i dječjeg vrtića na Drenovi. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine. Ukupni troškovi iznosili su 57.718,20 kn s tim da je iznos od 53.619,00 kn teretio rashode 2008. godine.	4.099,20
3.		Sanacija okoliša u Ulici Kučićki put kod kućnih brojeva 1a i 1 e.	36.134,94
4.		Tehnička priprema za uređenje Cvetkovog trga.	36.600,00
5.	MO GORNJA VEŽICA		30.054,95
1.		Uređenje partera dječjeg igrališta u Ulici Franje Belulovića sjeverno od kućnog broja 10. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine i teretili su rashode prijelaznih radova u 2009. godini.	30.054,95
6.	MO KANTRIDA		57.936,15
1.		Izvedba parapetnog zida u Ulici Bujska kućni broj 11. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine ali je dio rashoda u iznosu od 12.455,04 kn teretio rashode u 2008. godini a dio u iznosu od 1.284,66 kn prijelazne radove u 2009. godini što je ukupno 13.739,70 kn.	1.284,66
2.		Izvedba parapetnog zida između Ulice Mate Balote kućni broj 49 i Ulice Ede Jardasa kućni broj 4.	31.643,93
3.		Uređenje zelene površine između ulica Mate Balote kućni broj 49 i Ede Jardasa kućni broj 4.	25.007,56
7.	MO KRIMEJA		10.205,30
1.		Hortikulturno uređenje površine oko prolaza između Ulice Braće Horvatića i Ulice Krimeja.	10.205,30
8.	MO MLAKA		59.926,40
1.		Raščišćavanje površine istočno od parka Crvenog križa. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine ali je dio rashoda u iznosu od 9.807,46 kn teretio rashode 2008. godine a dio u iznosu od 59.926,40 kn prijelazne radove u 2009. godini što je ukupno 69.733,86 kn.	59.926,40
9.	MO PAŠAC		25.011,12
1.		Uređenje parka (prostora za dječju igru) južno od prostorija Mjesnog odbora. Ukupni troškovi zahvata iznose 19.315,22 kn s time da je iznos od 13.410,24 kn teretio rashode 2008. godine.	5.904,98
2.		Uređenje parka za djecu kod boćarskog kluba. U 2008. godini za navedeni zahvat utrošeno je 8.644,82 kn što sa troškovima prijelaznih radova u 2009.godini čini ukupan iznos od	19.106,14

		27.750,96 kn.	
10.	MO PODMURVICE		3.908,39
1.		Uređenje parka u Dubrovačkoj ulici kućni broj 4. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine i teretili su prijelazne radove u 2009. godini.	3.908,39
11.	MO PODVEŽICA		14.335,00
1.		Parcelacija prema lokacijskoj dozvoli za igralište u Ulici Braće Pavlinić i prerada elaborata urisa objekta po provedbi parcelacije. Igralište je uređeno kroz program zaostalog opremanja u 2008. godini.	14.335,00
12.	MO POTOK		42.417,96
1.		Uređenje i ozelenjavanje kraja Ulice Nikole Cara i početka Ulice Potok. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine.	21.999,53
2.		Sanacija prostora uz drvored u Ulici Nikole Tesle i Krešimirovoj ulici od križanja s Ulicom Nikola Tesla do križanja s Manzonijskom ulicom.	20.418,43
13.	MO SRDOČI		9.814,20
1.		Postava ormarića za elektropriklučke uz igralište Osnovne škole „Srdoči“. U 2008. godini ishodovana je suglasnost za priključno mjerno mjesto i izrađen projekt za postavu ormarića za što je utrošeno ukupno 59.383,50 kn. S troškovima postave ormarića u iznosu od 9.814,20 kn ukupni troškovi iznose 69.197,70 kn.	9.814,20
14.	MO ŠKURINJE		121.838,96
1.		Uređenje površine na početku Ulice Milana Rustanbega. Ukupni troškovi zahvata iznose 158.656,48 kn od kog iznosa 84.641,52 kn je teretilo rashode 2008. godine.	74.014,96
2.		Postava daski za sjedenje na početku Ulice Milana Rustanbega. U 2008. godini postavljen je stol i dvije klupe za što je utrošeno 8.027,60 kn što zajedno s troškovima prijelaznih radova (postava daski za sjedenje) čini ukupno 10.955,60.	2.928,00
3.		Izrada projekta za uređenje šetnice s klupama u Ulici Škurinjskih žrtava od kućnog broja 2 do kućnog broja 20.	44.896,00
15.	MO ŠKURINJSKA DRAGA		75.954,15
1.		Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Rastočine kućni broj 3.	36.600,00
2.		Uređenje površine u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 5.	24.712,62
3.		Dodatno opremanje dječjih igrališta na području mjesnog odbora. Dodatno opremanje izvedeno je krajem 2008. godine. Ukupni rashodi opremanja iznose	6.441,60

		93.470,30 kn od kog iznosa 87.028,70 kn teretilo je rashode 2008. godine a iznos od 6.441,60 kn (troškovi dviju klupa) teretio je prijelazne radove u 2009. godini.	
4.		Dodatno uređenje dječjih igrališta na području mjesnog odbora (dodatno uređenje šljunčanih površina).	8.199,93
16.	MO PEHLIN		1.712,42
1.		Održavanje zelenila na odmorištu Pehlin.	1.712,42
17.	MO ZAMET		59.692,11
1.		Postava klupe u Ulici Ante Pilepića broj 13. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine.	3.220,80
2.		Uređenje neuređene zelene površine U Ulici Braće Monjac između kućnih brojeva 2 i 4. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine.	20.091,40
3.		Uređenje okoliša u Ulici braće Bačić ispred kućnih brojeva 14 do 20. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine.	16.450,48
4.		Uređenje okoliša u Ulici braće Bačić od kućnog broja 2 do kućnog broja 10. Radovi su izvedeni krajem 2008. godine.	19.929,43
	UKUPNO ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV		744.900,06
	SVEUKUPNO:		2.704.305,39

Kao što je uvodno rečeno, svi planirani radovi u 2008. godini nisu se uspjeli realizirati u godini za koju su bili planirani, pa je dio radova prenijet na početak 2009. godine. Isto tako za dio radova koji je izveden krajem 2008. godine računi su pristigli nakon zaključnog knjiženja Proračuna pa su teretili rashode prijelaznih radova u 2009. godini. Bitno je istaći da su svi planirani zahvati iz 2008. godine realizirani izuzev lokacijske dozvole za uređenje prilaznog puta prema zelenoj površini u Ulici Ratka Petrovića kućni broj 41 prema Svetom Križu čije ishođenje je u tijeku (MO GORNJA VEŽICA).

III/ REALIZACIJA RADOVA PLANIRANIH ZA 2009. GODINI

Tablica 2. - Prikaz izvedenih radova i utrošenih sredstava po Mjesnim odborima

R. br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	MO BANDEROVO		92.000,00		59.196,72
1.	A.	RIJEKA PROMET	92.000,00		59.196,72
1		Odvodnja oborinskih voda u Ogulinskoj ulici	30.000,00	Izveden je novi kolektor u dužini 20 m sa spojem na javnu mrežu.	24.592,15
2		Sanacija zida u Ulici Rudolfa Tomšića od kućnog broja 36 do kućnog broja 42	32.000,00	Izvedena je sanacija zida u dužini 22m.	20.476,48
3		Poboljšanje odvodnje oborinske vode u Velebitskoj ulici od kućnog broja 19 do kućnog broja 23	30.000,00	Izveden je novi kolektor u dužini 10m sa spojem na javnu mrežu.	14.128,09
4				Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet – sanacija kolnika u Ulici Obitelji Duiz. Radovi su prenijeti na početak 2010. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2010. godini.	
2	MO BELVEDER		137.000,00		106.079,00
	A.	RIJEKA PROMET	137.000,00		106.079,00
1		Sanacija dijela kolnika u Ulici Moše Albaharija od kućnog broja 10 do kućnog broja 20	137.000,00	Izvedena je sanacija dijela kolnika na način da je uređeno 620m2 kolnika.	106.079,00
2				Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se sanacija zida u Ulici Ruđera Boškovića nasuprot kućnog broja 8 i sanacija dijela zida na stubištu u Ulici I. Tomee nasuprot kućnog broja 8. Radovi su prenijeti na početak 2010. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2010. godini.	-
3	MO BRAJDA – DOLAC		208.000,00		153.004,78

	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	38.000,00		24.995,36
1		Postava klackalice i 3 klupe s naslonom u parku Eugena Čulinovića	13.000,00	Postavljen je vlakić i klupa, te je popravljen kameni zid. Račun za izvedene radove u iznosu od 12.964,20 kn pristigao je nakon zaključnog knjiženja Proračuna, pa je teretio rashode prijelaznih radova u 2010. godini.	-
2		Uređenje zelene površine na sjevernoj strani Kapucinske crkve, Kapucinske stube 5	12.000,00	Obnovljeno je 151m2 travnjaka, orezano stablo i uklonjeno bolesno grmlje.	11.575,36
3		Nastavak sadnje trajnica duž FINDERLEOVIH STUBA	13.000,00	Posađeno je 215 trajnica uz rub stubišta.	13.420,00
	B.	RIJEKA PROMET	170.000,00		128.009,42
1		Sanacija nogostupa Krešimirove ulice od kućnog broja 16 do kućnog broja 18	25.000,00	Sanirano je 335m2 nogostupa.	30.208,42
2		Sanacija nogostupa u Ulici Pomerio od kućnog broja 20a do kućnog broja 22	25.000,00	Sanirano je 145m2 nogostupa.	16.534,67
3		Sanacija nogostupa u Ulici Ivana Dežmana od kućnog broja 3 do kraja ulice prema ulici Erazma Barčića	35.000,00	Sanirano je 117m2 nogostupa.	19.336,08
4		Sanacija nogostupa u Ulici Ivana Dežmana od kućnog broja 2a do kućnog broja 8b	35.000,00	Sanirano je 194m2 nogostupa.	27.604,33
5		Sanacija nogostupa u Trpimirovoj ulici od kućnog broja 1 do kućnog broja 5	50.000,00	Sanirano je 270m2 nogostupa.	34.325,92
6			-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se sanacija nogostupa u Ulici Frana Kurelca od kućnog broja 2 do Ulice Erazma Barčića i sanacija nogostupa u Ciottinoj ulici od kućnog broja 17 do 25. Radovi su prenijeti na početak 2010. godine.	-
4	MO BRAŠČINE - PULAC		493.000,00		131.176,45

	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	68.000,00		30.244,99
1		Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta južno od zgrade kućni broj 10E u Ulici Lukovići	40.000,00	Izrađeno je idejno rješenje i geodetski snimak. U tijeku je izrada izvedbenog projekta. Ukupni rashodi iznose 17.000,00 kn od kog iznosa 9.680,00kn tereti rashode prijelaznih radova u 2010. godini. Iz preostale razlike sredstava, u dogovoru s Mjesnim odborom izveden je dodatni zahvat- uređenje okoliša zapadno od kućnog broja 2a u Kvarnerskoj ulici, za koje je utrošeno 22.873,82 kn. Troškovi uređenja okoliša terete prijelazne radove u 2010. godini.	7.320,00
2		Proširenje javne rasvjete u Ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 52	18.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	15.347,15
3		Proširenje javne rasvjete u Ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 93	5.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.565,88
4		Proširenje javne rasvjete u Ulici Pulac kod kućnog broja 45/4	5.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	4.011,96
	B.	RIJEKA PROMET	425.000,00		100.931,46
1		Uređenje ceste na Gornjem Pulcu od kućnog broja 69 do kućnog broja 45 B za prometovanje mini BUS –a – zamjenski prioritet: Asfaltiranje rukometnog igrališta kod Osnovne škole „Belveder“ i zamjena ograde i ulaznih vrata kod Osnovne škole „Belveder“	300.000,00	Od zahvata se odustalo budući se planira izvesti prometnica novog koridora. U dogovoru s mjesnim odborom iz neutrošenih sredstava i sredstava koja su preostala nakon realizacije ostalih planiranih zahvata utrošit će se na zamjenske prioritete: asfaltiranje rukometnog igrališta kod Osnovne škole „Belveder“ i zamjena ograde i ulaznih vrata kod Osnovne škole „Belveder“. Radovi se planiraju izvesti u I. kvartalu 2010. godine i teretit će prijelazne radove u 2010. godini.	-
2		Uređenje puta spoj ulica Kvarnerska i Internacionalnih brigada	15.000,00	Uređen je zid i put.	11.624,97

3		Sanacija Ulice Brašćine od kućnog broja 1 do kućnog broja 4	25.000,00	Uređeno je 133m2 kolnika.	18.034,14
4		Sanacija dijela Ulice Oktavijana Valića – Zamjenski prioritet: Sanacija Ulice Lukovići od kućnog broja 25 do kućnog broja 47.	85.000,00	Mjesni odbor je odustao od realizacije planiranog zahvata i umjesto sanacije dijela Ulice Oktavijana Valića izvedena je sanacija Ulice Lukovići od kućnog broja 25 do kućnog broja 47.	71.272,35
5	MO BULEVARD		98.000,00		82.203,19
	A.	RIJEKA PROMET	98.000,00		82.203,19
1		Uređenje prostora između ulica Derenčinove i Gundulićeve, istočno od Treće policijske postaje - Zamjenski prioritet: Sanacija površine između drvoreda i pripadajućeg dijela nogostupa u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića – završna dionica.	98.000,00	Prema zahtjevu Mjesnog odbora umjesto planiranog zahvata izvedeni su radovi na sanaciji površine između drvoreda i pripadajućeg dijela nogostupa u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića – završna dionica. Iz preostale razlike sredstava na početku 2010. godine uređen je prostor između Derenčinove i Gundulićeve ulice. Troškovi navedenog zahvata terete prijelazne radove u 2010. godini.	82.203,19
6	MO CENTAR – SUŠAK		107.000,00		26.341,64
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	107.000,00		26.341,64
1		Dobava i postava nadstrešnice u Strossmayerovoj ulici	80.000,00	Dobava i postava nadstrešnice na planiranoj lokaciji, nije se uspjela izvršiti u 2009. godini već će se radovi izvesti u 2010. godini. Radovi nisu izvedeni jer konzervatori nisu dali suglasnost na predloženi idejni projekt. Prema smjernicama konzervatora izrađen je novi idejni projekt za koji je dobivena suglasnost. Realizacija planiranog zahvata je ugovorena s rokom postave nadstrešnice do kraja ožujka 2010. godine.	-

2		Proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Račkog kod kućnog broja 60	4.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.356,05
3		Hortikulturno uređenje neuređene zelene površine uz Harterske stube, ispod zida Ulice Franje Račkog	23.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla, površina je pokošena i očišćena.	22.985,59
7	MO DRAGA		287.000,00		0,00
	A.	RIJEKA PROMET	287.000,00		0,00
1		Izrada glavnog projekta i ishođenje dozvole za uređenje parkirališta u naselju Tomasići preko puta kućnog broja 25	50.000,00	U tijeku je izrada projektne dokumentacije. Troškovi izrade teretit će prijelazne radove u 2010. godini.	-
2		Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom – sanacija dijela Ulice pod Ohrušvom.	87.000,00	Ugovorena je sanacija dijela Ulice pod Ohrušvom. Radovi se planiraju izvesti do kraja prvog kvartala i teretit će prijelazne radove u 2010. godini.	-
3		Izrada glavnog projekta i ishođenje dozvole za uređenje parkirališta u naselju Tijani kod kućnog broja 4, iznad kućnog broja 56, te preko puta kućnog broja 52	50.000,00	Zahvat se ne može realizirati budući je zemljište u privatnom vlasništvu.	-
4		Izrada glavnog projekta i ishođenje dozvole za uređenje parkirališta u naselju Brig, tj. proširenje lokalne prometnice koja vodi od trgovine Brodokomerca prema volti za Pelinovu Goru	50.000,00	Zahvat se ne može realizirati budući je zemljište u privatnom vlasništvu.	-
5		Izrada glavnog projekta i ishođenje dozvole za proširenje parkirališta u Tijanima kod kućnog broja 14	50.000,00	Zahvat se ne može realizirati budući je zemljište u privatnom vlasništvu.	-
6		Zamjenski prioritet zahvatima pod točkom 3, 4 i 5 : Sanacija dijela Ulice u naselju Gušč i dijela ceste u naselju Brig preko puta kućnog broja 71/13.		Umjesto zahvata pod točkom 3., 4. i 5. izvest će se radovi – Sanacija dijela Ulice u naselju Gušč i dijela ceste u naselju Brig preko puta kućnog broja 71/13. Radovi su ugovoreni na iznos od 84.069,27 kn i biti će izvedeni u I. kvartalu 2010. godine te će teretiti prijelazne radove u 2010. godini. Iz preostale razlike sredstava izvest će se radovi sanacije potpornog zida u Ulici	-

				pod Ohrušvom i mjestimično proširenje ulice čiji troškovi će također teretiti prijelazne radove u 2010. godini.	
8	MO DRENOVA		987.000,00		683.986,77
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	331.000,00		282.691,44
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Brune Francetića između kućnog broja 16 i kućnog broja 18	18.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	15.510,63
2		Proširenje javne rasvjete u Cvjetnoj ulici kod kućnog broja 2	18.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. Postavljen je metalni stup visine 5,5m sa svjetiljkom. Napajanje je izvedeno podzemnim kabelom u dužini 30m. Veći troškovi proizlaze iz zahtjevnih građevinskih radova izvedbe kanala za polaganje podzemnog napojnog kabela čija trasa prolazi duž uskog pješačkog prolaza.	36.908,89
3		Proširenje javne rasvjete na prilaznoj cesti od Ulice Grohovski put prema Ulici Grohovo kod kućnog broja 2	95.000,00	Postavljeno je jedanaest rasvjetnih tijela.	78.561,26
4		Dodatno uređenje igrališta u Ulici Put k igralištu	20.000,00	Izvedeni su radovi popravka i asfaltiranja oštećene asfaltne podloge.	18.323,31
5		Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Cvetkov trg	120.000,00	Postavljeni su parkovni rubnjaci, betonirana betonska staza, postavljena dvoredna metalna ograda te izrađena betonska kapa kamenog zida.	104.482,35
6		Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Cvetkov trg	60.000,00	Postavljeno je vratilo, vrtuljak i trodijelna ljuljačka.	28.905,00
	B.	RIJEKA PROMET	656.000,00		401.295,33
1		Sanacija dijela kolnika Ulice Kuzminački put (ogranak kod kućnog broja bb)	25.000,00	Sanirano je 162m ² kolnika.	20.542,36
2		Sanacija kolnika Ulice Svetog Jurja (ogranak ka kućnim brojevima 15 i 17a)	70.000,00	Sanirano je 350m ² kolnika.	53.116,36

3		Sanacija kolnika Ulice Brune Francetića (ogranak ka kućnim brojevima 32a, 32b i 32c)	35.000,00	Sanirano je 150m2 kolnika.	28.362,56
4		Sanacija kolnika Ulice Brune Francetića (ogranak ka kućnom broju 37)	35.000,00	Sanirano je 150m2 kolnika.	27.837,35
5		Sanacija kolnika Ulice Brune Francetića (ogranak ka kućnom broju 22)	25.000,00	Sanirano je 160m2 kolnika.	20.325,20
6		Sanacija kolnika Ulice Podbreg (ogranak ka kućnom broju 24 do kućnog broja 28)	15.000,00	Sanirano je 109m2 kolnika.	21.756,67
7		Sanacija kolnika Ulice Brca prema kućnom broju 1a „odvojak prema dolcu“	55.000,00	Sanirano je 296m2 kolnika.	42.476,20
8		Sanacija kolnika Ulice Drenovski Put kod kućnog broja 158c	35.000,00	Sanirano je 173m2 kolnika.	33.543,86
9		Uređenje i sanacija pločnika u Ulici Frkaševo	20.000,00	Uređeno je 66m2 nogostupa.	16.173,22
10		Sanacija kolnika Ulica Grohovski put od autobusnog stajališta prema središtu mjesta	170.000,00	Uređeno je 930m2 kolnika.	137.161,55
11		Uređenje nogostupa duž Ulice Svetog Jurja od križanja sa Ulicom Drenovski put do granica Grada prema Benčanima. -Zamjenski prioritet: Uređenje nogostupa u Ulici Svetog Jurja kod kućnih brojeva 5, 7 i 7c	111.000,00	Prema zahtjevu mjesnog odbora umjesto planiranih prioriteta: uređenje nogostupa duž Ulice Svetog Jurja od križanja sa Ulicom Drenovski put do granica Grada prema Benčanima i uređenje nogostupa duž Ulice Drenovski put sredstva su usmjerena u uređenje nogostupa u Ulici Svetog Jurja kod kućnih brojeva 5., 7. i 7c. Radovi su ugovoreni i biti će izvedeni u prvom kvartalu 2010. godine i teretit će prijelazne radove u 2010. godini.	-
12		Uređenje nogostupa duž Ulice Drenovski put gdje za isto postoje tehnički uvjeti -Zamjenski prioritet: Uređenje nogostupa u Ulici Svetog Jurja kod kućnih brojeva 5, 7 i 7c	60.000,00	Kao što je prethodno navedeno , prema zahtjevu mjesnog odbora umjesto planiranih prioriteta uređenje nogostupa duž Ulice Svetog Jurja od križanja sa Ulicom Drenovski put do granica Grada prema Benčanima i uređenje nogostupa duž Ulice Drenovski put sredstva su usmjerena u uređenje nogostupa u Ulici Svetog Jurja kod kućnih brojeva 5., 7. i 7c. Radovi su prenijeti na početak 2010.	

				godine i teretit će prijelazne radove u 2010. godini.	
9	MO GORNJA VEŽICA		263.000,00		190.470,34
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	173.000,00		168.684,80
1		Raščišćavanje deponija u ulici Ratka Petrovića od kućnog broja 82 do kućnog broja 92	20.000,00	Površina je očišćena od raznog komunalnog otpada te je uređeno zelenilo.	19.882,95
2		Postava daski za sjedenje na zid kod kapelice Sveti Križ na brdu Sveti Križ	4.000,00	Izvedeni su radovi postave daski za sjedenje.	3.690,00
3		Postava klupe s naslonom u ulici Marči kod kućnog broja 5	3.000,00	Postavljena je klupa na planiranoj lokaciji.	2.706,00
4		Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ivana Matrljana kućni broj 29	35.000,00	Izrađeno je idejno rješenje i izvedbeni projekt.	15.372,00
5		Proširenje javne rasvjete u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 41	24.000,00	Postavljeno je pet rasvjetnih tijela.	23.738,64
6		Uređenje površine ispred ulaza u zgradu kućni broj 41 u Ulici Zdravka Kučića	10.000,00	Površina je uređena na način da je uređen kameni zid, posijana trava i posađeno ukrasno grmlje. Ukupni troškovi izvedenih radova iznose 9.579,77 kn od kog iznosa 3.881,88 kn je ušao u rashode prijelaznih radova u 2010. godini.	5.697,89
7		Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta s južne strane kućnog broja 41 u Ulici Zdravka Kučića	35.000,00	Izrađeno je idejno rješenje i izvedbeni projekt.	14.640,00
8		Uređenje podloge dječjeg igrališta u ulici Zdravka Kučića između kućnog broja 9 i kućnog broja 13	20.000,00	Podloga je uređena na način da je uklonjen postojeći i postavljen novi sloj podloge.	9.968,62
9		Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Zdravka Kučića između kućnog broja 9 i kućnog broja 13	22.000,00	Postavljen je tobogan, ljučjačka, klackalica i klupa s naslonom.	22.448,00
10.			-	Iz razlike sredstava preostale realizacijom tehničke pripreme u točki 4 i 7 i radova iz točke 8., u dogovoru s	50.540,70

				Mjesnim odborom uređena je staza u Ulici Zdravka Kučića ispod kućnog broja 29 za što je utrošeno 9.963,74 kn, staza u Ulici Zdravka Kučića između kućnih brojeva 27 i 29 za što je utrošeno 8.350,96 kn i dodatno opremanje dječjih igrališta na području mjesnog odbora za što je utrošeno 32.226,00 kn. Postavljena su dva vrtuljka i to jedan u Ulici Sveti Križ i jedan u Ulici Braće Stipčić kod kućnog broja 34 i klackalice u Ulici Franje Belulovića kućni broj 10 i Ulici Braće Stipčić kod kućnog broja 34.	
	B.	RIJEKA PROMET	90.000,00		21.785,54
1		Uređenje pristupnog puta u Ulici Zdravka Kučića kućni broj 14 -Zamjenski prioritet: Uređenje odvodnje oborinskih voda u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 1.	40.000,00	Prema zahtjevu Mjesnog odbora umjesto planiranog zahvata izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 1.	21.785,54
2		Izrada glavnog projekta i ishođenje dozvole za uređenje nogostupa u Ulici Kačjak	50.000,00	U tijeku je izrada glavnog projekta. Troškovi izrade će teretiti prijelazne radove u 2010. godini.	-
3			-	Razlika sredstava koja je preostala nakon realizacije zahvata pod točkom 1. i sredstva koja će preostati od izrade projekta i ishođenja dozvole za uređenje nogostupa u Ulici Kačjak , u dogovoru s Mjesnim odborom usmjerena su u izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za uređenje parkirališta kod kućnih brojeva 10 i 12 u Ulici Braće Ružić i saniranje okretišta autobusne linije 7a u Ulici Sveti Križ. Troškovi navedenih radova teretit će prijelazne radove u 2010. godini.	-
10	MO GRBCI		190.000,00		131.920,07
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	45.000,00		44.917,99
1		Postava klupa na zelenu površinu na kraju Dražičke ulice	15.000,00	Postavljeno je pet klupa i to: dvije na zelenu površinu na kraju Dražičke ulice, jedna u Dražičkoj ulici kod kućnog broja	13.530,00

				5, jedna na križanju Ulice Marije Grbac s Ulicom Borik i jedna na križanju Ulice Marije Grbac s Crikveničkom ulicom.	
2		Raščišćavanje zapuštene zelene površine na kraju Dražičke ulice	30.000,00	Uklonjeno je kupinište i razni otpad, betoniran plato oko klupa.	31.387,99
	B.	RIJEKA PROMET	145.000,00		87.002,08
1		Uređenje dijela ulice Marije Grbac od kućnog broja 17 do kućnog broja 53	65.000,00	Uređeni su ogradni zidovi i nogostup u dužini 60m.	42.693,79
2		Tehnička priprema za uređenje spojne ceste iz Dražičke ulice kroz podvožnjak Vrhovo do Ulice Braće Bačić	30.000,00	U tijeku je izrada idejnog projekta . Po završetku izrade (krajem I. kvartala) zatražit će se lokacijska dozvola. Troškovi tehničke pripreme teretit će prijelazne radove u 2010. godini.	-
3		Sanacija dijela zida ceste u Buzetskoj ulici kod kućnog broja 2 i kućnog broja 4	20.000,00	Saniran je zid u dužini 40m.	19.449,99
4		Sanacija parkirališta u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 2	30.000,00	Izvedena je sanacija parkirališta u dužini 25m.	24.858,30
5			-	Iz razlike sredstava preostale od zahvata pod točkom 4. kao i razlike sredstava od zahvata pod točkom 1. u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se radovi sanacije zida na križanju Ulice Marije Grbac i Ulice Borik. Troškovi sanacije teretit će prijelazne radove u 2010. godini.	-
11	MO KANTRIDA		675.000,00		173.577,40
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	195.000,00		125.669,29
1		Uređenje zelene površine iznad zapadnog igrališta u naselju Marčeljeva draga, izvedba pješačke staze, izgradnja parapetnog zida	95.000,00	Postavljena je zaštitna ograda, uređena betonska staza i kameni zid. Ukupni troškovi zahvata iznose 70.292,04 kn od kog iznosa 25.568,26 kn teretilo je rashode prijelaznih radova u 2010. godini	44.723,78
2		Postava klupa na zelenu površinu iznad zapadnog igrališta u naselju Marčeljeva draga	6.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora klupa je postavljena na početnoj autobusnoj stanici u Marčeljevoj dragi. Troškovi	-

				dobave i postave iznose 2.706,00 kn i terete prijelazne radove u 2010. godini.	
3		Hortikulturno uređenje površine na spoju Ulice Mate Balote s Ulicom Marina Jakominića, južni dio	25.000,00	Uređen je kameni zid, postavljeni parkovni rubnjaci i betonirana podloga.	11.945,51
4		Proširenje javne rasvjete na stubištu između Liburnijske ulice i Ulice Vere Bratonje kod kućnog broja 21	25.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	27.707,78
5		Proširenje javne rasvjete od Ulice Turan kod kućnog broja 20 prema Ulici Minakov put kod kućnog broja 9	44.000,00	Postavljeno je šest rasvjetnih tijela.	41.292,22
	B.	RIJEKA PROMET	480.000,00		47.908,11
1		Uređenje Ulice Pionirska od kućnog broja 9 do kućnog broja 9d	70.000,00	Radovi se nisu uspjeli realizirati u 2009. godini već su prenijeti na početak 2010. godine. Radovi se sufinanciraju sredstvima planiranim u iznosu od 270.000,00 kn u okviru pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta.	-
2		Sanacija stubišta i postava rukohvata između Liburnijske ulice i Ulice Vere Bratonja, prema marketu uz kućni broj 21	70.000,00	Izvedena je sanacija stubišta u dužini 50m.	47.908,11
3		Sanacija i djelomično preslagivanje granitnih kocki u južnom dijelu Ulice Vere Bratonja, između Pulske ulice i Liburnijske ulice	340.000,00	Radovi su ugovoreni na iznos od 285.588,78 kn i teretit će rashode prijelaznih radova u 2010. godini.	-
12	MO KOZALA		218.000,00		197.374,10
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	86.000,00		77.563,53
1		Građevinsko uređenje površine između stambenih zgrada u Ulici Trinajstićeva kućni broj 18 a i Brajšina ulica kućni broj 16	15.000,00	Postavljen je parkovni rubnjak, uređena je šetnica od stepenica do igrališta te nasuta rizla na parter dječjeg igrališta. Dio rashoda u iznosu od 4.858,50 kn teretio je rashode prijelaznih radova u 2010.godini.	23.001,00

2		Postava dječjih sprava i klupa na zelenoj površini koja se nalazi između stambenih zgrada u Ulici Trinajstićeva kućni broj 18a i Brajšina ulica kućni broj 16	31.000,00	Postavljen je vrtuljak, tobogan, dvodjelna ljuljačka i dvije klupe.	31.119,00
3		Sanacija dječjeg igrališta između zgrada u Ulici Josipa Račića kućni broj 1a, kućni broj 1b i kućni broj 1c i Omladinske ulice	24.000,00	Uz suglasnost Mjesnog odbora sredstva su preusmjerena u nove zahvate: ličenje ograde i sanacija partera na Volčičevom trgu kućni broj 2 i postava novih klupa na Volčičevom trgu kućni broj 2.	-
4			-	Ličenje ograde i sanacija partera na Volčičevom trgu kućni broj 2.	15.763,68
5			-	Postavljene su tri klupe na Volčičevom trgu kućni broj 2 za što je ukupno utrošeno 8.118,00 kn. Račun na iznos od 2.706,00 kn pristigao je nakon zaključnog knjiženja Proračuna pa je teretio rashode prijelaznih radova u 2010. godini.	5.412,00
6		Postava klupa na dječjem igralištu između zgrada u Ulici Josipa Račića kućni broj 1a, kućni broj 1b i kućni broj 1c i Omladinske ulice	13.000,00	Uz suglasnost Mjesnog odbora sredstva su preusmjerena u zahvat – građevinsko uređenje površine između stambenih zgrada u Ulici Trinajstićeva kućni broj 18a i Brajšina ulica kućni broj 16.	-
7		Proširenje javne rasvjete između Trinajstićeve ulice kod kućnog broja 18a i Brajšine ulice kod kućnog broja 16	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.267,85
	B.	RIJEKA PROMET	132.000,00		119.810,57
1		Sanacija potpornog zida, uređenje stubišta i ličenje rukohvata u Laginjinoj ulici kod kućnog broja 26 i kućnog broja 28 – iza Doma zdravlja Kozala	35.000,00	Izvedeni su radovi na sanaciji zida i podesta stubišta u dužini od 35m.	24.865,43
2		Sanacija odvodnje oborinskih voda ispred zgrade u Ulici Ante Kovačića kućni broj 7	15.000,00	Sanacija je izvedena na način da je izveden kolektor u dužini 5m sa spojem na javnu mrežu.	34.251,63

3		Sanacija nogostupa, posebno u dijelu oko drvoreda, u Baštijanovoj ulici obostrano u cijeloj dužini	50.000,00	Izvedeni su radovi na sanaciji nogostupa .	18.566,99
4		Sanacija potpornog zida u Ulici Mići Voljak između kućnog broja 1 i kućnog broja 3	32.000,00	Uređeno je 73m2 kamenog zida fugiranjem.	13.597,90
5.			-	Iz sredstava koja su preostala nakon realizacije zahvata pod točkom 1., 3.i 4. izvode se radovi na četiri lokacije i to: sanacija parapetnog zida u Ulici Ante Kovačića između kućnih brojeva 9 i 17, postava zaštitne ograde u Brajšinoj ulici kod kućnog broja 31, postava rukohvata na stubištu uz stambenu zgradu u Ulici Ante Kovačića broj 17 i sanacija dijela parapetnog zida i nogostupa u Laginjinoj ulici kod kućnog broja 20. Ugovorena vrijednost radova iznosi 36.886,47 kn. Dio od ugovorene vrijednosti radova u iznosu od 8.357,85 kn teretit će prijelazne radove u 2010. godini.	28.528,62
13	MO KRIMEJA		122.000,00		97.930,91
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	62.000,00		51.930,00
1		Uređenje okoliša južno i zapadno od zgrade kućni broj 3B u Kumičićevoj ulici	20.000,00	Izvedeni su radovi izgrablivanja, skupljanja i odvoza kamena , te uređenje zelenila.	9.996,83
2		Proširenje javne rasvjete u Ulici Krimeja kod kućnog broja 16 (pored stuba prema Ulici Braće Horvatića)	20.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	23.048,08
3		Proširenje javne rasvjete u Kumičićevoj ulici kod kućnog broja 57 (prilaz zgradi)	22.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	18.885,09
	B.	RIJEKA PROMET	60.000,00		46.000,91

1		Uređenje pješačkog prolaza između Kvaternikove ulice i Ulice Drage Gervaisa, istočno od zgrade kućni broj 4 u Kvaternikovoj ulici	20.000,00	Sanirano je 24m ² pješačke staze i postavljena ograda u dužini 10m.	12.587,96
2		Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom	40.000,00	Sanirana je pristupna cesta u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 4 i 6.	33.412,95
3			-	Iz preostale razlike sredstava za zahvat pod točkom 2 i zahvat pod točkom 1. ugovorena je sanacija nogostupa od kućnog broja 60 do kućnog broja 64 u Kumičićevoj ulici. Troškovi sanacije teretit će prijelazne radove u 2010. godini.	-
14	MO LUKA		86.000,00		69.449,48
	A.	RIJEKA PROMET	86.000,00		69.449,48
1		Sanacija nogostupa u Verdiovoj ulici od kućnog broja 4 do kućnog broja 6	20.000,00	Sanirano je 112m ² nogostupa.	13.083,16
2		Sanacija nogostupa u Ulici Riva Boduli od kućnog broja 3a do kućnog broja 5	25.000,00	Sanirano je 113m ² nogostupa.	14.755,66
3		Sanacija nogostupa u Uljarskoj ulici kod kućnog broja 1	16.000,00	Sanirano je 166m ² nogostupa.	17.782,23
4		Sanacija nogostupa u Scarpinoj ulici od kućnog broja 1 do kućnog broja 15	25.000,00	Sanirano je 158m ² nogostupa.	23.828,43
5			-	Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata izvest će se radovi sanacije nogostupa u Trnininoj ulici kod kućnog broja 1. Ugovorena vrijednost radova iznosi 10.307,40 kn . Radovi su prenijeti na početak 2010. godine i teretit će prijelazne radove u 2010. godini.	-
15	MO MLAKA		185.000,00		162.990,35
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	100.000,00		98.599,48

1		Hortikulturno uređenje zelene površine ispred zgrade Eugena Kovačića kućni broj 1	5.000,00	Obnovljeno je 45m2 travnjaka te je posađeno zelenilo.	4.927,40
2		Tehnička priprema za proširenje javne rasvjete u parku na Mlaci	50.000,00	Izrađen je projekt rekonstrukcije i proširenja javne rasvjete parka Mlaka.	49.938,00
3		Proširenje javne rasvjete u Ulici Giuseppe Duella od kućnog broja 1 do kućnog broja 17 - Zmjenska lokacija : Ulica Luki kod kućnog broja 62 i Ulica Podmurvice kod kućnog broja 8.	20.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela: jedno u Ulici Luki kod kućnog broja 62 i jedno u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 8.	6.332,31
4		Proširenje javne rasvjete u Ulici Podpinjol kod kućnog broja 31a (parkiralište oko zgrade)	25.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	37.401,77
	B.	RIJEKA PROMET	85.000,00		64.390,87
1		Uređenje parkirališta za motore i skutere u Ulici Franje Čandeka kućni broj 23b	20.000,00	Uređeno je parkiralište površine 115m2.	17.836,77
2		Uređenje kamene staze uz zapadni dio od Ulice Giuseppe Duella kućni broj 19 prema dječjem igralištu	15.000,00	Uređeno je 40m2 staze.	14.130,04
3		Sanacija dijela kolnika Ulice Eugena Kovačića od kućnog broja 3 do kućnog broja 13 donji nivo – prilaz zgradama	35.000,00	Sanirano je 77 m2 kolnika.	20.785,26
4		Sanacija zida i stubišta od zgrade Podmurvice kućni broj 42 prema vrtovima u gradskom vlasništvu	15.000,00	Sanirano je 95m2 zida fugiranjem.	11.638,80
5			-	Iz sredstava koja su preostala nakon realizacije planiranih zahvata, ugovoren je dodatni zahvat – sanacija zida u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 42. Radovi su prenijeti na početak 2010. godine i teretit će prijelazne radove u 2010. godini.	-
16	MO OREHOVICA		177.000,00		72.614,40
	A.	RIJEKA PROMET	177.000,00		72.614,40
1		Uređenje dijela parkirališta kod ambulante na Orehovici	177.000,00	Uređeno je 780m2 površine parkirališta.	72.614,40

2				-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom, ugovoren je dodatni zahvat – nastavak uređenja parkirališta kod ambulante na Orehovici koji radovi su prenijeti na početak 2010. godine i teretit će prijelazne radove u 2010.godini .	-
17	MO PAŠAC			91.000,00		50.760,59
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		51.000,00		50.760,59
1		Proširenje javne rasvjete od centra Pašca prema mostu		51.000,00	Postavljeno je osam rasvjetnih tijela.	50.760,59
	B.	RIJEKA PROMET		40.000,00		-
2		Izrada glavnog projekta za uređenje nogostupa u Ulici Balda Fučka od Pašca do mosta preko Rječine		40.000,00	Ishodovana je lokacijska dozvola a izrada glavnog projekta prenijeta je na početak 2010. godine i teretit će prijelazne radove u 2010. godini. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 29.520,00 kn.	-
				-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom, izveden je dodatni zahvat – sanacija parkirališta kod ulaza u Dom Pašac, čiji troškovi terete prijelazne radove u 2010. godini.	-
18	MO PEĆINE			131.000,00		122.312,72
	A.	RIJEKA PROMET		131.000,00		122.312,72
1		Sanacija pješačkog puta od kućnog broja 22 i kućnog broja 22/2 u Ulici Janka Polić Kamova prema ulazu u Vidov park, te na Ulicu Šetalište XIII divizije		15.000,00	Sanirano je ukupno 40m2 prilaznog puta.	4.806,80
2		Uređenje parkirališta kod kućnog broja 10a u Ulici Pećine		50.000,00	Izrađen je potporni zid te je asfaltirano 110m2 površine parkirališta.	40.711,40
3		Nastavak sanacije nogostupa u Ulici Janka Polić Kamova		66.000,00	Izvedena je postava novih kamenih rubnjaka u dužini 42m, postavljeno je 80m granitnih kocki kao obrub oko stabala te je asfaltirano 280m2 nogostupa.	57.716,98

4.			-	Iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata, u dogovoru s Mjesnim odborom izveden je dodatni zahvat – uređenje prilaza od kućnog broja 45 do kućnog broja 55 u Ulici Janka Polić Kamova.	19.077,54
19	MO PEHLIN		626.000,00		450.757,44
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	100.000,00		27.798,30
1		Proširenje javne rasvjete u dogovoru s mjesnim odborom	100.000,00	Ukupno je postavljeno devet rasvjetnih tijela i to: u Ulici Turkovo kod kućnog broja 85 tri , u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 40 jedno, u Ulici Hosti kod kućnog broja 72B jedno, u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 10 jedno, kod kućnog broja 22A jedno i u Ulici Baretičevo kod kućnog broja 36 dva rasvjetna tijela. Ukupni troškovi postave rasvjetnih tijela iznose 77.613,30 kn od kog iznosa 49.815,00 kn je ušlo u rashode prijelaznih radova u 2010.godini. Preostala razlika sredstava usmjerena je za proširenje javne rasvjete u Ulici Mihovilići kod kućnog broja 8 i izmicanje stupa radi rekonstrukcije prometnice u Ulici Androv breg. Troškovi za navedene radove teretit će prijelazne radove u 2010. godini.	27.798,30
	B.	RIJEKA PROMET	526.000,00		422.959,14
1		Asfaltiranje prilaznih nerazvrstanih cesta (bijeke ceste) u dogovoru s mjesnim odborom	400.000,00	Izvedeno je asfaltiranje dijela ulica; Čičarijska, Tići, Androv breg, Baretičevo, Blažičevo i Pletenci. Ukupni rashodi iznose 333.640,42 kn od kog iznosa 3.444,00 kn tereti prijelazne radove u 2010. godini.	330.196,42
2		Uređenje objekata i hortikulture u sportsko-rekreacionoj zoni u ulici Androv breg-Mihovilići-Mistraž u dogovoru s mjesnim odborom	100.000,00	Izvedeno je uređenje prilaznih cesta do u sportsko – rekreacionu zonu Androv Breg-Mihovilići-Mistraž u dužini 200m.	71.422,22

3		Uređenje mjesta za kontejnere za kućni otpad u dogovoru s mjesnim odborom	26.000,00	Izvedeno je uređenje na pet lokacija.	21.340,50
4			-	Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata, u dogovoru s Mjesnim odborom, ugovoreni su dodatni radovi: sanacija Ulice Blažičevo „D“ i dijela ulica Baretičevo i Mihovilići. Radovi će biti realizirani u prvoj polovici 2010. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2010. godini.	-
20	MO PODMURVICE		439.000,00		265.619,45
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	109.000,00		108.982,26
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Rudolfa Tomšića kod kućnog broja 31 (južno)	26.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	24.456,02
2		Proširenje javne rasvjete u parku između zgrada Ulice Emilija Randića kod kućnog broja 4 i Ulice Andree Benussia kod kućnog broja 2 (kod stuba Marina Getaldića)	28.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. Postavljen je metalni stup visine 5,5m sa svjetiljkom. Napajanje rasvjetnog mjesta izvedeno je podzemnim kabelom u dužini od 34m. Kao i kod proširenja javne rasvjete u Cvjetnoj ulici veći troškovi proizlaze iz zahtjevnih građevinskih radova izvedbe kanala za polaganje podzemnog napojnog kabela (nepristupačan teren). Visina troškova proširenja po rasvjetnom tijelu varira ovisno o pristupačnosti terena gdje se rasvjetno tijelo postavlja i načinu (podzemno ili zračno napajanje) izvođenja.	42.254,81
3		Proširenje javne rasvjete u parku između Ulice Vlatke Babić i Ulice Emilija Randića	55.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	42.271,43
	B.	RIJEKA PROMET	330.000,00		156.637,19
1		Uređenje i asfaltiranje dijela Ulice Plase kućni broj 22c iznad bivših skladišta – Zamjenski prioritet: Uređenje parkirališta u Čandekovoj	140.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora umjesto planiranog zahvata izvest će se radovi uređenja parkirališta u Čandekovoj ulici	-

		ulici kod kućnog broja 8 i u Cavtatskoj ulici kod kućnog broja 2		kod kućnog broja 8 i u Cavtatskoj ulici kod kućnog broja 2. Ugovorena vrijednost radova iznosi 149.254,35 kn. Troškovi realizacije će teretiti prijelazne radove u 2010. godini.	
2		Uređenje asfaltiranjem dijela Ulice Plase južno od Ulice Rudolfa Tomšića kućni broj 31	120.000,00	Izvedeno je uređenje dijela Ulice Plase južno od ulice Rudolfa Tomšića kućni broj 31 u dužini 100m.	101.432,57
3		Sanacija dijela stubišta u Ličkoj ulici	70.000,00	Izvedena je sanacija stubišta u dužini od 60m.	55.204,62
4			-	Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata, u dogovoru s Mjesnim odborom, kao dodatni prioritet početkom 2010. godine izvedena je metalna ograda na stubama koje povezuju Čandekovu i Cavtatsku ulicu. Troškovi izvedenih radova terete prijelazne radove u 2010. godini.	-
21	MO PODVEŽICA		240.000,00		209.797,40
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	54.000,00		53.796,61
1		Uređenje prolaza od Ulice Martina Kontuša 6 prema Ulici Vlade Grozdanića kućni broj 16	10.000,00	Uklonjen je humus, izrađena kamena podloga, betonirana staza i postavljen parkovni rubnjak.	9.916,16
2		Proširenje javne rasvjete u prolazu od Radničke ulice kod kućnog broja 14 prema Naselju Vulkan	19.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	16.819,70
3		Proširenje javne rasvjete u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 39, prolaz prema marketu iza cvjećarne	25.000,00	Postavljeno je šest rasvjetnih tijela.	27.060,75
	B.	RIJEKA PROMET	186.000,00		156.000,79
1		Uređenje okoliša zgrade kućni broj 6 u Ulici Martina Kontuša	70.000,00	Sanirana je neasfaltirana površina na način da je asfaltirano 438m ² površine.	53.678,13
2		Uređenje neasfaltirane površine i rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Tihovac kod kućnog broja 2 i kućnog broja 4	116.000,00	Ukupno je asfaltom sanirano 485m ² površine te je izrađen betonski kanal s pripadajućom rešetkom u dužini 6,5 m.	87.599,56

3				Iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije zahvata pod točkom 1 i 2, u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđeni su dodatni prioriteti: dovršetak radova na uređenju prometnica u Vulkanskom naselju i sanacija pješačkog prolaza kod kućnog broja 16 u Ulici Ede Starca. Ugovorena vrijednost radova na uređenju prometnica u Vulkanskom naselju iznosi 31.512,60 kn, od kog iznosa do 31. prosinca je utrošeno 14.723,10 kn dok preostali iznos tereti prijelazne radove u 2010. godini. Za sanaciju pješačkog prolaza u Ulici Ede Starca ugovorena vrijednost radova iznosi 10.528,80 kn koji će također teretiti prijelazne radove u 2010. godini.	14.723,10
22	MO POTOK		79.000,00		50.627,07
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	15.000,00		14.152,00
1		Sanacija ograde na stubištu koje povezuje ulice Josipa Završnika i Stane Vončine	15.000,00	Uklonjena je stara dotrajala ograda i postavljena nova. Račun na iznos od 830,25 kn a koji se odnosi na radove popravki betonskog zida teretio je prijelazne radove u 2010. godini. Zajedno s navedenim računom ukupni troškovi navedenog zahvata iznose 14.982,25 kn.	14.152,00
	B.	RIJEKA PROMET	64.000,00		36.475,07
1		Nastavak uređenja, čišćenja i postavljanje rubnjaka oko drvoreda u Krešimirovoj ulici	20.000,00	Zatraženo je mišljenje konzervatora o načinu rješenja izgleda površine oko drvoreda. Po dobivanju rješenja pristupit će se realizaciji zahvata.	-
2		Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom	44.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom izvedeni su radovi u Krešimirovoj ulici kod kućnog broja 26, u Ulici Viktora Cara Emina kod zgrade HEP-a i u Ulici R. K. Jeretova od kućnog broja 4 do kućnog broja 6. Ukupno je uređeno 171m ² nogostupa.	36.475,07

23	MO SRDOČI		650.000,00		514.671,59
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	11.000,00		9.788,75
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Bartola Kašića kod kućnog broja 1	6.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	4.109,82
2		Proširenje javne rasvjete u Ulici Diraki kod kućnog broja 7 (zadnji stup)	5.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	5.678,93
	B.	RIJEKA PROMET	639.000,00		504.882,84
1		Sanacija ceste u naselju Murini	220.000,00	Izvedena je sanacija ceste u naselju Murini u dužini od 100m.	198.852,85
2		Sanacija ceste u Ulici Jurja Dobrile od kućnog broja 1 do kućnog broja 7	100.000,00	Izvedena je sanacija ulice u dužini od 60m.	69.667,37
3		Uređenje nogostupa i parkirališta u Ulici Antuna Branka Šimića od kućnog broja 30 do kućnog broja 66	120.000,00	Izvedeno je uređenje nogostupa i parkirališta u dužini od 80m.	85.074,26
4		Sanacija Ulice Kurirski put	199.000,00	Izvedena je sanacija ulice u dužini od 100m.	151.288,36
5			-	Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata, u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se dodatni prioritet- uređenje parkirališta kod Osnovne škole „Srdoči“ i djelomično ohrabljivanje kolnika u Ulici Jurja Dobrile. Ugovorena vrijednost radova iznosi 83.901,99 kn. Troškovi realizacije zahvata teretit će prijelazne radove u 2010.godini.	-
24	MO SVETI KUZAM		80.000,00		58.708,27
	A.	RIJEKA PROMET	80.000,00		58.708,27
1		Uređenje dijela nogostupa od kućnog broja 41 do izlaza na cestu D40 Sveti Kuzam	80.000,00	Postavljeno je 147m cestovnih rubnjaka i asfaltirano 167m2 nogostupa.	58.708,27

2				-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom početkom 2010. godine izvedeni su radovi – nastavak uređenja nogostupa od kućnog broja 41 do izlaza na cestu D 40 Sveti Kuzam , čiji troškovi terete prijelazne radove u 2010. godini.	-
25	MO SVETI NIKOLA			695.000,00		528.549,42
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV		240.000,00		194.803,99
1		Povećanje visine potpornog zida i hortikulturno uređenje okoliša zgrade Ivekovićeve ulica kućni broj 2		25.000,00	Izvedeni su radovi popravka i zidanje kamenog zida, obnovljen travnjak ispred stambene zgrade, orezane grane i posađeno zelenilo.	15.051,89
2		Hortikulturno uređenje zapuštene površine zapadno od Osnovne škole "San Nicolo"		60.000,00	Izvedeni su radovi: popravka kamenih zidova, sanacija betonske podloge, uređenje parkovnih rubnjaka, postava ograde i hortikulturni radovi. Ukupni troškovi izvedenih radova iznose 80.816,06 kn od kog iznosa 23.578,01 kn tereti rashode prijelaznih radova u 2010. godini.	57.238,05
3		Hortikulturno uređenje površine južno od zgrade Becićeva kućni broj 2 i postava rubnjaka na južnoj i istočnoj strani prometnice oko zgrade		35.000,00	Postavljeni su novi rubnjaci i metalna ograda, obnovljen travnjak, orezana stabla i grmlje te posađeno zelenilo.	41.250,51
4		Postava dvije klupe i stola unutar prostora do koga je uređena pristupna staza za invalide, nasuprot kućnog broja 7 u Ulici Giuseppe Carabino		10.000,00	Postavljene su dvije klupe.	13.407,00
5		Raščišćavanje zelene površine južno od zgrade Krnjevo kućni broj 20		40.000,00	Površine je očišćena, podignut je travnjak i postavljena je dvoredna čelična ograda. Ukupni troškovi zahvata iznose 42.129,96 kn od kog iznosa 21.004,71 kn teretilo je rashode prijelaznih radova u 2010. godini.	21.125,25

6		Postava klupa uz pješačku stazu-stepenice od Medovićeve ulice kućni broj 21 prema Novoj cesti	10.000,00	Postavljene su tri klupe.	8.118,00
7		Uređenje okoliša Ivekovićeve ulice kućni broj 11	25.000,00	Uređen je kameni zid i saniran pokos	13.491,87
8		Obnova biljnog materijala u Hegedušičevoj ulici od kućnog broja 12 do kućnog broja 16	25.000,00	Obnovljen je travnjak uklonjena su suha i nagnuta stabla te posađeno ukrasno grmlje.	13.777,46
9		Obnova biljnog materijala i popravak zida južno od Hegedušičeve ulice kućni broj 15	10.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla, uklonjeno je kupinište , orezana su stabla, posađeno je zelenilo i uređen kameni zid.	11.343,96
	B.	RIJEKA PROMET	455.000,00		333.745,43
1		Uređenje asfaltiranjem neuređene površine ispred zgrada Ulice Mirka Čurbega kućni broj 5 i kućni broj 6	120.000,00	Asfaltirana je površina od 542m2.	83.623,39
2		Tehnička priprema za dislociranje prometnice Krnjevo 17	50.000,00	Izrađen je projekt dislociranja dijela prometnice u Ulici Krnjevo kod kućnog broja 17.	18.450,00
3		Sanacija stubišta koje spajaju Zvonimirovu ulicu i Ulicu Mirka Čurbega - između zgrada u Zvonimirovoj ulici kućni broj 15 i kućni broj 17	80.000,00	Izvedena je sanacija stubišta u dužini 30m.	61.018,15
4		Sanacija pokosa i izvedba parapetnog zida na sjevernoj strani kod podvožnjaka u Liburnijskoj ulici	205.000,00	Izvedena je sanacija pokosa i izvedba parapetnog zida u dužini 200m.	170.653,89
5			-	Iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se radovi – uređenje parkirališta u Ulici Jože Vlahovića kod kućnog broja 15/2. Ugovorena vrijednost radova iznosi 83.897,07 kn. Rashodi uređenja parkirališta teretit će prijelazne radove u 2010. godini.	-
26	MO SVILNO		133.000,00		91.243,75
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	65.000,00		53.257,29

1		Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Tutново kod kućnog broja 48	35.000,00	Izveden je geodetski snimak i idejno rješenje.	7.320,00
2			-	U dogovoru s Mjesnim odborom iz preostalih sredstava u iznosu od 18.983,82 kn obavljen je iskop i odvoz materijala kako bi se dobio plato za buduće dječje igralište.	18.983,82
3		Proširenje javne rasvjete na dijelu ceste od Bočarskog kluba prema Lužini	30.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	26.953,47
	B.	RIJEKA PROMET	68.000,00		37.986,46
1		Sanacija ceste kod kućnog broja 58 u Ulici Tutново	50.000,00	Asfaltirano je ukupno 296m2 neasfaltirane površine.	37.986,46
2		Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom	18.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se sanacija dijela Ulice Grbaste kod kućnog broja 16 i 17. Radovi su prenijeti na početak 2010. godine i teretit će prijelazne radove u 2010. godini.	-
27	MO ŠKOLJIĆ		78.000,00		60.816,39
	A.	RIJEKA PROMET	78.000,00		60.816,39
1		Obnova nogostupa na Titovom trgu od kućnog broja 12A do kućnog broja 4A	40.000,00	Uređeno je 175m2 nogostupa.	34.974,35
2		Obnova istočne strane nogostupa u Ulici Ivana Grohovca	38.000,00	Uređeno je 172m2 nogostupa.	25.842,04
3			-	Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata izvest će se radovi sanacije nogostupa u Ulici Školjić od kućnog broja 5 do 7 i teretit će prijelazne radove u 2010. godini.	-
28	MO ŠKURINJE		513.000,00		103.435,70
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	45.000,00		-
1		Proširenje javne rasvjete na putu za školu između Negrijeve ulice i prekinutog dijela staze sa pješačkog nathodnika	45.000,00	Zahvatu se nije pristupilo u 2009. godini radi usklađenja radova proširenja javne rasvjete i uređenja pješačke komunikacije između Negrijeve ulice i pješačkog nathodnika koji poslovi su	-

				ugovoreni i realizirat će se u prvoj polovici 2010. godine.	
	B.	RIJEKA PROMET	468.000,00		103.435,70
1		Postava horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, uz pregrade između kolnih traka i reflektirajućeg signalnog svjetla na pješački prijelaz u Osječkoj ulici, pored benzinske crpke	100.000,00	Izvedeni su radovi dobave i postave lučnog konzolnog stupa te dobava i postava dvostranog prometnog znaka sa unutarnjom rasvjetom. Radovi su izvedeni krajem 2009. Za navedeni zahvat utrošeno je 81.063,15 kn i rashodi terete prijelazne radove u 2010. godini.	-
2		Tehnička priprema za uređenje pješačke komunikacije između Negrijeve ulice i pješačkog nathodnika	30.000,00	Izrađen je izvedbeni projekt.	14.760,00
3		Uređenje parkirališta kod Osnovne škole Ivan Zajc	100.000,00	Uređeno je parkiralište i prilazni put ukupne površine od 450m2.	67.093,90
4		Sanacija postojećih nogostupa uz igralište u Ulici Škurinjskih Žrtava	30.000,00	Uređeno je 79m2 nogostupa.	21.581,80
5		Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom	208.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se uređenje pješačke komunikacije između Negrijeve ulice i nathodnika prema Osnovnoj školi „Ivan Zajc“. Radovi su ugovoreni na iznos od 219.744,79 kn i teretit će prijelazne radove u 2010. godini.	-
29	MO ŠKURINJSKA DRAGA		411.000,00		170.947,79
	A.	ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	129.000,00		90.414,69
1		Uređenje zelene površine oko zgrade Rastočine kućni broj 4	29.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2010. godine i terete prijelazne radove u 2010.godini.	-
2		Sanacija neodgovarajuće uređenih zelenih površina u dogovoru s mjesnim odborom	100.000,00	Uređeno je novo dječje igralište u Ulici Rastočine kod nebodera kućni broj 3. Izvedeni su građevinski i hortikulturni	90.414,69

				radovi te je igralište opremljeno sa opremom za igru djece. Postavljen je tobogan, drveni vlakčić i klupe s naslonom.	
	B.	RIJEKA PROMET	282.000,00		80.533,10
1		Sanacija stubišta na ulazu u Porečku ulicu	50.000,00	Sanirano je 80m2 stubišta .	32.866,80
2		Sanacija prilaza oko zgrade Rastočine kućni broj 4	30.000,00	Izvedeni su radovi popravki nogostupa, izveden je parapetni zid kako bi se spriječio odron zemlje sa pokosa u okolišu te je postavljeno 12m nove zaštitne ograde.	24.296,30
3		Uređenje prilazne rampe stambenoj zgradi u Ulici Jelićeva kućni broj 13	50.000,00	Prema zahtjevu Mjesnog odbora sredstva su usmjerena u izradu projekta i uređenje prilaznih rampi u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 9., 11 i 13.	-
4		Sanacija neodgovarajuće uređenih javno prometnih površina u dogovoru s mjesnim odborom	152.000,00	Prema zahtjevu Mjesnog odbora sredstva su usmjerena u izradu projekta i uređenje prilaznih rampi u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 9., 11 i 13.	-
5			-	Izrađen je izvedbeni projekt prilaznih rampi u okolišu stambenih zgrada u Jelićevoj ulici kod kućnog broje 9., 11 i 13.	23.370,00
6			-	Uređenje prilaznih rampi u Jelićevoj ulici kod kućnog broja 9., 11 i 13 prenijeto je na početak 2010. godine i teretit će prijelazne radove u 2010. godini.	-
30	MO GRAD TRSAT		135.000,00		98.857,37
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	30.000,00		27.818,60
1		Uređenje zelene površine u Ulici Vrljje – na početku Ulice Put Bože Felkera	10.000,00	Površina je očišćena, uklonjena su suha i nagnuta stabla te orezane grane.	9.999,90
2		Uređenje dijela ograde u Ulici Vrljje istočno od kućnog broja 1 do kućnog broja 5	20.000,00	Izvedeni su radovi zamjene dijela dotrajale ograde, razni popravci i ličenje postojeće ograde. Ukupni troškovi zahvata iznose 19.885,10 kn od kog iznosa 2.066,40 kn tereti rashode prijelaznih radova u 2010. godini.	17.818,70

	B.	RIJEKA PROMET	105.000,00		71.038,77
1		Sanacija površine između drvoreda i pripadajućeg dijela nogostupa u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od kućnog broja 33 prema kućnom broju 62	105.000,00	Postavljeno je 115m cestovnih rubnjaka, asfaltirano 328m ² nogostupa te postavljeni betonskih elementi.	71.038,77
2			-	Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom početkom 2010. godine izvedeni su radovi – nastavak sanacije površine između drvoreda i pripadajućeg dijela nogostupa u Ulici Šetalište Joakima Rakovca, te postava rukohvata uz prolaz kod Kluba umirovljenika i starijih osoba Trsat. Troškovi zahvata terete prijelazne radove u 2010. godini.	-
31	MO TURNIĆ		354.000,00		187.274,96
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	224.000,00		111.602,96
1		Sanacija pokosa zelene površine sa sjeverne i južne strane u Šibenskoj ulici kućni broj 3	75.000,00	Izvedeni su radovi sanacije pokosa na način da je pokos očišćen, postavljena je zaštitna ograda i zid. Ukupni troškovi zahvata iznose 70.488,35 kn od kog iznosa 14.760,00 kn tereti prijelazne radove u 2010. godini.	55.728,35
2		Nadogradnja zida i hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Antuna Raspora Španca kućni broj 5	65.000,00	Radovi su okončani u II. mjesecu 2010. godine. Troškovi prenijetih radova terete prijelazne radove u 2010. godini.	27.301,51
3		Sanacija zelene površine na križanju Vukovarske ulice i Antuna Barca kućni broj 13	32.000,00	Orezana su suha i nagnuta stabla, posađeno je zelenilo i uređen kameni zid. Ukupni troškovi iznose 25.274,04 kn od kog iznosa 6.060,21 kn tereti prijelazne radove u 2010. godini.	19.213,83
4		Proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 34	12.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	9.359,27

5		Proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 33 (sjever, uz pješačku stazu kod skloništa)	40.000,00	Izvedeni su radovi proširenja javne rasvjete u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 33 (dva rasvjetna tijela) i kod kućnog broja 38 (jedno rasvjetno tijelo), te u Ulici Turnić od kućnog broja 2 do kućnog broja 16 (četiri rasvjetna tijela). Ukupni troškovi proširenja iznose 41.584,37 kn. Račun za izvedene radove pristigao je nakon zaključnog knjiženja Proračuna radi čega je teretio rashode prijelaznih radova u 2010. godini.	-
	B.	RIJEKA PROMET	130.000,00		75.672,00
1		Sanacija stubišta i postava rukohvata u Ulici Antuna Barca kućni broj 4a i kućni broj 36b	80.000,00	Izvedena je sanacija stubišta i postava rukohvata u dužini od 50m.	57.960,00
2		Izrada idejnog projekta sa ishođenjem lokacijske dozvole za proširenje parkirališta kod Antuna Raspora Španca kućni broj 5	50.000,00	Izrađen je idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola.	17.712,00
3			-	Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom izvest će se radovi: sanacija prilaza parkiralištu u Zvonimirovoj ulici kod kućnog broja 48 i postava rukohvata u Ulici Antuna Barca kod kućnog broja 6 i 6a, te zaštitna ograda nasuprot Doma za starije osobe. Ugovorena vrijednost radova iznosi 48.672,33kn. Radovi će teretiti prijelazne radove u 2010. godini.	-
32	MO VOJAK		114.000,00		112.205,81
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	70.000,00		69.884,21
1		Proširenje javne rasvjete na stepeništu između Ulice Drage Šćitara kod kućnog broja 12, kućnog broja 14 i prilaza Ulici Vladimira Gortana	40.000,00	Postavljena dva rasvjetna tijela.	39.886,97
2		Uređenje zelene površine u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 28	30.000,00	Površina je očišćena, podignut je travnjak, orezana stabla i grmlje, uklonjena su suha i nagnuta stabla te posađeno zelenilo.	29.997,24

	B.	RIJEKA PROMET	44.000,00		42.321,60
1		Asfaltiranje dijela odvojka od Marohničeve ulice prema Ulici Drage Šćitara kućni broj 12	44.000,00	Asfaltirano je ukupno 309m2 površine odvojka.	32.241,75
2			-	Iz razlike sredstava preostale nakon realizacije zahvata iz točke 1. izvedeni su radovi sanacije sjevernog nogostupa u Krautzekovoj ulici kod ulaza u Sveučilišni kampus.	10.079,85
33	MO ZAMET		1.244.000,00		897.302,41
	A.	ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV	332.000,00		325.841,72
1		Proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Fućak kod kućnog broja 4 na parkiralištu	9.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	7.501,67
2		Proširenje javne rasvjete u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca od kućnog broja 18 do kućnog broja 20	11.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	8.388,45
3		Proširenje javne rasvjete na igralištu u Ulici Bogumira Ćikovića Marčeva kod kućnog broja 40	170.000,00	Postavljeno je četrnaest rasvjetnih tijela.	183.625,13
4		Proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Mohorić kod kućnog broja 4 (parkiralište sa sjeverne stane zgrade)	17.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	15.461,30
5		Proširenje javne rasvjete u Zametskoj ulici kod kućnog broja 96a (parkiralište)	6.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	4.288,08
6		Proširenje javne rasvjete u Ulici Ante Pilepića kod kućnog broja 11	5.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.276,37
7		Proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Vičića kod kućnog broja 6 (sjeverno parkiralište)	19.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	14.365,32
8		Hortikulturno uređenje postojećih zelenih površina s južne i istočne strane zgrade Braće Fućak kućni broj 4	30.000,00	Površina je očišćena, podignut je travnjak, orezano grmlje i stabla te uklonjena suha i nagnuta stabla.	29.980,02

9		Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici braće Cetina između kućnog broja 1 i kućnog broja 3	10.000,00	Uklonjena su suha i nagnuta stabla te posađena stabla i ukrasno grmlje.	9.987,60
10		Hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Ivana Čikovića Belog kućni broj 8a i kućni broj 8b	35.000,00	Postavljena je zaštitna ograda i posađeno zelenilo. Ukupni troškovi zahvata iznose 33.069,78 kn od kog iznosa 2.977,83 je teretilo prijelazne radove u 2010. godini.	30.091,95
11		Postava zaštitne ograde na dječje igralište u Ulici Slavka Tomašića	10.000,00	Postavljena je zaštitna ograda, uređen betonski zid i betonska podloga.	8.949,73
12		Uređenje zelene površine u Ulici Ludvetov breg kućni broj 34	10.000,00	Površina je očišćena, podignut je travnjak, orezane grane i uklonjeno suho stablo.	9.926,10
	B.	RIJEKA PROMET	912.000,00		571.460,69
1		Obnova asfalta u dijelu Mosorske ulice	332.000,00	Izvedena je obnova asfalta u dijelu Mosorske ulice u dužini od 100m.	230.405,12
2		Uređenje parapetnih zidova i uređenje zelene površine u Ulici Braće Bačić kućni broj 26	90.000,00	Izvedeno je uređenje parapetnih zidova i dijela nogostupa i platoa sjeverno od zgrade kućni broj 26.	73.405,54
3		Uređenje asfaltiranjem javne površine s južne i sjeverne strane zgrade u Ulici Petra Jurčića kućni broj 6	50.000,00	Asfaltirana je površina s južne i sjeverne strane zgrade u ukupnoj dužini od 50m.	37.324,35
4		Sanacija odvodnje oborinske vode na parkiralištu jugozapadno od zgrade u Ulici Petra Jurčića kućni broj 6	90.000,00	Izvedena je sanacija odvodnje oborinske vode na način da je izveden novi asfalt s pravilnim nagibima.	61.798,83
5		Tehnička priprema za uređenje parkirališta u Ulici Ćirila Kosovela kućni broj 9 do kućni broj 11 sjeverni dio i Petra Jurčića- Marijana Stepčića kućni broj 26 do kućni broj 36	50.000,00	Izrađen je idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola.	16.605,00
6		Tehnička priprema za uređenje parkirališta u Ulici Ćirila Kosovela od kućnog broja 2 do kućnog broja 7 i do trafo stanice	40.000,00	Izrađen je idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola.	16.605,00
7		Sanacija platoa ispred zgrade kućni broj 36 u Ulici braće Bačić	70.000,00	Izvedena je sanacija platoa u dužini od 60m.	53.526,70

8		Tehnička priprema za uređenje pristupne ceste – odvojka ulica Milutina Bataje i Ulice Bože Vidasa prema kućnom broju 35 uz prugu	50.000,00	Izrađen je idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola.	12.177,00
9		Tehnička priprema za uređenje ugibališta autobusne linije 17 u Ulici Milice Jadranić nasuprot kućnog broja 36	40.000,00	Izrađen je idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola.	12.177,00
10		Obnova dotrajalog asfalta u Ulici Ivana Pilepića Franovičina prema kućnom broju 12b	60.000,00	Izvedena je obnova dotrajalog asfalta u dužini od 50m.	45.259,15
11		Tehnička priprema za izmještanje i uređenje zida u Ulici Čavalsko kućni broj 1	40.000,00	Izrađen je idejni projekt i zatražena lokacijska dozvola.	12.177,00
12			-	U dogovoru s Mjesnim odborom iz razlike sredstava preostale nakon realizacije planiranih zahvata izvest će se radovi: uređenje pristupnih cesta između ulica Mirka Jengića i Ivana Zavidića , postava žičane ograde na zapadnoj strani igrališta za kolektivne igre loptom u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva, sanacija stubišta u Ulici Ivana Zavidića kućni broj 20 prema Ulici Mirka Jengića, sanacija dijela asfalta u Ulici Pilepića od kućnog broja 1 do kućnog broja 7 i sanacija dijela Nehajske ulice. Ugovorena vrijednost radova iznosi 225.912,87 kn i teretit će prijelazne radove u 2010. godini.	-
	UKUPNO:	ODDJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI.SUSTAV	2.680.000,00		2.070.540,49
	UKUPNO:	T.D.RIJEKA PROMET	7.658.000,00		4.241.663,24
	SVEUKUPNO:		10.338.000,00		6.312.203,73

Gledano u cjelini, do zaključno sa 31. prosinca 2009. godine, od planiranih 10.338.000,00 kn utrošeno je 6.312.203,73 kn što je 61,1% planiranih sredstava. Uzmemo li u obzir da je od radova koji su izvedeni u XII. mjesecu, dio radova u vrijednosti od 309.548,80 kn teretio prijelazne radove u 2010. godini, ukupna realizacija do 31. prosinca iznosi 6.621.752,53 kn što je 64,1% u odnosu na plan. Zajedno sa prijelaznim radovima iz 2008. godine u iznosu od 2.704.305,39 kn, u 2009. godini realizirano je radova ukupne vrijednosti od 9.326.057,92 kn.

Iz tabličnog prikaza realizacije planiranih radova i planiranih sredstava vidljivo je da je realizacija fizičkog obima radova veća nego što je realizacije planiranih sredstava, te da je realizacija većeg dijela prenijetih radova u tijeku.

Potrebno je naglasiti da se radi o mnoštvu po visini ulaganja sitnih zahvata, te da su u velikom broju slučajeva na zahtjev mjesnih odbora mijenjani prvotno utvrđeni komunalni prioriteti, za koje je potrebno provesti postupak ugovaranja, što bitno usporava realizaciju zahvata.

Pored navedenog, u godini teških gospodarskih prilika, u postupcima javne nabave ponuditelji su ponudili niže cijene od uobičajenih tako da su pojedini planirani zahvati realizirani s manje sredstava nego što se je u momentu izrade plana procijenilo, odnosno da je nakon realizacije određenog zahvata preostalo sredstava u visini kojih je u dogovoru s mjesnim odborima trebalo utvrditi dodatne prioritete za koje je također trebalo provesti postupke javne nabave, što je dodatno usporilo odnosno pomaknulo dinamiku realizacije dijela radova iz planske 2009. godine na početak 2010. godine.

Bitno je naglasiti da je do kraja 2009. godine za većinu planiranih prioriteta proveden postupak ugovaranja, odnosno da je ukupno ugovoreno radova i usluga u iznosu od 9.732.897,80 kn ili 94,1% planiranih sredstava, dok je za preostale radove postupak ugovaranja u tijeku.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje slijedećeg

ZAKLJUČKA

1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj - prosinac 2009. godine.
2. Izvješće iz prethodne točke ovog Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.