

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA BRAŠĆINE-PULAC ZA 2014. GODINU

II. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2013. GODINE

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET		95.510,43
Dodatni prioriteti: Sanacija dijela kolnika u Ulici Pulac kod kućnog broja 3 te dijela zida u Ulici Lukovići kod kućnog broja 18a	Saniran je dio kolnika u Ulici Pulac kod kućnog broja 3 te dio zida u Ulici Lukovići kod kućnog broja 18a.	53.811,38
Dodatni prioriteti: Nastavak sanacije zida u Ulici Lukovići nasuprot kućnog broja 18a do kućnog broja 41a.	Iz neutrošene razlike sredstava izvedeni su radovi na nastavku sanacije zida nasuprot kućnog broja 18a do 41a.	41.699,05
K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		73.407,02
Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Oktavijana Valića zapadno od kućnog broja 46	Izrađen je prijedlog rješenja, geodetski snimak i izvedbeni projekt.	20.000,00
Početak uređenja dječjeg igrališta u Ulici Oktavijana Valića zapadno od kućnog broja 46	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Formiran je plato igrališta, izvedeni kameni i betonski zidovi, uklonjeno kupinište te orezana suha i nagnuta stabla.	53.407,02
Ukupno		168.917,45

II. REALIZACIJA RADOVA U 2014. GODINI

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET	319.000,00		112.631,64
Sanacija stubišta - spoja Kvarnerske ulice od kućnog broja 19 do spoja sa Ulicom Internacionalnih brigada	20.000,00	Veći dio od planiranog zahvata je izveden ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00
Uređenje kolnika Ulice Internacionalnih brigada kod kućnih brojeva 4 i 6	10.000,00	Asfaltirano je 98 m ² kolnika.	15.248,91
Uređenje kolnika u Ulici Lukovići preko puta kućnog broja 7	25.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto navedenog zahvata kroz prijelazne radove u 2015. godini izvest će se sanacija u Ulici Lukovići, Drenovski put i Oktavijana Valića.	0,00
Postava zaštitne ograde u Ulici Pulac preko puta kućnog broja 27	5.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00
Proširenje dijela kolnika u Ulici Pulac preko puta kućnog broja 53	20.000,00	Izvedeni su radovi proširenja dijela kolnika na navedenoj lokaciji.	13.660,31
Sanacija zida u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 1	90.000,00	Radovi su izvedeni ali je račun zaprimljen nakon završnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2015. godini.	0,00
Postava rubnjaka u Ulici Pulac od kućnog broja 8a do kućnog broja 5	15.000,00	Postavljeno je 69 m rubnjaka.	14.210,63
Postava rubnjaka u Ulici Internacionalnih brigada od kućnog broja 13a do kućnog broja 13c	39.000,00	Postavljeno je 139 m rubnjaka.	31.536,79
Uređenje kolnika u Ulici Pulac kod kućnih brojeva 33/6 i 33/7	45.000,00	Asfaltirano je 300 m ² površine kolnika.	37.975,00
Uređenje okretišta za mini bus u Ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 53	50.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom umjesto navedenog zahvata kroz prijelazne radove u 2015. godini zajedno sa sredstvima planiranim za uređenje kolnika u Ulici Lukovići, sredstva će se usmjeriti za sanaciju u Ulici Lukovići, Drenovski put i Oktavijana Valića.	0,00
		U dogovoru s Mjesnim odborom u visini neutrošenih sredstava koja preostanu nakon realizacije planiranih zahvata, utvrdit će se dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00

ENERGO	98.000,00		5.878,43
Proširenje javne rasvjete od Kvarnerske ulice kod kućnog broja 10 do Ulice Oktavijana Valića kod kućnog broja 43	90.000,00	Proširenje javne rasvjete na osnovu kojeg je izvršena procjena sredstava nije izvedeno u planiranom obimu jer nije dobivena suglasnost HEP-a za postavljanje rasvjetnih tijela uz cestu oko transformatorskog postrojenja. Izveden je manji obim radova u vrijednosti od 24.883,61 kn. Postavljena su tri rasvjetna tijela. S obzirom da je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja teretit će rashode prijelaznih radova u 2015. G. U visini neutrošenih sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se dodatne lokacije za proširenje javne rasvjete koja će se realizirati kroz prijelazne radove u 2015. g.	0,00
Proširenje javne rasvjete u Ulici Lukovići kod kućnog broja 21	5.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	3.661,55
Proširenje javne rasvjete u Ulici Pulac kod kućnog broja 70	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.216,88
K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	122.000,00		32.359,63
Nastavak radova uređenja dječjeg igrališta u Ulici Oktavijana Valića zapadno od kućnog broja 46	42.000,00	Uređen je kameni zid, postavljen rubnjak, ograda oko igrališta te izvedeni hortikulturni radovi košnje i orezivanja. Postavljena je ograda oko travnatog dijela igrališta. Dio izvedenih radova kao što je postava ograde oko travnatog dijela igrališta teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	29.234,63
Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Oktavijana Valića zapadno od kućnog broja 44	25.000,00	Postavljena je oprema koju čine klackalica i tobogan čiji troškovi većim dijelom će teretiti prijelazne radove u 2015.	3.125,00
Postava fitnes sprava na dječje igralište u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E	40.000,00	Postavljene su tri fitnes sprave čiji troškovi će teretiti prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
Uređenje podloge uz postavu fitnes sprava na dječje igralište u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E	15.000,00	Uređen je betonski plato uz fitnes sprave. Troškovi uređenja platoa teretit će prijelazne radove u 2015. g.	0,00
Ukupno	539.000,00		150.869,70