

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MO PEHLIN ZA 2014. GODINU**

I. REALIZACIJA RADOVA PRENIJETIH IZ 2013. GODINE

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET		
Asfaltiranje prilaznih nerazvrstanih i sanacija postojećih cesta na području Mjesnog odbora Pehlin: Blažičevo, Baretićevo i Turkovo	Do 31. prosinca 2013. godine izveden je dio radova u vrijednosti od 66.298,60 kn a dio radova u vrijednosti od 75.897,45 kn realiziran je kroz prijelazne radove u 2014. godini što je ukupno 142.196,05 kn utrošenih za navedeni zahvat. Asfaltom je sanirano ukupno 1.129 m ² površine nerazvrstanih cesta.	75.897,45
Sanacija južnog dijela nogostupa u Ulici Pehlin do skretanja prema Ulici Minakovo, ogradnog zida u Ulici Androv breg te dijela ulica Baretićevo i Mihovilići	Do 31. prosinca 2013. godine izveden je dio radova u vrijednosti od 107.256,25 kn a dio radova u vrijednosti od 61.965,00 realiziran je kroz prijelazne radove u 2014. godini što je ukupno 169.221,25 kn utrošenih za navedeni zahvat. Postavljeno je 130 m rubnjaka, asfaltirano 146 m ² nogostupa te su asfaltom sanirane navedene ulice u ukupnoj površini od 387 m ²	61.965,00
KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		
Druga faza radova za postavu memorije na nekadašnju kapelicu sv. Ivana	Za potrebe realizacije planiranih radova za postavu memorije u 2012. godini izveden je kanalizacijski i vodovodni priključak te odvoz materijala nakon prelaganja elektrokabela za što je utrošeno 6.478,62 kn. Kroz prijelazne radove 2011/2012. godinu za prvu fazu radova utrošeno je 139.999,37kn a kroz prijelazne radove u 2013. godini za prvu fazu radova utrošeno je 139.185,48 kn, odnosno sveukupno je utrošeno za navedene radove 285.663,47 kn. Zajedno s troškovima druge faze uređenja, ukupno je utrošeno 462.725,72 kn za uređenje memorije na nekadašnju kapelicu sv. Ivana.	177.062,25
UKUPNO		314.924,70

II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIRITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2014. GODINU

PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
RIJEKA PROMET	703.000,00		
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Mjesnog odbora Pehlin - Blažičevo, Baretićevo i Turkovo	445.000,00	Do 31. prosinca izveden je veći dio radova a dio radova je prenijet na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	363.420,69
Uređenje nogostupa u Ulici Blažičevo preko puta kućnog broja 50 C	40.000,00	Asfaltirano je 160 m ² nogostupa.	298.609,00
Uređenje okoliša u Ulici Tići kod kućnih brojeva 22 G, 22 H, 22 I i 22 J	60.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	31.388,25
Dodatni prioritet:Uređenje nerazvrstanih cesta i neuređenih javno prometnih površina na području Mjesnog odbora		Iz razlike sredstava koja preostaje nakon realizacije planiranih zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je dodatni prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
Dodatni prioritet:Sanacija ceste Androv breg kod kućnog broja 19a		Iz razlike sredstava kao dodatni prioritet izvedena je sanacija ceste Androv breg kod kućnog broja 19a.	0,00
ENERGO	89.000,00		87.247,02
Proširenje javne rasvjete u Ulici Turkovo kod kućnog broja 81	9.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	7.789,10
Proširenje i poboljšanje javne rasvjete u dogovoru s Mjesnim odborom Pehlin	80.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom izvedeno je proširenje javne rasvjete na slijedećim lokacijama: u Ulici Hosti kod kućnog broja 7. postavljeno je jedno rasvjetno tijelo za što je utrošeno 7.853,84 kn. Također, izvedeno je proširenje javne rasvjete na stazi prema Mistraž bari (II. faza) pri čemu je postavljeno trinaest rasvjetnih tijela i utrošeno je 71.604,08 kn.	79.457,92

KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	69.000,00		87.247,02
Uređenje zelenih površina u dogovoru s Mjesnim odborom Pehlin	55.000,00	Izvedeni su hortikulturni radovi kao što je sadnja stabala i ukrasnog grmlja na nekoliko lokacija. Raščišćena je površina ispod novog dječjeg vrtića "Pehlin". Također za potrebe manifestacija koje su se održavale u mjesnom odboru izvedena je montaža i demontaža nadstrešnice (maškare, ribarska noć).	61.915,00
Postava stola za stolni tenis u park na Mihovilićima kod kućnog broja 4B	9.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2015. godine i teretit će prijelazne radove u 2015. godini.	0,00
Opremanje zelenih površina u dogovoru s Mjesnim odborom Pehlin	5.000,00	Na prijedlog Mjesnog odbora sredstva su preusmjerena u uređenje zelenih površina.	0,00
UKUPNO			512.582,71