

TOČKA 2.

- a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu**
- b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu**
- c) Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2016. godini**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

Rijeka, 27.6.2017.

a)

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Tihomira Čordaševa

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Izvešće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 25/13-pročišćeni tekst) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela i Irenu Miličević, pročelnicu Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko **OBERSNEL**



IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2016. godinu

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2015. godine donijelo Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 13/15), a na sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine donijelo Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 11/16), (u daljnjem tekstu: Program).

Program je donesen na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), a prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima financiranja.

Sastavni dio Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji je donesen na temelju članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13) a prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima financiranja.

Sukladno stavku 4. navedenog članka Zakona o komunalnom gospodarstvu postoji obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

Slijedom navedenog, u nastavku su dani tablični prikazi izvršenja Programa (tablica 1.) i Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (tablica 2.) sačinjeni prema zakonskoj odredbi po kojoj su razvojni zahvati podijeljeni po strukturi radova i izvorima financiranja.

Tablica 1. Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini

u kunama			
NAZIV	PROGRAM 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEX
1	2	3	4
I. GRADNJA JAVNIH POVRŠINA			
a) Iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od	100.000,00	150.000,00	150,0
- Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac – 582m ²	100.000,00	150.000,00	150,0
II. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA			
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od	21.300.000,00	7.840.304,59	36,8
- Cesta 233 dužine 1100 m' - dio	50.000,00	0,00	-
- Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	1.830.000,00	598.706,90	32,7
- Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići dužine 2.675 m' - dio	140.000,00	24.375,00	17,4
- Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj, imovinsko pravna priprema	50.000,00	9.680,00	19,4
- Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova dužine 480 m'	3.300.000,00	502.774,00	15,2
- Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja- I. faza na Kozali dužine 80m' - dio	50.000,00	162.078,71	324,2

- Gradska ulica oznake GU-3 na Diraču dužine 153 m'	750.000,00	95.450,00	12,7
- Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca, imovinsko pravna priprema	200.000,00	0,00	-
- Rekonstrukcija Opatijske ceste, imovinsko pravna priprema	300.000,00	383.830,00	127,9
- Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac - dužine 710 m'	7.770.000,00	4.228.376,77	54,4
- Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida- dužine 1.100 m', projekti	300.000,00	0,00	-
- Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica- dužine 391 m'	500.000,00	0,00	-
- Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu- dužine 815 m'	100.000,00	0,00	-
- Pješački most Žakalj preko Rječine- dužine 30m', projekti	300.000,00	99.500,00	33,2
- Cesta 102 dužine 70 m'	500.000,00	0,00	-
- Cesta OU4 dužine 120m'	850.000,00	99.687,50	11,7
- Raskrižje Škurinjska draga	3.600.000,00	1.569.470,71	43,6
- Rekonstrukcija kolno pristupnog puta Marinići	10.000,00	0,00	-
- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet dužine 120m'	700.000,00	66.375,00	9,5
b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od	3.486.000,00	1.181.676,02	33,9
- Cesta 233 dužine 1100 m' - dio	566.000,00	0,00	-
- Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	30.000,00	22.965,80	76,6
- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet dužine 120 m' - dio	110.000,00	0,00	-
- Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja- I. faza na Kozali dužine 80m' - dio	750.000,00	558.122,64	74,4
- Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac - dužine 710 m'	30.000,00	0,00	-
- Raskrižje Škurinjska draga	2.000.000,00	600.587,58	30,0
III. GRADNJA JAVNE RASVJETE			
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od	600.000,00	179.585,75	29,9
- Gradnja ceste u stambenom naselju Martinkovac dužine 1.307m'	600.000,00	179.585,75	29,9
b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od	300.000,00	25.166,78	8,4
- Gradnja ceste u stambenom naselju Martinkovac dužine 1.307m'	300.000,00	25.166,78	8,4
IV. GRADNJA GROBLJA			
a) iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od	200.000,00	0,00	-
- Otkup zemljišta	200.000,00	0,00	-

V. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO			
a) iz sredstava naknade za koncesiju u ukupnom iznosu od	1.395.000,00	1.183.070,18	84,8
- Uređenje objekata tržne djelatnosti	1.395.000,00	1.183.070,18	84,8
SVEUKUPNO	27.381.000,00	10.559.803,32	38,6

Iz tabličnog prikaza vidljivo je da ukupna sredstva koja su se utrošila za izvršenje Programa za 2016. godinu iznose 10.559.803,32 kn što je 38,6 % od planiranih sredstava.

Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja obrazloženje koje slijedi dano je po razvojnim zahvatima s izvorima financiranja.

ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE I JAVNU RASVJETU (Program I, II, III)

Cesta 233

Završen je spor između korisnika i vlasnika čestice u zahvatu prometnice te je ponovo pokrenuti proces izvlaštenja, kao zaostali dio imovinsko-pravne pripreme ceste za koje je potrebno osigurati financijska sredstva. Čeka se rješenje upravnog postupka o izvlaštenju zemljišta.

U 2016. godini nije bilo ulaganja.

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Aktivnosti na gradnji pristupnih cesta po rješenju o komunalnom doprinosu usklađuju se sa stvarnom gradnjom građevina privatnih investitora od kojih je Grada Rijeka preuzeo izgrađene ceste sukladno ugovorima o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje nerazvrstane ceste i uređenja plaćanja komunalnog doprinosa. Tako su u 2016. godini izvršena primopredaja izgrađene stambene ulice OU-10 na Martinkovcu, prilaznog puta u Lukovićima kao i ulaganje u proširenje uz nerazvrstanu cestu –ulicu Kačjak.

Dobivena je lokacijska dozvola za kolno pristupni put na Baredicama ali se zbog dugotrajne provedbe parcelacije u Katastarskom operatu nije uspjelo ishoditi građevinsku dozvolu i pristupiti građenju kako je bilo planirano.

Za rekonstrukciju raskrižja u Osječkoj ulici – privoz Plodine proveden je postupak javne nabave i izvršen odabir projektanta, te je zaključen Ugovor o pružanju usluga tehničkog projektiranja. Projektna dokumentacija razrađena je do nivoa Idejnog projekta i ishođeni su posebni uvjeti za građenje. Nastavne aktivnosti uvjetovane su imovinsko-pravnom pripremom.

Ulaganje u 2016. godini iznosi 598.706,90 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 22.965,80 kuna iz sredstava Proračuna Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Proračuna).

Prometnica Ž5025 - I. etapa Rujevica – Marinići

Provodila se imovinsko-pravna priprema zemljišta za građenje prometnice Rujevica – Marinići unutar granica Grada Rijeke zbog izjavljenih žalbi na donesena Rješenja o izvlaštenju i uloženi tužbi na Upravnom sudu. Ulaganje u 2016. godini iznosi 24.375,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

Tijekom 2016. godine vršene su potrebne aktivnosti za otkup zemljišta, te je otkupljen dio (suvlasništvo) zemljišta od 22,00 m². Za preostala zemljišta unutar zahvata morati će se pristupiti izvlaštenju po obnovi dokumenata za građenje.

Ulaganje u 2016. godini iznosi 9.680,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok-Drenova

Provodila se imovinsko pravna priprema zemljišta u zoni zahvata. Zbog dugotrajnog rješavanja imovinsko pravne pripreme, a posebno zemljišta u vlasništvu republike Hrvatske nije se započelo s gradnjom planiranog zahvata tijekom 2016.g.

Ulaganje u 2016. godini iznosi 502.774,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Rekonstrukcija kolno–pješačkog prilaza za zgrade branitelja – 1. faza na Kozali

Završena je gradnja kolno–pješačkog prilaza za zgrade branitelja – 1. faza na Kozali kojom se dobio prilaz objektima branitelja u dužini od 80 m. Predmetni prilaz u naravi je dvosmjerna cesta širine 5,5 m bez nogostupa sa potrebnom infrastrukturnom kanalizacijom. U trupu ceste izgrađena je vodoopskrbna, oborinska kanalizacija, kanalizacija za otpadne vode i DTK kanalizacija te je postavljena elektroopskrbna mreža niskog napona.

Ulaganje u 2016. godini iznosi 162.078,71 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 558.122,64 kuna iz sredstava Proračuna.

Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju

Izvršena je novelacija glavnog projekta, završen je izvedbeni projekt te je dobiveno rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole. Javna nabava za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova te sve ostale aktivnosti su obustavljene zbog prekinutih aktivnosti na stambenoj gradnji na tom području. Ulaganje u 2016. godini iznosi 95.450,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Pristupna cesta na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca

Nastavak izrade projektne dokumentacije odnosno glavnih projekata preostalog dijela pristupne ceste, II. III. i IV. faze uvjetovano je rješavanjem imovinsko pravne pripreme zemljišta za izgradnju. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcija za gospodarenje zemljištem provodi imovinsko - pravnu pripremu zemljišta za izgradnju sukladno planu pripreme te dinamici rješavanja navedene Direkcije. Tijekom 2016. godine vršeni su pregovori sa vlasnicima zemljišta za otkup te tijekom 2016. godine nije zaključen niti jedan kupoprodajni ugovor.

U 2016. godini nije bilo ulaganja.

Rekonstrukcija Opatijske ceste

Imovinsko-pravnu pripremu zemljišta provodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcija za gospodarenje zemljištem dok su financijska sredstva osigurana u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, te je tijekom 2016.g. izvršeno plaćanje vlasnicima zemljišta u obuhvatu građenja.

Ulaganje u 2016. godini iznosi 383.830,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac

Izvodili su se radovi na izgradnji 1. faze stambenih ulica na Martinkovcu odnosno izgradnje stambenih ulica OUV1a – faza 1, OUV1b, OU8a, OU9, PP10- faza 1 sa komunalnom infrastrukturom. Radovi se sufinanciraju od strane KD vodovoda i kanalizacije d.o.o., Energa d.o.o. i HEP-ODS d.o.o. Elektroprimorja Rijeka.

Zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi stambenih ulica i potrebe ishođenja izmjena i dopuna građevinske dozvole za prelaganje magistralnog vodovoda na trasi ulice OU9, radovi na izgradnji ulica nisu mogli biti završeni do kraja 2016. godine.

Izrađeni su glavni projekti i dobivena je građevinska dozvola za izgradnju upojne građevine u svrhu oborinske odvodnje gore navedenih stambenih ulica. Provodila se imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgradnju upojne građevine.

Ulaganje u 2016. godini iznosi 4.557.962,52 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 25.166,78 kuna iz sredstava Proračuna.

Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida

Sukladno preuzetim obvezama Grad Rijeka se obvezao izgraditi i rekonstruirati vanjske prometnice u dužini cca 1100 m ceste sa svom potrebnom infrastrukturom.

Prikupljene su podloge, izrađena je radna verzija geodetskog projekta i izrađena je radna verzija idejnog projekta. Daljnja realizacija projekta na vanjskoj infrastrukturi i prometnicama ovisi o realizaciji projekta samog stadiona koju vodi Stadion Kantrida d.o.o. U 2016. godini nije bilo ulaganja.

Priključna infrastruktura nogometnog Kampa Rujevica

Grad Rijeka preuzeo je obvezu gradnje vanjske prometnice sabirne ulice SUXI u dužini cca 391 m sa svom potrebnom infrastrukturom. Odjel gradske uprave za komunalni sustav preuzeo je projektну dokumentaciju i dozvolu za gradnju od strane Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem dana 19.12.2016. godine. U 2016. godini nije bilo ulaganja.

Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus

U skladu s DPU-om Stambenog naselja Trsat, Grad Rijeka planira gradnju novih prometnica kako bi se realizirala izgradnja Stambenog naselja Trsat i Sveučilišnog kampusa Trsat. U tu svrhu planira se nastavak izgradnje Sveučilišne avenije – 2. faza ukupne dužine od 458 m. Za predmetni zahvat Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenjem zemljišta izradio je projektnu dokumentaciju te je ishođena građevinska dozvola u prosincu 2016. godine.

U 2016. godini nije bilo ulaganja.

Pješački most Žakalj preko Rječine

Realizacija mosta je predviđena u fazama. Prikupljene su geodetske i geomehaničke podloge, izrađen je idejni projekt, izrađen je geodetski projekt i 80% je izrađen glavni projekt mosta. Most je širine 4 metra i raspona do 30 metara. Realizacija mosta je za sada predviđena samo kroz izradu projektnu dokumentaciju sa dobivanjem građevinske dozvole.

Ulaganje u 2016. godini iznosi 99.500,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Cesta 102

U svrhu prilaza za višestambenu gradnju na području Zameta nastavljena je izrada projektnu dokumentaciju za gradnju I faze prilazne ceste oznake 102. Planirani zahvat je dužine cca 70 m, sa svom pripadajućom infrastrukturom. Zbog usklađivanja katastarskog i gruntovnog stanja, ishođenje građevinske dozvole izuzetno je dugotrajno te ista nije dobivena tijekom 2016. godine zbog čega nije bilo moguće započeti s planiranom gradnjom. U 2016. godini nije bilo ulaganja.

Cesta OU 4 Martinkovac

Na području stambenog naselja Martinkovac planirana je gradnja prilazne ceste sa svom pripadajućom infrastrukturom, a u svrhu prilaza za višestambenu izgradnju. Za gradnju prilazne ceste sa svom pripadajućom infrastrukturom izvršen je odabir projektanta, izrađen idejni i glavni projekt i dobivena lokacijska dozvola. Ishođenje građevinske dozvole još je u tijeku, a zbog usklađenja s izradom projekata sanitarne kanalizacije izvan zahvata predmetne ceste.

Ulaganje u 2016. godini iznosi 99.687,50 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Raskrižje Škurinjska draga

Za predmetno raskrižje izrađeni su idejni, glavni i izvedbeni projekti, izvršen otkup potrebnog zemljišta za proširenje privoza i ishođena je građevinska dozvola te odabran najpovoljniji ponuditelj za gradnju odnosno rekonstrukciju. Zbog dugotrajne provedbe imovinsko-pravne pripreme i ishođenja građevinske dozvole, s građenjem se započelo u zadnjem kvartalu 2016. godine. Financiranje predmetnog raskrižja izvršeno je uz 40 % sufinanciranje iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske.

Ulaganje u 2016. godini iznosi 1.569.470,71 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 600.587,58 kuna iz sredstava Proračuna.

Rekonstrukcija kolno pristupnog puta Marinići

Za izgrađeni kolno-pristupni put dužine 46 metara na Marinićima dobivena je pravomoćna Uporabna dozvola 2015. godine. Konačni obračun još uvijek je u tijeku te do kraja 2016. godine nije okončan. U 2016. godini nije bilo ulaganja.

Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zemet

Nastavljena je imovinsko - pravna priprema, u sklopu koje je pokrenuto izvlaštenje za zemljište unutar granica zahvata koje se provodi izuzetno sporo zbog protivljenja vlasnika otkupu. Dobiveno je drugostupanjsko rješenje koje nalaže povratak na prvi stupanj, nakon čega se pristupilo ponovnoj parcelaciji sukladno DPU-u i ugovaranju obnove projektnu dokumentacije za građenje predmetne ceste. Ulaganje u 2016. godini iznosi 66.375,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

ULAGANJA U GRADSKA GROBLJA (Program IV)

Otkup zemljišta

Obzirom da sporovi privatnih stranaka prema Gradu Rijeci, a vezano za otkup zemljišta nisu dovršeni, nije bilo ni aktivnosti u realizaciji ovog projekta. U 2016. godini nije bilo ulaganja.

GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO (Program V)

Uređenje objekata tržne djelatnosti

U objekte u kojima se obavlja djelatnost tržnica u promatranom je razdoblju utrošen iznos od 1.183.070,18 kn. Završeni su radovi II. faze uređenja paviljona tržnice Brajda. Uređeni su sanitarni čvorovi u prizemlju paviljona ribarnice, izvedeni su radovi na sanaciji unutrašnjosti II. paviljona glavne tržnice te radovi na sanaciji elektroinstalacija paviljona ribarnice. Ulaganje u 2016. godini iznosi 1.183.070,18 kuna iz sredstava naknade za koncesiju.

Tablica 2. Izvršenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2016. godini

u kunama			
NAZIV	PROGRAM 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEX
1	2	3	4
I. GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM			
a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od	4.157.500,00	2.805.569,94	67,5
- Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac u fazama	2.160.000,00	1.763.949,49	81,7
- Selekcija otpada	651.000,00	419.315,90	64,4
- "0" Faza gradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina	586.000,00	365.615,89	62,4
- Reciklažna dvorišta	760.000,00	256.688,66	33,8
b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od	6.394.100,00	5.127.441,02	80,2
- Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac u fazama – financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	623.000,00	611.870,67	98,2
- Reciklažna dvorišta- financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	1.740.000,00	1.323.419,96	76,1
- Gradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina	4.031.100,00	3.192.150,39	79,2
SVEUKUPNO	10.551.600,00	7.933.010,96	75,2

Iz tabličnog prikaza vidljivo je da ukupna sredstva koja su se utrošila za izvršenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu iznose 7.933.010,96 kn što je 75,2 % planiranih sredstava.

Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja obrazloženje koje slijedi dano je po razvojnim zahvatima s izvorima financiranja.

GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM (Program I)

Sanacija odlagališta Viševac

Sanacija odlagališta je dovršena osim ugradnje nadzornog sustava kompletnog odlagališta koje nije predmet Ugovora o sanaciji. Za predmetno odlagalište izvršen je tehnički pregled primopredaja radova i okončani obračun.

Paralelno je pokrenut projekt gradnje plinskog generatora snage 1 MW, koji bi koristio odlagališni plin a radi se o investiciji KD Čistoća d.o.o. Postavljen je plinski generator sa pripadajućom trafostanicom i izvršeno spajanje na upravljački centar, izvršeni su radovi na spajanju na elektrodistributivnu mrežu u suradnji sa HEP-om, te je plinogenerator pušten u probni rad.

U 2016. godini uloženo je 1.763.949,49 kuna iz cijene komunalne usluge i 611.870,67 kuna iz sredstava Proračuna.

Selekcija otpada

U 2016. godini od 4 kompleta poluukopanih spremnika nabavljenih tijekom 2015.god., postavljen je prvi komplet na poziciji preko puta adrese Riva 1 (preko puta autobusnog kolodvora Žabica). Određene su još dvije pozicije ugradnje navednih polu ukopanih spremnika i to preko puta adrese Riva boduli 1 te na početku Zanonove ulice.

Realizirane su kreditne obveze sukladno dinamici otplate za nabavljeno zemljište za sortirnicu. Tijekom cijele godine vršene su edukativne aktivnosti nabavke i distribuiranja edukativnog materijala vezano sa odvajanje i primarnu selekciju komunalnog otpada.

U 2016. godini uloženo je 419.315,90 kuna iz cijene komunalne usluge.

"0" Faza gradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina

U 2015. godini prestalo se odlagati na "0" fazi ŽCGO Marišćina zbog ispunjenja kapaciteta odlagališta. Tijekom 2016 godine provodile su se zakonske mjere kontrole i monitoringa kakvoće zraka, kakvoće procjednih voda te sastava odlagališnih plinova.

U 2016. godini uloženo je 365.615,89 kuna iz cijene komunalne usluge.

Reciklažna dvorišta

Grad Rijeka je temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom i ishođene građevinske dozvole početkom 2016. godine započeo s gradnjom reciklažnog dvorišta na Mihačevoj dragi. Gradnja je dovršena do rujna 2016. godine i dobivena je uporabna dozvola krajem listopada. Izgrađeno reciklažno dvorište sastoji se od dva platoa i prilaznog puta u ukupnoj površini od 14.742 m² sa 25 spremnika različitih veličina za pojedinu vrstu otpada smještenih na donjem platou. U samoj gradnji rekonstruiran je i dograđen postojeći hidrantski vod te oborinska odvodnja. Sufinanciranje izgradnje predmetnog dvorišta ugovoreno je s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u ukupnom iznosu od 1.740.000,00 kn.

U 2016. godini uloženo je 256.688,66 kuna iz cijene komunalne usluge i 1.323.419,96 kuna iz sredstava Proračuna.

Gradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina

Radovi na Županijskom centru za gospodarenjem otpadom su okončani u 2016. godini i probni rad je završen. Pokrenut je postupak ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom. Zbog poznatog stanja nedovršenih postupaka izvlaštenja (pokrenuti još 2004. godine) i nemogućnosti objedinjenja građevinske čestice od 42 ha pristupilo se postupku ishođenja privremenih uporabnih dozvola za ŽCGO Marišćina, a sukladno predloženom rješenju od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. U prosincu 2016. godine ishodovane su privremene uporabne dozvole za 1, 2. i 3. fazu ŽCGO „Marišćina“. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost je preuzeo radove od izvođača s danom 20.10.2016. godine certifikatom izdanim od strane Nadzora.

U 2016. godini izvršeno je planirano plaćanje preostalog dijela komunalnog doprinosa za ŽCGO Marišćina te zadnje rate po kreditu za obilaznu cestu.

Plaćanja po ugovorima iz IPA programa realizirana su iz sredstava EIB kredita sukladno dinamici i iznosima koje u provedbi utvrđuje Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Manja je realizacija u 2016. godini u odnosu na planirano obzirom da i u konačnici neće biti iskorištena sredstva zajma u ugovorenom iznosu. U 2016. godini uloženo je 3.192.150,39 kuna iz sredstava Proračuna.