

IZVJEŠĆE

**o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području
mjesnih odbora u 2017. godini**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

Rijeka, .29.5.2018.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Andreja Poropata

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2017. godini.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 25/13-pročišćeni tekst i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela i Irenu Miličević, pročelnicu Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko OBERSNEL



IZVJEŠĆE

o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2017. godini

I. UVOD

Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2017. godini kojeg je Gradsko vijeće donijelo na sjednici 22. prosinca 2016 godine („Službene novine Grada Rijeke" broj 14/16), planirana su sredstva za komunalne prioritete u ukupnom iznosu od 11.452.000,00 kn. U članku 2. Plana utvrđeni su planirani zahvati po svakom mjesnom odboru kao i sredstva potrebna za realizaciju navedenih zahvata.

Sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/08, 44/09 i 46/12), za ostvarivanje malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) u proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što kao što je navedeno, za 2017 godinu iznosi 11.452.000,00 kn. U 2016. godini na bazi istih kriterija osigurano je 11.370.000,00 kn.

Raspored navedenih sredstava po mjesnim odborima izvršen je po kriterijima iz članka 5. Odluke i to:

- 20% ukupnih sredstava raspoređeno je razmjerno broju stanovnika,
- 20% razmjerno iznosu ostvarene komunalne naknade,
- 20% razmjerno površini područja mjesnog odbora, a preostalih
- 40% sredstava raspoređeno je na način da je 50% iznosa raspoređeno razmjerno broju stanovnika a 50% razmjerno stupnju opremljenosti mjesnom odboru u kojem je stupanj opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture nedostatan.

Osim zahvata utvrđenih Planom za tekuću godinu, u istu godinu prenijet je i dio radova koji je bio planiran za 2016. godinu a koji se iz objektivnih razloga nisu mogli realizirati do kraja prethodne godine već su se prenijeli u ovu proračunsku godinu (prijelazni radovi).

Radi prijenosa danih radova, u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2017 godinu, planirana su sredstva u iznosu od 1.548.000,00 kn, što sa sredstvima utvrđenim Planom komunalnih prioriteta za 2017. godinu čini ukupan iznos od 13.000.000,00 kn planiranih za komunalne prioritete.

Od navedenog planiranog iznosa, po planu za tekuću proračunsku godinu za zahvate koji se odnose na nerazvrstane ceste i ostale javno-prometne površine planiran je iznos od 6.141.000,00 kn što s procijenjenim prijelaznim radovima u iznosu od 1.048.000,00 kn čini ukupno 7.189.000,00 kn, na zahvate koji se odnose na proširenje javne rasvjete planiran je iznos od 1.099.000,00 kn što s procijenjenim prijelaznim radovima od 50.000,00 kn čini ukupno 1.149.000,00 kn te za zahvate koji se odnose na javne zelene površine, komunalno opremanje, saniranje divljih odlagališta i slično, planiran je iznos od 4.212.000,00 kn što s procijenjenim prijelaznim radovima u iznosu od 450.000,00 kn čini ukupno 4.662.000,00 kn planiranih za navedene zahvate, odnosno za sve prednje navedene zahvate (tekuća godina, prijelazni radovi) 13.000.000,00 kn.

U nastavku daje se prikaz realizacije planiranih komunalnih prioriteta a obuhvaća realizaciju prijelaznih radova iz 2016. godine i realizaciju zahvata po Planu prioriteta za 2017. godinu. Izvješće se temelji na knjigovodstvenim podacima Odjela gradske uprave za financije i podacima iz Izvješća komunalnih i trgovačkih društava kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjerena realizacija komunalnih prioriteta.

II. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

Tablica 1.

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	MO BANDEROVO			96.553,99
	A.	RIJEKA PROMET		5.500,00
1.1		Izrada glavnog i izvedbenog projekta za uređenje stubišta koje povezuju Ogulinsku ulicu s odvojkom Vukovarske ulice- prilaz prema tehničkom fakultetu	U 2015. godini izrađen je idejni projekt za što je utrošeno 3.125,00 kn. U 2016. godini utrošeno je 3.500,00 kn i kroz prijelazne radove u 2017. godini 5.500,00 kn. Izrađen je glavni projekt i parcelacijski elaborat. Ukupni troškovi tehničke pripreme iznose 12.125,00,00 kn.	5.500,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		91.053,99
1.2		Uređenje parka za pse u Ulici Mire Radune Ban sjeverno od kućnog broja 5	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Park je ograđen, zasađeno je zelenilo uz ogradu. Krajem 2016. godine za početak radova utrošeno je 5.937,50 kn. Ukupno za navedeni zahvat je utrošeno 84.241,49 kn.	78.303,99
1.3		Opremanje parka za pse u Ulici Mire Radune Ban sjeverno od kućnog broja 5	Postavljena je jedna klupa s naslonom, stolna garnitura i parkovna košarica.	12.750,00
1.4		Izrada glavnog projekta za uređenje stubišta koje povezuje Ogulinsku ulicu s odvojkom Vukovarske ulice- prilaz prema Tehničkom fakultetu	U 2015. godini izrađen je idejni projekt za što je utrošeno 3.125,00 kn. U 2016 godini izrađen je glavni projekt i parcelacijski elaborat za koje je utrošeno 3.500,00 kn te po dobivanju građevinske dozvole u 2017. godini plaćen je preostali dio za izradu projekta u iznosu od 5.500,00 kn što je sveukupno 12.125,00 kn koja su se utrošila za tehničku pripremu za uređenje stubišta.	5.500,00
2	MO BELVEDER			52.377,87
	A.	RIJEKA PROMET		19.105,50
2.1		Dodatni prioritet: Sanacija zida na raskrižju Ulice Ruđera Boškovića kod kućnog broja 15	Saniran je zid na navedenoj lokaciji.	19.105,50
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		33.272,37
2.2		Građevinsko i hortikulturno uređenje stubišta i zelene površine u Ulici Stjepana Vidulića južno od kućnog broja 10	Krajem 2016. godine uklonjena je vegetacija sa zida za što je utrošeno 2.231,88 kn. Kroz prijelazne radove u 2017. godini obnovljene su postojeće betonske stepenice i uređen betonski parapetni zid uz stepenice. Sveukupno za navedeni zahvat je utrošeno 9.024,19 kn. Preostala razlika sredstava usmjerena je u realizaciju uređenja potpornog zida na igralištu Campetto.	6.792,31
2.3		Sanacija žbuke sjevernog potpornog zida na igralištu Campetto u Omladinskoj ulici istočno od kućnog broja 5A	Izvedeni su radovi žbukanja uz prethodno skidanje dotrajale žbuke.	26.480,06
3	MO BRAJDA – DOLAC			164.953,19
	A.	RIJEKA PROMET		160.873,81
3.1		Sanacija nogostupa u Ulici Riva od kućnog broja 18 do kućnog broja 20	Asfaltom je sanirano 96 m2 nogostupa.	22.301,38
3.2		Sanacija nogostupa u Ulici 1. Maja od kućnog broja 4 do kućnog broja 12 B	Asfaltom je sanirano 224 m2 nogostupa.	35.049,13

3.3		Sanacija nogostupa u Ulici Beli Kamik kod kućnog broja 2	Asfaltom je sanirano 53 m2 nogostupa.	10.285,88
3.4		Sanacija nogostupa u Ulici Frana Supila nasuprot kućnog broja 6	Asfaltom je sanirano 57 m2 nogostupa.	9.802,06
3.5		Dodatni prioritet: Sanacija dijela kolnika u Ulici Frana Kurelca	Asfaltom je sanirano 420 m2 kolnika.	63.976,60
3.6		Sanacija nogostupa u Ulici F. Guardia od kućnog broja 2 do kućnog broja 4a	Izvedena je sanacija nogostupa na navedenoj lokaciji.	15.380,63
3.7		Sanacija stubišta u Ulici Blaža Polića	Izvedena je sanacija stubišta na navedenoj lokaciji.	4.078,13
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		4.079,38
3.8		Zamjena pijeska na dijelu parka Eugena Čulinovića	Izvedena je zamjena pijeska na dijelu parka Eugena Čulinovića te izvedeni hortikulturni radovi.	4.079,38
4	MO BRAŠČINE – PULAC			433.184,17
	A.	RIJEKA PROMET		303.297,44
4.1		Izrada elaborata analize prometno tehničkih uvjeta za označavanja pješačkog prijelaza u Ulici Kozala kod kućnog broja 87 na predzadnjoj stanici linije broj 4	Izrađen je elaborat analize prometno tehničkih uvjeta za označavanje pješačkog prijelaza na navedenoj lokaciji.	5.000,00
4.2		Postava rukohvata na stubištu Lukovići prema pothodniku	Radovi su izvedeni u 2016. godini ali je račun u iznosu od 14.875,00 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2017. godini.	14.875,00
4.3		Sanacija odvodnje oborinskih voda kod dječjeg igrališta na Pulcu	Postavljeno je 55 m rubnjaka i izrađen upojni bunar.	23.381,25
4.4		Uređenje spoja Ulice Brašćine južno od kućnog broja 10 s Ulicom Lukovići	Asfaltiran je spoj ulica u površini od 330 m2.	58.182,75
4.5		Uređenje kolnika prema utvdama Katarina B	Asfaltirano je 380 m2 kolnika.	47.727,50
4.6		Sanacija dijela kolnika Ulice Pulac kod kućnog broja 34	Asfaltom je sanirano 136 m2 kolnika.	25.752,25
4.7		Uređenje kolnika u Ulici Pulac od kućnog broja 9/1 prema kućnom broju 12	Asfaltirano je 329 m2 kolnika.	55.018,19
4.8		Uređenje kolnika Ulice Pulac od kućnog broja 51/1 do kućnog broja 43	Asfaltirano je 56 m2 kolnika.	11.577,56
4.9		Dodatni prioritet: Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 59	Izveden je upojni bunar i postavljena slivna rešetka.	6.134,19
4.10		Dodatni prioritet: Građevinski radovi na području mjesnog odbora	Uklonjen je dio zida u Ulici Lukovići nasuprot kućnog broja 35, asfaltirano 50 m2 parkirališta u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnog broja 12 te postavljeno 20m dvoredne ograde u Ulici Pulac.	43.965,25
4.11		Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Ulici Kapitanovo kod kućnog broja 21 A	Asfaltom je sanirano 92 m2 kolnika.	11.683,50
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		129.886,73
4.12		Postava koša za otpad na dječjem igralištu u Ulici Pulac	Postavljen je koš za otpad na navedenoj lokaciji.	1.375,00
4.13		Uređenje zelene površine oko postojećeg joga na Gornjem Pulcu	Izvedena je betonska podloga ispod garniture za sjedenje. Površina je očišćena te su uklonjene suhe i nagnute grane.	15.534,88
4.14		Opremanje površine oko postojećeg joga na Gornjem Pulcu	Postavljene su dvije garniture za sjedenje.	13.250,00

4.15		Tehnička priprema za uređenje površine sa fitnes spravama na Pulcu u blizini kućnog broja 45/3	U 2016. godini izvedena je tehnička priprema za uređenje površine s time da je račun u iznosu od 6.000,00 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2017. godini. Ukupno za tehničku pripremu je utrošeno 16.000,00 kn od kojeg iznosa 10.000,00 kn je teretilo rashode u 2016. godini.	6.000,00
4.16		Postava antistres podloge uz dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E	Izveden je dio od planiranih radova. Uklonjena je nepoželjna vegetacija i suhe grane sa zelenila. Postava antistres podloge slijedi u narednom periodu.	2.290,63
4.17		Uređenje okoliša Dječjeg vrtića "Maestral"	Umjesto dodatnog opremanja dječjeg igrališta u Ulici Lukovići južno od kućnog broja 10E na zahtjev Mjesnog odbora izvedeni su radovi u okolišu dječjeg vrtića "Maestral". Uklonjena je postojeća te postavljena nova ograda na zapadnom i južnom dijelu dječjeg vrtića "Maestral". Izveden je zid i sanirano stubište.	71.236,47
4.18		Raščišćavanje zelenila duž pristupne ceste od skretanja za streljanu do Ulice Pulac kućni broj 53/4	Uklonjena je samonikla vegetacija. U 2016. godini za navedene radove utrošeno je 19.076,88 kn što je sa prijelaznim radovima sveukupno 25.850,63 kn.	6.773,75
4.19		Uređenje zelene površine u Ulici Kozala istočno od kućnog broja 71a	U 2016. godini izvedeni su hortikulturni radovi za koje je utrošeno 9.738,75 kn a kroz prijelazne radove izveden je betonski i saniran kameni zid. Ukupno za navedeni zahvat je utrošeno 13.810,50 kn.	4.071,75
4.20		Dodatni prioritet: Uklanjanje stabla u Ulici Kapitanovo 2a	U okolišu trafostanice koja se nalazi na navedenoj lokaciji izvedeni su hortikulturni radovi. Orezana je živica te uklonjene suhe grane i stabla.	9.354,25
5	MO BULEVARD			83.956,41
	A.	RIJEKA PROMET		70.372,75
5.1		Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od kućnog broja 23 do kućnog broja 29	Asfaltom je sanirano 280 m2 nogostupa.	54.735,25
5.2		Postava rukohvata na stubištu u Ulici Vidikovac kod kućnog broja 11	Radovi su izvedeni krajem 2016. godine ali je račun zaprimljen nakon završnog obračuna proračuna i tereti prijelazne radove u 2017. godini.	4.062,50
5.3		Postava rukohvata na stubištu u Ulici Vidikovac kod kućnog broja 9	Radovi su izvedeni krajem 2016. godine ali je račun također zaprimljen nakon završnog obračuna proračuna i tereti prijelazne radove u 2017. godini.	4.062,50
5.4		Sanacija nogostupa u Švalbinoj ulici kod kućnog broja 13	Asfaltom je sanirano 17 m2 nogostupa.	7.512,50
5.5		Dodatni prioritet. Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Joakima Rakovca	Asfaltirano je 60 m2 nogostupa. Račun za izvedene radove u iznosu od 14.620,00 kn zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
	B.	ENERGO D.O.O.		13.583,66
5.6		Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici Vidikovac kod kućnog broja 11	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	10.791,80
5.7		Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića kod kućnog broja 22	Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom postavljeno je jedno rasvjetno tijelo na navedenoj lokaciji.	2.791,86

6	MO CENTAR – SUŠAK			38.771,00
	A.	RIJEKA PROMET		25.996,00
6.1		Uređenje pješačke staze sa postojećim nogostupima uz parkiralište na Delti kod zapadnog ulaza i izlaza za vozila	Postavljeno je 20 m parkovnih rubnjaka te asfaltirano 20 m ² pješačke staze.	10.876,75
6.2		Dodatni prioritet: Ličenje i popravak zaštitne ograde u Ulici Franje Račkog od kućnog broja 11 do kućnog broja 13 te uklanjanje nadstrešnice nasuprot kućnog broja 74	Sanirano je 4,6 m ograde te oličeno 87 m ² ograde s ispunom.	11.199,25
6.3		Dodatni prioritet : Nastavak ličenja zaštitne ograde u Ulici Franje Račkog	Oličeno je 98 m ² ograde s ispunom.	3.920,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		12.775,00
6.4		Dodatni prioritet: Uklanjanje i orezivanje stabala uz Trsatske stube između kućnih brojeva 1 i 5 te uklanjanje stabla na Brajdici.	U 2016. godini uklonjena je vegetacija sa pokosa istočno od kućnog broja 4. Utrošeno je 17.227,50 kn .Iz preostale razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom uklonjena su stabla i grane koje su bile iznad krova stambene zgrade na Brajdici te su uklonjena suha stabla uz Trsatke stube između kućnih brojeva 1 i 5.	12.775,00
7	MO DRAGA			315.242,70
	A.	RIJEKA PROMET		315.242,70
7.1		Sanacija dijela kolnika u Ulici Brig od kućnog broja 71/6 do kućnog broja 73/9	Krajem 2016. godine izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u vrijednosti od 1.250,00 kn što s utrošenim sredstvima u 2017. godini za izvedene radove u iznosu od 108.253,68 kn čini ukupno 109.503,68 kn koja su se utrošila za navedeni zahvat. Asfaltom je sanirano 799 m ² kolnika.	108.253,68
7.2		Sanacija dijela kolnika u Ulici Brig od kućnog broja 79 do kućnog broja 79 A	Krajem 2016. godine izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u vrijednosti od 1.250,00 kn što s utrošenim sredstvima u 2017. godini za izvedene radove u iznosu od 58.530,46 kn čini ukupno 59.780,46 kn koja su se utrošila za navedeni zahvat. Asfaltom je sanirano 429 m ² kolnika.	58.530,46
7.3		Sanacija dijela kolnika u Ulici Tijani kod kućnog broja 49	Krajem 2016. godine izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u vrijednosti od 1.250,00 kn što s utrošenim sredstvima u 2017. godini za izvedene radove u iznosu od 60.735,88 kn čini ukupno 61.985,88 kn koja su se utrošila za navedeni zahvat. Asfaltom je sanirano 360 m ² kolnika.	60.735,88
7.4		Dodatni prioritet: Sanacija kolnika u Ulici Orlići od kućnog broja 47 prema područnoj školi Draga i sanacija dijela kolnika u Ulici Gušč kod kućnog broja 52	Asfaltom je sanirano 530 m ² kolnika u Ulici Orlići od kućnog broja 47 prema Područnoj školi Draga za što je utrošeno 74.551,56 kn te je asfaltom sanirano 58 m ² kolnika u Ulici Gušč kod kućnog broja 52 za koje je utrošeno 13.171,12 kn.	87.722,68
8	MO DRENOVA			886.746,16
	A.	RIJEKA PROMET		823.602,86
8.1		Uređenje parkirališta u Ulici Cvetkov trg sjeverno od kućnog broja 2	Uređeno je parkiralište površine 350 m ² .	65.526,48

8.2		Uređenje pješačke staze u Ulici Brdina kod kućnih brojeva 16 i 18	Uređeno je 550 m2 pješačke staze.	87.731,25
8.3		Sanacija nogostupa u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 138 a	Sanirano je 58 m2 nogostupa.	30.658,31
8.4		Sanacija kolnika u Ulici Bok od kućnog broja 17 do kućnog broja 21	Asfaltom je sanirano 130 m2 kolnika.	22.489,38
8.5		Uređenje pješačkog puta spoja Ulice Drenovski put kod kućnog broja 25 a prema Ulici Kučićki put	Radovi su izvedeni u cijelosti ali račun za dio radova nije zaprimljen do konačnog obračuna rashoda za 2017. godinu i tereti prijelazne radove u 2018. godini.	7.321,88
8.6		Mjestimična sanacija kolnika u Ulici Ivana Žorža - pristup Osnovnoj školi "Fran Franković"	Asfaltirano je 23 m2 kolnika.	4.795,00
8.7		Sanacija kolnika u Ulici Ivana Žorža od kućnog broja 8 do kućnog broja 15.	Asfaltom je sanirano 710 m2 kolnika.	137.355,25
8.8		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Kučićki put kod kućnih brojeva 39 B, 39 C, 39 D i 45	Radovi su započeli krajem 2016. godine i okončani kroz prijelazne radove u 2017. godini. Ukupno je utrošeno 23.375,00 kn od kog iznosa 2.125,00 kn teretilo je rashode prijelaznih radova u 2016. godini a račun u iznosu od 21.250,00 kn zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini. U svrhu rješavanja odvodnje oborinskih voda ugrađeno je 80 m rubnjaka.	-
8.9		Uređenje parkirališta kod Osnovne škole "Fran Franković"	Asfaltirana je površina od 594 m2 sa 20 parkirnih mjesta.	305.870,51
8.10		Osvjetljavanje pješačkog prijelaza s led diodama na spoju Ulice Bezimena i Kučićkog puta ispod kućnog broja 2	U 2016. godini izrađen je glavni projekt za osvjetljavanje pješačkog prijelaza i projekt privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova te izvršena postava šest led markera, stupnog razdjelnika, transformatora s ispravljačem i elektro ormarića. Ukupni troškovi navedenih radova iznosili su 49.154,70 kn. Račun za privremenu regulaciju prometa u iznosu od 1.250,00 kn zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2016. godinu i tereti prijelazne radove u 2017. godini. Ukupni troškovi zahvata iznose 50.404,70 kn.	1.250,00
8.11		Dodatni prioritet: Sanacija dijela kolnika u Žminjskoj ulici	Asfaltom je sanirano 698 m2 kolnika	97.635,25
8.12		Dodatni prioriteti: Izvedba parapetnog zida na stubištu u Ulici Brca kod kućnih brojeva 14 i 18	Izveden je parapetni kameni zid na navedenoj lokaciji. Račun u iznosu od 22.700,31 kn zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
8.13		Dodatni prioritet: Sanacija parkirališta i kolnika u Ulici Stanka Frankovića uz dječji vrtić kod kućnog broja 7a	Izvedeni su radovi na sanaciji parkirališta i kolnika. Asfaltom je sanirana površina od ukupno 420 m2.	62.969,55
	B.	K.D. ČISTOČA I OSTALE PRAVNE OSOBE		63.143,30
8.14		Hortikulturno uređenje okoliša u Severinskoj ulici južno od kućnih brojeva 14 i 16	Uklonjena je oštećena ograda te posađeno zelenilo.	8.962,50
8.15		Uređenje dječjeg igrališta kod Cvetkovog trga u Ulici Brdina zapadno od kućnog broja 1	Uređeno je dječje igralište na navedenoj lokaciji. Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi.	34.149,06
8.16		Dodatni prioritet: Uređenje spojnog puta između Drenovskog puta i Severinske ulice	Izvedena je nova betonska staza.	4.502,05
8.17		Dodatni prioritet: Uređenje zelene površine na početku Ulice Orešje i spoja na Ulicu Drenovski put	Površina je očišćena od samonikle vegetacije te posađeno zelenilo.	5.670,25

8.18		Dodatni prioritet: Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Put k igralištu	Uređena je podloga igrališta te antistres podloga ispod sprave za igru djece.	9.859,44
9	MO GORNJA VEŽICA			63.482,27
	A.	RIJEKA PROMET:		12.500,00
9.1		Izmjena projektne dokumentacije za uređenje okretišta u Ulici Ivana Matrljana	Izmijenjena je projektna dokumentacija za uređenje okretišta u Ulici Ivana Matrljana. Iskazani rashodi osigurani su iz sredstava redovnog održavanja nerazvrstanih cesta a previdom je šifrirano na prijelazne radove mjesnog odbora.	12.500,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		50.982,27
9.2		Građevinsko i hortikultuno uređenje površina u Ulici Franje Belulovića između kućnog broja 10 i kućnog broja 12	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Izvedena je betonska staza, postavljeni rubnjaci, zatravljena površina od 50 m2 te orezano zelenilo.	26.595,39
9.3		Građevinsko i hortikultuno uređenje površina u Ulici Zdravka Kučića oko kućnog broja 9	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Izvedena je sanacija betonske staze, uređen kameni zid u duljini od 31 m, zatravljena površina i zasađeno zelenilo.	24.386,88
10	MO GORNJI ZAMET			484.341,63
	A.	RIJEKA PROMET		228.236,68
10.1		Uređenje podloge na nogometnom i košarkaškom igralištu u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva asfaltom fine granulacije i ucrtavanje linija	Do 31. prosinca 2016. godine izveden je dio od ugovorenih radova za što je utrošeno 57.237,50 kn a dio je prenijet na početak 2017. godine. Za radove u 2017. godini utrošeno je 66.232,75 kn što je ukupno 123.470,25 kn koja su se utrošila za navedeni zahvat. Asfaltirano je ukupno 1.127 m2 podloge igrališta.	66.232,75
10.2		Nastavak radova na uređenju podloge na nogometnom i košarkaškom igralištu u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva	Dodatno je asfaltirano 384 m2 podloge igrališta.	36.480,00
10.3		Tehnička priprema za rekonstrukciju raskrižja ulica: Škrobotovac, Bartolovo, Zametski koren i Bilogorska	Izrađen je glavni projekt i parcelacijski elaborat za koje rashodi u iznosu od 15.625,00 kn teretili su rashode prijelaznih radova u 2018. godini jer je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu. Ugovorena je izrada izvedbenog projekta koji će teretiti prijelazne radove u 2018. godini.	-
10.4		Dodatni prioritet: Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Kalići	Izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda uređenjem dva upojna bunara.	51.287,50
10.5		Sanacija kolnika u Ulici Josipa Mohorića od križanja sa Ulicom Vladivoja i Milivoja Lenca prema križanju sa Ulicom Ivana Pilepića Franovičina	Asfaltom je sanirano 350 m2 kolnika.	52.500,00
10.6		Dodatni prioritet: Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 1D	Izrađen je upojni bunar i asfaltirano 54 m2 površine prilaza.	21.736,43
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		256.104,95
10.7		Nastavak uređenja odmorišta u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva	Do 31. prosinca 2016. godine izveden je dio od planiranih radova za što je utrošeno 23.988,75 kn a dio je prenijet na početak 2017. godine. Ukupni troškovi navedenog zahvata iznose 96.704,93 kn od kog iznosa 72.716,18 kn je utrošeno u 2017. godini. Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi .	72.716,18

10.8		Postava stupa za zastavu na odmorištu u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva	Postavljen je stup za zastavu.	5.000,00
10.9		Postava opreme uz igralište u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva	U 2016. godini na navedenoj lokaciji postavljene su tri klupe, dva stola za stolni tenis, fitnes sprave te uređena betonska podloga ispod fitnes sprava. Za navedeno je utrošeno 96.330,00 kn. U 2017. godini postavljene su tri parkovne košarice za otpad. Sveukupno, za opremu uz igralište utrošeno je 100.830,00 kn.	4.500,00
10.10		Zamjena ograde i dvoja vrata na košarkaškom igralištu u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva	Uklonjena je stara i postavljena nova ograda i vrata na košarkaškom igralištu.	103.748,64
10.11		Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Primorskoj ulici sjeveroistočno od kućnog broja 1a	Postavljena je kombinirana sprava za igru na navedeno dječje igralište.	57.500,00
10.12		Uređenje površine uz postavu opreme na dječje igralište u Primorskoj ulici sjeveroistočno od kućnog broja 1a	Uređen je kameni zid te premještena postojeća oprema radi postave nove opreme.	12.640,13
11	MO GRAD TRSAT			9.560,00
	A.	RIJEKA PROMET		7.500,00
11.1		Uklanjanje metalne zelene ograde na Trgu Viktora Bubnja istočno od kućnog broja 3	Radovi su izvedeni krajem 2016. godine ali je račun zaprimljen nakon završnog obračuna rashoda za 2016. godinu i tereti prijelazne radove u 2017. godini. Troškovi izvedenih radova iznose 2.250,00 kn.	2.250,00
11.2		Ličenje zaštitne ograde na Trgu Viktora Bubnja istočno od kućnog broja 3	Radovi su izvedeni krajem 2016. godine ali je račun zaprimljen nakon završnog obračuna rashoda za 2016. godinu i tereti prijelazne radove u 2017. godini. Troškovi izvedenih radova iznose 3.250,00 kn.	3.250,00
11.3		Ličenje rukohvata u Ulici Petra Zrinskog od kućnog broja 19 A do kućnog broja 19 B	Radovi su izvedeni krajem 2016. godine ali je račun zaprimljen nakon završnog obračuna rashoda za 2016. godinu i tereti prijelazne radove u 2017. godini. Troškovi izvedenih radova iznose 2.000,00 kn.	2.000,00
	B.	K.D. ČISTOČA I OSTALE PRAVNE OSOBE		2.060,00
11.4		Bravarska prerada metalne ograde na dječjem igralištu u Ulici Šetalište Joakima Rakovca kod kućnog broja 33	Izvedeni su završni radovi na uređenju ograde i površine dječjeg igrališta na navedenoj lokaciji. U 2016. godini uklonjena je stara i postavljena nova ograda te na ulazu u dječje igralište zasađeno ukrasno bilje. Troškovi izvedenih radova iznosili su 8.389,25 kn. Početkom 2017. godine zatravnjena je površina od 10 m ² te uklonjena suha i nagnuta stabla. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 10.449,25 kn.	2.060,00
12	MO GRBCI			52.589,13
	A.	RIJEKA PROMET		51.170,38
12.1		Uređenje prilaza kućnom broju 53 u Ulici Marije Grbac	Uređen je potporni zid i asfaltirano 161 m ² ulice.	36.267,63
12.2		Sanacija dijela nogostupa u Ulici Marije Grbac kod kućnog broja 8	Izrađen je projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, izvedena je sanacija dijela nogostupa na način da je asfaltirano 34 m nogostupa i postavljeno 21 m rubnjaka.	14.902,75

	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		1.418,75
12.3		Postava antistres podloge na dječjem igralištu u Dražičkoj ulici sjeveroistočno od kućnog broja 42 Zamjenski prioritet: Postava klupe u Dražičkoj ulici te tehnička priprema za uređenje sportsko rekreativne zone iznad postojećeg dječjeg igrališta u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	U dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je zamjenski prioritet: postava klupe u Dražičkoj ulici te tehnička priprema za uređenje sportsko rekreativne zone iznad postojećeg dječjeg igrališta u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36. Postava klupe kao i tehnička priprema realizirat će se u 2018. godini.	-
12.4		Uređenje partera dječjeg igrališta u Dražičkoj ulici sjeveroistočno od kućnog broja 42	U 2016. godini za navedene namjene utrošeno je 16.246,76 kn što s prijelaznim radovima u 2017. godini iznosi ukupno 17.665,51 kn utrošenih za navedeni zahvat.	1.418,75
13	MO KANTRIDA			507.076,19
	A.	RIJEKA PROMET		447.176,95
13.1		Izrada glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju autobusnog ugibalista na križanju Liburnijske ulice i južne strane Ulice Vere Bratonje	Izrada tehničke dokumentacije je u tijeku i okončat će se kroz prijelazne radove u 2018. godini.	12.375,00
13.2		Asfaltiranje južnog dijela nogostupa Labinske ulice od autobusnog stajališta do Izviđačke ulice	Radovi su izvedeni u 2016. godini ali račun u iznosu od 53.687,50 kn je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2016. godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 2017. godini. Rashode 2016. godine teretio je trošak izrade projekta privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u iznosu od 1.250,00 kn. Sveukupno za navedeni zahvat utrošeno je 54.937,50 kn. Asfaltirano je 330 m2 nogostupa.	53.687,50
13.3		Sanacija južnog nogostupa u Liburnijskoj ulici od raskrižja s Labinskom ulicom do raskrižja s Ulicom Vere Bratonje	U 2016. godini izrađen je projekt privremene prereregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova za što je utrošeno 1.250,00 kn. Kroz prijelazne radove u 2017. godini izvedeni su radovi sanacije za koje je utrošeno 60.154,43 kn. Sveukupno za navedeni zahvat je utrošeno 61.404,43 kn. Asfaltirano je 320 m2 nogostupa.	60.154,43
13.4		Rješavanje odvodnje oborinskih voda, asfaltiranje odvojka i postava rukohvata u Liburnijskoj ulici kod kućnog broja 7	Postavljeno je 30 m rubnjaka, izrađen upojni bunar te asfaltirano 150 m2 prilaza.	51.843,75
13.5		Sanacija asfalta na križanju Ulice Vere Bratonje i Bujske ulice kod kućnog broja 36 te između garaža u Bujskoj ulici kod kućnog broja 38	Izvedena je sanacija asfalta u ukupnoj površini od 445 m2.	69.858,50
13.6		Uređenje južne strane kolnika na križanju Ulice Silva Milenića Lovre prema Ulici Marina Jakominića	U 2016. godini izrađen je projekt privremene prereregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova za što je utrošeno 1.875,00 kn. Radovi su izvedeni kroz prijelazne radove u 2017. godini i iznose 42.946,25 kn. Ukupno za navedeni zahvat je utrošeno 44.821,25 kn. Asfaltirano je 164 m2 kolnika	42.946,25
13.7		Sanacija stubišta i pokosa u Ulici Silva Milenića Lovre sjeverno od kućnog broja 6	Umjesto prvotno utvrđenog zahvata u dogovoru s Mjesnim odborom utvrđen je zamjenski prioritet- Sanacija stubišta i pokosa u Ulici Silva Milenića Lovre sjeverno od kućnog broja 6. Sredstva za realizaciju zahvata osigurana su iz razlike sredstava koja su preostala nakon realizacije ostalih planiranih zahvata. Uređeno je stubište, postavljeno 40 m ograde te očišćen stjenjski pokos.	79.186,71

13.8		Dodatni prioritet: Uređenje parapetnog zida duž Ulice Mate Balote od ulaza u dječje igralište do kućnog broja 35	Izrađen je parapetni zid na navedenoj lokaciji.	46.807,75
13.9		Dodatni prioritet: Postava ograde u Istarskoj ulici od kućnog broja 38 do kućnog broja 40	Postavljeno je 40 m ograde.	13.000,00
13.10		Sanacija dijela parkirališta u Ulici Ede Jardasa kod kućnog broja 7	Asfaltom je sanirano 90 m ² parkirališta.	17.317,06
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		5.997,00
13.11		Orezivanje stabala u Bujskoj ulici od kućnog broja 20 do kućnog broja 24 i na dječjem igralištu	U 2016. godini za navedene radove utrošeno je 4.075,00 kn a u 2017. godini 4.266,25 kn što je ukupno 8.341,25 kn koja su se utrošila za navedeni zahvat.	4.266,25
13.12		Hortikulturno uređenje okoliša u Bujskoj ulici od kućnog broja 20 do kućnog broja 24	U 2016. godini za navedene radove utrošeno je 20.921,25 kn a u 2017. godini 1.730,75 kn što je ukupno 22.652,00 kn koja su se utrošila za navedeni zahvat. Orezana su stabla, zasađeno zelenilo te postavljena ograda prema parkiralištu.	1.730,75
	C.	ENERGO D.O.O.		53.902,24
13.13		Proširenje javne rasvjete u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 39	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	23.471,73
13.14		Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Mate Balote kod kućnog broja 57	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	30.430,51
14	MO KOZALA			2.100,00
	A.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		2.100,00
14.1		Nastavak radova na postavi zaštitne ograde oko zelene površine na Volčičevom trgu istočno od kućnog broja 2	Postavljeno je 10,5 m zaštitne ograde. U 2016. godini postavljeno je 19 m ograde za što je utrošeno 3.900,00 kn.	2.100,00
15	MO KRIMEJA			24.878,13
	A.	RIJEKA PROMET		20.000,00
15.1		Ličenje zaštitnih ograda u Ulici Eugena Kumičića kod kućnih brojeva 12, 11, 41a, Ulici Krimeja kod kućnog broja 26 i Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 12	Radovi su izvedeni krajem 2016. godine ali račun u iznosu od 20.000,00 kn je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2016. godinu i tereti prijelazne radove u 2017. godini.	20.000,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		4.878,13
15.2		Postava antistres podloge ispod sprave i uređenje partera na dječjem igralištu u Ulici Eugena Kumičića kod kućnog broja 57.	U 2016. godini za navedeni zahvat utrošeno je 8.012,50 kn što s troškovima prijelaznih radova čini iznos od ukupno 10.987,50 kn utrošenih za navedeni zahvat.	2.975,00
15.3		Postava antistres podloge ispod sprava na dječjem igralištu u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 12	U 2016. godini za navedeni zahvat utrošeno je 11.712,50 kn što s troškovima prijelaznih radova čini iznos od ukupno 13.615,63 kn utrošenih za navedeni zahvat.	1.903,13
16	MO LUKA			66.639,13
	A.	RIJEKA PROMET		66.639,13
16.1		Sanacija nogostupa u Ulici Riva od kućnog broja 2 do kućnog broja 6	Asfaltom je sanirano 90 m ² nogostupa.	22.319,50
16.2		Sanacija nogostupa u Veslarskoj ulici kod kućnog broja 8	Asfaltom je sanirano 63 m ² nogostupa.	13.594,13
16.3		Sanacija kolnika u Zagrebačkoj ulici od kućnog broja 9 do kućnog broja 13	Asfaltom je sanirano 23 m ² kolnika.	6.475,13

16.4		Uređenje dijela nogostupa Trninine ulice uz zapadni dio Kazališnog parka	Asfaltirano je 95 m2 nogostupa.	24.250,37
17	MO MLAKA			10.210,26
	A.	RIJEKA PROMET		5.625,00
17.1		Izrada glavnog projekta za uređenje stubišta od Ulice Franje Čandeka do parkirališta zapadno od kućnog broja 23b	U 2013. godini izrađen je idejni projekt i dobivena lokacijska dozvola za što je utrošeno 22.500,00 kn. U 2014. godini izrađen je glavni projekt za što je utrošeno 16.875,00 kn. Daljnjih 5.625,00 kn utrošeno je po ishođenju građevinske dozvole odnosno sveukupno za tehničku pripremu za uređenje stubišta je utrošeno 45.000,00 kn.	5.625,00
	C.	ENERGO D.O.O.		4.585,26
17.2		Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u parku Mlaka	Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom postavljeno je jedno rasvjetno tijelo u parku Mlaka.	4.585,26
18	MO OREHOVICA			119.862,51
	A.	RIJEKA PROMET		70.364,01
18.1		Uređenje nogostupa na Grobničkoj cesti kod kućnog broja 33	Asfaltirano je 50 m2 nogostupa.	13.992,13
18.2		Dodatni prioritet: Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 22, uređenje podesta za kontejnere u ulicama Kalina i Balde Fućka, uređenje parkirališta u Ulici Kalina nasuprot kućnog broja 19 i postava zaštitne mreže na pokosu u Ulici Dragutina Tomića kod kućnog broja 15	U Ulici Kalina kod kućnog broja 22 postavljena su dva slivnika, uređen podest za kontejnere u ulicama Kalina i Balde Fućka, asfaltirano 54 m2 parkirališta u Ulici Kalina kod kućnog broja 19 te postavljena zaštitna mreža na pokosu u Ulici Dragutina Tomića kod kućnog broja 15.	39.335,38
18.3		Sanacija prilaznog puta prema jogu u Ulici Kalina	Uređen je prilaz jogu, betoniran plato i postavljeno 30 m rubnjaka.	4.939,88
18.4		Dodatni prioritet: Razni građevinski radovi u Ulici Kalina istočno od kućnog broja 22	Postavljeno je 54 m parkovnih rubnjaka.	12.096,62
	B.	K.D. ČISTOČA I OSTALE PRAVNE OSOBE		49.498,50
18.5		Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Grobnička cesta kod kućnog broja 39 na ulazu u dvorište Područne škole "Orehovica"	Krajem 2016. godine izvedeni su hortikulturni radovi za što je utrošeno 9.920,01 kn. Početkom 2017. godine kroz prijelazne radove izvedeni su građevinski radovi (zidić) . Ukupno za navedeni zahvat je utrošeno 11.580,76.	1.660,75
18.6		Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine zapadno od autobusne stanice u Ulici Grobnička cesta kod kućnog broja 14	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Uređena je površina od 65 m2. Obnovljen je travnjak, uklonjena suha stabla, zasađeno zelenilo, uređen zid te postavljena dvoredna ograda u duljini od 17 m.	47.837,75
19	MO PEĆINE			
	A.	RIJEKA PROMET		32.442,26
19.1		Dodatni prioritet: Uređenje kolnika u Spinčićevoj ulici	Asfaltom je sanirano je 107 m2 kolnika.	16.849,13
		Dodatni prioritet: Sanacija partera i zidića u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 73a	Izvedena je sanacija zidića i partera na navedenoj lokaciji.	15.593,13

	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		32.331,26
19.2		Postava stola za stolni tenis na sjevernoj strani okućnice hostela u Ulici Šetalište XIII divizije kod kućnog broja 23	Do 31. prosinca 2016. godine postavljene su dvije parkovne košarice za otpad. Troškovi nabave parkovnih košarica iznosili su 2.750,00 kn. Za nabavu i postavu stola koja je izvedena u 2017. godini utrošeno je 8.750,00 kn što je ukupno 11.500,00 kn utrošenih za nabavu navedene komunalne opreme.	8.750,00
19.3		Uređenje površine uz stol za stolni tenis na sjevernoj strani okućnice hostela u Ulici Šetalište XIII divizije kod kućnog broja 24	Izvedeni su hortikulturni radovi. Površina je očišćena i orezano zelenilo.	14.709,38
19.4		Uređenje zelene površine sjeverno od hostela u Ulici Šetalište XIII. Divizije kućni broj 23	Izvedeni su hortikulturni radovi. Površina je očišćena i orezano zelenilo. U 2016. godini utrošeno je 6.318,63 kn što sa troškovima prijelaznih radova čini ukupno 15.190,51 kn utrošenih za navedeni zahvat.	8.871,88
20	MO PEHLIN			215.172,26
	A.	RIJEKA PROMET		100.792,61
20.1		Mjestimična sanacija kolnika u Ulici Turkovo od kućnog broja 3 prema kućnom broju 1D i od kućnog broja 3 prema kućnom broju 23	Do 31. prosinca 2016. godine izveden je dio od ugovorenih radova za što je utrošeno 33.300,00 kn a dio je prenijet na početak 2017. godine i tereti prijelazne radove u 2017. godini. Za navedeni zahvat ukupno je utrošeno 67.651,58 kn. Asfaltom je sanirano ukupno 256 m ² kolnika.	34.351,58
20.2		Dovršetak uređenja pristupnog stubišta u Ulici Minakovo na mjestu buduće kapelice sv. Ivana s postavom zaštitne ograde	Izvedeni su radovi na dovršetku uređenja pristupnog stubišta s postavom 106 m zaštitne ograde.	47.434,53
20.3		Dodatni prioritet: Nastavak uređenja pješačke staze i postava ograde od kućnog broja 24 u Ulici Baretićevo prema Ulici Pehlin	Izveden je završni dio radova koji su većim dijelom realizirani u 2016. godini. U 2016. godini za navedeni zahvat utrošeno je 60.088,75 kn što sa sredstvima utrošenim za završetak radova u 2017. godini čini ukupno 62.520,00 kn utrošenih za navedeni zahvat.	2.431,25
20.4		Uređenje neuređenih površina na području mjesnog odbora Pehlin	Postavljeno je 17 m cestovnih rubnjaka, uređen parapetni zid te asfaltirano 72 m ² prilaza.	16.575,25
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		103.753,69
20.5		Uređenje zelene površine u Ulici Pehlin južno od kućnog broja 1	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Uklonjeni su stari i izveden novi betonski zid sa dvorednom ogradom u duljini od 12 m. Orezano je postojeće i zasađeno novo zelenilo.	50.263,69
20.6		Postava klupe na zelenoj površini u Ulici Pehlin južno od kućnog broja 1	Postavljena je klupa s naslonom.	4.125,00
20.7		Građevinsko i hortikulturno uređenje parka na Baretićevo	Na hortikulturno uređenje u 2016. godini utrošeno je 2.918,75 kn a odnosi se na sadnju zelenila. Sa prijelaznim radovima ukupno je utrošeno 21.478,75 kn. Kroz Plan komunalnih prioriteta za 2017. godinu utrošeno je 112.302,30 kn što je ukupno 133.781,05 kn utrošenih na uređenje parka na navedenoj lokaciji.	18.560,00
20.8		Dodatno opremanje parka na Baretićevo	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva su usmjerena u realizaciju ostalih planiranih i dodatnih zahvata.	-
20.9		Uređenje zelene površine u Ulici Turkovo kod kućnog broja 7	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva su usmjerena u realizaciju ostalih planiranih i dodatnih zahvata.	-

20.10		Hortikulturno i građevinsko uređenje zelene površine u Ulici Mihovilići južno od kućnog broja 33	Uređeno je zelenilo na način da je orezano postojeće i zasađeno novo zelenilo. Zatravljena je površina od 70 m2.	30.805,00
	C.	ENERGO D.O.O.		10.625,96
20.11		Proširenje javne rasvjete oko sportsko-rekreacijske zone Mistraž (III. faza)	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	10.625,96
21	MO PODMURVICE			234.226,00
	A.	RIJEKA PROMET		55.426,35
21.1		Sanacija kolnika uključivo postava rubnjaka u Ulici Rujevica od kućnog broja 1 prema kućnom broju 4	Do 31. prosinca 2016. godine izveden je dio od ugovorenih radova za što je utrošeno 21.443,75 kn a dio je prenijet na početak 2017. godine i tereti prijelazne radove u 2017. godini. Ukupno je utrošeno 50.130,75 kn za navedeni zahvat. Asfaltirano je 183 m2 prometnice, izrađen upojni bunar i slivno okno.	28.687,00
21.2		Dodatni Prioritet: Uređenje stubišta i dijela nogostupa u Dubrovačkoj ulici kod kućnog broja 2	Sanirano je gazište stubišta i asfaltirano 12 m2 nogostupa.	2.448,91
21.3		Dodatni prioritet: Uređenje neasfaltiranih površina u Ulici Haklić kod kućnog broja 10 i Ulici Plase južno od kućnog broja 8	Izvedeni su radovi na uređenju neasfaltiranih površina u ulicama Hahlić kod kućnog broja 10 i Plase južno od kućnog broja 8. Postavljeno je ukupno 65 m rubnjaka i asfaltirano 85 m2 površina koje su bile neasfaltirane.	19.374,56
21.4		Dodatni prioritet: Sanacija prilaza kućnom broju 6 u Bakarskoj ulici	Saniran je prilaz na navedenoj lokaciji.	4.915,88
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		178.799,65
21.5		Uređenje podloga ispod klupa u dječjem parku u Dubrovačkoj ulici južno od kućnog broja 1	U dogovoru s Mjesnim odborom planirana sredstva utrošit će se za postavu antistres podloge ispod ljujački.	-
21.6		Nastavak uređenja zelene površine u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9	Do 31. prosinca 2016. godine izvedeni su pripremni radovi za izvođenje građevinskih radova koji su prenijeti na početak 2017. godine. Ukupno je utrošeno 128.824,72 kn za navedeni zahvat s time da je 2.005,00 kn koja su se utrošila u 2016. godini za pripreme radove teretila rashode prioriteta u 2016. godini. Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi.	126.819,72
21.7		Nastavak opremanja zelene površine u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9	Postavljena je stolna garnitura, tipska nadstrešnica i parkovna košarica.	12.375,00
21.8		Nastavak uređenja parka za istrčavanje pasa u Ulici Plase sjeverno od kućnog broja 6/2	U 2016. godini za navedene radove utrošeno je 56.723,50 kn što sa prijelaznim radom od 1.779,93 kn čini ukupno 58.503,43 kn utrošenih za navedeni zahvat.	1.779,93
21.9		Nastavak opremanja parka za istrčavanje pasa u Ulici Plase sjeverno od kućnog broja 6/2	Postavljena je tipska nadstrešnica.	4.375,00
21.10		Postava klupa na zelenoj površini u Čandekovoj ulici zapadno od kućnog broja 8	Postavljena je klupa uz stazu prema dječjem igralištu.	4.125,00
21.11		Postava klupa u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 17	Postavljene su dvije klupe bez naslona.	3.000,00
21.12		Uređenje zelene površine u Ulici Hahlić istočno od kućnog broja 17	Izvedeni su hortikulturni radovi. Posađeno je zelenilo te zatravljena površina.	7.200,00
21.13		Tehnička priprema za uređenje zelene površine u rekreacijski park sa fitness spravama u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10	Do 31. prosinca 2016. godine za izradu tehničke dokumentacije koja je bila u tijeku utrošeno je 12.500,00 kn. Kroz prijelazne radove u 2017. godini okončana je izrada tehničke dokumentacije. Ukupno je utrošeno 19.750,00 kn od kog iznosa 7.250,00 kn	7.250,00

			tereti sredstva prijelaznih radova u 2017. godini.	
21.14		Sanacija potpornog zida u Čandekovoj ulici kod kućnog broja 2 sa sjeverne strane zgrade	Za sanaciju potpornog zida bilo je potrebno izvesti tehničku pripremu te je kroz prijelazne radove izrađen glavni projekt za što je utrošeno 11.875,00 kn.	11.875,00
22	MO PODVEŽICA			231.682,95
	A.	RIJEKA PROMET		213.714,01
22.1		Sanacija parkirališta istočno od kućnog broja 1 u Ulici Tihovac	Asfaltirano je parkiralište površine od 479 m ² .	61.420,00
22.2		Sanacija dijela kolnika u Ulici Drage Gervaisa kod kućnih brojeva 68 i 70	Asfaltom je sanirano 250 m ² kolnika.	32.377,62
22.3		Uređenje parkirališta između stambenih zgrada u Ulicama Kvaternikova 59 i Martina Kontuša 22	Postavljeno je 153 m rubnjaka te asfaltirano 30 m ² parkirališta.	29.270,63
22.4		Tehnička priprema za uređenje trga ispred crkve Sv. Tereze	Izvedena je tehnička priprema za uređenje trga. U 2012. godini izrađen je idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola za što je utrošeno 22.380,00 kn. Za preostalu tehničku dokumentaciju (izrada glavnog projekta) u 2016. godini utrošeno je 21.875,00 kn a u 2017. godini ishođena je građevinska dozvola što je daljnjih 2.500,00 kn odnosno sveukupno za tehničku pripremu za uređenje trga je utrošeno 46.755,00 kn.	2.500,00
22.5		Dodatni prioritet: Sanacija dijela kolnika u Ulici Franje Matkovića kod kućnog broja 21	Asfaltom je sanirano 119 m ² kolnika.	30.929,13
22.6		Dodatni prioritet: Postava zaštitne ograde u Ulici Jože Grabovška kod kućnog broja 2	Postavljeno je 34 m zaštitne ograde.	10.000,00
22.7		Dodatni prioritet: Sanacija zida u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 45 te rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Braće Pavlinić kod kućnog broja 26	Saniran je zid u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 45 te postavljeno 10 m rubnjaka, asfaltirano 43 m ² kolnika i 13 m ² nogostupa u svrhu rješavanja odvodnje oborinskih voda u Ulici Braće Pavlinić kod kućnog broja 26.	25.998,13
22.8		Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa na lokaciji Naselje Vulkan, na sjevernom ulazu između kućnih brojeva 2 i 7	Sanirano je 56 m ² nogostupa.	10.531,00
22.9		Dodatni prioritet: Sanacija odvodnje oborinske vode u Ulici Brdo kod kućnog broja 5	Izvedena je sanacija odvodnje na navedenoj lokaciji.	10.687,50
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		17.968,94
22.10		Podizanje zida u Ulici Drage Gervaisa sjeverno od kućnog broja 52	Izveden je betonski zid u duljini od 19 m.	6.836,25
22.11		Postava parkovnih rubnjaka i nasipavanje zemlje u Ulici Eugena Kvaternika južno od kućnog broja 34	Postavljeni su rubnjaci, zatravljena površina od 25 m ² , orezano postojeće i zasađeno novo zelenilo.	11.132,69
23	MO POTOK			22.150,00
	A.	RIJEKA PROMET		22.150,00
23.1		Sanacija nogostupa u Ulici Nikole Cara kod kućnog broja 6	Izvedena je sanacija nogostupa u Ulici Nikole Cara kod kućnog broja 6. Za navedeni zahvat ukupno je utrošeno 23.400,00 kn od čega 1.250,00 kn se odnosi na projekt privremene regulacije prometa koji je izrađen krajem 2016. godine i teretio je rashode komunalnih prioriteta u 2016. godini. Asfaltirano je 49 m ² nogostupa.	22.150,00

24	MO SRDOČI			710.058,28
	A.	RIJEKA PROMET		695.068,28
24.1		Sanacija kolnika Ulice Josipa Mohorića od spoja sa Ulicom Slavka Hrvatina kod kućnog broja 20 do spoja sa Ulicom Marije Grbac kod kućnog broja 56	Do 31. prosinca 2016. godine izrađen je projekt privremene regulacije prometa a sanacija kolnika je prenjeta na početak 2017. godine. Ukupni troškovi za navedeni zahvat iznose 102.528,13 kn od čega 4.375,00 kn odnosi se na troškove izrade projekta privremene regulacije prometa koji su teretili rashode komunalnih prioriteta u 2016. godini. Asfaltirano je 795 m kolnika.	98.153,13
24.2		Dodatni prioritet: Mjestimična sanacija oštećenja nogostupa u Ulici A. B. Šimića	Izrađen je projekt privremene prereregulacije prometa a izvođenje radova prenjeto je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	1.875,00
24.3		Izrada elaborata analize prometno tehničkih uvjeta za izgradnju rotora na križanju Ulice Mate Lovraka i ceste D 233	Izrađen je elaborat analize prometno tehničkih uvjeta za izgradnju rotora na navedenoj lokaciji.	5.000,00
24.4		Sanacija dijela kolnika u Ulici Kurirski put od kućnog broja 10 prema kućnom broju 24, uključivo rješavanje odvodnje oborinskih voda i postava prometne signalizacije	Radovi su u cijelosti izvedeni do 31. prosinca 2016. godine ali je račun na iznos od 106.147,50 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2016. godinu i tereti prijelazne radove u 2017. godini. Za navedeni zahvat ukupno je utrošeno 321.401,50 kn od kog iznosa 215.254,00 kn je teretilo rashode komunalnih prioriteta u 2016. godini.	106.147,50
24.5		Dodatni prioritet: Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Markovići kod kućnog broja 25, sanacija dijela kolnika u Ulici Murini od kućnog broja 13 prema kućnom broju 18 te dijela Ulice A. Modrušana počevši od Osnovne škole "Srdoči"	Krajem 2016. godine izveden je veći dio radova za što je utrošeno 113.723,81 kn a dio u vrijednosti od 28.762,50 kn je realiziran kroz prijelazne radove u 2017. godini. Sveukupno za navedeni zahvat je utrošeno 142.486,31 kn.	28.762,50
24.6		Dodatni prioritet: Sanacija nogostupa i postava prometnog ogledala u Ulici Bartola Kašića od raskrižja s Ulicom Miroslava Krleže prema kućnom broju 5	Krajem 2016. godine započela je sanacija nogostupa za što je utrošeno 1.875,00 kn. Zahvat je realiziran kroz prijelazne radove i utrošeno je 46.125,00 kn što je ukupno 48.000,00 kn utrošenih za navedeni zahvat.	46.125,00
24.7		Dodatni prioritet: Ličenje ograda na području mjesnog odbora	Oličene su ograde u Ulici Mate Lovraka u dužini od 94 m. Račun od 6.462,50 kn zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja i tereti prijelazne radove u 2018. godini.	-
24.8		Sanacija dijela kolnika u Ulici Tina Ujevića od kućnog broja 11 do kućnog broja 15, od kućnog broja 6 do kućnog broja 16 te kod kućnih brojeva 31, 35 i 45	Asfaltiran je kolnik na navedenim lokacijama. Za navedeni zahvat ukupno je utrošeno 248.728,93 kn od kog iznosa za radove izvedene u 2016. godini u iznosu od 112.875,75 kn je teretilo rashode prijelaznih radova u 2016. godini.	135.853,18
24.9		Sanacija kolnika Ulice Tina Ujevića od kućnog broja 1 nadalje	Asfaltom je sanirano 420 m2 kolnika.	61.418,75
24.10		Sanacija kolnika Ulice Josipa Mohorića od kućnog broja 80 do spoja s Ulicom Marije Grbac	Asfaltom je sanirano 850 m2 kolnika.	117.546,25
24.11		Dodatni prioritet: Sanacija asfalta u Ulici Bartola Kašića od raskrižja s Ulicom Miroslava Krleže prema raskrižju s Ulicom Gustava Krkleca	Asfaltom je sanirano 404 m2 kolnika.	94.186,97
	B.	K.D. ČISTOČA I OSTALE PRAVNE OSOBE		14.990,00
24.12		Postava ljuljačke na dječjem igralištu u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od kućnog broja 24.	Postavljena je dvostruka ljuljačka.	7.500,00
24.13		Postava antistres podloge ispod sprave za igru djece	Postavljeno je 14 m2 antistres podloge ispod postavljene ljuljačke.	7.490,00

25	MO SVETI KUZAM			17.083,75
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		17.083,75
25.1		Zamjena dotrajale i oštećene ograde na sjevernoj strani rukometnog i košarkaškog igrališta na Sv. Kuzmu	Zamijenjeno je 64 m2 ograde te zasađeno zelenilo.	17.083,75
26	MO SVETI NIKOLA			198.850,20
	A.	RIJEKA PROMET		46.726,25
26.1		Izvedba autobusnog ugibališta u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 12	U 2015. godini izrađen je glavni projekt i zatražena građevinska dozvola. Za navedeno je utrošeno 23.125,00 kn. U 2017. godini izrađen je izvedbeni projekt za što je utrošeno 10.625,00 kn što je ukupno 33.750,00 kn koja su se utrošila za tehničku pripremu za izvedbu autobusnog ugibališta. Ishođena je građevna dozvola. Radovima će se pristupiti u 2018. godini i teretit će se prijelazne radove u 2018. godini.	10.625,00
26.2		Dodatni prioritet: Uređenje prostora za spremnike za kućni otpad u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 11 i postava rukohvata na stubištu istočno od kućnog broja 21 u Medovićevoj ulici.	Izvedeno je uređenje prostora za spremnike za kućni otpad u Ulici Giuseppe Carabino kod kućnog broja 11 i postava rukohvata na stubištu istočno od kućnog broja 21 u Medovićevoj ulici.	36.101,25
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		152.123,95
26.3		Tehnička priprema za izgradnju igrališta za igru s loptom na mjestu donjeg parka u Kršinićevoj ulici južno od kućnog broja 28	Izrađen je glavni projekt za izgradnju igrališta na navedenoj lokaciji.	19.375,00
26.4		Uređenje dječjeg igrališta istočno od Osnovne škole "San Nicolo"	Do 31. prosinca 2016. godine izvedeni su pripremni radovi za izvođenje građevinskih i ostalih radova koji su prenijeti na početak 2017. godine. Za navedeni zahvat ukupno je utrošeno 53.607,00 kn od kog iznosa 5.500,00 kn koji se odnose na pripreme radove je teretilo rashode komunalnih prioriteta u 2016. godini. Uređeno je novo dječje igralište površine od 150 m2.	48.107,00
26.5		Opremanje dječjeg igrališta istočno od Osnovne škole "San Nicolo"	Postavljena je oprema za igru djece koju čine ljuljačka, kućica i njihalica.	27.337,50
26.6		Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Giuseppe Carabina kod kućnog broja 12	Uređeno je dječje igralište površine od 365 m2. Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi.	47.226,32
26.7		Sadnja stabala na parkiralištu u Ulici Mirka Čurbega kod kućnog broja 6	Zasađeno je pet stabala i 15 ukrasnih grmova.	10.078,13
27	MO SVILNO			83.437,98
	A.	RIJEKA PROMET		83.437,98
27.1		Uređenje površine u Ulici Tutново kod kućnog broja 82	Postavljeno je 53 m2 kulir ploča.	26.343,28
27.2		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Tutново sjeverno od kućnog broja 14 B	Izvedena je sanacija odvodnje oborinskih voda na navedenoj lokaciji.	16.490,00
27.3		Sanacija kolnika u Ulici Svilno između kućnog broja 53 i kućnog broja 55	Asfaltom je sanirano 35 m2 kolnika.	35.566,07
27.4		Dodatni prioritet: Uređenje prostora za smještaj spremnika za kućni otpad u Ulici Svilno kod kućnog broja 90	Uređena je betonska podloga za smještaj spremnika za kućni otpad.	5.038,63

28	MO ŠKOLJIĆ-STARI GRAD			97.695,23
	A.	RIJEKA PROMET		97.695,23
28.1		Postava zaštitne ograde iza trafostanice u Vodovodnoj ulici nasuprot kućnog broja 23	Radovi su izvedeni do 31. prosinca 2016. godine ali je račun u visini od 3.750,00 kn zaprimljen nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2016. godinu i tereti prijelazne radove u 2017. godini.	3.750,00
28.2		Sanacija nogostupa u Ulici Žrtava fašizma od križanja s Ulicom Ivana Grohovca do prilaza Osnovnoj školi "Nikola Tesla"	Asfaltom je sanirano 276 m2 nogostupa.	46.911,48
28.3		Dodatni prioritet: Sanacija zida u Ulici Školjić nasuprot Narodnog učilišta	Saniran je kameni zid na navedenoj lokaciji.	6.150,00
28.4		Dodatni prioritet; Sanacija odvodnje oborinske vode u Ulici Školjić kod kućnog broja 6	Izvedena je sanacija odvodnje oborinske vode na navedenoj lokaciji.	40.883,75
29	MO ŠKURINJE			285.989,62
	A.	RIJEKA PROMET		89.855,62
29.1		Realizacija preregulacije prometa u Ulici Milana Rustanbega u jednosmjernu	Radovi su izvedeni krajem 2016. godine ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2016. godinu i tereti prijelazne radove u 2017. godini. Izvedena je demontaža četrnaest postojećih te postava deset novih prometnih znakova. Uređena je horizontalna signalizacija te označena nova parkirna mjesta.	89.855,62
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		196.134,00
29.2		Uređenje zelene površine kod šetnice u Ulici Save Jugo Bujkove jugoistočno od kućnog broja 44	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Uređen je plato, betonski parapetni zid te je površina nasuta plodnom zemljom.	99.764,20
29.3		Opremanje zelene površine kod šetnice u Ulici Save Jugo Bujkove jugoistočno od kućnog broja 44	Postavljen je stol za stolni tenis, fitnes sprava, dvije klupe bez i jedna s naslonom.	41.125,00
29.4		Uređenje okoliša spomenika palim borcima na starom okretištu linije 5a na Škurinjskoj cesti južno od kućnog broja 54	Sanirano je kameno opločenje i rubnjaci, uređen plato te jarbol za zastave. U 2016. godini izvedeni su hortikulturni radovi za koje je utrošeno 3.075,00 kn što sa troškovima prijelaznih radova u 2017. godini čini ukupno 13.791,88 kn utrošenih za navedeni zahvat.	10.716,88
29.5		Uređenje partera malog dječjeg igrališta i odmorišta u Budicinovoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 1	Izvedeni su građevinski radovi uređenja partera dječjeg igrališta i odmorišta na navedenoj lokaciji.	14.136,44
29.6		Opremanje malog dječjeg igrališta i odmorišta u Budicinovoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 1	Postavljen je vrtuljak i njihalica.	19.250,00
29.7		Uređenje okoliša u Negrijevoj ulici oko kućnih brojeva 2, 4 i 6	U 2017. godini izveden je dio od ugovorenih radova za što je utrošeno 9.362,73 kn a dio je prenet na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018 godini.	9.362,73
29.8		Postava garniture za sjedenje u Negrijevoj ulici zapadno od kućnog broja 6	Planirana sredstva za navedeni zahvat su utrošena za radove na uređenju okoliša u Negrijevoj ulici.	-
29.9		Uređenje okoliša u Ulici Milana Rustanbega između kućnih brojeva 25 i 27	Orezano je zelenilo oko zgrade i uklonjene suhe i nagnute grane. Građevinski radovi izvedeni su kroz redovno održavanje zelenih površina i ne terete sredstva Mjesnog odbora.	1.778,75

30	MO ŠKURINJSKA DRAGA			124.807,15
	A.	RIJEKA PROMET		66.774,66
30.1		Sanacija kolnika u Ulici Rastočine	Izvedena je sanacija kolnika u Ulici Rastočine. Ukupni troškovi sanacije iznose 52.339,21 kn od kog iznosa 1.250,00 kn odnosi se na projekt privremene regulacije prometa koji je teretio rashode komunalnih prioriteta u 2016. godini. Asfaltom je sanirano 210 m2 kolnika.	51.089,21
30.2		Dodatni prioritet: Nastavak sanacije kolnika u Ulici Rastočine	Asfaltom je sanirano 65 m2 kolnika.	15.685,45
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		58.032,49
30.3		Nastavak uređenja zelene površine u Porečkoj ulici istočno od kućnih brojeva 34 do 94	Do 31. prosinca 2016. godine izveden je dio od planiranih radova a dio je prenijet na početak 2017. godine. Izvedeni su hortikulturni radovi (zatravljeno 80m2 površine i zasađeno stablo). Uređena je betonska staza, sanirani potporni zidovi, uklonjena je stara te postavljena nova ograda na potpornom zidu. Ukupni troškovi za navedeni zahvat iznose 68.746,37 kn od kog iznosa 13.618,13 kn je teretilo rashode komunalnih prioriteta u 2016. godini.	55.128,24
30.4		Nastavak uređenja zelene površine u Jelićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 1 u igrališta za djecu i odrasle	Radovima se nije pristupilo radi postupka oko dobivanja lokacijske dozvole koji je u tijeku.	-
30.5		Nastavak opremanja zelene površine u Jelićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 1 u igrališta za djecu i odrasle	Opremanje će se izvesti nakon što se izvedu radovi uređenja zelene površine.	-
30.6		Ograđivanje i uređenje zelene površine u Ulici Rastočine zapadno od kućnog broja 6	Izvedeno je ograđivanje zelene površine jednorodnom ogradom.	2.904,25
31	MO TURNIĆ			106.211,06
	A.	RIJEKA PROMET		102.411,06
31.1		Sanacija kolnika u Ulici Antuna Barca kod kućnih brojeva 3a, 3b, 3c i 3d	Do 31. prosinca 2016. godine izveden je dio od ugovorenih radova a dio je prenijet na početak 2017. godine. Ukupni troškovi za navedeni zahvat iznose 66.469,00 kn od kog iznosa 47.995,00 kn je teretilo rashode komunalnih prioriteta u 2016. godini. Asfaltom je sanirano 443 m2 kolnika.	18.474,00
31.2		Sanacija kolnika u Ulici Antuna Barca kod kućnih brojeva 3a, 3b, 3c i 3d -II. Faza	Do 31. prosinca 2016. godine izrađen je projekt privremene prereregulacije prometa za vrijeme izvođenja sanacije kolnika u Ulici Antuna Barca kod kućnih brojeva 3a, 3b, 3c i 3d -II. Faza. Ukupni troškovi za navedeni zahvat iznose 85.187,06 kn od kog iznosa troškovi izrade projekta u iznosu od 1.250,00 kn je teretilo rashode komunalnih prioriteta u 2016. godini. Asfaltom je sanirano 440 m2 kolnika.	83.937,06
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		3.800,00
31.3		Ličenje zaštitne ograde na zelenoj površini u Zvonimirovoj ulici jugozapadno od kućnog broja 34	Za preostala sredstva nakon postave zaštitne ograde koja je izvedena u 2016. godini i za koju je utrošeno 2.800,00 kn (14 m) oličeno je 38 m postojeće zaštitne dvoredne ograde.	3.800,00

32	MO VOJAK			23.496,02
	A.	RIJEKA PROMET		3.750,00
32.1		Ličenje ograde u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnih brojeva 92 ABC	Radovi su izvedeni krajem 2016. godine ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2016. godinu i tereti prijelazne radove u 2017. godini.	3.750,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		19.746,02
32.2		Uređenje zelene površine u Ulici Drage Šćitara istočno od kućnog broja 5	Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Postavljeno je 41 m parkovnog rubnjaka, saniran oštećeni potporni zid, uklonjene suhe grane te zasađeno zimzeleno grmlje.	19.746,02
33	MO ZAMET			354.562,63
	A.	RIJEKA PROMET		88.281,25
33.1		Dodatni prioritet: Sanacija dijela Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca od kućnog broja 1 do kućnog broja 15	Asfaltom je sanirano 114 m2 ulice.	17.850,00
33.2		Dodatni prioritet: Nastavak radova na proširenju prilaza u Ulici Ante Pilepića sjeverozapadno od kućnog broja 6	Asfaltirano je 40 m2 prilaza.	7.950,00
33.3		Izrada projekta te realizacija postave LED katadioptera u kolnik u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 16	U 2016. godini izrađen je glavni projekt i projekt privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Postavljeno je šest led katadioptera u kolnik te stupni razdjelnik i elektro samostojeći ormarić. Ukupni troškovi navedenog zahvata iznose 85.691,25 kn. Iznos od 83.191,25 kn teretio je rashode u 2016. godini.	2.500,00
33.4		Dodatni prioritet: Sanacija asfalta u Ulici braće Monjac od kućnog broja 1 do kućnog broja 11 te proširenje dijela prilaza u Ulici Ante Pilepića sjeverozapadno od kućnog broja 6	Asfaltom je sanirano 220 m2 Ulice braće Monjac te 25 m2 prilaza kućnom broju 6 u Ulici Ante Pilepića.	59.981,25
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		264.065,48
33.5		Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Mirka Jengića sjeverno od kućnog broja 5 i parkirališta	Do 31. prosinca 2016. godine izvedeni su pripremni hortikulturni radovi u vrijednosti od 9.875,00 kn. Uklonjena su suha i nagnuta stabla te je površina očišćena od kupiništa, korova i raznog komunalnog otpada. Građevinski radovi izvedeni su u 2017. godini i terete prijelazne radove u 2017. godini. Ukupni troškovi iznose 102.778,54 kn od kog iznosa 92.903,54 kn je teretilo prijelazne radove u 2017. godini. Uređeno je igralište površine od 265 m2.	92.903,54
33.6		Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Mirka Jengića sjeverno od kućnog broja 5 i parkirališta	Postavljena je kombinirana sprava za igru djece.	57.500,00
33.7		Postava sprave za malu djecu na dječje igralište u Ulici Braće Cetine istočno od kućnog broja 4	Postavljena je ljuljačka i kombinirana sprava za igru djece.	41.250,00
33.8		Uređenje podloge uz postavu novih sprava na dječje igralište u Ulici Braće Cetine istočno od kućnog broja 4	Do 31. prosinca 2016. godine izvedeni su hortikulturni radovi u vrijednosti od 6.101,25 kn. Uređenje podloge za koje je utrošeno 32.008,69 kn izvedeno je početkom 2017. godine i tereti prijelazne radove u 2017. godini. Ukupno za navedeni zahvat je utrošeno 38.109,94 kn.	32.008,69
33.9		Postava dvije klupe na dječje igralište u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 18	U dogovoru s mjesnim odborom postavljena je jedna klupa s naslonom.	4.125,00

33.10		Nastavak sanacije potpornog zida i zelene površine u Ulici Marijana Stepčića južno i sjeverno od kućnog broja 4	Odustalo se od navedenog zahvata jer je ocjenjeno da nema potrebe za građevinskim radovima.	-
33.11		Sanacija postojećeg dječjeg igrališta u Ulici braće Bačić južno od kućnih brojeva 2 do 6	Do 31. prosinca 2016. godine izvedeni su hortikulturni radovi u vrijednosti od 15.177,50 kn. Početkom 2017. godine uređena je podloga dječjeg igrališta i antstres podloga ispod sprava za igru djece čiji troškovi terete prijelazne radove u 2017. godini. Ukupni troškovi za navedeni zahvat iznose 28.088,13 kn.	12.910,63
33.12		Zamjena tobogana novim na dječjem igralištu u Ulici braće Bačić južno od kućnih brojeva 2 do 6	Izvedena je zamjena postojećeg tobogana novim.	10.000,00
33.13		Uređenje površine u Ulici braće Bačić sjeverno od kućnog broja 30	Na navedenoj lokaciji uklonjeni su parkovni rubnjaci, izvedena betonska pasica i orezano zelenilo.	3.405,12
33.14		Postava dvije klupe u Ulici braće Mohorić kod kućnih brojeva 2 i 4	Postavljene su dvije klupe s naslonom .	8.250,00
33.15		Nastavak sanacije potpornog zida i zelene površine u Ulici Marijana Stepčića južno i sjeverno od kućnog broja 4	Na zelenoj površini posađena su dva stabla.	1.712,50
	C.	ENERGO D.O.O.		2.215,90
33.16		Dodatni prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnog broja 27	Iz neutrošene razlike sredstava u dogovoru s Mjesnim odborom postavljeno je jedno rasvjetno tijelo na navedenoj lokaciji.	2.215,90
	UKUPNO:	T.D. RIJEKA PROMET		4.331.728,77
	UKUPNO:	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		1.766.079,60
	UKUPNO:	ENERGO D.O.O.		84.913,02
		SVEUKUPNO:		6.182.721,39

U tablici 1. dan je pregled realizacije radova koji su se prenijeli iz 2016. u 2017. godinu. Realizacija je prikazana pojedinačno po zahvatima i po nositeljima poslova odnosno komunalnim i trgovačkim društvima kojima je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu povjereno obavljanje navedenih poslova.

Slijedi prikaz realizacije komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2017. godinu.

III. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2017. GODINU.

U tablici 2. daje se pregled realizacije zahvata utvrđenih Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2017. godini do zaključno s 31. prosinca 2017. godine. Realizacija je kao i kod prijelaznih radova, iskazana po vrsti komunalnih poslova odnosno subjektima kojima je povjereno obavljanje navedenih poslova i to kako slijedi:

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
1	MO BANDEROVO		97.000,00		75.000,00
	A.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	97.000,00		75.000,00
1.1		Nastavak radova na uređenju parka za istrčavanje pasa u Ulici Mire Radune Ban sjeverno od kućnog broja 5	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
1.2		Nastavak opremanja parka za istrčavanja pasa u Ulici Mire Radune Ban sjeverno od kućnog broja 5	20.000,00	Postavljene su sprave za pse ukupne vrijednosti od 15.625,00 kn. S obzirom da račun nije zaprimljen do završnog knjiženja teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
1.3		Postava klupa s naslonom i koša za otpatke na zelenoj površini u Ulici Mire Radune Ban sjeveroistočno od kućnog broja 12	10.000,00	Planirana sredstva za navedeni zahvat preusmjerena su na dodatno opremanje dječjeg igrališta u Velebitskoj ulici zapadno od kućnog broja 12 za koje je trebalo više sredstava nego što je planirano.	-
1.4		Uređenje platoa uz postavu klupa s naslonom na zelenoj površini u Ulici Mire Radune Ban sjeveroistočno od kućnog broja 12	5.000,00	Planirana sredstva za navedeni zahvat preusmjerena su na dodatno opremanje dječjeg igrališta u Velebitskoj ulici zapadno od kućnog broja 12 za koje je trebalo više sredstava nego što je planirano.	-
1.5		Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Velebitskoj ulici zapadno od kućnog broja 12	25.000,00	Izvedena je dobava i postava kombinirane sprave za igru djece (ljudjačka, penjalica, tobogan i dvije kućice).	75.000,00
1.6		Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Velebitskoj ulici zapadno od kućnog broja 12	22.000,00	Planirana sredstva za navedeni zahvat preusmjerena su na dodatno opremanje dječjeg igrališta u Velebitskoj ulici zapadno od kućnog broja 12 za koje je trebalo više sredstava nego što je planirano.	-
2	MO BELVEDER		144.000,00		69.563,49
	A.	RIJEKA PROMET	40.000,00		12.210,99
2.1		Sanacija stubišta koja vode prema stambenoj zgradi u Ulici Franca Prešerna kućni broj 50	10.000,00	Izvedena je sanacija stubišta na navedenoj lokaciji. Okončana situacija za izvedene radove nije zaprimljena do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu pa će dio rashoda teretiti prijelazne radove u 2018. godini.	2.005,91

2.2		Sanacija stubišta u Ulici Uspon Irene Tomee	15.000,00	Izvedena je sanacija stubišta na navedenoj lokaciji. Okončana situacija za izvedene radove nije zaprimljena do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu pa će dio rashoda teretiti prijelazne radove u 2018. godini.	10.205,08
2.3		Sanacija dijela nogostupa u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 32B	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	95.000,00		57.352,50
2.4		Uređenje zelene površine između Ulice Franca Prešerna kućnog broja 43 i Stuba Marka Remsa kućnog broja 38	8.000,00	Orezano je zelenilo, postavljeno 18 m niske parkovne ograde te oličeno 28 m postojeće ograde.	5.161,25
2.5		Tehnička priprema za uređenje površine u Ulici Franca Prešerna istočno od kućnog broja 1	20.000,00	Izrađeno je idejno rješenje i glavni projekt.	17.500,00
2.6		Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine ispod dječjeg igrališta u Ulici Franca Prešerna istočno od kućnog broja 37	32.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
2.7		Nadopuna dječjeg igrališta u Ulici Franca Prešerna južno od kućnog broja 48 jednom ljuljačkom i zamjena postojećeg tobogana novim	15.000,00	Postavljena je ljuljačka i tobogan.	23.625,00
2.8		Zamjena postojećih golova na igralištu "Kava" u Ulici Franca Prešerna južno od kućnog broja 48	10.000,00	Radi visine troškova zamjene golova na igralištu, od predmetnog zahvata se odustalo te će se na zahtjev Mjesnog odbora izvršiti nabava i postava sprava za igru djece na dječjem igralištu u Ulici Franca Prešerna južno od kućnog broja 48. Troškovi nabave teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
2.9		Raščišćavanje samonikle vegetacije rubno uz Stube Marka Remsa između kućnih brojeva 16 i 18	10.000,00	Uklonjena je samonikla vegetacija te orezano zelenilo.	11.066,25
	C.	ENERGO D.O.O.	9.000,00		-
2.10		Proširenje javne rasvjete u Ulici Silvija Bačića kod kućnog broja 19	9.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-

3	MO BRAJDA – DOLAC		213.000,00		43.574,32
	A.	RIJEKA PROMET	169.000,00		25.943,90
3.1		Uređenje stubišta koje povezuje Ulicu Ivana Filipovića i Ulicu 1. maja	20.000,00	Izvedena je sanacija stubišta na navedenoj lokaciji. Okončana situacija za izvedene radove nije zaprimljena do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu pa će dio rashoda teretiti prijelazne radove u 2018. godini.	8.761,51
3.2		Sanacija podesta stubišta u Ulici Blaža Polića kod kućnog broja 12	20.000,00	Izvedeni su radovi na sanaciji podesta stubišta na navedenoj lokaciji. Okončana situacija za izvedene radove nije zaprimljena do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu pa će dio rashoda teretiti prijelazne radove u 2018. godini.	17.182,39
3.3		Sanacija nogostupa u Ulici Fiorella la Guardie od kućnog broja 6 do kućnog broja 14	34.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
3.4		Sanacija nogostupa u Ulici Ivana Filipovića od kućnog broja 13 do kućnog broja 15	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
3.5		Sanacija kolnika u Ulici Blaža Polića između kućnih brojeva 2 i 6	75.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	33.000,00		17.630,42
3.6		Izrada projekta uređenja postojećeg parka Eugena Čulinovića u Ulici Pomerio kod kućnog broja 26	15.000,00	Izrađeno je idejno rješenje za koje račun je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini. U tijeku je izrada glavnog projekta.	-
3.7		Uređenje podloge na dječjem igralištu u Ulici Fiorella la Guardie kod kućnog broja 5	3.000,00	Uređena je podloga igrališta.	2.755,42
3.8		Zamjena tobogana i postava klupe na dječjem igralištu u Ulici Fiorella la Guardie kod kućnog broja 5	15.000,00	Izvedena je dobava i postava tobogana.	14.875,00

	C.	ENERGO D.O.O.	11.000,00		-
3.9		Proširenje javne rasvjete između Ulice Erazma Barčića kod kućnog broja 3 i Ciottine ulice kod kućnog broja 6	11.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
4	MO BRAŠČINE - PULAC		588.000,00		129.987,16
	A.	RIJEKA PROMET	376.000,00		127.591,31
4.1		Sanacija zida u Ulici Drenovski put od kućnog broja 12 prema kućnom broju 64	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
4.2		Uređenje zida u Ulici Kapitanovo kućni broj 1 prema Ulici Kozala kućni broj 34B	70.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
4.3		Postava rukohvata u Ulici Kapitanovo od kućnog broja 1 prema kućnom broju 34B u Ulici Kozala	8.000,00	Postavljeno je 39 m rukohvata.	5.850,00
4.4		Uređenje ugibališta u Ulici Pulac od Streljane na Pulcu do kućnog broja 51	30.000,00	Asfaltirano je 58 m2 ugibališta.	13.654,88
4.5		Nastavak uređenja zida u Ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 18	10.000,00	Izvedena je sanacija zida na navedenoj lokaciji.	9.109,63
4.6		Uređenje podloge za smještaj spremnika za komunalni otpad u Ulici Brašćine nasuprot kućnog broja 2	5.000,00	Uređena je podloga za smještaj spremnika za komunalni otpad na navedenoj lokaciji.	6.447,50
4.7		Sanacija zida u Ulici Kozala nasuprot kućnog broja 26	8.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
4.8		Uređenje podloge za smještaj spremnika za komunalni otpad u Ulici Pulac kod kućnog broja 45A	5.000,00	Naknadnom provjerom vlasništva utvrđeno je da se radi o površini koja je u privatnom vlasništvu te će se podloga urediti na drugoj lokaciji.	-
4.9		Postava zaštitne ograde na području Pulac - Katarina prema Rječini	10.000,00	Postavljeno je 10 m dvoredne ograde.	3.031,25

4.10		Uređenje i asfaltiranje spojne Ulice Pulac od kućnog broja 45 do kućnog broja 74	30.000,00	Uređeno je 1050 m2 spojne ulice.	22.000,00
4.11		Uređenje podloge za smještaj spremnika za komunalni otpad u Ulici Pulac kod kućnog broja 50/1	5.000,00	Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
4.12		Uređenje ugibališta u Ulici Pulac od kućnog broja 30 do kućnog broja 30/1	35.000,00	Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
4.13		Sanacija prilaznog puta u Ulici Pulac od kućnog broja 45A do bočališta Gornji Pulac	25.000,00	Asfaltom je sanirano 100 m2 prilaznog puta.	26.437,50
4.14		Sanacija potpornog zida u Ulici Pulac kod kućnog broja 18A	35.000,00	Izvedena je sanacija zida na navedenoj lokaciji.	31.404,30
4.15		Poboljšanje odvodnje oborinske vode u Ulici Pulac kod kućnog broja 35 A	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
4.16		Sanacija nogostupa u Ulici Kozala kod kućnog broja 26	10.000,00	Asfaltom je sanirano 30 m2 nogostupa.	5.556,25
4.17		Postava ograde u Ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 12 prema kućnom broju 14	5.000,00	Postavljeno je 16 m dvoredne ograde.	4.100,00
4.18		Poboljšanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Lukovići kod kućnog broja 23	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	179.000,00		-
4.19		Postava kutija sa vrećicama za pseći izmet u Ulici Kozala kod kućnog broja 71	2.000,00	Izvedena je nabava kutije s vrećicama ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
4.20		Raščišćavanje javne površine uz Ulicu Zeleni put od spoja s Ulicom Kozala do kućnog broja 7	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode u 2018. godini.	-

4.21		Postava klupa za odmor i koševa za otpad na uređenim zelenim površinama u Ulici Zeleni put	9.000,00	Izvedena je nabava i postava dviju klupa s naslonom i jedne parkovne košarice. Račun za nabavu navedene opreme nije zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i tereti prijelazne radove u 2018. godini.	-
4.22		Postava tabli za zabranu odlaganja otpada duž zelene površine na području naselja Pulac	6.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
4.23		Uređenje površine sa fitnes spravama na Pulcu u blizini kućnog broja 45/3	71.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
4.24		Opremanje površine sa fitnes spravama na Pulcu u blizini kućnog broja 45/3	71.000,00	Izvedena je nabava fitnes sprave, dvije klupe s naslonom i veslarica ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
	C.	ENERGO D.O.O.	33.000,00		2.395,85
4.25		Izrada tehničke dokumentacije za proširenje javne rasvjete od okretišta linije broj 4 do Ulice Drenovski put kod kućnog broja 28	30.000,00	Izrađen je idejni projekt kojim je predviđena izgradnja javne rasvjete sa zračnom napojnom mrežom. Prema mišljenju Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, postava javne rasvjete sa zračnom napojnom mrežom po GUP-u nije moguća. Budući na tom dijelu ceste nema nogostupa potrebno je izvesti podzemnu napojnu mrežu u trupu ceste što bi višestruko povećalo potrebna sredstva za navedeni zahvat. S obzirom na navedeno odustalo se od izrade daljnje tehničke dokumentacije dok se ne ostvare potrebni uvjeti u vidu izgradnje nogostupa kako bi se podzemna napojna mreža položila u isti.	-
4.26		Proširenje javne rasvjete u Ulici Internacionalnih brigada kod kućnog broja 1	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.395,85
5	MO BULEVARD		103.000,00		11.362,94
	A.	RIJEKA PROMET	53.000,00		-
5.1		Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od kućnog broja 19 do kućnog broja 11	53.000,00	Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-

	B.	ENERGO D.O.O.	50.000,00		11.362,94
5.2		Proširenje javne rasvjete u prolazu između Švalbine ulice kod kućnog broja 5 i Gajeve ulice kod kućnog broja 5	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
5.3		Proširenje javne rasvjete na pješačkoj stazi – stubištu od Ulice Šetalište Ivana Gorana Kovačića prema kućnom broju 11 u Ulici Vidikovac	12.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	11.362,94
5.4		Proširenje javne rasvjete u Švalbinoj ulici kod kućnog broja 6	28.000,00	Navedeni zahvat nije realiziran iz razloga što se prilikom iskolčenja trase kablenskog kanala i temelja stupova te uvidom u dobivene urise postojećih instalacija odustalo od prvotnog tehničkog rješenja radi potrebnih sigurnosnih udaljenosti od ostalih instalacija. S obzirom na navedeno, izrađen je novi troškovnik te izmijenjeno tehničko rješenje po kojem će se radovi izvesti početkom 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
6	MO CENTAR – SUŠAK		111.000,00		28.353,75
	A.	RIJEKA PROMET	15.000,00		-
6.1		Sanacija zapadnog dijela nogostupa u Ulici Podhumskih žrtava uz kućne brojeve 7 i 7a	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	70.000,00		28.353,75
6.2		Uklanjanje nagnutih stabala, suhих i slomljenih grana sjeveroistočno od kućnog broja 11 u Ulici Franje Račkog	30.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom uklonjena su suha i nagnuta stabla na slijedećim lokacijama: U Ulici Franje Račkog sjeveroistočno od kućnog broja 11 (8.500,00 kn), na Brajdici kod kućnog broja 4 (14.450,00 kn) i uz stubište do kućnog broja 18 u Strossmayerovoj ulici (5.403,75 kn).	28.353,75
6.3		Ličenje i mjestimični popravak zaštitne ograde u Ulici Franje Račkog od kućnog broja 11 do kućnog broja 13, te uklanjanje nadstrešnice nasuprot kućnog broja 74	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-

	C.	ENERGO D.O.O.	26.000,00		-
6.4		Proširenje javne rasvjete u pothodniku na Piramidi	26.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. Na navedenoj lokaciji postaviti će se nova LED rasvjetna tijela.	-
7	MO DRAGA		324.000,00		112.266,43
	A.	RIJEKA PROMET	324.000,00		112.266,43
7.1		Sanacija dijela kolnika u Ulici Brig kod kućnog broja 7 do kućnog broja 8 A	60.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
7.2		Sanacija dijela kolnika u Ulici Brig od kućnog broja 79 C do kućnog broja 81 C	135.000,00	Asfaltom je sanirano 779 m2 kolnika.	112.266,43
7.3		Sanacija kolnika u ulici Pod Ohrušvom od kućnog broja 9 do kućnog broja 9A	89.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
7.4		Izrada potpornog zida iznad ceste u Ulici Brig između kućnog broja 81 B i kućnog broja 81 C	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
8	MO DRENOVA		1.160.000,00		165.151,64
	A.	RIJEKA PROMET	801.000,00		67.047,69
8.1		Uređenje okretišta u Ulici Podbreg kod kućnog broja 46	60.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
8.2		Uređenje kolnika u Ulici Kablarska cesta kod kućnog broja 42/1, Zamjenski prioritet: Sanacija raskrižja Ulice Brune Francetića i Kablarske ulice	25.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
8.3		Uređenje stubišta u Ulici Stanka Frankovića kod kućnog broja 9	15.000,00	Do 31. prosinca 2017. godine izveden je dio radova a dio je prenijet na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	1.375,00

8.4		Izvedba zaštitnog zida duž nogostupa u Ulici Brca kod kućnih brojeva 14 do 16	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
8.5		Izrada studije opravdanosti kružnog raskrižja u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 124	7.000,00	Izrađena je studija opravdanosti prema kojoj izgradnja kružnog raskrižja nije opravdana.	7.000,00
8.6		Izrada glavnog projekta i izvedba kružnog raskrižja na križanju ulica Bok, Ive Lole Ribara i Kućičkog puta	486.000,00	Izrađen je geodetski elaborat, glavni projekt te projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova . Ukupni troškovi izrade tehničke dokumentacije iznose 43.750,00 kn. Izvedba kružnog raskrižja je realizirana ali račun za izvedene radove je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	43.750,00
8.7		Uređenje nogostupa od Ulice Ive Lole Ribara do benzinske pumpe na Drenovi	35.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
8.8		Uređenje nogostupa duž Ulice Drenovski put do Ulice Kozala	30.000,00	Sredstva se preusmjeravaju u zamjenski prioritet - sanacija raskrižja Ulice Brune Francetića i Kablarske ulice koji zahvat će se realizirati kroz prijelazne radove u 2018. godini.	-
8.9		Uređenje podloge za smještaj spremnika za komunalni otpad duž Ceste A, od Ulice Ive Lole Ribara do križanja s Ulicom Bok	5.000,00	Do 31. prosinca 2017. godine izveden je dio radova a dio je prenijet na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	2.398,75
8.10		Uređenje podloge za smještaj spremnika za komunalni otpad duž Ulice Stanka Frankovića	8.000,00	Do 31. prosinca 2017. godine izveden je dio radova a dio je prenijet na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	4.156,25
8.11		Izrada i realizacija projekta postavljanja usporivača prometa duž Ulice Stanka Frankovića	5.000,00	Izrađen je projekt postavljanja usporivača prometa a realizacija projekta prenijeta je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	1.500,00
8.12		Popravak zaštitnih ograda u Severinskoj ulici kod kućnih brojeva 14 i 16	5.000,00	Izvedeno je ličenje ograda na navedenoj lokaciji.	4.867,69

8.13		Pojačanje stupnja sigurnosti na pješačkim prijelazima na području Mjesnog odbora Drenova	100.000,00	Izrađen je projekt pojačanja stupnja sigurnosti u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 160. Realizacija projekta prenjeta je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. Također kroz prijelazne radove izradit će se i realizirati projekt za povećanje stupnja sigurnosti u Ulici Stanka Frankovića kod dječjeg vrtića i u Ulici Drenovski put ispod Cvetkovog trga.	2.000,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	260.000,00		45.408,75
8.14		Tehnička priprema za izgradnju dječjeg igrališta u Ulici Bok u blizini kućnog broja 35	20.000,00	Izrađen je idejni i glavni projekt.	18.750,00
8.15		Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Bok u blizini kućnog broja 35	67.000,00	U okolišu dječjeg igrališta obavljani su hortikulturni radovi. Orezana su stabla, suhe i slomljene grane te uklonjena samonikla vegetacija. Uređenje dječjeg igrališta prenjeto je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	1.158,75
8.16		Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Bok u blizini kućnog broja 35	70.000,00	Opremanje dječjeg igrališta prenjeto je na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
8.17		Postava ograde u Ulici Brca istočno od kućnog broja 18	8.000,00	Postavljena je ograda na navedenoj lokaciji.	10.500,00
8.18		Uređenje javnih površina u Ulici Ive Lole Ribara do spoja s Ulicom Bok	68.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
8.19		Hortikulturno uređenje površina u Ulici Fužinska kod kućnog broja 53	5.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
8.20		Postava stola za stolni tenis i klupe između ulica Žminjska i Frkaševo	15.000,00	Izvedena je nabava i postava stola za stolni tenis i jedna klupa.	15.000,00
8.21		Uređenje podloge za stolni tenis između ulica Žminjska i Frkaševo	5.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
8.22		Postava kutija sa vrećicama za pseći izmet na zelenim površinama kod zgrada u Ulici Braće Hlača	2.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-

	C.	ENERGO D.O.O.	99.000,00		52.695,20
8.23		Proširenje javne rasvjete u Ulici Lubanjski uspon iznad kućnog broja 13 Zamjenski prioritet: Proširenje javne rasvjete u Ulici Stanka Frankovića kod kućnog broja 9	9.000,00	Na zahtjev mjesnog odbora utvrđen je zamjenski prioritet - Proširenje javne rasvjete u Ulici Stanka Frankovića kod kućnog broja 9. Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
8.24		Proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Hlača kod kućnog broja 7	17.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	15.342,62
8.25		Proširenje javne rasvjete uz dječje igralište u Ulici Brca kod kućnog broja 8 B	34.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	27.237,33
8.26		Izrada tehničke dokumentacije za proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put od kućnog broja 28 do kućnog broja 19 A	30.000,00	Izrađen je idejni projekt kojim je predviđena izgradnja javne rasvjete sa zračnom napojnom mrežom. Prema mišljenju Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, postava javne rasvjete sa zračnom napojnom mrežom po GUP-u nije moguća. Budući na tom dijelu ceste nema nogostupa potrebno je izvesti podzemnu napojnu mrežu u trupu ceste što bi višestruko povećalo potrebna sredstva za navedeni zahvat. S obzirom na navedeno odustalo se od izrade daljnje tehničke dokumentacije.	-
8.27		Proširenje javne rasvjete u Ulici Kablarska cesta kod kućnog broja 26 E	9.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	10.115,25
9	MO GORNJA VEŽICA		282.000,00		105.145,85
	A.	RIJEKA PROMET	75.000,00		62.750,00
9.1		Izrada i realizacija projekta za pojačanje vidljivosti pješačkog prijelaza u Ulici Zdravka Kučića kućni broj 18 s postavom LED markera	75.000,00	Izrađen je projekt pojačanja vidljivosti, projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova te je izvedena realizacija projekta. Postavljeno je šest LED markera, transformator s ispravljačem, elektroarmarić i rampa za osobe s tjelesnim invaliditetom.	61.500,00
9.2		Izrada projekta preregulacije prometa i povećanje sigurnosti na pješačkom prijelazu na dijelu Ulice Zdravka Kučića između kućnog broja 11 i kućnog broja 14		Izrađen je projekt preregulacije prometa.	1.250,00

	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	141.000,00		-
9.3		Građevinsko i hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Braće Stipčić istočno od kućnog broja 41	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
9.4		Građevinsko i hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 29	34.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
9.5		Sadnja stabala u Ulici Zdravka Kučića i Ulici Franje Belulovića	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
9.6		Postava klupe, košarice za otpad i kutije za vrećice za pseći izmet na površini južno od košarkaškog igrališta u Ulici Zdravka Kučića istočno od kućnog broja 9	8.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
9.7		Uređenje površine uz postavu opreme na površini južno od košarkaškog igrališta u Ulici Zdravka Kučića istočno od kućnog broja 9	3.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
9.8		Građevinsko uređenje postojećeg dječjeg igrališta u Ulici Franje Belulovića istočno od kućnog broja 8	17.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
9.9		Zamjena postojećih sprava za igru djece novima na postojećem dječjem igralištu u Ulici Franje Belulovića istočno od kućnog broja 8	44.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
	C.	ENERGO D.O.O.	66.000,00		42.395,85
9.10		Proširenje javne rasvjete u Ulici Braće Stipčić kod kućnog broja 41	23.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. Da bi se izbjegli troškovi prekopa ceste preko koje je prvotnim tehničkim rješenjem vodila trasa kablenskog kanala bilo je potrebno izmijeniti tehničko rješenje temeljem kojeg će se početkom 2018. godine realizirati navedeni zahvat.	-

9.11		Izrada projekta za postavu rasvjete na igralištu Osnovne škole Gornja Vežica u Ulici Gornja Vežica sjeverozapadno od kućnog broja 31	40.000,00	Izrađen je projekt za postavu javne rasvjete na navedenoj lokaciji.	40.000,00
9.12		Proširenje javne rasvjete na prolazu-stazi u Ulici Marči ispod kućnog broja 17	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.395,85
10	MO GORNJI ZAMET		682.000,00		123.082,97
	A.	RIJEKA PROMET	442.000,00		28.068,88
10.1		Izrada izvedbenog projekta za uređenje parkirališta uz nogometno i košarkaško igralište u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva	8.000,00	Izrađen je izvedbeni projekt za uređenje parkirališta na navedenoj lokaciji.	8.000,00
10.2		Uređenje raskrižja kod dječjeg igrališta u Plješivičkoj ulici istočno od kućnih brojeva 13 i 18a	60.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
10.3		Uređenje površina za spremnike za komunalni otpad na raznim lokacijama na području Mjesnog odbora Gornji Zamet	22.000,00	Uređena je površina za spremnike za komunalni otpad na više lokacija.	18.193,88
10.4		Sanacija dijela Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca od kućnog broja 29 do kućnog broja 47a	245.000,00	Izrađeno je prometno rješenje privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova sanacije dijela ulice koji su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	1.875,00
10.5		Pojačanje stupnja sigurnosti na pješačkim prijelazima na području Mjesnog odbora Gornji Zamet	20.000,00	Izrađen je projekt pojačanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Bogomira Čikovića Marčeva kod raskrižja sa Čičarijskom ulicom za koji račun je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini. Realizacija projekta pojačanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu na navedenoj lokaciji prenijeta je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-

10.6		Mjestimična sanacija oštećenja kolnika Ulice Josipa Mohorića	87.000,00	Izrađeno je prometno rješenje privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova sanacije oštećenja kolnika Ulice Josipa Mohorića ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i tereti prijelazne radove u 2018. godini. Realizacija radova prenjeta je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	208.000,00		87.826,54
10.7		Raščišćavanje zelene površine istočno od dječjeg igrališta u Primorskoj ulici	27.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora sredstva su preusmjerena na postavu spomenika.	-
10.8		Uređenje površine sjeverno i zapadno od dječjeg igrališta u Primorskoj ulici	45.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora sredstva su preusmjerena na postavu spomenika.	-
10.9		Tehnička priprema za uređenje površine za fitness u Primorskoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 2	20.000,00	U tijeku je izrada tehničke dokumentacije za navedeni zahvat.	-
10.10		Raščišćavanje zelene površine u Primorskoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 2	20.000,00	Raščišćeno je cca 300 m2 zelene površine.	14.456,50
10.11		Nastavak uređenja igrališta i odmorišta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva	26.000,00	Navedeni rashodi odnose se na naknadu za priključenje javnog sanitarnog čvora i elektroenergetsku suglasnost .	12.650,54
10.12		Nastavak opremanja igrališta i odmorišta u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva Zamjenski prioritet: Postava spomenika hrvatskim braniteljima sa područja Mjesnog odbora	5.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora postavljen je spomenik hrvatskim braniteljima sa tog područja.	60.719,50
10.13		Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Plješivičkoj ulici	12.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
10.14		Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Plješivičkoj ulici	4.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva su preraspoređena na ostale planirane zahvate.	-
10.15		Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Primorskoj ulici	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
10.16		Nastavak opremanja dječjeg igrališta u Primorskoj ulici	4.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-

10.17		Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u ulici Josipa Mohorića sjeverno od kućnog broja 37	30.000,00	Tehničkoj pripremi će se pristupiti nakon što Mjesni odbor definira zonu zahvata.	-
	C.	ENERGO D.O.O.	32.000,00		7.187,55
10.18		Proširenje javne rasvjete u Snežničkoj ulici kod kućnog broja 12	9.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018.godini.	-
10.19		Proširenje javne rasvjete u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 54	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.395,85
10.20		Proširenje javne rasvjete u Snežničkoj ulici između kućnog broja 3 i 3a	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.395,85
10.21		Proširenje javne rasvjete u Snežničkoj ulici istočno od kućnog broja 4	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.395,85
10.22		Proširenje javne rasvjete u Bože Starca Jurićeva kod kućnog broja 7	14.000,00	Radovi su izvedeni početkom 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini. Postavljena su dva rasvjetna tijela.	-
11	MO GRAD TRSAT		156.000,00		27.395,85
	A.	RIJEKA PROMET	22.000,00		-
11.1		Sanacija kolnika i nogostupa u Glavinićevoj ulici od kućnog broja 7 do kućnog broja 13	22.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018.godini.	-
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	131.000,00		25.000,00
11.2		Postava jedne klupe na dječje igralište u Ulici Šetalište Joakima Rakovca jugozapadno od kućnog broja 33	6.000,00	Postavljena je klupa na navedenoj lokaciji.	5.000,00
11.3		Tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Slave Raškaj južno od kućnog broja 13	25.000,00	Izrađen je glavni projekt.	20.000,00
11.4		Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Slave Raškaj južno od kućnog broja 13	100.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-

	C.	ENERGO D.O.O.	3.000,00		2.395,85
11.5		Proširenje javne rasvjete u Ulici Bošket kod kućnog broja 19	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.395,85
12	MO GRBCI		214.000,00		55.940,90
	A.	RIJEKA PROMET	137.000,00		26.300,50
12.1		Uređenje površine za kontejnere za komunalni otpad u Ulici Marije Grbac zapadno od kućnog broja 4	8.000,00	Uređena je površina za spremnike za komunalni otpad na navedenoj lokaciji.	5.437,00
12.2		Ispitivanje mogućnosti za uređenje parkirališta u Ulici Marije Grbac zapadno od kućnog broja 4	5.000,00	Utvrđeno je da su čestice u zoni predviđenog zahvata u vlasništvu Grada Rijeke te se zahvat može realizirati.	1.762,50
12.3		Uređenje površine za kontejnere za komunalni otpad u Ulici Košičevac sjeverno od kućnog broja 3A	10.000,00	Mjesni odbor je odustao od navedenog zahvata i utvrdit će zamjenski prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2018. godini.	-
12.4		Uređenje nogostupa u Ulici Košičevac kod kućnog broja 3	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
12.5		Uređenje nogostupa u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 2	4.000,00	Izrađeno je prometno rješenje privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Uređenje nogostupa prenijeto je na početak 2018. godine i tereti prijelazne radove u 2018. godini.	1.875,00
12.6		Uređenje južnog nogostupa u Dražičkoj ulici od raskrižja s Ulicom Marije Grbac i Plitvičkom ulicom	20.000,00	Izrađeno je prometno rješenje privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Uređenje južnog nogostupa prenijeto je na početak 2018. godine i tereti prijelazne radove u 2018. godini.	1.875,00
12.7		Rekonstrukcija prostora za kontejnere za komunalni otpad na raskrižju Ulica Marije Grbac i Dražičke ulice	15.000,00	Uređena je podloga i parapetni zid.	15.351,00
12.8		Nastavak uređenja nogostupa u Ulici Marije Grbac od križanja s Pazinskom do križanja s Primorskom ulicom	60.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-

	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	35.000,00		-
12.9		Sadnja ukrasnog bilja oko kućnog broja 4 u Dražičkoj ulici	5.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
12.10		Tehnička priprema za uređenje rekreativne zone kod postojećeg dječjeg igrališta u Dražičkoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 36	30.000,00	Tehnička priprema za uređenje rekreativne zone prenijeta je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
	C.	ENERGO D.O.O.	42.000,00		29.640,40
12.11		Proširenje javne rasvjete na raskrižju Ulice Marije Grbac kod kućnog broja 17 i Dražičke ulice kod kućnog broja 11	7.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	20.619,50
12.12		Proširenje javne rasvjete u Ulici Sušačko kastavskog odreda kod kućnog broja 31	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	1.833,35
12.13		Nastavak proširenja javne rasvjete na dječjem igralištu u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 42	8.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
12.14		Proširenje javne rasvjete u Ulici Marije Grbac kod kućnog broja 8	24.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	7.187,55
13	MO KANTRIDA		740.000,00		353.899,83
	A.	RIJEKA PROMET	577.000,00		278.099,73
13.1		Postava rukohvata na stubištu u Lošinjskoj ulici kod kućnog broja 8	5.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
13.2		Uređenje parapetnog zida u Ulici Silvo Lovre Milenića južno i sjeverno od kućnog broja 41	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
13.3		Uklanjanje platoa za spremnike za komunalni otpad u Pionirskoj ulici kod kućnog broja 8a, Zamjenski prioritet: Sanacija asfalta parkirališta u Ulici Silva Lovre Milenića kod kućnog broja 27a	7.000,00	Uklanjanje platoa izvedeno je od stanara zgrade a sredstva su usmjerena u zamjenski prioritet- Sanacija asfalta parkirališta u Ulici Silva Lovre Milenića kod kućnog broja 27a. Zahvat će se realizirati kroz prijelazne radove u 2018. godini.	-

13.4		Uklanjanje niša za komunalni otpad u Ulici Ede Jardasa od kućnog broja 19 do kućnog broja 21	7.000,00	Uklonjene su niše za komunalni otpad na navedenoj lokaciji.	5.547,63
13.5		Sanacija asfalta u Bujskoj ulici od kućnog broja 2 u Pulskoj ulici do spoja sa Liburnijskom ulicom	320.000,00	Izrađeno je prometno rješenje privremene prereregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova te asfaltirano ukupno 1.348 m2 kolnika.	270.677,10
13.6		Građevinsko uređenje površine u Istarskoj ulici zapadno i jugozapadno od kućnog broja 66	80.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
13.7		Sanacija dijela Ulice Turanski put od kućnog broja 3 do kućnog broja 19	128.000,00	Izrađeno je prometno rješenje privremene prereregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Sanacija ulice prenijeta je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	1.875,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	163.000,00		75.800,10
13.8		Obnova živice u Ulici Ede Jardasa južno od kućnih brojeva 16 do 28	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
13.9		Postava novih sprava na dječje igralište u Ulici Silva Milenića Lovre južno od kućnog broja 41	24.000,00	Postavljen je tobogan i njihalica.	24.625,00
13.10		Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Silva Milenića Lovre južno od kućnog broja 41	25.000,00	Uređena je podloga dječjeg igrališta, orezana stabla i uklonjena samonikla vegetacija.	11.166,25
13.11		Izvedba zida oko trafostanice u Ulici Silva Milenića Lovre južno od kućnog broja 37	14.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
13.12		Raščišćavanje samonikle sastojine od autobusne stanice Akademija na Opatijskoj cesti do mora	10.000,00	Raščišćena je površina uz prilaznu cestu nasuprot autobusne stanice prema kupališnoj zoni.	40.008,85
13.13		Hortikulturno uređenje površine u Istarskoj ulici zapadno i jugozapadno od kućnog broja 66	70.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
14	MO KOZALA		227.000,00		114.443,13
	A.	RIJEKA PROMET	125.000,00		102.518,13
14.1		Izrada i realizacija projekta postave "vibro" trake za usporavanje prometa u Laginjinoj ulici kod kućnog broja 4	5.000,00	Izrađen je projekt i izvedena realizacija projekta postave traka za usporavanje prometa. Postavljeno je šest vibrirajućih traka i prometni znak.	4.400,00

14.2		Uređenje podesta u Laginjinoj ulici ispred kućnog broja 16a	25.000,00	Radovi su izvedeni u cijelosti ali okončana situacija za izvedene radove nije zaprimljena do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu radi čega dio rashoda tereti prijelazne radove u 2018. godini.	8.990,00
14.3		Sanacija kolnika u Trinajstičevoj ulici od kućnog broja 8 do kućnog broja 8b	80.000,00	Asfaltom je sanirano 360 m2 kolnika.	75.456,25
14.4		Uređenje podloge za smještaj spremnika za komunalni otpad u Trinajstičevoj ulici između kućnog broja 8a do broja 8b	5.000,00	Radovi su izvedeni u cijelosti ali okončana situacija za izvedene radove nije zaprimljena do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu radi čega dio rashoda tereti prijelazne radove u 2018. godini.	2.511,25
14.5		Ličenje ograda i rukohvata u ulicama Ante Kovačića, Brajšinoj i Baštijanovoj	10.000,00	Oličeno je 159 m dvoredne ograde na spoju Ulice Ante Kovačića i Brajšine ulice te 78 m u Baštijanovoj ulici.	11.160,63
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	40.000,00		11.925,00
14.6		Postava stola za stolni tenis u Ulici Aleksandra Mamića između kućnih brojeva 7 i 9	10.000,00	Stol za stolni tenis je postavljen ali račun nije zaprimljen do završnog knjiženja pa će teretiti rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
14.7		Sadnja stabala na prazna mjesta u drvoredu na području MO Kozala	30.000,00	Na prazna mjesta u drvoredu u Brajšinoj ulici, Baštijanovoj ulici i Ulici Ante Kovačića posađeno je ukupno osam stabala.	11.925,00
	C.	ENERGO D.O.O.	62.000,00		-
14.8		Proširenje javne rasvjete u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 46	9.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
14.9		Nastavak proširenja javne rasvjete u Parku Vladimira Nazora (III. faza)	53.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. Radovi će se izvesti zajedno sa IV. fazom koja je planirana za 2018. godinu.	-
15	MO KRIMEJA		128.000,00		8.610,00
	A.	RIJEKA PROMET	119.000,00		8.610,00
15.1		Proširenje dijela kolnika u Ulici Drage Gervaisa kod kućnih brojeva 4 i 6	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
15.2		Ličenje rukohvata u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 15	3.000,00	Oličeno je 82 m dvoredne ograde.	1.947,50

15.3		Izrada i realizacija projekta smanjenje radijusa skretanja iz Ulice Drage Gervaisa u Ulicu Eugena Kumičića	43.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
15.4		Sanacija kolnika raskrižja ulica Podvoljak i Danijela Godine	35.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
15.5		Postava rukohvata na stubama u Ulici Danijela Godine kod kućnog broja 1	8.000,00	Postavljeno je 26 m rukohvata.	6.662,50
	B.	ENERGO D.O.O.	9.000,00		-
15.6		Proširenje javne rasvjete u Kumičićevoj ulici kod kućnog broja 11	9.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
16	MO LUKA		83.000,00		6.000,00
	A.	RIJEKA PROMET	75.000,00		-
16.1		Sanacija južnog nogostupa Scarpine ulice	35.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
16.2		Sanacija istočnog dijela nogostupa Veslarske ulice od kućnog broja 1 do spoja sa Ulicom Matije Gupca	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
16.3		Sanacija dijela kolnika Ribarske ulice kod kućnog broja 2a	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	8.000,00		6.000,00
16.4		Postava dvije klupe i dva koša za otpad na Jelačićev trg	8.000,00	Postavljena je klupa tipa "barok".	6.000,00
17	MO MLAKA		189.000,00		52.169,19
	A.	RIJEKA PROMET	80.000,00		41.544,81
17.1		Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Giuseppe Duella kod kućnog broja 4	15.000,00	Izvedeni su radovi na rješavanju odvodnje oborinskih voda na navedenoj lokaciji. Postavljeno je 38 m rubnjaka radi sprječavanja erozije zelene površine uzrokovano oborinskm vodama.	8.315,13
17.2		Uređenje prilaza kućnom broju 34 u Ulici Podmurvice	30.000,00	Izvedena je betonska rampa i potporni zid na navedenoj lokaciji.	19.863,31

17.3		Sanacija prilaza kućnim brojevima 28 i 30 u Ulici Podmurvice	30.000,00	Postavljeno je 5 m rubnjaka i asfaltirano 55 m2 površine prilaza.	13.366,37
17.4		Postava rukohvata na stubištu u Ulici Branka Blečića južno od kućnog broja 4 prema autobusnoj stanici u Ulici Franje Čandeka	5.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	83.000,00		10.624,38
17.5		Raščišćavanje vegetacije na pokosu iznad Mlake u Ulici Luki između kućnih brojeva 3 i 21 prema Zvonimirovoj ulici	30.000,00	Na pokosu uz Zvonimirovu ulicu uklonjena je vegetacija i orezan dio suhih i nagnutih stabala i grana. Radovi su se nastavili u 2018. godini i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	6.424,38
17.6		Postava ograde u Ulici Podmurvice između kućnih brojeva 28 i 30	6.000,00	Postavljena je ograda na navedenoj lokaciji.	4.200,00
17.7		Tehnička priprema za uređenje rekreacijsko-zabavne zone u Ulici Giuseppe Duella istočno od kućnog broja 4	47.000,00	Tehnička priprema je prenijeta na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
	C.	ENERGO D.O.O.	26.000,00		-
17.8		Proširenje javne rasvjete na putu prema parku Mlaka u Ulici Podmurvice kod kućnog broja 6	26.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. Da bi se izbjegli troškovi prekopa ceste preko koje je prvotnim tehničkim rješenjem vodila trasa kablenskog kanala bilo je potrebno izmijeniti tehničko rješenje temeljem kojeg će se početkom 2018. godine realizirati navedeni zahvat.	-
18	MO OREHOVICA		199.000,00		45.477,64
	A.	RIJEKA PROMET	168.000,00		29.530,90
18.1		Postava dvostranog svjetlećeg prometnog znaka za obilježeni pješački prijelaz sa dva obostrana treptača, na Grobničkoj cesti kod Osnovne škole "Orehovica"	90.000,00	Izrađen je projekt postave led katadioptera s pripadajućim svjetlom pojačanja cestovne rasvjete kod Osnovne škole "Orehovica". Realizacija projekta prenijeta je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	3.500,00
18.2		Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Kalina između kućnih brojeva 18 i 25	25.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-

18.3		Uređenje podloge za smještaj spremnika za komunalni otpad u Ulici Kalina kod kućnog broja. 19	5.000,00	Radovi su izvedeni u cijelosti ali okončana situacija za izvedene radove nije zaprimljena do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu radi čega će dio rashoda tereti prijelazne radove u 2018. godini.	2.511,25
18.4		Ličenje ograde na vijaduktu u Ulici Kačjak	33.000,00	Oličeno je 173 m ograde.	23.519,65
18.5		Postava rubnjaka između pokosa i asfalta na nogostupu u Ulici Grobnička cesta	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	10.000,00		-
18.6		Hortikulturno uređenje površine Ulici Kalina sjeverozapadno od kućnog broja 12	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
	C.	ENERGO D.O.O.	21.000,00		15.946,74
18.7		Proširenje javne rasvjete u Ulici Balde Fučka kod kućnog broja 3	11.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	6.014,09
18.8		Proširenje javne rasvjete u Ulici Balde Fučka od kućnog broja 20 do kućnog broja 36	10.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	9.932,65
19	MO PAŠAC		65.000,00		27.260,90
	A.	RIJEKA PROMET	65.000,00		27.260,90
19.1		Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Pašac između kućnih brojeva 87 i 99	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
19.2		Sanacija potpornog zida u Ulici Balde Fučka između kućnih brojeva 88 i 90	35.000,00	Izvedena je sanacija potpornog zida na navedenoj lokaciji.	27.260,90
20	MO PEĆINE		136.000,00		64.000,00
	A.	RIJEKA PROMET	20.000,00		-
20.1		Sanacija zida uz nogostup u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 18	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-

	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	52.000,00		-
20.2		Izrada projekta za sanaciju zida u okolišu Osnovne škole „Pećine“	20.000,00	Izrada projekta je prenijeta na početak 2018. godini i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
20.3		Postava dvije klupe na platou kod plaže za pse	9.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
20.4		Djelomično uređenje dječjeg igrališta sjeverno od kućnog broja 97 u Ulici Janka Polić Kamova	15.000,00	Radovi su u tijeku i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
20.5		Dodatno opremanje dječjeg igrališta sjeverno od kućnog broja 97 u Ulici Janka Polić Kamova	8.000,00	Ugovorena je dobava stolne garniture koja će se postaviti po završetku radova uređenja dječjeg igrališta.	-
	C.	ENERGO D.O.O.	64.000,00		64.000,00
20.6		Proširenje javne rasvjete u parku Augusta Cesarca	47.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	46.541,06
20.7		Proširenje javne rasvjete na plaži za pse u Ulici Šetalište XIII. divizije kod kućnog broja 28	17.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	17.458,94
21	MO PEHLIN		760.000,00		586.239,42
	A.	RIJEKA PROMET	392.000,00		335.637,13
21.1		Mjestimična sanacija i proširenje kolnika u Ulici Tići	20.000,00	Asfaltom je sanirano 116 m2 kolnika u Ulici Tići.	18.391,05
21.2		Sanacija pokosa u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 40/C	50.000,00	Od sanacije pokosa se odustalo radi izvođenja drugih radova na istoj prometnici radi čega nije bio moguć pristup pokosu.	-
21.3		Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Baretićevo kod kućnog broja 29b	50.000,00	Izrađeno je prometno rješenje privremene preregulacije prometa te izvedeni radovi na rješavanju odvodnje oborinskih voda. Izrađen je upojni bunar, slivno okno i asfaltirano 173 m2 prometnice.	45.954,12
21.4		Priprema dokumentacije za izgradnju kružnog raskrižja u Ulici Baretićevo	50.000,00	Izrađena je analiza prometno tehničkih uvjeta za izgradnju kružnog raskrižja na navedenoj lokaciji.	6.250,00

21.5		Popravak i uređenje nerazvrstane ceste i parkirališta u Ulici Androv breg na prilazu malonogometnom igralištu	25.000,00	Izrađeno je prometno rješenje privremene preregulacije prometa te izvedeni radovi na uređenju ceste i parkirališta na navedenoj lokaciji. Asfaltom je sanirano 88 m2 ceste.	25.423,65
21.6		Izrada i realizacija projekta postave usporivača prometa u zoni Dječjeg vrtića "Mavrica" i Osnovne škole "Pehlin" (Ulice Androv breg, Baretićevo, Mihovilići i Minakovo)	20.000,00	Izrađen je projekt postave usporivača prometa te je izvedena realizacija projekta. Postavljeno je osam prometnih znakova te ugrađeni usporivači prometa na navedenim lokacijama.	18.150,00
21.7		Sanacija stubišta od Ulice Pehlin prema kućnom broju 40 u Ulici Turkovo	30.000,00	Izvedena je sanacija gazišta, postavljeno 12 m rukohvata i ograda.	26.187,00
21.8		Mjestimična sanacija Ulice Pletenci od rotora u Čičarijskoj ulici do izlaza na glavnu prometnicu Pletenci kod kućnog broja 1	30.000,00	Izrađeno je prometno rješenje privremene preregulacije prometa te izvedeni radovi sanacije ulice. Asfaltom je sanirano 196 m2 ceste.	33.533,68
21.9		Proširenje prometnice u Ulici Mihovilići sjeveroistočno od kućnog broja 33	30.000,00	Izrađeno je prometno rješenje privremene preregulacije prometa te izvedeni radovi na proširenju prometnice. Postavljeno je 36 m rubnjaka te asfaltirano 66 m2 prometnice.	27.234,25
21.10		Sanacija betonskog zida u Ulici Blažičevo A u blizini kućnog broja 1A	25.000,00	Izrađeno je prometno rješenje privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova te izvedeni radovi na sanaciji zida.	71.271,03
21.11		Sanacija parapetnog zida sjeveroistočno od kućnog broja 48 u Ulici Pehlin prema Ulici Androv breg	62.000,00	Izrađeno je prometno rješenje privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova te izvedeni radovi sanacije parapetnog zida.	61.367,35
21.12		Izrada prometnog rješenja preregulacije prometa u Ulici Hosti		Izrađeno je prometno rješenje preregulacije prometa u Ulici Hosti.	1.875,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	243.000,00		125.602,30
21.13		Sadnja stabala na zelenoj površini u Ulici Minakovo	15.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva planirana za navedeni zahvat preraspoređena su za uređenje parka na Baretićevu.	-

21.14		Postava klupe s naslonom na dječjem igralištu u Ulici Mihovilići	5.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva planirana za navedeni zahvat preraspoređena su za uređenje parka na Baretićevu.	-
21.15		Hortikulturno i građevinsko uređenje zelene površine u Ulici Mihovilići južno od kućnog broja 33	20.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva planirana za navedeni zahvat preraspoređena su za uređenje parka na Baretićevu.	-
21.16		Uređenje podloge za postavu fitnes sprava na području Mistraž bare	20.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva planirana za navedeni zahvat preraspoređena su za uređenje parka na Baretićevu.	-
21.17		Postava fitnes sprava na području Mistraž bare	40.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva planirana za navedeni zahvat preraspoređena su za za uređenje parka na Baretićevu .	-
21.18		Uređenje zelene površine u Ulici Turkovo kod kućnog broja 7	12.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva planirana za navedeni zahvat preraspoređena su za izradu tehničke dokumentacije za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Turkovo broj 7 koja će se izvesti kroz prijelazne radove u 2018. godini.	-
21.19		Opremanje zelene površine u Ulici Turkovo kod kućnog broja 7	5.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva planirana za navedeni zahvat preraspoređena su za tehničku pripremu za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Turkovo broj 7.	-
21.20		Uređenje podloge za umjetnu travu na malonogometnom igralištu Androv breg	28.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva planirana za navedeni zahvat preraspoređena su za uređenje platoa na ulazu u Romsko naselje.	-
21.21		Djelomično uređenje igrališta za igru loptom u Ulici Plase kod kućnog broja 31	30.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva planirana za navedeni zahvat preraspoređena su za uređenje platoa na ulazu u Romsko naselje.	-
21.22		Sadnja stabala pitomog kestena na području Mistraž bare	5.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva planirana za navedeni zahvat preraspoređena su za uređenje parka na Baretićevu.	-
21.23		Postava dva stupa za zastavu na malonogometnom igralištu Androv breg	16.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva planirana za navedeni zahvat preraspoređena su za uređenje parka na Baretićevu.	-

21.24		Djelomično građevinsko i hortikulturno uređenje parka na Baretićevu	30.000,00	Uređeni su parkovni rubnjaci, betonska podloga ispod sprava za igru, kameni zid, ograda oko košarkaškog igrališta te uklonjen razni komunalni otpad i nepoželjna vegetacija.	112.302,30
21.25		Postava dvije klupe u parku na Baretićevu	9.000,00	U dogovoru s Mjesnim odborom sredstva planirana za navedeni zahvat preraspoređena su za uređenje parka na Baretićevu.	-
21.26		Postava stolne garniture u dvorištu Dječjeg vrtića "Pehlin"	8.000,00	Postava stolne garnitura prenijeta je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
21.27		Montaža i demontaža nadstrešnice i pozornice		Izvedena je montaža i demontaža nadstrešnice ispred Doma kulture povodom maškara i pozornice na lokaciji - Romsko naselje povodom Đurđevdana.	11.300,00
21.28		Montaža i demontaža pulta za paljenje krijesa		Izvedena je montaža i de montaža pulta za paljenje krijesa na lokaciji Poklon.	2.000,00
	C.	ENERGO D.O.O.	125.000,00		124.999,99
21.29		Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici Turkovo prema kućnom broju 40/1	49.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	34.958,00
21.30		Proširenje javne rasvjete na stazi / stubama u Ulici Baretićevo kod kućnog broja 24	41.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	52.688,61
21.31		Proširenje javne rasvjete na stazi / stubama u Ulici Minakovo kod kućnog broja 2 A	35.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	37.353,38
22	MO PODMURVICE		482.000,00		236.676,88
	A.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	451.000,00		231.885,18
22.1		Izrada, dobava i postava autobusne čekaonice na stajalištu Vukovarska - pravac prigrad	45.000,00	Postavljena je autobusna čekaonica na navedenoj lokaciji.	47.558,11
22.2		Nastavak uređenja zelene površine u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9 – III dio	90.000,00	Izvedeni su hortikulturni radovi. Uklonjena su suha i nagnuta stabla, orezano postojeće i posađeno novo zelenilo. Građevinski radovi prenijeti su na početak 2018. godine i realizirat će se kroz prijelazne radove u 2018. godini.	26.142,50

22.3		Nastavak opremanja zelene površine u Bribirskoj ulici južno od kućnih brojeva 7 i 9 - III dio	16.000,00	Postavljene su dvije klupe s naslonom.	9.750,00
22.4		Uređenje zelene površine u rekreacijski park sa fitness spravama u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10	80.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
22.5		Opremanje zelene površine u rekreacijski park sa fitness spravama u Bribirskoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 8 i 10	19.000,00	Opremanje će se izvesti po završetku uređenja zelene površine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
22.6		Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Dubrovačkoj ulici južno od kućnog broja 1	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
22.7		Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Dubrovačkoj ulici južno od kućnog broja 1	12.000,00	Opremanje je prenijeto na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
22.8		Dodatno opremanje sportskog igrališta u Dubrovačkoj ulici sjeverno od kućnog broja 1	4.000,00	Opremanje je prenijeto na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
22.9		Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Bihačkoj ulici južno od kućnog broja 1	12.000,00	Postavljena je antistres podloga ispod tobogana i uređen parter dječjeg igrališta.	11.373,75
22.10		Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Bihačkoj ulici južno od kućnog broja 1	14.000,00	Postavljen je tobogan.	12.500,00
22.11		Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Branimira Markovića istočno od kućnog broja 15	12.000,00	Izvedena je postava antistres podloge ispod sprave za igru djece.	3.905,00
22.12		Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Branimira Markovića istočno od kućnog broja 15	8.000,00	Postavljene su dvije sprave za igru djece (dvije njihalice).	8.500,00
22.13		Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Andre Benussi južno od kućnog broja 2, a istočno od Ulice Emilija Randića kućni broj 4	16.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
22.14		Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Andre Benussi južno od kućnog broja 2, a istočno od Ulice Emilija Randića kućni broj 4	19.000,00	Opremanje dječjeg igrališta je prenijeto na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-

22.15		Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Bribirskoj ulici istočno od kućnog broja 5	6.000,00	Postavljena je ograda.	5.230,13
22.16		Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Bribirskoj ulici istočno od kućnog broja 5	30.000,00	Postavljena je klupa s naslonom i sprava za igru djece (kućica).	23.000,00
22.17		Postava tabli sa znakom "zabranjeno za pse" na dječja igrališta na području Mjesnog odbora Podmurvice	4.000,00	Postava tabli prenijeta je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
22.18		Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Vlatke Babić južno od kućnog broja 4	1.000,00	Izvedeno je uklanjanje sprave za igru djece (tobogana).	1.212,50
22.19		Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Vlatke Babić južno od kućnog broja 4	19.000,00	Izvedena je postava sprava za igru djece (tobogan i njihalica).	16.750,00
22.20		Nastavak opremanja parka za istrčavanje pasa u Ulici Plase sjeverno od kućnog broja 6/2	9.000,00	Nastavak opremanja parka prenijeto je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
22.21		Sanacija potpornog zida u Čandekovoj ulici kod kućnog broja 2 sa sjeverne strane zgrade - nastavak radova	20.000,00	Izvedena je sanacija potpornog zida na navedenoj lokaciji.	65.963,19
	B.	ENERGO D.O.O.	31.000,00		4.791,70
22.22		Proširenje javne rasvjete u Ulici Vrh Seline od kućnog broja 1 do kućnog broja 4	26.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
22.23		Proširenje javne rasvjete u Čepičkoj ulici kod kućnog broja 6	5.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	4.791,70
23	MO PODVEŽICA		255.000,00		93.449,50
	A.	RIJEKA PROMET	170.000,00		15.449,50
23.1		Sanacija parkirališta između kućnih brojeva 5 i 7 u Ulici Andrije Peruča prema kućnom broju 70 u Kvaternikovoj ulici	130.000,00	Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-

23.2		Postava rubnjaka oko zelenih površina u Ulici Jože Gabrovška kod kućnog broja 6	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
23.3		Sanacija stubišta koje spaja Ulicu Martina Kontuša kod kućnog broja 27 i Ulicu Jože Gabrovška kod kućnog broja 6	20.000,00	Izvedena je sanacija stubišta na navedenoj lokaciji.	15.449,50
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	7.000,00		-
23.4		Dobava zemlje i sadnja sadnica u Ulici Jože Gabrovška kod kućnih brojeva 7 i 7a	7.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
	C.	ENERGO D.O.O.	78.000,00		78.000,00
23.5		Proširenje javne rasvjete u Ulici Franje Matkovića kod kućnog broja 1	12.000,00	Postavljena su tri rasvjetna tijela.	8.147,65
23.6		Proširenje javne rasvjete na stubištu u Radničkoj ulici kod kućnog broja 31	12.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	10.465,27
23.7		Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Ulici Franje Matkovića kod kućnog broja 2	10.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	9.739,97
23.8		Proširenje javne rasvjete u park šumi Naselja Vulkan - II faza	44.000,00	Postavljena su četiri rasvjetna tijela.	49.647,11
24	MO POTOK		84.000,00		8.875,00
	A.	RIJEKA PROMET	76.000,00		1.875,00
24.1		Nastavak sanacije nogostupa istočne strane Ulice Nikole Tesle od autobusnog stajališta prema raskrižju s Ulicom Viktora Cara Emina, uključivo postava novih kamenih rubnjaka	76.000,00	Izrađeno je prometno rješenje privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2018. godini.	1.875,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	8.000,00		7.000,00
24.2		Postava dvije klupe s naslonom kod istočnog ulaza u park u Ulici Josipa Završnika sjeverozapadno od kućnog broja 2	8.000,00	Postavljene su dvije klupe na navedenoj lokaciji.	7.000,00

25	MO SRDOČI		813.000,00		127.165,83
	A.	RIJEKA PROMET	740.000,00		124.769,98
25.1		Projektiranje i izvedba kružnog raskrižja Ulice GSP233-Mate Lovraka	250.000,00	Izrađen je projekt kružnog raskrižja na navedenoj lokaciji.	34.500,00
25.2		Uređenje raskrižja ulica Kurirski put i Tonžino kod kućnog broja 10 u Ulici Kurirski put .	110.000,00	Izvedeno je uređenje raskrižja. Postavljeno je 38 m cestovnih rubnjaka, izveden potporni zid i asfaltirana površina od 141 m2.	84.644,98
25.3		Nastavak sanacije kolnika Ulice Ante Modrušana od spoja sa Ulicom Miroslava Krleže do kućnog broja 19	180.000,00	Do 31. prosinca 2017. godine izveden je dio radova a dio je prenet na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. Račun za radove koji su se izveli do 31. prosinca zaprimljen je nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini. Iskazani rashod odnosi se na prometno rješenje privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.	1.875,00
25.4		Sanacija asfalta u Ulici Tina Ujevića od kućnog boja 33 do kućnog broja 47	150.000,00	Radovi su izvedeni ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini. Iskazani rashod odnosi se na prometno rješenje privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.	1.875,00
25.5		Sanacija dijela kolnika Ulice Slavka Hrvatina od kućnog broja 6 do kućnog broja 80 u Ulici Josipa Mohorića	50.000,00	Izrađeno je prometno rješenje privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2018. godini.	1.875,00
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	67.000,00		-
25.6		Tehnička priprema za uređenje površine sa fitnes spravama između ulica Tonžino i Kurirski put	35.000,00	Tehnička priprema prenet je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
25.7		Uređenje dijela površine uz vodospremu sjeverno od kućnog broja 8 u Ulici Kurirski put	32.000,00	Radovi su preneti na početak 208. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-

	C.	ENERGO D.O.O.	6.000,00		2.395,85
25.8		Proširenje javne rasvjete u Ulici Kurirski put od kućnog broja 18 do kućnog broja 18/3	3.000,00	Nakon rekonstrukcije niskonaponske mreže od strane HEP-a, isti je na navedenoj lokaciji postavio jedno rasvjetno tijelo. U dogovoru s mjesnim odborom u visini planiranih sredstava za navedeni zahvat utvrdit će se zamjenska lokacija i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
25.9		Proširenje javne rasvjete u Ulici Diraki kod kućnog broja 5	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.395,85
26	MO SVETI KUZAM		93.000,00		31.656,25
	A.	RIJEKA PROMET	50.000,00		-
26.1		Sanacija kolnika u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 22	50.000,00	Radovi su prenijeti na početak 208. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	43.000,00		31.656,25
26.2		Uređenje površine za postavu skulpture u Ulici Sveti Kuzam sjeveroistočno od kućnog broja 3 iznad parka Vidikovac	20.000,00	Površina je očišćena od kupiništa i raznog komunalnog otpada. Uređenje platoa za postavu skulpture prenijeto je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	9.906,25
26.3		Postava sprava za igru djece na novouređenoj površini u ulici Sveti Kuzam istočno od kućnog broja 52	23.000,00	Postavljena je dvostruka ljuljačka i dvije njihalice.	21.750,00
27	MO SVETI NIKOLA		697.000,00		287.285,13
	A.	RIJEKA PROMET	53.000,00		38.997,44
27.1		Uređenje pješačkog puta istočno od kućnog broja 1 u Zametskoj ulici prema Liburnijskoj ulici	25.000,00	Izvedeni su radovi na uređenju pješačkog puta na navedenoj lokaciji.	16.307,44
27.2		Proširenje parkirališta zapadno od kućnog broja 2 u Ulici Ivana Matetića Ronjgova	18.000,00	Asfaltirana je površina od 15 m2 i uređen potporni zid.	22.690,00
27.3		Izrada idejnog projekta preregulacije Medovićeve i Meštrovićeve ulice iz dvosmjernog u jednosmjerno prometovanje	10.000,00	Izrada idejnog projekta prenijeta je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-

	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	525.000,00		169.696,00
27.4		Tehnička priprema za gradnju outdoor fitness parka i tartan staze na površini u Ulici Ivana Luppisa zapadno od kućnog broja 15	30.000,00	Izrađen je geodetski snimak. Izrada preostale tehničke dokumentacije izvest će se u 2018. godini i dijelom će teretiti prijelazne radove u 2018. godini a dijelom planirana sredstva za 2018. godinu. Procjena je da će za izradu tehničke dokumentacije biti potrebno cca 300.000,00 kn koja se na zahtjev Mjesnog odbora osiguravaju preraspodjelom planiranih sredstava u 2017. godini za uređenje i opremanje fitness parka i tartan staze na površini u Ulici Ivana Lupisa zapadno od kućnog broja 15 te iz planiranih sredstava za izradu tehničke dokumentacije po planu za 2018. godinu. Izrada tehničke dokumentacije sufinancira se sredstvima mjesnog odbora Sveti Nikola i mjesnog odbora Zamet.	25.000,00
27.5		Građevinsko uređenje outdoor fitness parka i tartan staze na površini u Ulici Ivana Luppisa zapadno od kbr 15	120.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora sredstva se usmjeravaju na tehničku pripremu i zamjenske odnosno dodatne prioritete koje je utvrdio Mjesni odbor.	-
27.6		Opremanje outdoor fitness parka i tartan staze na površini u Ulici Ivana Luppisa zapadno od kućnog broja 15	100.000,00	Na zahtjev Mjesnog odbora sredstva se usmjeravaju na tehničku pripremu i zamjenske odnosno dodatne prioritete koje je utvrdio Mjesni odbor.	-
27.7		Uređenje igrališta za igru s loptom na mjestu donjeg parka u Kršinićevoj ulici južno od kućnog broja 28	200.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
27.8		Građevinsko i hortikulturno uređenje parka u Ulici Giuseppe Carabino sjeverno od kućnog broja 7	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
27.9		Sadnja biljnog materijala uz sjeverni nogostup u Ulici Giuseppe Carabino	4.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
27.10		Zamjena postojeće penjalice ljuljačkom za bebe na dječjem igralištu u Zvonimirovoj ulici između kućnih brojeva 9 i 11	8.000,00	Postavljena je ljuljačka.	16.250,00
27.11		Građevinsko uređenje i postava antistres podloga na dječjem igralištu u Zvonimirovoj ulici između kućnih brojeva 9 i 11	14.000,00	Postavljena je antistres podloga.	10.268,75
27.12		Građevinsko uređenje i postava antistres podloga na dječjem igralištu u Zvonimirovoj ulici između kućnih brojeva 15 i 17	14.000,00	Postavljena je antistres podloga.	7.950,00

27.13		Obnova biljnog materijala u pothodniku ispod Nove ceste u Crnčićevoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 9	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
27.14		Zamjenski prioritet :Izvedba betonskog platoa za postavu stolne garniture u Ivekovićevoj ulici kod kućnog broja 2		Izveden je betonski plato površine 12 m2.	4.373,75
27.15		Zamjenski prioritet: Raščišćavanje površine u Ulici I. Lupisa zapadno od kućnog broja 15		Kako bi se mogao izvesti geodetski snimak koji prethodi izradi tehničke dokumentacije za uređenje navedene površine, površina je očišćena od kupiništa i raznog komunalnog otpada.	11.468,75
27.16		Zamjenski prioritet: Postava stolne garniture u Ivekovićevoj ulici kod kućnog broja 2		Postavljena je stolna garnitura na navedenoj lokaciji.	8.375,00
27.17		Zamjenski prioritet: Postava fitnes sprava u Ulici Franje Čandeka sjeverozapadno od kućnog broja 40		Postavljene su tri fitnes sprave.	49.000,00
27.18		Zamjenski prioritet: Dodatno opremanje dječjeg igrališta istočno od Osnovne škole "San Nikolo"		Postavljene su dvije klupe i dvije njihalice.	30.000,00
27.19		Zamjenski prioritet: Uređenje okoliša oko zgrade u Ivekovićevoj ulici kod kućnog broja 2		Izvedeni su hortikulturni radovi. Orezano je zelenilo, uklonjena suha i nagnuta stabla i razni komunalni otpad.	7.009,75
27.20		Zamjenski prioritet: Uređenje zelene površine istočno od novouređenog dječjeg igrališta istočno od Osnovne škole "San Nikolo"		Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
	C.	ENERGO D.O.O.	119.000,00		78.591,69
27.21		Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Zvonimirovoj ulici od kućnog broja 3/1 do kućnog broja 3/4	9.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	7.963,28
27.22		Proširenje javne rasvjete u parku u Meštrovićevoj ulici kod kućnog broja 24	39.000,00	Postavljeno je sedam rasvjetnih tijela.	45.685,54
27.23		Proširenje javne rasvjete u Zametskoj ulici kod kućnog broja 52	5.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	5.238,64
27.24		Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici ispod kućnog broja 17	23.000,00	Postavljena su dva rasvjetna tijela.	19.704,23

27.25		Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Crnčićevoj ulici ispod kućnog broja 3	43.000,00	Navedeni zahvat nije realiziran iz razloga što se prilikom iskolčenja trase kablenskog kanala i temelja stupova te uvidom u dobivene urise postojećih instalacija odustalo od prvotnog tehničkog rješenja radi potrebnih sigurnosnih udaljenosti od ostalih instalacija. S obzirom na navedeno, izrađen je novi troškovnik te izmijenjeno tehničko rješenje po kojem će se radovi izvesti početkom 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
28	MO SVILNO		149.000,00		16.250,00
	A.	RIJEKA PROMET	33.000,00		-
28.1		Izvedba ogradnog zida i pasice u Ulici Tutново od kućnog broja 15 do kućnog broja 20	33.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	27.000,00		16.250,00
28.2		Postava klackalice s oprugama na dječje igralište u Ulici Tutново kod kućnog broja 38	13.000,00	Postavljena je klackalica s oprugama na navedenoj lokaciji.	16.250,00
28.3		Uređenje joga u Ulici Grbaste kod dječjeg igrališta "Leptirić"	14.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
	C.	ENERGO D.O.O.	89.000,00		-
28.4		Proširenje javne rasvjete od Ulice Svilno kod kućnog broja 1 do Ulice Balde Fućka kod kućnog broja 8	89.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
29	MO ŠKOLJIĆ-STARI GRAD		83.000,00		4.111,73
	A.	RIJEKA PROMET	62.000,00		4.111,73
29.1		Sanacija stubišta između kućnih brojeva 6 i 8 u Ulici Žrtava fašizma	15.000,00	Radovi su izvedeni u cijelosti ali račun za dio radova nije zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	4.111,73
29.2		Sanacija zapadnog nogostupa u Ulici Ivana Grohovca od kućnog broja 1 do kućnog broja 5b	30.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-

29.3		Sanacija kolnika u Vodovodnoj ulici od kućnog broja 25 do kućnog broja 45	17.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	21.000,00		-
29.4		Postava stola za stolni tenis i dva mala nogometna gola na Trgu Ivana Klobučarića	14.000,00	Umjesto postave opreme na Trgu Ivana Klobučarića na zahtjev Mjesnog odbora izvest će se zamjenski prioritet kojeg će utvrditi Mjesni odbor. Troškovi zamjenskog prioriteta teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
29.5		Izvedba rampe na zapadnom ulazu u park Žrtava fašizma između kućnih brojeva 6 i 8	7.000,00	Radovi su izvedeni u sklopu planiranih radova sanacije stubišta na navedenoj lokaciji.	-
30	MO ŠKURINJE		565.000,00		19.610,30
	A.	RIJEKA PROMET	292.000,00		-
30.1		Uređenje ograde u Ulici Ive Lole Ribara od spoja sa Ulicom Save Vukelića do spoja sa Ulicom Škurinjskih žrtava	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
30.2		Uređenje trokutaste površine ispod garaže Autotransa	35.000,00	Navedena površina je uređena u sklopu rekonstrukcije raskrižja. U dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se zamjenski prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2018. godini.	-
30.3		Postava rukohvata na stubištu istočno od kućnog broja 72 u Osječkoj ulici prema Ulici 22. lipnja	8.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
30.4		Mjestimična sanacija oštećenja Škurinjske ceste i postava odbojnika	239.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	270.000,00		16.314,45
30.5		Tehnička priprema za uređenje igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16	30.000,00	Izrada tehničke dokumentacije prenijeta je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-

30.6		Opremanje odmorišta u Ulici Save Jugo Bujkove kod kućnog broja 17	15.000,00	Postavljene su dvije stolne garniture ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
30.7		Uređenje odmorišta u Ulici Save Jugo Bujkove kod kućnog broja 17	25.000,00	Postavljena je dvoredna ograda i izvedeno popločenje kulir pločama. Račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
30.8		Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Save Jugo Bujkove sjeveroistočno od kućnog broja 32	63.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
30.9		Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Save Jugo Bujkove sjeveroistočno od kućnog broja 32	23.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
30.10		Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Save Jugo Bujkove sjeverno od kućnog broja 16	35.000,00	Opremanje kao i uređenje dječjeg igrališta prenijeto je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
30.11		Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Save Jugo Bujkove sjeverno od kućnog broja 16	4.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
30.12		Opremanje odmorišta u Drežničkoj ulici jugozapadno od kućnog broja 1	11.000,00	Opremanje kao i uređenje odmorišta prenijeto je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
30.13		Uređenje odmorišta u Drežničkoj ulici jugozapadno od kućnog broja 1	37.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
30.14		Opremanje odmorišta u Ulici Save Jugo Bujkove sjeveroistočno od kućnog broja 29	7.000,00	Postavljena je stolna garnitura ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
30.15		Uređenje odmorišta u Ulici Save Jugo Bujkove sjeveroistočno od kućnog broja 29	20.000,00	Izvedeno je popločenje odmorišta i uređen kameni parapetni zid. Račun za popločenje nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	16.314,45
	C.	ENERGO D.O.O.	3.000,00		3.295,85
30.16		Proširenje javne rasvjete u Ulici Škurinjskih boraca kod kućnog broja 16	3.000,00	Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	2.395,85

30.17		Održavanje rasvjete igrališta u Ulici Škurinjskih žrtava kod kućnog broja 36		Održavanje navedenog igrališta izvodi se kroz redovan program održavanja javne rasvjete. Previdom je iznos od 900,00 kn pozicioniran na rashode komunalnih prioriteta ali ne tereti sredstva mjesnog odbora.	900,00
31	MO ŠKURINJSKA DRAGA		430.000,00		45.872,46
	A.	RIJEKA PROMET	35.000,00		16.751,00
31.1		Izrada izvedbenog projekta za uređenje stubišta na pokosu ispod vijadukta u Ulici Mihačeva draga sjeverno od novoizgrađenog stubišta	15.000,00	Izrađen je izvedbeni projekt za uređenje stubišta na navedenoj lokaciji.	8.500,00
31.2		Uređenje parkirališta za motocikle u Ulici Rastočine kod kućnog broja 6	10.000,00	Asfaltirana je površina od 21 m2.	8.251,00
31.3		Uređenje parkirališta za motocikle u Ulici Rastočine kod kućnog broja 5	10.000,00	Od zahvata se odustalo jer su na navedenoj lokaciji posađena stabla te zahvat nije moguće realizirati. U dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se zamjenski prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2018. godini.	-
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	395.000,00		29.121,46
31.4		Postava zaštitne ograde iza Jelićeve ulice kućni broj 11 između dječjeg igrališta i zgrade	4.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
31.5		Dodatno uređenje zelene površine sjeverno od kućnih brojeva 9 i 11 u Jelićevoj ulici	60.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
31.6		Postava dviju klupa na dječjem igralištu u Ulici Rastočine kod kućnog broja 4	9.000,00	Izvedena je postava klupa na navedenoj lokaciji.	10.000,00
31.7		Dodatno uređenje zelene površine u Ulici Rastočine kod kućnog broja 4	46.000,00	Izvedeni su građevinski radovi. Hortikulturni radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	19.121,46
31.8		Dodatno uređenje neuređene zelene površine kod kućnog broja 1 u Ulici Mihačeva draga	6.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
31.9		Nastavak uređenja zelene površine u Jelićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 1 u igrališta za djecu i odrasle	240.000,00	Radovima se nije pristupilo radi postupka oko dobivanja lokacijske dozvole koji je u tijeku.	-

31.10		Nastavak opremanja zelene površine u Jelićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 1 u igrališta za djecu i odrasle	30.000,00	Opremanje će se izvesti nakon što se izvedu radovi uređenja zelene površine.	-
32	MO TURNIĆ		355.000,00		39.533,03
	A.	RIJEKA PROMET	132.000,00		6.640,50
32.1		Postava rukohvata uz pješački prolaz u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 34	13.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
32.2		Asfaltiranje dijela prilaza kućnom broju 6b u Ulici Antuna Barca	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
32.3		Postava ograde na zidu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 38	6.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
32.4		Asfaltiranje dijela Ulice Turnić kod kućnih brojeva 6 i 8	20.000,00	Izrađeno je prometno rješenje privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2018. godini.	1.875,00
32.5		Postava rukohvata na stubištu u Ulici Franje Čandeka istočno od kućnog broja 38	5.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
32.6		Asfaltiranje parkirališta južno od kućnog broja 4a u Ulici Antuna Barca - 1. faza	40.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
32.7		Sanacija stubišta sjeverno od kućnog broja 8 u Ulici Vinka Benca	8.000,00	Izbetonirano je stubište i postavljeno 3 m rukohvata.	4.765,50
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	209.000,00		32.892,53
32.8		Građevinsko i hortikulturno uređenje zelene površine u Ulici Turnić južno od kućnog broja 3 - 1. faza	22.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
32.9		Postava ograde na zelenoj površini u Ulici Franje Čandeka južno od kućnog broja 36	21.000,00	Postavljeno je 51 m dvoredne ograde.	13.768,23
32.10		Građevinsko uređenje dječjeg igrališta u Zvonimirovoj ulici sjeverno od kućnog broja 58	73.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-

32.11		Zaštita pokosa zelene površine u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnih brojeva 31a i 31b	60.000,00	Orezana su stabla uz fasadu zgrade a građevinski radovi prenijeti su na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	8.742,50
32.12		Postava dvije klupe s naslonom u područnom parku uz Osnovnu školu "Turnić"	8.000,00	Radi veće cijene od procijenjene umjesto dvije postavljena je jedna klupa s naslonom.	4.875,00
32.13		Uređenje pješačke staze i produženje ograde u Ulici Franje Čandeka sjeverno od kućnog broja 30	15.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
32.14		Postava zaštitne mreže na ogradu u Ulici Giuseppea Carabina istočno od kućnog broja 2	10.000,00	Postavljeno je 56 m2 univerzal pletiva na postojeću zaštitnu ogradu.	5.506,80
	C.	ENERGO D.O.O.	14.000,00		-
32.15		Proširenje javne rasvjete na stubištu u Ulici Antuna Barca kod kućnog broja 3A	14.000,00	Radovi su izvedeni početkom 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini. Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo.	-
33	MO VOJAK		116.000,00		83.791,60
	A.	RIJEKA PROMET	89.000,00		83.791,60
33.1		Ličenje rukohvata od kućnog broja 12 u Ulici Nike Katunara do kućnog broja 17 u Ulici Drage Šćitara	5.000,00	Oličeno je 13 m rukohvata.	3.703,50
33.2		Pojačanje vidljivosti pješačkog prijelaza u Marohničevoj ulici kod kućnog broja 10	75.000,00	Izrađen je projekt pojačanja vidljivosti, projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova te je izvedena realizacija projekta. Postavljeno je šest LED markera, transformator s ispravljačem, elektroarmarić i stupni razdjelnik.	72.712,50
33.3		Popravak ograde u Marohničevoj ulici kod kućnog broja 14	9.000,00	Oličeno je 17 m postojeće i postavljeno 21 m nove dvoredne ograde.	7.375,60
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	27.000,00		-
33.4		Uređenje zelene površine s južne i sjeverne strane kućnog broja 3 u Marohničevoj ulici	12.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
33.5		Postava ograde sa istočne strane dječjeg igrališta u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 5	8.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-

33.6		Izvedba zida u Ulici Nike Katunara sa zapadne strane kućnog broja 4	7.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
34	MO ZAMET		729.000,00		342.804,25
	A.	RIJEKA PROMET	334.000,00		263.680,50
34.1		Sanacija asfalta i uređenje parkirališta na raskrižju Primorske ulice kod kućnog broja 1 i Plitvičke ulice	20.000,00	Asfaltirano je 107 m2 parkirališta.	18.816,91
34.2		Postava rubnjaka i ograde uz pješački put u Ulici Ludvetov breg između kućnih brojeva 18 i 30	30.000,00	Postavljeno je 30 m rubnjaka i 67 m ograde.	22.325,00
34.3		Nastavak radova na uređenju prilaznog puta u Ulici Marijana Stepčića kod kućnih brojeva 6 i 8	5.000,00	Izbetonirana je staza na navedenim lokacijama.	5.804,38
34.4		Izrada i realizacija projekta povećanja stupnja sigurnosti ugradnjom led katadioptera na pješačkom prijelazu u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 5	75.000,00	Izrađen je projekt postave LED markera, projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova te je izvedena realizacija projekta. Postavljeno je šest LED markera, transformator s ispravljačem i elektroarmarić.	61.664,75
34.5		Postava rukohvata u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 22	22.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
34.6		Sanacija prilaznog stubišta uključivo postava rukohvata u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 20	12.000,00	Izvedena je sanacija prilaznog stubišta na navedenoj lokaciji.	7.381,00
34.7		Uklanjanje kamenih graničnika u Ulici Obitelji Sušanj kod kućnog broja 7	20.000,00	Uklonjeni su kameni graničnici te asfaltirano 136 m2 ulice.	32.252,25
34.8		Uređenje parkiranih mjesta u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 19	10.000,00	Asfaltirano je parkiralište površine 101 m2.	21.774,23
34.9		Proširenje prilaznog puta kućnom broju 19 u Ulici Bože Vidasa	30.000,00	Postavljeno je 70 m rubnjaka i asfaltirano 148 m2 prilaznog puta.	38.785,37
34.10		Sanacija stjenskog pokosa južno od kućnih brojeva 2 do 12 u Ulici braće Bačić	15.000,00	Postavljeno je 129 m2 zaštitne mreže.	11.241,25
34.11		Sanacija južnog dijela parkirališta u Ulici braće Fućak kod kućnog broja 5A	70.000,00	Asfaltirano je parkiralište površine 129 m2.	27.107,73
34.12		Sanacija stubišta u Ulici Ludvetov breg istočno i sjeveroistočno od kućnog broja 18	25.000,00	Izvedena je sanacija stubišta na navedenoj lokaciji.	16.527,63

	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	314.000,00		79.123,75
34.13		Sanacija zelene površine u Ulici braće Bačić kod kućnog broja 33 južno i zapadno prema jogu	70.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
34.14		Uređenje zelene površine u Ulici braće Bačić istočno od kućnog broja 26	22.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
34.15		Postava niske ograde i sadnja živice u Ulici Bože Vidasa južno od kućnog broja 14	25.000,00	Postavljena je ograda na zelenoj površini. Sadnja živice prenijeta je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	5.075,00
34.16		Hortikulturno uređenje okoliša u Ulici Braće Cetine oko kućnog broja 15	6.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
34.17		Uređenje zelene površine u Ulici braće Fućak sjeverno od kućnog broja 8	17.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
34.18		Postava četiri fitnes sprave kod dječjeg igrališta južno kod Zametskog groblja	40.000,00	Izvedena je nabava fitnes sprava ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini.	-
34.19		Uređenje površine uz fitnes sprave kod dječjeg igrališta južno od Zametskog groblja	17.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
34.20		Postava dodatne sprave na dječje igralište u Ulici Braće Cetine istočno od kućnog broja 4	13.000,00	Izvedena je postava sprave (njihalica na oprugu) na navedenoj lokaciji.	9.750,00
34.21		Postava ljuljačke za mlađu djecu na dječje igralište u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 7	8.000,00	Izvedena je postava ljuljačke na navedenoj lokaciji.	16.250,00
34.22		Postava dodatne sprave na dječje igralište u Ulici braće Bačić južno od kućnih brojeva 2 do 6	13.000,00	Izvedena je postava sprave (njihalica na oprugu) na navedenoj lokaciji.	9.750,00
34.23		Sadnja grmova u Ulici braće Mohorić kod kućnog broja 4	10.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
34.24		Uklanjanje i orezivanje stabala u Ulici braće Mohorić istočno od kućnog broja 4	10.000,00	Orezano je zelenilo na parkiralištu istočno od kućnog broja 4.	10.018,75
34.25		Dobava i postava video nadzora na divljem deponiju u Ulici braće Cetina kod kućnog broja 4	20.000,00	Izvedena je dobava i postava video nadzora na navedenoj lokaciji.	14.030,00
34.26		Postava vrtuljka na dječjem igralištu u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 18	17.000,00	Izvedena je postava sprave (njihalica na oprugu) na navedenoj lokaciji.	9.750,00
34.27		Postava koševa za otpad na dječje igralište u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 7 i uz pješačku stazu zapadno od kućnog broja 14	6.000,00	Postavljeni su koševi za otpad na navedenim lokacijama.	4.500,00

34.28		Tehnička priprema za uređenje parka za pse na površini između ulica Braće Fućak i Marijana Stepčića	20.000,00	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje outdoor fitness parka i parka za pse sufinancira se sredstvima komunalnih prioriteta Mjesnog odbora Sveti Nikola i Mjesnog odbora Zamet. Izrađen je geodetski snimak koji je teretio sredstva Mjesnog odbora Sveti Nikola. Izrada preostale tehničke dokumentacije izvest će se u 2018. godini i dijelom će teretiti prijelazne radove u 2018. godini a dijelom planirana sredstva za 2018. godinu.	-
	C.	ENERGO D.O.O.	81.000,00		-
34.29		Proširenje javne rasvjete na prilaznom stubištu u Ulici Petra Jurčića kod kućnog broja 5	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. Da bi se izbjegli troškovi prekopa ceste preko koje je prvotnim tehničkim rješenjem vodila trasa kablenskog kanala bilo je potrebno izmijeniti tehničko rješenje temeljem kojeg će se početkom 2018. godine realizirati navedeni zahvat.	-
34.30		Proširenje javne rasvjete u Ulici Ivana Lenca kod kućnog broja 36	18.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. Da bi se izbjegli troškovi prekopa ceste preko koje je prvotnim tehničkim rješenjem vodila trasa kablenskog kanala bilo je potrebno izmijeniti tehničko rješenje temeljem kojeg će se početkom 2018. godine realizirati navedeni zahvat.	-
34.31		Proširenje javne rasvjete na sjevernoj strani parkirališta u Ulici Braće Mohorića kod kućnog broja 4	28.000,00	Navedeni zahvat nije realiziran iz razloga što se prilikom iskolčenja trase kablenskog kanala i temelja stupova te uvidom u dobivene urise postojećih instalacija odustalo od prvotnog tehničkog rješenja radi potrebnih sigurnosnih udaljenosti od ostalih instalacija. S obzirom na navedeno, izrađen je novi troškovnik te izmijenjeno tehničko rješenje po kojem će se radovi izvesti početkom 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
34.32		Proširenje javne rasvjete u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 20	15.000,00	Proširenje javne rasvjete izvedeno je početkom 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
	UKUPNO:	T.D. RIJEKA PROMET	6.141.000,00		1.841.448,55
	UKUPNO:	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE	4.212.000,00		1.180.463,36
	UKUPNO:	ENERGO D.O.O.	1.099.000,00		520.095,46
		SVEUKUPNO:	11.452.000,00		3.542.007,37

Obrazloženje realizacije prijelaznih radova i radova po Planu komunalnih prioriteta za 2017. godinu.

1. Prijelazni radovi

Kao što je uvodno rečeno, svi planirani radovi u 2016. godini nisu se uspjeli realizirati u godini za koju su bili planirani pa je dio radova prenijet u 2017. godinu. Od ukupno 11.370.000,00 kn koja su bila utvrđena Planom komunalnih prioriteta za 2016. godinu zaključno s 31. prosinca 2016. godine bilo je realizirano 5.674.914,90 kn odnosno u 2017. godinu ostalo je za realizirati cca 5.695.000,00 kn prijelaznih radova. Osim navedenog u 2016. godini ostalo je za realizirati još dodatnih cca 1.320.000,00 kn iz prethodne godine koja su radi manje cijene izvođenja radova ili manjeg obima radova nego što se je procijenilo preostala nakon realizacije planiranih zahvata, što je sveukupno 7.015.000,00 kn prijelaznih radova.

Iz tabličnog prikaza realizacije prijelaznih radova (tablica 1.) evidentno je da su prijelazni radovi veći nego što se je procijenilo. Zaključno sa 31. prosinca 2017. godine realizirano je ukupno 6.182.721,39 kn prijelaznih radova a za realizirati je ostalo još cca neutrošenih 830.000,00 kn. Preostala neutrošena sredstva najvećim dijelom se odnose na dodatne zahvate koji se financiraju iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata i za koje je Vijeće Mjesnog odbora utvrdilo ili treba utvrditi dodatne prioritete koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2018. godini.

2. Realizacija komunalnih prioriteta utvrđenih Planom za 2017. godinu

U tablici 2. iskazana je realizacija zahvata utvrđenih u članku 2. Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2017. godini. Realizacija navedenih zahvata kao što je uvodno rečeno, povjerena je komunalnim i trgovačkim društvima temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, ovisno o vrsti komunalnih poslova.

Do 31. prosinca 2017. godine po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2017. godini, od planiranih 11.452.000,00 kn ukupno je realizirano 3.542.007,37 kn što sa realiziranim prijelaznim radovima u iznosu od 6.182.721,39 kn čini ukupno 9.724.728,76 kn utrošenih za komunalne prioritete na području mjesnih odbora. Također, do 31. prosinca još je realizirano ukupno 762.309,48 kn sredstava ali za navedene radove račun je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti sredstva prijelaznih radova u 2018. godini. Zajedno s navedenim sredstvima za realizaciju komunalnih prioriteta sveukupno je utrošeno 10.487.038,24 kn što je 80,7% u odnosu na plan.

Realizacija iskazana po prednje navedenim subjektima odnosno poslovima je slijedeća:

- Rijeka promet d. d. od planiranih (ugovorenih) 6.141.000,00 kn realizirano je 1.841.448,55 kn, što uz prijelazne radove u iznosu od 4.331.728,77 kn čini ukupno 6.173.177,32 kn. Od preostalog planiranog iznosa po planu za tekuću godinu, do 31. prosinca 2017. godine realizirano je još 588.996,67 kn te prijelaznih radova u iznosu od 80.937,81 kn što je ukupno 669.934,48 kn za koje računi su zaprimljeni nakon zaključnog knjiženja i terete prijelazne radove u 2018 godini. Zajedno s navedenim sredstvima do 31. prosinca 2017. godine ukupno s prijelaznim radovima iz 2016. godine je utrošeno 6.843.111,80 kn. Od preostalog planiranog iznosa, do 28. veljače 2018. godine realizirano je 1.090.698,81 kn, do 30. travnja procjenjuje se realizacija u iznosu od 1.504.676,25 kn a za preostalih 1.115.000,00 kn realizacija slijedi u narednom periodu.

- Energo d.o.o. od planiranih (ugovorenih) 1.099.000,00 kn realizirano je ukupno 520.095,46 kn. Zajedno s prijelaznim radovima u iznosu od 84.913,02 kn ukupno je realizirano 605.008,48 kn za proširenje javne rasvjete. Od preostalog planiranog iznosa, do 28. veljače 2018. godine realizirano je 177.664,29 kn a za preostala sredstva u iznosu od 401.224,00 kn procjenjuje se realizacija do 30. travnja 2018. godine.

- KD Čistoća d.o.o. i druge pravne i fizičke osobe od planiranih (ugovorenih) 4.212.000,00 kn realizirano je 1.180.463,36 kn, što uz prijelazne radove u iznosu od 1.766.079,60 kn čini ukupno 2.946.542,96 kn. Od preostalog planiranog iznosa, do 31. prosinca 2017. godine realizirano je još 92.375,00 kn za koje računi su zaprimljeni nakon zaključnog knjiženja i terete prijelazne radove u 2018. godini. Zajedno s navedenim sredstvima realizirano je ukupno 3.038.917,96 kn. Od preostalog planiranog iznosa do 28. veljače 2018. godine realizirano je 97.900,00 kn, do 30. travnja procjenjuje se realizacija u iznosu od 436.000,00 kn a za preostalih 2.405.000,00 kn realizacija slijedi u narednom periodu.

Iz tabličnog prikaza realizacije prioriteta kako prijelaznih tako i prioriteta utvrđenih Planom za 2017. godinu, vidljivo je da postoji velik broj pojedinačnih i po vrijednosti malih zahvata. Tako je u 2017. godinu prenijeto 226 pojedinačnih zahvata od kojih znatan broj se odnosi se na dodatne prioritete iz razlike sredstava koja je preostala nakon realizacije planiranih zahvata, što uz 394 zahvata po planu za tekuću godinu, čini ukupno 620 zahvata koje je trebalo realizirati u ovoj godini.

Osim navedenog, učestale su promjene prvotno utvrđenih prioriteta pa nerijetko tijekom godine od strane Mjesnog odbora planirani zahvat se mijenja i više puta što dodatno otežava odnosno produljuje potrebno vrijeme za realizaciju pa dolazi do prijenosa velikog broja zahvata iz tekuće u slijedeću proračunsku godinu a posljedično tomu i usporenu realizaciju zahvata koji su utvrđeni Planom komunalnih prioriteta za tekuću godinu.

Dodatna otežavajuća okolnost u realizaciji prioriteta u godini za koju su planirani je izrada tehničke dokumentacije koja radi postupka oko ishoda lokacijske odnosno građevne dozvole u pravilu traje od jedne do dvije godine a ponekad i više što onemogućuje realizaciju komunalnih prioriteta kojima prethodi izrada tehničke dokumentacije što uz naprijed navedeno, povećava broj nerealiziranih zahvata u godini za koju su planirani odnosno broj prijelaznih radova.

Po dinamičkom planu realizacije svi prijelazni radovi realizirat će se do 30.06. 2018 godine.