

TOČKA 5.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2017. godinu



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

Rijeka, 29.5.2018.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Andreja Poropata

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Izvjješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 25/13-pročišćeni tekst i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela i Irenu Miličević, pročelnicu Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL



I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

1. UVOD

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine, donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini ("Službene novine Grada Rijeke" broj 15/16) a 21. prosinca 2017. godine Izmjene i dopune Programa ("Službene novine Grada Rijeke" broj 12/17). Programom je utvrđen opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini obuhvaća obavljanje slijedećih djelatnosti:

-Održavanje čistoće javnih površina koje obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, nabavku i postavu košarica za otpad, sanaciju divljih deponija, čišćenje mora i čišćenje javnih zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina),

-Održavanje javnih površina koje podrazumijeva održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, pothodnika i dizala, održavanje autobusnih čekaonica, plaža, postavu i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl., održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, održavanje ostalih javnih površina (stubišta, pješačke i ostale javne površine, most Hrvatskih branitelja), održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima i zaostalo opremanje,

-Održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje slivnika,

-Javnu rasvjetu koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, rekonstrukciju i proširenje javne rasvjete,

-Održavanje groblja kojim poslovima su obuhvaćeni groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova, na kojima se planiraju izvesti radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija ogradnih zidova i stubišta, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Potrebna sredstva za realizaciju Programa utvrđena su u iznosu od 92.973.000,00 kn. Planirani izvori financiranja su sredstava komunalne naknade u iznosu od 85.193.000,00 kn, naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 5.300.000,00 kn, prihodi od refundacija šteta u iznosu od 250.000,00 kn i opći prihodi i primitci (prihodi po posebnim ugovorima) u iznosu od 2.230.000,00 kn.

Od planiranih 92.973.000,00 kn do zaključno sa 31.prosinca utrošeno je 81.860.048,03 kn ili 88%. Izvori financiranja su: sredstava komunalne naknade u iznosu od 74.384.385,34 kn, naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 5.365.343,27 kn, prihodi od refundacija šteta u iznosu od 218.772,13 kn i opći prihodi u iznosu od 1.891.547,29.

U nastavku slijedi kratak opis izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. Financijski pokazatelji

Tablica 1. Utrošena sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture

R.br.	O P I S	Program za 2017. god.	Ostvareno 1-12./2017.god.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	11.414.000,00	11.342.646,45	99,4
1.1.	Čišćenje javno-prometnih površina	9.953.000,00	9.926.969,13	99,7
1.2.	Sanacija divljih deponija	868.000	855.864,82	98,6
1.3.	Čišćenje mora	593.000,00	559.812,50	94,4
2.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	40.518.000,00	34.800.509,29	85,9
2.1.	Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana	14.914.000,00	13.965.160,63	93,6
2.2.	Održavanje javnih sanitarnih čvorova	595.000,00	306.517,06	51,5
2.3.	Održavanje javnih satova	317.000,00	312.337,26	98,5
2.4.	Održavanje pothodnika i dizala	522.000,00	450.367,20	86,3
2.5.	Održavanje autobusnih čekaonica	210.000,00	92.569,84	44,1
2.6.	Održavanje plaža	488.000,00	393.089,22	80,5
2.7.	Postava i održavanje ploča s imenima ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.	44.000,00	19.643,83	44,6
2.8.	Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada	550.000,00	362.636,22	65,9
2.9.	Održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta, most Hrvatskih branitelja)	1.167.000,00	929.456,83	79,6
2.10.	Održavanje komunalnih prioriteta (javni površina i nerazvrstanih cesta) po MO	13.000.000,00	9.724.728,76	74,8
2.11.	Zaostalo opremanje	8.711.000,00	8.244.002,44	94,6
3.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	26.787.000,00	22.703.671,89	84,8
3.1.	Održavanje nerazvrstanih cesta	25.195.000,00	21.138.150,27	83,9
3.2.	Čišćenje slivnika	1.592.000,00	1.565.521,62	98,3
4.	JAVNA RASVJETA	11.128.000,00	9.915.549,15	89,1
5.	ODRŽAVANJE GROBLJA	3.126.000,00	3.097.671,25	99,1
	SVEUKUPNO:	92.973.000,00	81.860.048,03	88,0

Kao što je prethodno navedeno, za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je 92.973.000,00 kn od kog iznosa do 31. prosinca 2017. godine je utrošeno 81.860.048,03 kn ili 88%.

Razlozi manjeg ostvarenja rashoda održavanja komunalne infrastrukture je manji utrošak sredstava za planirani obim radova kod pojedinih djelatnosti nego što se je procijenilo, prijenos pojedinih radova koji se iz objektivnih razloga nisu uspjeli realizirati do kraja tekuće već su se prenijeli na početak slijedeće proračunske godine (prijelazni radovi) te da su za pojedine radove koji su izvedeni do 31. prosinca 2017. godine računi zaprimljeni nakon zaključnog knjiženja proračuna i nisu ušli u rashode tekuće već slijedeće proračunske godine.

2.2. Realizacija planiranih radova

1. Čišćenje javnih površina

1.1. Čišćenje javno- prometnih površina

Za poslove čišćenja javno prometnih površina planirano je 9.953.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 9.926.969,13 kn ili 99,7%.

Poslovi čišćenja obuhvaćaju pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, nabavku i postavu košarica za otpad i čišćenje javnih zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina).

1.2.Sanacija divljih deponija

U okviru ove aktivnosti planirana je sanacija divljih odlagališta koja podrazumijeva i postavu i održavanje ograda i rampi radi sprječavanja daljnjeg odlaganja otpada te odvoz komunalnog otpada sa područja naselja Rujevica i Mario Genari.

U izvještajnom razdoblju za navedene namjene od planiranih 868.000,00 kn utrošeno je 855.864,82 kn ili 98,6%. Sanirana su odlagališta na nekoliko lokacija a od većih treba istaći sanaciju deponija ispod vrata Jadrana, područje oko trgovačkog centra „Pevec“, Park Pomerio te sanacija deponija građevinskog materijala pored groblja u Sušačkoj dragi. Vršena je sanacija krupnog otpada uz spremnike za komunalni otpad te odvoz komunalnog otpada iz naselja Rujevica i Mario Genari.

U okviru navedene djelatnosti Grad je uključen u ekološke akcije pokrenute od strane mjesnih odbora te je i ove godine učestvovao u akciji Udruge Žmergo - "Jedan dan za čišći planet".

1.3.Čišćenje mora

Radovi čišćenja mora izvodili su se prema ugovorenoj dinamici od 1. lipnja do 15. rujna 2017. godine. Radovi obuhvaćaju redoviti obilazak riječkog akvatorija za vrijeme sezone kupanja te intervencije u zaštiti mora od iznenadnog onečišćenja. Od planiranih 593.000,00 kn utrošeno je 559.812,50 kn ili 94,4%.

2. Održavanje javnih površina

2.1. Održavanje zelenih površina , dječjih igrališta i javnih fontana

Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana obuhvaća radove održavanja (hortikulturni i građevinski) parkova i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postojećih i nabavku novih klupa i dječjih sprava, održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, čišćenje, utrošak struje i utrošak vode za rad fontana, izradu projektne dokumentacije, uređenje dječjih igrališta, sanaciju potpornih zidova uz dječja igrališta, parkove i javne zelene površine, uređenje zelene površine za kućne ljubimce (pse), postavu antistres podloge na dječjim igralištima, nabavku i postavu vaza i klupica, nabavu i postavu eksponata edukativnog sadržaja, održavanje spomenika, ažuriranje katastra zelenih površina u geografsko informacijskom sustavu (GIS-u) te ostale manje radove u funkciji održavanja zelenila na području grada.

Za navedene radove planirano je ukupno 14.914.000,00 kn od kog iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 13.965.160,63 kn ili 93,6%.

Izvedeni su razni hortikulturni i građevinski radovi kao što su održavanja cvjetnih gredica, ukrasnih vaza i korita, otoka na prometnicama, parkova, travnatih terena i biljnog materijala, održavanje drvoreda te čišćenje zelenih površina.

Izvedeno je održavanje postojeće opreme na dječjim igralištima i zelenim površinama, nabava i postava novih sprava za igru djece na više lokacija, zamjena metalnih sjedala gumenim (81kom) na ljuljačkama, postavljene su ukrasne vaze i korita te parkovne košarice na nekoliko lokacija, postavljena je antistres podloga ispod sprava za igru djece na devet lokacija, postavljen je sustav za automatsko zalijevanje zelenila na četiri lokacije, izvedena je nabava i postava exponata edukativnog sadržaja i jedan info stup na lokaciji park Mlaka, uređen je park za pse u Ulici Kačjak na Trsatu (ukupno je do sada uređeno šest parkova za pse i to na lokacijama: u Ulici Petra Kobeka, u Ulici braće Pavlinić, u Hegedušičevoj ulici, u Ulici Plase, u Ulici Mire Raduna Ban i u 2017. godini u Ulici Kačjak) te su izvedeni radovi održavanja (elektroinstalacijski, građevinsko obrtnički, čišćenje) fontana. Radi manjeg utroška sredstava za komunalne usluge pod kojim se podrazumijeva utrošak vode za zalijevanje zelenih površina, utrošak vode za rad fontana i čišćenje fontana te manjeg utroška sredstava za građevinske i elektroinstalaterske radove održavanja fontana, ukupno utrošena sredstva su manja u odnosu na plan.

2.2. Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Za održavanje javnih sanitarnih čvorova planirana su sredstva u iznosu od 595.000,00 kn a obuhvaća radove tekućeg održavanja, utrošak vode i utrošak električne energije na devet javnih sanitarnih čvorova (četiri zidana i pet automatskih samočišćenih WC-a).

Za navedene namjene utrošeno je 306.517,06 kn što je 51,5% u odnosu na plan. Ukupni troškovi su manji radi manjih troškova utroška električne energije i utroška vode te manjeg obima radova koje je bilo potrebno izvesti. Prethodnih godina troškovi su bili veći radi učestalog devastiranja od strane nepoznatih počinitelja što u ovoj godini nije bio slučaj pa su troškovi održavanja znatno manji u odnosu na plan.

2.3. Održavanje javnih satova

Održavanje javnih satova obuhvaća radove tekućeg održavanja 26 javnih satova (razni popravci, podešavanje satova ljeto-zima, utrošak električne energije, atestiranje elektroinstalacija) za koje je od planiranih 317.000,00 kn utrošeno 312.337,26 kn ili 98,5%.

2.4. Održavanje pothodnika i dizala

Održavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje se nalazi uz stubište Dolac te održavanje čistoće platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida. Planirana sredstva za navedene radove iznose 522.000,00 kn od kog iznosa u izvještajnom razdoblju je utrošeno 450.367,20 kn ili 86,3%. Izvedeni su radovi održavanja pokretnih stepenica, opće i panik rasvjete i muljnih pumpi u pothodniku Ivana Zajca, radovi dnevnih pregleda, održavanja i servisiranja dizala uz stubište Dolac. Izvedeno je atestiranje elektroinstalacija i pokretnih stepenica te poslovi održavanja čistoće dizala (izvana i vozno okno). Radi manjih troškova održavanja opće i panik rasvjete, održavanja dizala uz stubište Dolac te troškova električne energije, ukupni troškovi održavanja su manji u odnosu na plan.

2.5. Održavanje autobusnih čekaonica

Za održavanje autobusnih čekaonica planirana su sredstva u iznosu od 210.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 92.569,84 kn ili 44,1%. Održavanje obuhvaća razne popravke od kojih najčešće su zamjena kaljenog stakla te zamjena i popravci oglasnih vitrina. Uređene su i podloge za postavu novih pet autobusnih čekaonice te sanacija postojećih podloga na nekoliko lokacija. Radi manjeg obima potrebnih sanacija ukupni troškovi održavanja su manji nego što je planirano.

2.6. Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama. Za navedene radove planirana su sredstva u iznosu od 488.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 393.089,22 kn ili 80,5%. Utrošena sredstva odnose se na utrošak električne energije za privremene priključke na plažama, montažu i demontažu privremenih priključaka i utrošak vode na plažama. Izvedeni su razni građevinsko-obrtnički radovi kao što su montaža i demontaža opreme, sanacija sunčališta te ostali radovi u funkciji održavanja plaža. Svi planirani radovi su izvedeni u cijelosti ali okončana situacija za građevinsko obrtničke radove nije zaprimljena do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu radi čega su uz manje troškove utroška vode ukupni troškovi održavanja manji u odnosu na plan.

2.7. Postava i održavanje ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično

Navedena djelatnost obuhvaća poslove održavanja panoa postavljenih na ulazu Grada, postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, kućnih brojeva i oznaka Grada, utrošak električne energije za panoje i ispitivanje elektroinstalacija.

Iskazani rashodi odnose se na utrošak električne energije i troškove održavanja panoa te troškove održavanja postojećih ploča s nazivima ulica na nekoliko lokacija. Od planiranih 44.000,00 kn utrošeno je 19.643,83 kn ili 44,6%.

2.8. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada osigurana su sredstva za interventne radove sanacije okoliša u iznosu od 550.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 362.636,22 kn ili 65,9%. Izvedeni su radovi interventnog uređenja zelenila u dvorištima dječjih vrtića,

osnovnih škola, sportskih dvorana, bazena na Kantridi, doma zdravlja i ostalih objekata čiji okoliš je u vlasništvu grada.

2.9. Održavanje ostalih javnih površina

Održavanje ostalih javnih površina obuhvaća održavanje pješačkih i ostalih javnih površina, održavanje stubišta i mosta Hrvatskih branitelja, utrošak električne energije za crpnu stanicu na Koblerovom trgu te uređenje javnog tunelskog skloništa (elektro instalaterski radovi) Dolac – Trg sv. Vida. Za navedene radove planirano je 1.167.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 929.456,83 kn ili 79,6%. Izvedeni su radovi popravki granitnih ploča na Korzu, trgu Bana Jelačića, u Vitezovićevoj ulici, Užarskoj ulici, na trgu Republike i Bazarigovom prolazu. Sanirana su stubišta na više lokacija te je uređeno gore navedeno tunelsko sklonište. Ukupni rashodi su manji nego što je planirano iz razloga što planirana antikorozivna zaštita mosta Hrvatskih branitelja koja se izvodi svake dvije godine se radi vremenskih prilika nije uspjela izvesti do kraja 2017. godine već početkom 2018. godine.

2.10. Održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima

Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne prioritete se osiguravaju sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što iznosi 11.452.000,00 kn. U 2016. godini po istom osnovu bilo je osigurano 11.370.000,00 kn. Raspored navedenih sredstava utvrđen je Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2017. godini. Osim sredstava čiji raspored je utvrđen po Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2017 godini, Programom su osigurana i sredstva za prijelazne radove komunalnih prioriteta iz prethodne godine u iznosu od 1.548.000,00 kn, što je ukupno 13.000.000,00 kn koja su planom predviđena za komunalne prioritete.

Do 31. prosinca 2017. godine za komunalne prioritete na području mjesnih odbora ukupno je utrošeno 9.724.728,76 kn što je u odnosu plan 74,8%. Također, navodi se podatak da je do 31. prosinca još realizirano ukupno 762.309,48 kn sredstava ali za navedene radove računi su zaprimljeni nakon zaključnog knjiženja i terete sredstva prijelaznih radova u 2018. godini. Zajedno s navedenim sredstvima za realizaciju komunalnih prioriteta sveukupno je utrošeno 10.487.038,24 kn što je 80,7% u odnosu na plan. Detaljna informacija o realizaciji komunalnih prioriteta po mjesnim odborima dana je u zasebnom Izvješću o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj – prosinac 2017. godine.

2.11. Zaostalo opremanje

Za dodatna ulaganja u parkove, trgove i ostale javne površine-zaostalo opremanje planirana su sredstva u iznosu od 8.711.000,00 kn. Sredstva su planirana za realizaciju slijedećih kapitalnih projekata: 3.017.000,00 kn za I. fazu uređenja Parka Pomerio, 4.754.000,00 kn za nastavak radova započetih u 2016. godini na uređenju Pavlinskog trga, 764.000,00 kn za uređenje igrališta Blažičevo-Pehlin, 76.000,00 kn za početak radova II. faze uređenja Vitezovićeve ulice te 100.000,00 kn za pripreme radove uređenja Trga riječke rezolucije i Trga 128 brigade.

Od planiranih 8.711.000,00 kn ukupno je utrošeno 8.244.002,44 kn ili 94,6%. Utrošena sredstva odnose se na uređenje Pavlinskog trga u iznosu od 4.714.607,53 kn od kog iznosa 616.530,46 kn se odnosi na radove rekonstrukcije mješovitog kolektora i vodoopskrbnog cjevovoda koje troškove snosi Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija, na troškove uređenja Parka Pomerio u iznosu od 3.361.139,57 kn od kog iznosa 177.131,68 se odnosi na radove rekonstrukcije mješovitog kolektora otpadnih voda koje također snosi KD Vodovod i kanalizacija te na početne radove uređenja igrališta Blažičevo-Pehlin u iznosu od 168.255,34 kn.

Uređenje Pavlinskog trga je započelo u 2016. godini a okončano u VII mjesecu 2017. godine. Ukupno za navedeni zahvat je utrošeno 6.099.374,53 kn od kog iznosa 5.249.533,88 kn je snosio Grad a 849.840,65 kn Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija.

Uređenje parka Pomerio je u tijeku. Završetak radova predviđa se u travnju 2018. godine. Radi izmjene projektnog rješenja došlo je do pomaka u realizaciji projekta uređenja igrališta

Blažičevo Pehlin. Radovi su započeli krajem 2017. godine i biti će okončani do kraja travnja 2018. godine. Projekcijom proračuna za 2019. do 2020. godine, uređenje Trga riječke rezolucije i Trga 128 brigade pomaknuto je na I. kvartal 2019. godine a uređenje Vitezovićeve ulice na 2020. godinu.

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

Djelatnost - nerazvrstane ceste, obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika, za koje su za 2017.godinu planirana sredstva u ukupnom iznosu od 26.787.000,00 kn. Za održavanje cesta planirano je 25.195.000,00 kn i to 22.534.000,00 kn za plan održavanja za tekuću godinu i 2.661.000,00 kn za radove koji se radi objektivnih okolnosti nisu realizirali do kraja 2016. godine ili su radovi izvedeni ali računi nisu zaprimljeni do kraja obračunskog razdoblja već su se prenijeli u 2017. godinu (prijelazni radovi). Za održavanje slivnika planirano je 1.592.000,00 kn što je navedenih ukupno 26.787.000,00 kn. Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja, zimsku službu, izvanredno održavanje, prometne zahvate na cestama, ostale radove u funkciji održavanja cesta, poslove upisa cesta u zemljišne knjige i prijelazne radove iz 2016. godine.

U razdoblju siječanj-prosinac 2017. godine sveukupno za navedene namjene utrošeno je 22.703.671,89 kn što je 84,8% u odnosu na plan. Sveukupni rashodi odnose se na: održavanje nerazvrstanih cesta po planu za tekuću godinu u iznosu od 17.797.786,84 kn, prijelazne radove u iznosu od 3.340.363,43 kn i čišćenje slivnika u iznosu od 1.565.521,62 kn.

Izvedeni su slijedeći radovi: čišćenje slivnika, manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što je popravak ulegnuća, udarnih rupa, sanacija nogostupa, sanacija potpornih zidova, sanacija odvodnje oborinskih voda, sanacija stjenskih pokosa, izvedeno je kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije, održavanje ograda i stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, postava i održavanje prometnih ogledala, obilježavanje naziva ulica, održavanje betonskih graničnika te su izvršene aktivnosti zimske službe od 1.01. do 15.03.2017. godine i od 15.11.2017. godine do 31.12. 2017. godine. Također izvedeni su radovi održavanja pilomata te uređenje parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom. U okviru radova izvanrednog održavanja izvedena je sanacija kolnika u Ulici Milutina Baraća između kućnih brojeva 38 i 56A, sanacija kolnika u Ulici Vinka Benca između kućnog broja 8 i raskrižja sa Ulicom Franje Čandeka (troškovi sanacije Ulice Vinka Benca teretili su rashode prijelaznih radova u 2018. godini) te sanacija odvodnje oborinskih voda na više lokacija.

Od prometnih zahvata izvedeni su radovi postave rampi za invalide na nogostupima i prilazima stambenim zgradama na nekoliko lokacija, realizirani su projekti povećanja stupnja sigurnosti prometa na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 36E u blizini Osnovne škole „Eugen Kumičić“, na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 38 te je postavom prometnih znakova i prilagodbom horizontalne signalizacije povećana sigurnost prometa u Kumičićevoj ulici. Izvedeno je preprogramiranje upravljačkog semaforškog uređaja na raskrižju Zvonimirove i Zametske ulice te zamjena šest dotrajalih i tehnički neispravnih monitora za video-nadzor najfrekventnijih raskrižja u Rijeci. Kroz stavku ostali radovi izvedene su hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama, preregulacija prometa prilikom održavanja raznih manifestacija, geodetski radovi te objava natječaja i slično.

Prijelazni radovi iz 2016. godine kao što je rečeno, odnose se na radove koji se radi objektivnih okolnosti nisu realizirali do kraja 2016. godine ili računi za izvedene radove nisu zaprimljeni do kraja obračunskog razdoblja već su se prenijeli u 2017. godinu (prijelazni radovi). Od, po visini ulaganja, značajnijih prijelaznih radova navodi se realizacija projekta povećanja stupnja sigurnosti u Ulici Riva kod kućnog broja 14A i Strossmayerovoj ulici kod kućnog broja 11A, na pješačkom prijelazu u Ulici Janka Polić Kamova, preprogramiranje semafora na raskrižju Ulice A.K. Miošića i Cindrićeve ulice, zamjena upravljačkog semaforškog uređaja na raskrižju Zvonimirove i Zametske ulice te sanacija odvodnje oborinskih voda na križanju Primorske ulice i Ulice Vrhovo.

4. Javna rasvjeta

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje javne rasvjete, rekonstrukciju, izgradnju i proširenje javne rasvjete. Ukupna sredstva u 2017. godini za navedene namjene planirana su u iznosu od 11.128.000,00 kn a odnose se kao što je navedeno na redovno održavanje postojeće javne rasvjete te na planirana dodatna ulaganja u pojedine zahvate kao što je rekonstrukcija javne rasvjete šetnice na obalnom putu na Costabelli, na nogostupu u Ulici Riva od kućnog broja 24 do kućnog broja 2A i u Strossmayerovoj ulici te izgradnju javne rasvjete u Ulici A. Kačića Miošića-spoj na državnu cestu D404.

Od planiranih 11.128.000,00 kn u izvještajnom razdoblju je utrošeno 9.915.549,15 kn ili 89,1%. Rashodi se odnose na utrošak električne energije za javnu rasvjetu koji su radi smanjenog PDV-a sa 25% na 13% manji nego što je planirano, održavanje javne rasvjete za koje radove je također utrošeno manje sredstava nego što je planirano, postavu rasvjetnih tijela na nekoliko neosvijetljenih lokacija te rekonstrukciju javne rasvjete na Costabelli, u Ulici Riva te u Strossmayerovoj ulici. Svi planirani radovi izuzev izgradnje javne rasvjete u Ulici A. Kačića Miošića za koju lokaciju je zatražena građevna dozvola, su realizirani u cijelosti.

Kao i kod utroška električne energije, za planirani obim radova redovnog održavanja te za naprijed navedene rekonstrukcije javne rasvjete utrošeno je manje sredstava nego što je planirano radi čega je i ukupni utrošak sredstava manji u odnosu na plan.

5. Održavanje groblja

Za održavanje groblja u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu od 3.126.000,00 kn od kog iznosa je utrošeno 3.097.671,25 kn ili 99,1%. Poslovima održavanja su obuhvaćeni groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova. Na navedenim grobljima je planirano izvesti radove tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija ogradnih zidova i stubišta, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat. Svi planirani radovi izvedeni su u cijelosti.