

TOČKA 4.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2017. godinu



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

Rijeka, 29. 05. 2018.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Andreja Poropata

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Izvešće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.**

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 25/13-pročišćeni tekst i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka Obersnela i Irenu Miličević, pročelnicu Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko OBERSNEL



IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2017. godinu

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2016. godine donijelo Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/16), a na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijelo Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 12/17), (u daljnjem tekstu: Program).

Program je donesen na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), a prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima financiranja.

Sastavni dio Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji je donesen na temelju članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13 i 73/17), a prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima financiranja.

Sukladno stavku 4. navedenog članka Zakona o komunalnom gospodarstvu postoji obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

Slijedom navedenog, u nastavku su dani tablični prikazi izvršenja Programa (tablica 1.) i Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (tablica 2.) sačinjeni prema zakonskoj odredbi po kojoj su razvojni zahvati podijeljeni po strukturi radova i izvorima financiranja.

Tablica 1. Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

| u kunama | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
| NAZIV | PROGRAM 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. GRADNJA JAVNIH POVRŠINA | | | |
| a) Iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od | 52.500,00 | 41.409,29 | 78,9 |
| -Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac – 580m ² | 52.500,00 | 41.409,29 | 78,9 |
| II. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA | | | |
| a) iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od | 15.202.000,00 | 10.032.512,28 | 66,0 |
| - Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu | 200.000,00 | 2.158,42 | 1,1 |
| -Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet ukupne dužine 240m', projektiranje | 150.000,00 | 88.375,00 | 58,9 |
| - Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj ukupne dužine 780m', imovinsko pravna priprema i projektiranje | 100.000,00 | 0,00 | - |
| - Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova ukupne dužine 480 m', izgradnja | 4.000.000,00 | 3.005.322,66 | 75,1 |
| - Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja- I. faza na Kozali dužine 80m' - dio | 2.600,00 | 2.550,00 | 98,1 |
| -Rekonstrukcija Opatijske ceste ukupne dužine 245m', priprema | 50.000,00 | 0,00 | - |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| - Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju ukupne dužine 153 m' | 15.670,00 | 11.165,20 | 71,3 |
| -Rekonstrukcija kolno pristupnog puta – Marinići ukupne dužine 46m' | 10.000,00 | 0,00 | - |
| - Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca, imovinsko pravna priprema i projektiranje | 270.000,00 | 156.062,50 | 57,8 |
| - Pješački most Žakalj preko Rječine ukupne dužine 30m', projektiranje | 60.000,00 | 0,00 | - |
| - Prikjučna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida- dužine 1.100 m', projektiranje | 87.200,00 | 87.126,25 | 99,9 |
| - Cesta OU4 ukupne dužine 146m', priprema i izgradnja | 100.000,00 | 0,00 | - |
| - Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac ukupne dužine 710m', izgradnja | 6.924.530,00 | 3.594.112,73 | 51,9 |
| - Raskrižje Škurinjska draga ukupne dužine 420m', izgradnja | 3.182.000,00 | 3.059.339,52 | 96,1 |
| - Rekonstrukcija ulice Petra Kobeka ukupne dužine 340m', priprema i izgradnja | 50.000,00 | 26.300,00 | 52,6 |
| b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od | 2.075.970,00 | 4.773.028,98 | 229,9 |
| - Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu | 60.000,00 | 0,00 | - |
| - Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet ukupne dužine 240 m', imovinsko pravna priprema | 110.000,00 | 0,00 | - |
| - Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac – ukupne dužine 710 m', izgradnja | 505.970,00 | 3.373.616,56 | 666,8 |
| - Raskrižje Škurinjska draga ukupne dužine 420m', izgradnja | 1.400.000,00 | 1.399.412,42 | 100,0 |
| III. GRADNJA JAVNE RASVJETE | | | |
| a) iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od | 588.000,00 | 587.392,84 | 99,9 |
| - Raskrižje Škurinjska draga dužine 770m' | 588.000,00 | 587.392,84 | 99,9 |
| b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od | 533.000,00 | 648.270,61 | 121,6 |
| - Gradnja ceste u stambenom naselju Martinkovac dužine 800m' | 533.000,00 | 648.270,61 | 121,6 |
| IV. GRADNJA GROBLJA | | | |
| a) iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od | 660.000,00 | 653.863,31 | 99,1 |
| - Uređenje trga ispred odarnica na groblju Kozala, 900m ² | 660.000,00 | 653.863,31 | 99,1 |
| V. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA PRIJEVOZ PUTNIKA | | | |
| a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od | 4.154.000,00 | 3.026.886,37 | 72,9 |
| -Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse, sufinanciranje | 4.154.000,00 | 3.026.886,37 | 72,9 |
| VI. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO | | | |
| a) iz sredstava naknade za koncesiju u ukupnom iznosu od | 558.530,00 | 558.526,57 | 100,0 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| - Uređenje objekata tržne djelatnosti | 558.530,00 | 558.526,57 | 100,0 |
| SVEUKUPNO | 27.381.000,00 | 20.321.890,25 | 74,2 |

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa za 2017. godinu iznose 20.321.890,25 kuna što je 74,2 % od planiranih sredstava. Utrošena sredstva komunalnog doprinosa iznose 11.315.177,72 kn, sredstva proračuna 5.421.299,59 kn, sredstva iz cijene komunalne usluge prijevoza putnika 3.026.886,37 kn i sredstva naknade za koncesije 558.526,57 kn. Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja, u nastavku se daje obrazloženje po razvojnim zahvatima s izvorima financiranja.

ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE I JAVNU RASVJETU (Program I, II, III)

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Aktivnosti na izgradnji pristupnih cesta po rješenju o komunalnom doprinosu usklađeni su sa stvarnom izgradnjom građevina privatnih investitora od kojih Grad Rijeka preuzima izgrađene ceste sukladno ugovorima o međusobnim pravima i obvezama u svezi gradnje nerazvrstane ceste i uređenja plaćanja komunalnog doprinosa. Za pristup objektima na Srdočima investitora Vrdoljak d.o.o. bila je planirana rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza s okretištem na k.č. 1484/16, 144/19, 1484/35 i 1493/1 k.o. Srdoči. Investitor je bio u obvezi ishoditi izmjenju lokacijske i građevinske dozvole kojom bi se omogućio tehnički pregled građevine. Građevinska dozvola ishodena je krajem prosinca 2017. godine, stoga se nisu stekli uvjeti za tehnički pregled i preuzimanje ovog kolno-pristupnog puta i rješavanje komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od 259.167,20 kn.

Ulaganje u 2017. godini iznosi 2.158,42 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

Nastavljena je imovinsko pravna priprema, u sklopu koje je pokrenuto izvlaštenje za zemljište unutar granica zahvata koje se provodi izuzetno sporo zbog protivljenja vlasnika otkupu te uloženi žalbi čije rješavanje se još čeka. U namjeri čim žurnijeg rješavanja imovinsko pravne pripreme, a u skladu sa dogovorom sa strankama od kojih se otkupljuje zemljište i Odjelom gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenjem zemljišta, definirana je nova trasa ceste za koju su izrađeni idejni projekti i zatražena lokacijska dozvola.

Ulaganje u 2017. godini iznosi 88.375,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

Imovinsko pravna priprema provodi se u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za gospodarenje zemljištem. Daljnja ulaganja u realizaciju Projekta prate imovinsko pravnu pripremu.

Kapitalni projekt: Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok-Drenova

Krajem veljače 2017. godine započeli su radovi na izgradnji građevine Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova. Zbog neriješene imovinsko pravne pripreme, koju provodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, radovi su obustavljeni u periodu od mjeseca srpnja do kraja rujna. Krajem rujna nastavljeni su radovi čiji je završetak planiran u II kvartalu 2018. godine.

Ulaganje u 2017. godini iznosi 3.005.322,66 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – 1. faza na Kozali

Rekonstrukcija kolno pješačkog prilaza za zgrade branitelja - I faza – na Kozali je završena u 2016. godini, a u 2017. godini izvršeno je plaćanje za izradu geodetskog elaborata.

Ulaganje u 2017. godini iznosi 2.550,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Rekonstrukcija Opatijske ceste

Rekonstrukcija Opatijske ceste ovisi o izvršenim AB radovima konstrukcije glavne zgrade TN Kostabela, čiji je nosivi zid ujedno i potporni zid Opatijske ceste. Zemljani radovi na izgradnji TN Kostabela započeli su tijekom mjeseca travnja 2017. godine. Rekonstrukcija ceste

izvoditi će se u skladu sa terminskim planom gradnje TN Kostabela te se predviđa početak krajem 2018. godine.

Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju

U 2016. godini dobiveno je rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole nakon čega su prekinute sve ostale aktivnosti obzirom da su prekinute aktivnosti na stambenoj izgradnji na tom području. U 2017. godini realizirano je plaćanje za vodni doprinos temeljem Rješenja Hrvatskih voda.

Ulaganje u 2017. godini iznosi 11.165,20 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Rekonstrukcija kolno-pristupnog puta Marinići

Za izgrađeni kolno-pristupni put dužine 46 metara na Marinićima dobivena je pravomoćna Uporabna dozvola. Planirano ostvarenje nije realizirano obzirom da obračun radova nije dovršen do kraja 2017. godine.

Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca

Zbog složene imovinsko-pravne problematike i izmjena nastalih uslijed gradnje sanitarne odvodnje i vodovoda u zoni zahvata pristupne ceste, u 2017. godini pokrenuta je izmjena i dopuna idejnog projekta u svrhu ishođenja izmjena i/ili dopuna Lokacijske dozvole. U 2017. godini nastavljena je imovinsko-pravna priprema zemljišta za gradnju pristupne ceste od strane Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenjem zemljišta, Direkcije za gospodarenje zemljištem i izvršen je otkup 254 m² zemljišta u zoni zahvata pristupne ceste.

Ulaganje u 2017. godini iznosi 156.062,50 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa, od toga 127.000,00 kuna za otkup zemljišta.

Pješački most "Žakalj" preko Rječine

Krajem 2017. godine dovršen je glavni projekt za izgradnju mosta nakon čega se prikupljaju posebne suglasnosti na projekt, a u svrhu dobivanja građevinske dozvole. U 2017. godini nije bilo ulaganja.

Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida

S projektantom komunalne infrastrukture AECOM Polska Sp. z.o.o. dana 17.01.2017. godine zaključen je Sporazumni raskid ugovora te napravljen okončani obračun do tada izvršenih usluga.

Nastavak aktivnosti ovisi o aktivnostima na samom stadionu.

Ulaganje u 2017. godini iznosi 87.126,25 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Cesta OU 4 Martinkovac

Na području stambenog naselja Martinkovac planirana je, u svrhu prilaza za višestambenu izgradnju, gradnja prilazne ceste sa svom pripadajućom infrastrukturom. Projekt je planiran u dvije faze, gdje bi I faza obuhvatila područje sa katastarskih čestica u vlasništvu grada ili investitora višestambene izgradnje. Izrađen je idejni projekt u fazama, te glavni projekt za I fazu gradnje. Dobivena je lokacijska dozvola i građevinska dozvola, a izvedbeni projekti su u izradi. Planirani početak radova je u II kvartalu 2018. godine. U 2017. godini nije bilo ulaganja iz razloga praćenja dinamike gradnje na zgradi.

Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac

Do konca kolovoza 2017. godine izgrađene su stambene ulice OUV1a – faza 1, OUV1b, OU8a - faza 1 i 2, OU9, PP10- faza 1 sa komunalnom infrastrukturom. Radovi su sufinancirani od strane KD vodovoda i kanalizacije d.o.o., Energa d.o.o. i HEP-ODS d.o.o. Elektroprimorja Rijeka. U svrhu odvodnje oborinskih voda sa izgrađenih stambenih ulica izgrađena je upojna građevina. U prosincu 2017. godine dobivene su pravomoćne uporabne dozvole za izgrađene ulice i upojnu građevinu.

U tijeku je imovinsko-pravna priprema zemljišta za izgrađenu upojnu građevinu koju provodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcija za gospodarenje zemljištem dok su financijska sredstva osigurana u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. Postupak izvlaštenja je u tijeku te su sukladno nalazu vještaka, sredstva u iznosu procijenjene vrijednosti zemljišta osigurana izdvajanjem na depozit. Ulaganje u 2017. godini iznosi 3.635.522,02 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 4.021.887,17 kuna iz sredstava Proračuna.

Raskrižje Škurinjska Draga

Završena je rekonstrukcija Raskrižja Škurinjska draga, sufinancirana dijelom iz sredstava Nacionalnog programa za sigurnost na cestama, kao opasno mjesto križanja Osječke ulice i Škurinjske ceste (smjer Rijeka-Viškovo), ulice Ive Lola Ribara (smjer Drenova i Škurinje) te privremenog priključka radnoj zoni R9. Izvršeno je širenje raskrižja prema jugu sa izgradnjom dodatnog traka za lijevo skretanje iz smjera Viškova prema prema Škurinju i Drenovi, te iz smjera centra prema zoni R9, a produžena je također duljina traka za skretanje iz smjera centra prema Škurinju i Drenovi. U sklopu rekonstrukcije izvršena je rekonstrukcija javne rasvjete preložena je DTK i visokonaponska električna mreža te izvršena nova semaforizacija raskrižja.

Ulaganje u 2017. godini iznosi 3.646.732,36 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 1.399.412,42 kuna iz sredstava Proračuna.

Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka

U ulici Petra Kobeka planira se izgradnja stambeno – poslovnog kompleksa „Novi Belveder“ te se u svrhu pristupa kompleksu planira izvesti rekonstrukcija predmetne ulice sa proširenjem i novom prometnom regulacijom u ukupnoj dužini od 300 m, a sve prema Detaljnom planu uređenja stambenog područja Rastočine. U 2017. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije. Izrađen je idejni projekt te je u tijeku usklađenje granice zahvata s Investitorima susjednih parcela.

Ulaganje u 2017. godini iznosi 26.300,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

ULAGANJA U GRADSKA GROBLJA (Program IV)

Uređenje trga ispred odarnica na groblju Kozala

Krajem lipnja 2017. godine završeni su radovi na uređenju trga ispred odarnica na groblju Kozala. U sklopu radova, izvršilo se opločavanje trga na kome se okupljaju učesnici pogrebne povorke u površini od 900 m². Radovi su obuhvatili polaganje novog kolektora, vodovodnog ogranka i izvedbu novih armiranobetonskih okana. Izvršena je primopredaja i okončani obračun izvedenih radova.

Ulaganje u 2017. godini iznosi 653.863,31 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA PRIJEVOZ PUTNIKA (Program V)

Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse, sufinanciranje

Za nabavljene autobuse iz ranijih godina otplata kreditnih obveza izvršava se sukladno otplatnim planovima, a do kraja 2017. godine provedene su kompenzacije za realizaciju kreditnih obveza sa zaključno 30.11.2017. godine.

Otplata kredita za 11 autobusa nabavljenih 2009. godine započela je 20.02.2011. godine i zadnja rata dospjela je 20.01.2017. godine, a u 2017. godini evidentirana je otplata u iznosu od 195.133,38 kuna.

Otplata kredita za 21 autobus nabavljenih 2013. godine započela je 30.09.2014. godine i zadnja rata dopijeva 30.06.2023. godine, a u 2017. godini evidentirana je otplata u iznosu od 1.491.722,58 kuna.

Otplata kredita za uslugu naknadne ugradnje klima uređaja na 52 autobusa započela je 31.01.2015. godine i zadnja rata dopijeva 31.12.2024. godine, a u 2017. godini evidentirana je otplata u iznosu od 235.366,45 kuna.

Otplata kredita za 2 solo autobusa pogonjena na dizel gorivo i 9 autobusa s pogonom na stlačeni prirodni plin nabavljena u 2015. godini započela je 31.03.2017. godine, a završava 31.12.2025. godine. U 2017. godini izvršena je obveza plaćanja u iznosu od 802.519,04 kuna.

Za 10 autobusa po sudskoj nagodbi s EvoBus-om nabavljenih u 2017. godini otplata počinje 31.03.2018. godine a završava 2027. godine. U 2017. godini izvršena je obveza plaćanja kamate u počeku u iznosu od 107.276,03 kuna.

Ulaganje u 2017. godini iznosi 3.026.886,37 kuna iz cijene komunalne usluge.

GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO (Program VI)

Uređenje objekata tržne djelatnosti

Za ovu je namjenu u promatranom razdoblju utrošen ukupni iznos od 558.526,57 kuna iz sredstava naknade za koncesiju. Navedena sredstva su utrošena na završetak radova na sanaciji paviljona Tržnice Brajda, na završetak radova oko postavljanja novih kioska kao i na izvedbu strojarskog projekta dizala u paviljonu Tržnice Brajda.

U srpnju 2017. godine objekti tržnica predani su na upravljanje tvrtki Rijeka plus d.o.o. koja je ujedno i preuzela obvezu održavanja istih.

Tablica 2. Izvršenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2017. godini

| u kunama | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| NAZIV | PROGRAM 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEX |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM | | | |
| a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom iznosu od | 8.048.700,00 | 6.830.817,92 | 84,9 |
| - Sanacija odlagališta Viševac | 1.553.000,00 | 1.539.741,36 | 99,1 |
| - Selekcija otpada | 4.143.500,00 | 3.440.688,31 | 83,0 |
| - "0" Faza odlagališta na ŽCGO Marišćina | 769.000,00 | 509.018,01 | 66,2 |
| - Reciklažna dvorišta | 1.583.200,00 | 1.341.370,24 | 84,7 |
| b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od | 583.800,00 | 665.909,91 | 114,1 |
| - Sanacija odlagališta Viševac - financijska pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost | 132.000,00 | 0,00 | - |
| - Gradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina | 35.000,00 | 225.579,87 | 644,5 |
| -Reciklažna dvorišta | 416.800,00 | 440.330,04 | 105,6 |
| SVEUKUPNO | 8.632.500,00 | 7.496.727,83 | 86,8 |

Iz tabličnog prikaza vidljivo je da ukupna sredstva koja su se utrošila za izvršenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu iznose 7.496.727,83 kn što je 86,8 % planiranih sredstava.

Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja, slijedi obrazloženje po razvojnim zahvatima s izvorima financiranja.

GRADNJA GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM (Program I)

Sanacija odlagališta Viševac

Sanacija odlagališta dovršena je u 2016. godini te je obavljen tehnički pregled. Uporabna dozvola za predmetno odlagalište dobivena je u siječnju 2017. godine. Dobavljen je i ugrađen video nadzor odlagališta.

Realizirana je planirana godišnja obveza vraćanja kredita namjenski ostvarenog za potrebe izvođenja sanacije odlagališta Viševac, a koja završava krajem 2019. godine.

Također je završena gradnja, izvršen tehnički pregled te je dobivena Uporabna dozvola za plinski generator snage 1 MW koji koristi odlagališni plin čiji je investitor KD Čistoća d.o.o.

U 2017. godini uloženo je 1.539.741,36 kuna iz cijene komunalne usluge a sredstva za planirano sufinanciranje video nadzora nad saniranim odlagalištem Viševac uplaćena su od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u siječnju 2018. godine.

Selekcija otpada

Za lokaciju Mihačeva draga za izgradnju sortirnice, u 2017. godini izrađivala se projektna dokumentacija nivoa glavnog projekta prikladnog za predaju Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost radi sufinanciranja. Nabavljena je drobilica za krupni otpad, a u svrhu edukacije stanovništva za selektirano prikupljanje komunalnog otpada pokrenute su raznovrsne reklamne aktivnosti, od izdavanja letaka, plakata, brošura itd. Postavljeni su poluukopani spremnici na lokaciji Riva Boduli 1 preko puta zgrade Transadrie. Krajem 2017. godine započeti su radovi na postavi još jednog seta poluukopanih spremnika na lokaciji u Zanonovoj ulici, a završeni su krajem veljače 2018. godine. U 2017. godini uloženo je 3.440.688,31 kuna iz cijene komunalne usluge.

"0" Faza odlagališta na ŽCGO Marišćina

Nastavljene su započete aktivnosti za iznalaženje najboljeg rješenja za obradu i sanaciju privremeno odloženog otpada. Županijski centar započeo je sa radom, te se vrši sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na isti. U 2017. godini uloženo je 509.018,01 kuna iz cijene komunalne usluge.

Reciklažna dvorišta

Grad Rijeka u potpunosti je izvršio obvezu ulaganja u realizaciju reciklažnog dvorišta na Mihačevoj dragi temeljem Zakona o gospodarenju otpadom odnosno gradnje reciklažnih dvorišta na području JLS. Za projekt gradnje reciklažnog dvorišta unutar područja bivšeg Torpeda, uz Ulicu Jože Vlahovića, izrađeno je idejno rješenje. U studenom 2017. godine Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost donio je, na temelju zahtjeva Grada Rijeke, Odluku o sufinanciranju izrade projektna dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta.

U 2017. godini uloženo je 1.341.370,24 kuna iz cijene komunalne usluge i 440.330,04 kuna iz sredstava Proračuna, od čega se iznos od 416.580,04 kn odnosi na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost uplaćena u Proračun Grada Rijeke u 2016. i 2017. godini.

Gradnja Županijskog centra za gospodarenje imovinom "Marišćina"

Završena je izgradnja ŽCGO Marišćina, izdane su važeće uporabne dozvole i građevina je u funkciji zaprimanja, obrade i odlaganja otpada.

Dana 20.12.2017. godine zaključen je između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Primorsko goranske županije, Grada Rijeke i Eko plusa Dodatak II Ugovoru o zajedničkom financiranju projekta ŽCGO Marišćina, kojim su utvrđena preostala plaćanja sukladno Ugovoru o radovima i Ugovoru o nadzoru za 2017. i 2018. godinu i to iz sredstava zajma Europske investicijske banke. Isplata sredstava u iznosu većem od planiranog izvršena je sukladno zahtjevima Fonda koji provodi kompletno upravljanje Projektom. U 2017. godini uloženo je 225.579,87 kuna.