

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2017.
GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

| 29 | MO ŠKURINJE | PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJ | IZVEDENI RADOVI | UTROŠENA SREDSTVA 285.989,62 |
|------|-------------|--|--|---------------------------------|
| | A. | RIJEKA PROMET | | 89.855,62 |
| 29.1 | | Realizacija preregulacije prometa u Ulici Milana Rustanbega u jednosmjernu | Radovi su izvedeni krajem 2016. godine ali je račun zaprimljen nakon zaključnog knjiženja rashoda za 2016. godinu i tereti prijelazne radove u 2017. godini. Izvedena je demontaža četrnaest postojećih te postava deset novih prometnih znakova. Uređena je horizontalna signalizacija te označena nova parkima mjesta. | 89.855,62 |
| | B. | K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE | | 196.134,00 |
| 29.2 | | Uređenje zelene površine kod šetnice u Ulici Save Jugo Bujkove jugoistočno od kućnog broja 44 | Izvedeni su građevinski i hortikulturni radovi. Uređen je plato, betonski parapetni zid te je površina nasuta plodnom zemljom. | 99.764,20 |
| 29.3 | | Opremanje zelene površine kod šetnice u Ulici Save Jugo Bujkove jugoistočno od kućnog broja 44 | Postavljen je stol za stolni tenis, fitness sprava, dvije klupe bez i jedna s naslonom. | 41.125,00 |
| 29.4 | | Uređenje okoliša spomenika palim borcima na starom okretištu linije 5a na Škurinjskoj cesti južno od kućnog broja 54 | Sanirano je kameno opločenje i rubnjaci, uređen plato te jarbol za zastave. U 2016. godini izvedeni su hortikulturni radovi za koje je utrošeno 3.075,00 kn što sa troškovima prijelaznih radova u 2017. godini čini ukupno 13.791,88 kn utrošenih za navedeni zahvat. | 10.716,88 |
| 29.5 | | Uređenje partera malog dječjeg igrališta i odmorišta u Budicinovoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 1 | Izvedeni su građevinski radovi uređenja partera dječjeg igrališta i odmorišta na navedenoj lokaciji. | 14.136,44 |
| 29.6 | | Opremanje malog dječjeg igrališta i odmorišta u Budicinovoj ulici sjeverozapadno od kućnog broja 1 | Postavljen je vrtuljak i njihalica. | 19.250,00 |
| 29.7 | | Uređenje okoliša u Negrijevoj ulici oko kućnih brojeva 2, 4 i 6 | U 2017. godini izveden je dio od ugovorenih radova za što je utrošeno 9.362,73 kn a dio je prenijet na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018 godini. | 9.362,73 |

| | | | | |
|------|--|--|---|----------|
| 29.8 | | Postava garniture za sjedenje u Negrijevoj ulici zapadno od kućnog broja 6 | Planirana sredstva za navedeni zahvat su utrošena za radove na uređenju okoliša u Negrijevoj ulici. | - |
| 29.9 | | Uređenje okoliša u Ulici Milana Rustanbega između kućnih brojeva 25 i 27 | Orezano je zelenilo oko zgrade i uklonjene suhe i nagnute grane. Građevinski radovi izvedeni su kroz redovno održavanje zelenih površina i ne terete sredstva Mjesnog odbora. | 1.778,75 |

II REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2017. GODINU

| R.br. | MJESNI ODBOR | PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI | PLANIRANA SREDSTVA | IZVEDENI RADOVI | UTROŠENA SREDSTVA |
|-------|--------------------|--|--------------------|--|-------------------|
| 30 | MO ŠKURINJE | | 565.000,00 | | 19.610,30 |
| | A. | RIJEKA PROMET | 292.000,00 | | - |
| 30.1 | | Uređenje ograde u Ulici Ive Lole Ribara od spoja sa Ulicom Save Vukelića do spoja sa Ulicom Škurinjskih žrtava | 10.000,00 | Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini. | - |
| 30.2 | | Uređenje trokutaste površine ispod garaže Autotransa | 35.000,00 | Navedena površina je uređena u sklopu rekonstrukcije raskrižja. U dogovoru s Mjesnim odborom utvrdit će se zamjenski prioritet koji će se realizirati kroz prijelazne radove u 2018. godini. | - |
| 30.3 | | Postava rukohvata na stubištu istočno od kućnog broja 72 u Osječkoj ulici prema Ulici 22. lipnja | 8.000,00 | Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini. | - |
| 30.4 | | Mjestimična sanacija oštećenja Škurinjske ceste i postava odbojnika | 239.000,00 | Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini. | - |
| | B. | K.D. ČISTOČA I OSTALE PRAVNE OSOBE | 270.000,00 | | 16.314,45 |
| 30.5 | | Tehnička priprema za uređenje igrališta u Ulici Škurinjskih boraca istočno od kućnog broja 16 | 30.000,00 | Izrada tehničke dokumentacije prenijeta je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. | - |

| | | | | | |
|-------|--|---|-----------|---|---|
| 30.6 | | Opremanje odmorišta u Ulici Save Jugo Bujkove kod kućnog broja 17 | 15.000,00 | Postavljene su dvije stolne garniture ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini. | - |
| 30.7 | | Uređenje odmorišta u Ulici Save Jugo Bujkove kod kućnog broja 17 | 25.000,00 | Postavljena je dvoredna ograda i izvedeno popločenje kulir pločama. Račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini. | - |
| 30.8 | | Dodatno opremanje dječjeg igrališta u Ulici Save Jugo Bujkove sjeveroistočno od kućnog broja 32 | 63.000,00 | Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. | - |
| 30.9 | | Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Save Jugo Bujkove sjeveroistočno od kućnog broja 32 | 23.000,00 | Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. | - |
| 30.10 | | Opremanje dječjeg igrališta u Ulici Save Jugo Bujkove sjeverno od kućnog broja 16 | 35.000,00 | Opremanje kao i uređenje dječjeg igrališta prenijeto je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. | - |
| 30.11 | | Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Save Jugo Bujkove sjeverno od kućnog broja 16 | 4.000,00 | Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. | - |
| 30.12 | | Opremanje odmorišta u Drežničkoj ulici jugozapadno od kućnog broja 1 | 11.000,00 | Opremanje kao i uređenje odmorišta prenijeto je na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. | - |

| | | | | | |
|-------|-----------|---|-----------------|--|-----------------|
| 30.13 | | Uređenje odmorišta u Drežničkoj ulici jugozapadno od kućnog broja 1 | 37.000,00 | Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini. | - |
| 30.14 | | Opremanje odmorišta u Ulici Save Jugo Bujkove sjeveroistočno od kućnog broja 29 | 7.000,00 | Postavljena je stolna garnitura ali račun nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini. | - |
| 30.15 | | Uređenje odmorišta u Ulici Save Jugo Bujkove sjeveroistočno od kućnog broja 29 | 20.000,00 | Izvedeno je popločenje odmorišta i uređen kameni parapetni zid. Račun za popločenje nije zaprimljen do zaključnog knjiženja i teretit će rashode prijelaznih radova u 2018. godini. | 16.314,45 |
| | C. | ENERGO D.O.O. | 3.000,00 | | 3.295,85 |
| 30.16 | | Proširenje javne rasvjete u Ulici Škurinjskih boraca kod kućnog broja 16 | 3.000,00 | Postavljeno je jedno rasvjetno tijelo. | 2.395,85 |
| 30.17 | | Održavanje rasvjete igrališta u Ulici Škurinjskih žrtava kod kućnog broja 36 | | Održavanje navedenog igrališta izvodi se kroz redovan program održavanja javne rasvjete. Previdom je iznos od 900,00 kn pozicioniran na rashode komunalnih prioriteta ali ne tereti sredstva mjesnog odbora. | 900,00 |