

IZVJEŠĆE
O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA ZA KOMUNALNE PRIORITETE
NA PODRUČJU MJESNOG ODBORA U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2017.
GODINE

I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA

3	MO BRAJDA - DOLAC	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJ	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA 164.953,19
	A.	RIJEKA PROMET		160.873,81
3.1		Sanacija nogostupa u Ulici Riva od kućnog broja 18 do kućnog broja 20	Asfaltom je sanirano 96 m2 nogostupa.	22.301,38
3.2		Sanacija nogostupa u Ulici 1. Maja od kućnog broja 4 do kućnog broja 12 B	Asfaltom je sanirano 224 m2 nogostupa.	35.049,13
3.3		Sanacija nogostupa u Ulici Beli Kamik kod kućnog broja 2	Asfaltom je sanirano 53 m2 nogostupa.	10.285,88
3.4		Sanacija nogostupa u Ulici Frana Supila nasuprot kućnog broja 6	Asfaltom je sanirano 57 m2 nogostupa.	9.802,06
3.5		Dodatni prioritet: Sanacija dijela kolnika u Ulici Frana Kurelca	Asfaltom je sanirano 420 m2 kolnika.	63.976,60
3.6		Sanacija nogostupa u Ulici F. Guardia od kućnog broja 2 do kućnog broja 4a	Izvedena je sanacija nogostupa na navedenoj lokaciji.	15.380,63
3.7		Sanacija stubišta u Ulici Blaža Polića	Izvedena je sanacija stubišta na navedenoj lokaciji.	4.078,13
	B.	K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE		4.079,38
3.8		Zamjena pijeska na dijelu parka Eugena Čulinovića	Izvedena je zamjena pijeska na dijelu parka Eugena Čulinovića te izvedeni hortikulturni radovi.	4.079,38

II REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2017. GODINU

R.br.	MJESNI ODBOR	PLANIRANI RADOVI/IZVODITELJI	PLANIRANA SREDSTVA	IZVEDENI RADOVI	UTROŠENA SREDSTVA
3	MO BRAJDA – DOLAC		213.000,00		43.574,32
	A.	RIJEKA PROMET	169.000,00		25.943,90
3.1		Uređenje stubišta koje povezuje Ulicu Ivana Filipovića i Ulicu 1. maja	20.000,00	Izvedena je sanacija stubišta na navedenoj lokaciji. Okončana situacija za izvedene radove nije zaprimljena do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu pa će dio rashoda teretiti prijelazne radove u 2018. godini.	8.761,51
3.2		Sanacija podesta stubišta u Ulici Blaža Polića kod kućnog broja 12	20.000,00	Izvedeni su radovi na sanaciji podesta stubišta na navedenoj lokaciji. Okončana situacija za izvedene radove nije zaprimljena do zaključnog knjiženja rashoda za 2017. godinu pa će dio rashoda teretiti prijelazne radove u 2018. godini.	17.182,39
3.3		Sanacija nogostupa u Ulici Fiorella la Guardie od kućnog broja 6 do kućnog broja 14	34.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
3.4		Sanacija nogostupa u Ulici Ivana Filipovića od kućnog broja 13 do kućnog broja 15	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
3.5		Sanacija kolnika u Ulici Blaža Polića između	75.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u	-

		kućnih brojeva 2 i 6		2018. godini.	
	B.	K.D. ČISTOČA I OSTALE PRAVNE OSOBE	33.000,00		17.630,42
3.6		Izrada projekta uređenja postojećeg parka Eugena Čulinovića u Ulici Pomerio kod kućnog broja 26	15.000,00	Izrađeno je idejno rješenje za koje račun je zaprimljen nakon zaključnog knjiženja i tereti rashode prijelaznih radova u 2018. godini. U tijeku je izrada glavnog projekta.	-
3.7		Uređenje podloge na dječjem igralištu u Ulici Fiorella la Guardie kod kućnog broja 5	3.000,00	Uređena je podloga igrališta.	2.755,42
3.8		Zamjena tobogana i postava klupe na dječjem igralištu u Ulici Fiorella la Guardie kod kućnog broja 5	15.000,00	Izvedena je dobava i postava tobogana.	14.875,00
	C.	ENERGO D.O.O.	11.000,00		-
3.9		Proširenje javne rasvjete između Ulice Erazma Barčića kod kućnog broja 3 i Ciottine ulice kod kućnog broja 6	11.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-