

**IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RASPODJELE SREDSTAVA  
ZA KOMUNALNE PRIORITETE NA PODRUČJU MO PEĆINE ZA 2017. GODINU**

**I. REALIZACIJA PRIJELAZNIH RADOVA**

<b>PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI</b>	<b>IZVEDENI RADOVI</b>	<b>UTROŠENA SREDSTVA</b>
<b>TD RIJEKA PROMET</b>		<b>32.442,26</b>
Dodatni prioritet: Uređenje kolnika u Spinčićevoj ulici	Asfaltom je sanirano je 107 m <sup>2</sup> kolnika.	16.849,13
Dodatni prioritet: Sanacija partera i zidića u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 73 A	Izvedena je sanacija zidića i partera na navedenoj lokaciji.	15.593,13
<b>K.D. ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>		<b>32.331,26</b>
Postava stola za stolni tenis na sjevernoj strani okućnice hostela u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 23	Do 31. prosinca 2016. godine postavljene su dvije parkovne košarice za otpad. Troškovi nabave parkovnih košarica iznosili su 2.750,00 kn. Za nabavu i postavu stola koja je izvedena u 2017. godini utrošeno je 8.750,00 kn što je ukupno 11.500,00 kn utrošenih za nabavu navedene komunalne opreme.	8.750,00
Uređenje površine uz stol za stolni tenis na sjevernoj strani okućnice hostela u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 24	Izvedeni su hortikulturni radovi. Površina je očišćena i orezano zelenilo.	14.709,38
Uređenje zelene površine sjeverno od hostela u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 23	Izvedeni su hortikulturni radovi. Površina je očišćena i orezano zelenilo. U 2016. godini utrošeno je 6.318,63 kn što sa troškovima prijelaznih radova čini ukupno 15.190,51 kn utrošenih za navedeni zahvat.	8.871,88

**II. REALIZACIJA KOMUNALNIH PRIORITETA UTVRĐENIH PLANOM ZA 2017.**

<b>PLANIRANI RADOVI / IZVODITELJI</b>	<b>PLANIRANA SREDSTVA</b>	<b>IZVEDENI RADOVI</b>	<b>UTROŠENA SREDSTVA</b>
<b>TD RIJEKA PROMET</b>	<b>20.000,00</b>		-
Sanacija zida uz nogostup u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 18	20.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
<b>KD ČISTOĆA I OSTALE PRAVNE OSOBE</b>	<b>52.000,00</b>		-
Izrada projekta za sanaciju zida u okolišu Osnovne škole Pećine	20.000,00	Izrada projekta je prenijeta na početak 2018. godini i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
Postava dvije klupe na platou kod plaže za pse	9.000,00	Radovi su prenijeti na početak 2018. godine i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-

Djelomično uređenje dječjeg igrališta sjeverno od kućnog broja 97 u Ulici Janka Polić Kamova	15.000,00	Radovi su u tijeku i teretit će prijelazne radove u 2018. godini.	-
Dodatno opremanje dječjeg igrališta sjeverno od kućnog broja 97 u Ulici Janka Polić Kamova	8.000,00	Ugovorena je dobava stolne garniture koja će se postaviti po završetku radova uređenja dječjeg igrališta.	-
<b>KD ENERGO</b>	<b>64.000,00</b>		<b>64.000,00</b>
Proširenje javne rasvjete u Parku Augusta Cesarca	47.000,00	Postavljena su tri (3) rasvjetna tijela.	46.541,06
Proširenje javne rasvjete na plaži za pse u Ulici Šetalište Trinaeste divizije kod kućnog broja 28	17.000,00	Postavljena su dva (2) rasvjetna tijela.	17.458,94